"СЫРЫМ АУДАНДЫҚ СӘУЛЕТ, ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ҚҰРЫЛЫС БӨЛІМІ" МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕ
№ 72
«23» 11 2022ж.

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию N 72

"23" 11 2022 год

Заказчик **Государственное учреждение "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", в лице руководителя Искакова А.С., 90900, ЗКО, Сырымский район, село Жымпиты, Жұмағалиев к., 19.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии «___»_____ 2022г. **ТОО «Жайык Жарыгы» в лице директора Карагойшина А.А. г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2 ГСЛ №16020092 от 29.12.2016**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве «___»_____ 2022г. строительно-монтажных работ **ТОО "MEGA PROM AKSAI", в лице директора Исманова А.Е., Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Уральск, Украинская , 12/2, эксперт Хабибуллин Е.А. KZ29VJE00033625 от 26.12.2017г.;**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «___»_____ 2022г. **ТОО "Инженер+", директор Жайтуганов Р.Н., ГСЛ №15017703 от 02.10.2015 г., в лице главного инженера проекта Бисембаева А. Ш.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: **Западно-Казахстанской область, Сырымский район, Алгабасский с.о., с.Алгабас.**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю **№4 от 08.05.2018 г. Аппарат акима Алгабасского сельского округа ЗКО Сырымский района.**

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий

KZ18REA00247216 от 12.10.2021г. ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Западно-Казахстанской области»

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО "Инженер+", ГСЛ №15017703 от 02.10.2015 г., рабочий проект № 115/18-ЭС, 2018 год**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», приказ № 2-1.1/82 от 19.10.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _____ 2021 г;

месяц, год

окончание работ _____ 2022 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____;

фактически, месяц: _____;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

N	Технико-экономические показатели	Единица измерения	По проекту		Фактически	
			Общая (учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	В том числе пускового комплекса или очереди
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ						
1	Строительство воздушной линии 0,4 кВ	км	0,513		0,513	
2	стойки СВ 95-2а	шт	22		22	
3	провод СИПс-4 4х35+1х25	км	0,513		0,513	
4	провод СИП-4 2х25	км	0,513		0,513	
5	провод СИП-4 2х16	км	0,15		0,15	
6	светильник светодиод. 100 Вт	шт	11		11	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Для электроснабжения объекта предусмотрено: Электроснабжение 0,4 кВ

Работы по объекту «Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО» выполнены на основании технических условий на электроснабжение №7-32-2/6 от 25.05.2018г., выданное АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания».
Объектами внешнего электроснабжения являются:
15 одноквартирных домов;
Светодиодные светильники наружного освещения 11 шт.
Для электроснабжения выполнено строительство ВЛ-0,4кВ с самонесущим изолированным проводом от существующей ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №07-6-002 «Акимат» 160кВА (10 домов) и КТП-10/0,4кВ №07-6-003 «Анкаты» 100кВА (5 домов) Л-2 «Караганда» ПС35/10кВ «Кызылту» до объекта ВЛ-0,4кВ выполнена проводом типа СИПс-4 с сечением 4х35, 2х25 мм². В качестве источников наружного освещения приняты светильники с пускорегулирующей аппаратурой, светильники светодиодные марки Street-100Вт, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ. Ответвления к жилым домам выполнены проводом типа СИП сечением 2х16мм². Управление освещением объекта осуществляется со шкафа управления освещения (ЩУО), вид управления - автоматический, способ управления - по освещенности от фотореле. В ЩУО установлен электросчетчик Меркурий - 2015 под пломбой для учета потребляемой электроэнергии уличным освещением и автоматические выключатели ВА47-29 25А. ЩУО смонтирован на существующей опоре на уровне 2,0 м над землей.
Для обеспечения безопасности обслуживающего персонала от поражения электрическим током выполнено заземление всех металлических частей электрооборудования. Защитное заземление выполнено, согласно требований ПУЭ и выведено на контур заземления.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего 6,110 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4,642 млн.тенге, прочие затраты 1,468 млн.тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего 6,110 млн.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 4,642 млн.тенге, прочие затраты 1,468 млн.тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО» **принять в эксплуатацию.**

наименование объекта (комплекса)

Заказчик: Искаков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Хабибуллин Е.А. по объектам второго и третьего уровней ответственности инженерных сетей

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) **аккредитованная организация** ____ ТОО "MEGA PROM AKSAI"

эксперт Хабибуллин Е.А. KZ29VJE00033625 от 26.12.2017г. _____

Директор Исманов А.Е. ТОО "MEGA PROM AKSAI"

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО "Инженер+":

Главный инженер проекта Бисембаева А. Ш.

Директор ____ Жайтуганов Р.Н. ТОО "Инженер+"

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик Директор Карагойшин А.А.

(генеральный подрядчик) фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения 0,4 кв	километр (далее – км)	0,513
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 35 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения …	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения…	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		22
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	22
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,513
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) марки..СИП. напряжением 0,4 кВ	км	0,513
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	
12	Муфты концевые	шт	
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		

	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Искаков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО "Инженер+"

Бисембаев А. Ш.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)