Форма №3
Форма КС-3

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"
Договор №45 от 29.03.2021г.
Доп.соглашение №45-1 от 04.05.2021г.
Наименование стройки: Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО
Наименование объекта: Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№45	29.03.2021г.			ТОО	

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат от 25 ноября 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего, тенге
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметных базисных	дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты, расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО	4 678 793,28	4 088 208,29							490 584,99	4 578 793,28
ИТОГО	4 678 793,28	4 088 208,29							490 584,99	4 578 793,28
Всего к оплате: 4 090 047,28 (четыре миллиона девяносто тысяч сорок семь тенге двадцать восемь тиын)										

Заказчик:
Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
_____Искаков А.С.

Технический надзор - ТОО "MEGA PROM AKSAI"
_____Хабибуллин Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайық Жарығы"
_____Карагойшин А.А.

Форма 4

Заказчик: ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

Подрядчик: ТОО "Жайық Жарығы"

Договор - №45 от 29.03.2021г.

Доп.соглашение №45-1 от 04.05.2021г.

Наименование объекта - Проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО

АКТ выполненных работ №2 от 25.11.2022г.

на проведение электролиний для участков строительства 15-ти жилых домов в с.Алгабас Сырымского района ЗКО

Составлен(а) в ценах 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	16	6447,10	2801,18	103154	44819	11480	53844	169557
		НР - 80%; СП - 8%			2928,42	1278,15	46855	20450		12560	
2	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	3	12914,76	6474,40	38744	19423	2152	20828	64338
		НР - 80%; СП - 8%			5722,86	2955,60	17169	8867		4766	
3	С121-040405-0203 2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013**	шт.	20	32416,00	--	648320	--	648320	--	700186
		СП - 8%			--	--	--	--		51866	
4	С124-040207-4917 2404-0207-4917 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.16 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	3379,00	--	70959	--	70959	--	76636
		СП - 8%			--	--	--	--		5677	
5	С124-040207-4914 2404-0207-4914 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT21.1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	3380,00	--	70980	--	70980	--	76658
		СП - 8%			--	--	--	--		5678	
6	С124-040207-4920 2404-0207-4920 РСНБ РК 2015	**Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	1967,00	--	41307	--	41307	--	44612
		СП - 8%			--	--	--	--		3305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	С124-040207-4935 2404-0207-4935 РСНБ РК 2015	Крюк плоский SOT28.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2780,00	--	58380	--	58380	--	63050
		СП - 8%			--	--	--	--		4670	
8	С124-040207-4938 2404-0207-4938 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	4434,00	--	93114	--	93114	--	100563
		СП - 8%			--	--	--	--		7449	
9	С124-040207-4939 2404-0207-4939 РСНБ РК 2015	Гайка крюкообразная PD2.3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3052,00	--	64092	--	64092	--	69219
		СП - 8%			--	--	--	--		5127	
10	С124-040202-0810 2404-0202-0810 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO130 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	3861,00	--	81081	--	81081	--	87567
		СП - 8%			--	--	--	--		6486	
11	С124-040203-0305 2404-0203-0305 РСНБ РК 2015	Зажимы натяжные болтовые НБН алюминиевые для крепления многопроволочных проводов сечением 95-120 мм2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	6507,00	--	136647	--	136647	--	147579
		СП - 8%			--	--	--	--		10932	
12	С124-040207-3223 2404-0207-3223 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO118.1202S ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	10137,00	--	212877	--	212877	--	229907
		СП - 8%			--	--	--	--		17030	
13	С124-040202-0809 2404-0202-0809 РСНБ РК 2015	Зажимы поддерживающие SO123 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	1834,00	--	38514	--	38514	--	41595
		СП - 8%			--	--	--	--		3081	
14	С124-040207-5307 2404-0207-5307 РСНБ РК 2015	Фиксаторы дистанционные для твердых стен SO70.17 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	761,00	--	15981	--	15981	--	17259
		СП - 8%			--	--	--	--		1278	
15	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2123,00	--	44583	--	44583	--	48150
		СП - 8%			--	--	--	--		3567	
16	С124-040207-5013 2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	2123,00	--	44583	--	44583	--	48150
		СП - 8%			--	--	--	--		3567	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	С124-040207-5015 2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	2123,00	--	46706	--	46706	--	50442
		СП - 8%			--	--	--	--		3736	
18	С124-040207-3124 2404-0207-3124 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.25 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	2799,00	--	61578	--	61578	--	66504
		СП - 8%			--	--	--	--		4926	
19	С124-040204-1201 2404-0204-1201 РСНБ РК 2015	**Зажимы соединительные плашечные ПС-1-1 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	470,00	--	9870	--	9870	--	10660
		СП - 8%			--	--	--	--		790	
20	С124-040207-3909 2404-0207-3909 РСНБ РК 2015	**Зазамляющий проводник**	шт.	21	290,00	--	6090	--	6090	--	6577
		СП - 8%			--	--	--	--		487	
21	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	25	178,00	--	4450	--	4450	--	4806
		СП - 8%			--	--	--	--		356	
22	С124-040207-2606 2404-0207-2606 РСНБ РК 2015	**Скрепа для ленты СОТ37 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	21	178,00	--	3738	--	3738	--	4037
		СП - 8%			--	--	--	--		299	
23	Ц13-080208-0104 1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования**	шт.	2	2829,29	156,19	5659	312	3855	1128	7330
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	37,42	1492	75		543	
24	С123-061002-0108 2306-1002-0108 РСНБ РК 2015	**Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80**	км	0,021	601867,00	--	12639	--	12639	--	13650
		СП - 8%			--	--	--	--		1011	
25	С121-130816-0801 2113-0816-0801 РСНБ РК 2015	**Кронштейн УЗ**	комплект	22	3700,00	--	81400	--	81400	--	87912
		СП - 8%			--	--	--	--		6512	
26	С124-040207-0722 2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	**Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98**	шт.	22	41,00	--	902	--	902	--	974
		СП - 8%			--	--	--	--		72	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С124-040207-2809 2404-0207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	422,00	--	8862	--	8862	--	9571
		СП - 8%			--	--	--	--		709	
28	С124-040207-2810 2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	418,00	--	8778	--	8778	--	9480
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
29	Ц13-080205-0703 1308-0205-0703 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 50 мм2. Прокладка по установленным планкам с изоляторами на растяжках	км	1,176	79202,63	48373,78	93142	56888	1665	38345	142007
		НР - 72%; СП - 8%			29412,80	15874,24	34589	18668		10519	
30	С123-061201-1454 2306-1201-1454 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИПс-4 4х35+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,513	759857,00	--	389807	--	389807	--	420991
		СП - 8%			--	--	--	--		31185	
31	С123-061201-0902 2306-1201-0902 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,06483	197301,00	--	12791	--	12791	--	13814
		СП - 8%			--	--	--	--		1023	
32	С123-061201-0903 2306-1201-0903 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,513	302659,00	--	155264	--	155264	--	167685
		СП - 8%			--	--	--	--		12421	
		Наружное освещение									
33	Ц13-080305-0409 1308-0305-0409 РСНБ РК 2015	Светильник. Установка на кронштейнах	шт.	11	4334,28	836,71	47677	9204	19613	17797	70712
		НР - 72%; СП - 8%			1714,50	532,59	18860	5858		5238	
34	С123-070106-0301 2307-0106-0301 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Samruq" С 100W, 100 Вт, 11500 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт.	11	63665,00	--	700315	--	700315	--	756340
		СП - 8%			--	--	--	--		56025	
35	Е11-330105-0101 1133-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,044	207264,75	117726,35	9120	5180	--	4000	14169
		НР - 80%; СП - 8%			89538,40	24095,17	3940	1060		1050	
36	С123-061401-0203 2306-1401-0203 РСНБ РК 2015	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,044	266596,00	--	11730	--	11730	--	12669
		СП - 8%			--	--	--	--		938	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-070204-0628 2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	980,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
38	С124-040207-2303 2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	**Кронштейны КС1 (примен.)**	шт.	11	1028,00	--	11308	--	11308	--	12213
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
39	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	2102,99	107,98	39957	2052	23727	10501	54494
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	14178	406		4037	
40	Ц13-080208-0103 1308-0208-0103 РСНБ РК 2015	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж оборудования**	шт.	19	2091,53	107,98	39739	2052	23509	10501	54259
		НР - 72%; СП - 8%			746,20	21,38	14178	406		4019	
41	Ц13-080305-1001 1308-0305-1001 РСНБ РК 2015	**Счетчики однофазные. Установка на готовом основании**	шт.	3	490,55	80,36	1472	241	65	897	2558
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	26,73	1166	80		190	
42	С123-070501-0105 2307-0501-0105 РСНБ РК 2015	**Счетчики электронные однофазные учета активной энергии прямого включения, однотарифные типа Меркурий 201.5, 230 В, 5(60) А, ОУ, класс точности 1**	шт.	3	2993,00	--	8979	--	8979	--	9697
		СП - 8%			--	--	--	--		718	
43	С123-070204-0628 2307-0204-0628 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-29 2Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010**	шт.	3	980,00	--	2940	--	2940	--	3175
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
44	Ц13-080305-0901 1308-0305-0901 РСНБ РК 2015	**Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями**	шт.	3	2795,70	84,50	8387	254	1275	4995	14453
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	26,73	6858	80		1071	
45	С123-070201-0101 2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	шт.	3	8510,00	--	25530	--	25530	--	27572
		СП - 8%			--	--	--	--		2042	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4036957**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				159284				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					140424			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					55952			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3275376		
		- Накладные расходы	Тенге							162836	
		- Сметная прибыль	Тенге							299033	
	Итого сметная стоимость в текущих ценах 2018г.		Тенге								**4036957**
	Временные здания и сооружения 2,4%		Тенге								**96886,96**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Итого:		Тенге								**4133843,73**
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,61%		Тенге								**107893,32**
	Итого:		Тенге								**4241737,05**
	Непредвиденные работы и затраты 2%		Тенге								**84834,74**
	Итого сметная стоимость		Тенге								4326571,79
	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100%, К=1,0498961		Тенге								4542450,85
	Скидка к=0,9000005539		Тенге								**4088208,29**
	НДС 12%		Тенге								**490584,99**
	ИТОГО С НДС:		Тенге								**4578793,28**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Сырымский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"

_____ Искаков А.С.

Технический надзор - ТОО "MEGA PROM AKSAI"

_____ Хабибуллин Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "Жайык Жарыгы"

_____ Карагойшин А.А.

Авторский надзор - ТОО «Инженер+»

_____ Жайтуганов Р.Н.