Приложение 3
к приказу и.о.Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
форма

Декларация о соответствии

«12» декабря 2016 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «АЙКОМ Ltd.», Республика Казахстан, г. Актау, 30 мкр., 169 дом, 57 кв№, тел№ 8(7292)40-34-21
наименование организации, юридический адрес

в лице, директор Жәдігеров Абай Әбдраманұлы
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство электролиний для ново выделенных земельных участков в селе Бостан» .
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком, которого является ГУ «Каракиянский районный отдел строительства», Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, ул.Досан-батыра, №6. Руководитель Кылаубаева Гулмира Толыбайкызы .
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: отсутствует
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО«Жастар Плюс»,черт.АС;ЭС
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) директором филиала РГП «Госэкспертиза» по Мангистауской области, Хамиевым Т №15-0277/15 от 11.06.2015г. и ГУ «Каракиянский районный отдел архитектуры, градостраительства и строительства», приказ №246-Н от 15.06.2015г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
КРУН-6 кВ	шт	1	1	1	1
Опора СВ-95	шт	262	262	262	262
Опора СВ105	шт	256	256	256	256
Провод АС-50	м	21950	21950	21950	21950
Провод АС-35	м	14700	14700	14700	14700
КТП	шт	2	2	2	2

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

5.1. Общая протяженность трасс ВЛ-6кВ – 6,74 км, ощая протяженность трасс ВЛ-0,4 кВ – 7,7 км, общая протяженность трасс Кл-0,4 кВ – 0,14 км.(Опоры СВ-95 – 262 шт.; СВ105-256 шт., провода АС50- 21950 м, провода АС-35 – 14700 м., КТП-2шт.)

5.2. Площадка КРУН -1 шт., площадка трансформаторной подстанции типа КТПГ-630-6/0,4 кВ – 2шт.

5.3. Площадка КРУН – 6 кВ. запроектирована прямоугольной формы с габаритными размерами в осях 6,75*3,09 м. Для обслуживания КРУН предусмотрена металлическая лестница. На площадке под КРУН-6 кВ установлены предупреждающие знаки. Ограждение площадки – прямоугольное с размерами в плане 12,0*6,0 м. из металлисеких сетчатых панелей высотой 2,2 м. Для прохода обслуживающего персонала в ограждении предусмотрена калитка шириной 1м.

5.4. Площадка кТПГ-630кВа запроектирована прямоугольной формы размерами в осях 1,8*1,8 м. Ограждение площадки – прямоугольное с размерами в плане 4,0*4,0 м. из металлических сетчатых панелей высотой 2,2 м. Для прохода обслуживающего персонала в ограждении предусмотрена калитка шириной 1м.

5.5. На площадках под КТПГ установлены предупреждающие знаки.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ август 2016г;

месяц, год

окончание работ декабрь 2016г;

месяц, год

при продолжительности строительства, 5 месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;

фактически, месяц: 5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство электролиний для ново выделенных земельных участков в селе Бостан»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик генеральный подрядчик)

Директор
ТОО «АЙКОМ Ltd» Жәдігеров Абай Әбдраманұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)