Заказчик: Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"
Поставщик : ТОО "АСТ химпром"

Наименование строительства и его адрес: Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

Код	Код	Договор № по SAP			
заказчика	подрядчика	номер №	ко	№ сетев граф	№ заказа
		81 от «16» июля 2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость (12%)	
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них			стоимость пуско-наладочных работ	дополнительные затраты			
				СМР без НДС	по монтажу оборудования	оборудование		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района	275 653 124,00	9 635 492,96	8 603 118,72	8 603 118,72						33 078 374,88	1 032 374,25
Итого к оплате	**275 653 124,00**	**9 635 492,96**	**8 603 118,72**	**8 603 118,72**						**33 078 374,88**	**1 032 374,25**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

Руководитель Калымбеков Ж.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"

Руководитель Төлеубекұлы С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заказчик **Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Поставщ **ТОО "АСТ химпром"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи

Стройка : **Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района**
(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт котельной в с.Шуак КГП "Жарма-Су" Акимата Жарминского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 81 от «16» июля 2024 г.**

Акт выполненных работ№6

за 1 ноября 2024г.

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2024г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	10	1307-0301-0303 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,09*	Вентилятор дутьевой центробежный одностороннего всасывания, масса до 1,47 т.Демонтаж оборудования	шт.	-1	87 992	-87992
2	11	1307-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,09*	Дымосос одностороннего всасывания, масса до 1,55 т. Демонтаж оборудования	шт.	-1	72 467	-72467
4	32	1307-0302-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,09*	Дымосос одностороннего всасывания, масса 1,55 т. Монтаж оборудования	шт.	2	242 832	485664
6	48	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	-16	115 836	-1855376
7	51	242-101-1008 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	-4	417 471	-1669884
8	74	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-27	12 435	-335745
11	90	1306-0101-0701 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм 1,09*	Экономайзер чугунный ребристый котлов давлением до 2,4 МПа, поставляемый отдельными деталями. Монтаж оборудования	т	7,45	337 844	2518627
16	13	РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 37	Манометр	шт	-25	10 625	-256625
19	5	01-040101-0101 *ОНВ РЭО .* *ОНВ РЭО часть 1 О.П. п.2 К 0,7*	Охладительная часть котла. Поверхностный пароохладитель. Монтаж	штука	1	166 345	166345
20	8	01-240203-0101 *ОНВ РЭО .* *ОНВ РЭО часть 1 О.П. п.2 К 0,3*	Конвективная часть. Демонтаж	тонна	1	116 177	116177
22	10	242-101-1008 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 300	шт.	5	417 471	2087355
23	11	241-116-1215 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 300 мм	шт.	10	428 936	4289360
24	12	242-101-0305 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	3	115 836	347508

1	2	3	4	5	6	7	8
25	13	241-116-1212 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	6	116 244	697464
26	14	242-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	3	218 482	655446
27	15	241-116-1213 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	6	165 141	990846
28	16	242-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10/16, марки 30ч6бр ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	14	22 400	313600
29	17	241-116-1207 *РСНБ РК 2022*	Фланец приварной встык воротниковый из нержавеющей стали PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	28	31 979	895412
30	18	6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	14	12 435	174090
31	19	6121-0402-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 150 мм	шт.	3	23 583	70749
32	20	6121-0402-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм	шт.	3	28 615	85845
33	21	6121-0402-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 300 мм	шт.	5	52 351	261755
34	22	511-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Насос консольный ГОСТ 10392-89 подача 20 м^3/ч, напор 30,0 м, двигатель мощностью 4 кВт	шт.	2	189 200	378400
35	23	1307-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм 1.09*	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,17 т. Монтаж оборудования	шт.	2	207 047	414094
36	24	1407-0102-0202	Пусконаладка котла	услуга	1	6 501 734	-6501734
			Итого по акту				**10 670 648**
			Пибыль 5%				533 532
			Итого				11 204 180
			К =0,767849				**8 603 119**
			НДС 12%				1 032 374
			Итого				**9 635 493**

Сдал (Поставщик)

ТОО "АСТ химпром"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Калымбеков Ж.О.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автомобильных дорог Жарминского района области "Абай"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Төлеубекұлы С

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.