ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес : **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель 2021 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		2	09.02.2021				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце без НДС (месяц, год)	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"	7 101 580.75	6 340 697.10							760 883.65	7 101 580.75
Всего к оплате	Семь миллионов сто одна тысяча пятьсот восемьдесят тенге 75 тиын									

Заказчик
И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"
_____ **Маженова Б.**

Авторский надзор: ТОО "Сәтті Сәулет"
_____ **Сабыр Л.Ж.**

Технадзор: ТОО "БКА-Групп"
_____**Мухангалиев С.М.**

Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Жанбырбаев Ж.Ж.**

Форма по приложению 3-1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик: ТОО "Болат-Д"
Стройка: "Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Коктогай Индерского района Атырауской области"
Объект: Наружный водопровод
Договор подряда (контракт): № 2 от 09.02.2021 г. Дополнительное соглашение №1 от 18.02.2021 г.

Акт выполненных работ №1

за апрель 2021 (месяц, год) на Наружные сети водоснабжения работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 3. В1										
1	1	Е11-010101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	1000 м3 грунта	5547,43	208,9	197,3	1158878	1094508	0	251945	1523688	
						11,6	51,48	64370	285554		112866		
2	2	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	1000 м3 грунта	171,57	1794,1	0	307814	0	0	221626	571795	
						1794,1	0	307814	0		42355		
3	3	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	1000 м3 грунта	163,13	936,04	0	152696	0	0	109941	283647	
						936,04	0	152696	0		21011		
4	4	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	1000 м3 грунта	5547,43	35,96	35,96	199506	199506	0	55436	275338	
						0	13,88	0	76995		20395		
5	5	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	1000 м3 уплотненного грунта	5547,43	169,56	78,3	940643	434385	0	515590	1572731	
						91,26	37,83	506258	209838		116499		
6	6	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1 (лишний грунт). Расстояние перевозки 2 км	т	11,9004	66		785			63	848	
7	7	Е11-220501-0103 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	1,112	380298,14	108324,7	422892	120457	6456	329316	812384	
						266168	32970,95	295979	36664		60177		
8	8	С123-010501-0804	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 110х2.7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	621,15	717		445365		445365	35629	480994	
9	9	С123-010501-0803	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 90х2,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	501,97	498		249981		249981	19998	269980	
10	11	С121-130809-1301	Сигнальная лента с проводом	100 м	10,85	1755		19042		19042	1523	20565	
			Итого по разделу: 3. В1									5811970	
			Раздел: 4. Колодцы из сборного ЖБ Нр=2100										
11	54	С121-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21833		174664		174664	13973	188637	
12	57	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	21553		172424		172424	13794	186218	
13	58	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	27	3018		81486		81486	6519	88005	
14	65	С121-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	38309		38309		38309	3065	41374	
15	66	С121-040301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	25334		50668		50668	4053	54721	
16	67	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	36737		36737		36737		39676	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							4053		
16	67	С121-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	36737		36737		36737		39676	
				шт.							2939		
17	68	С121-040302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016		1	33797		33797		33797		36501	
				шт.							2704		
18	73	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		15.1	896.87	19.84	13543	300	8701	4265	19232	
				м2поверхности		300.83	2.88	4543	44		1425		
19	74	Е11-110101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		4.95	13477.85	1776.48	66715	8794	40168	20377	94059	
				м3 подстилающего слоя		3586.68	792.55	17754	3923		6967		
20	76	Е11-060101-0102 Изм. и доп. вып. 16	Бетонный упор на сети. Устройство		0.336	38578.85	1767.12	12962	594	10582	1755	15895	
				м3		5318.46	420.9	1787	141		1177		
			Итого по разделу: 4. Колодцы из сборного ЖБ Нр=2100									764318	
			ИТОГО:					4578907	1858542	1368380	1510251	6576288	
								1351201	613159		487132		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		190712					
			Итого с временными									6767000	
			Зимние удорожания			2,07 %		140077					
			Итого с зимними удорожаниями									6907077	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		138142					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7045219	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,899999999697563									6 340 697.10	
			НДС 12%									760 883.65	
			Всего к оплате									7 101 580.75	

Заказчик

И.О Руководителя ГУ "Отдел строительства Индерского района Атырауской области"

_____ Маженова Б.

Авторский надзор: ТОО "Сәтті Сәулет"

_____ Сабыр Л.Ж.

Технадзор: ТОО "БКА-Групп"

_____ Мухангалиев С.М.

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ Жанбырбаев Ж.Ж.