Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС"
Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки:Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерским-медицинским пунктам в селе Киндикты района Аксуат области Абай

Договор: № 93 от 09.04.2024года, ДС №93/01 от 10.06.2024г.

Справка № 1 от 13 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика		договор,источник финансирования,организационно правовая форма							
			номер	дата	наименование, код					
			№93 ДС №93/01	09.04.2024года 10.06.2024г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерским-медицинским пунктам в селе Киндикты района Аксуат области Абай	30 694 152,16	27 405 493,00							3 288 659,16	30 694 152,16
Аванс 30%	9 208 245,65									9 208 245,65
ИТОГО к оплате	21 485 906,52									21 485 906,52

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

Заказ 3д

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г.

Цена региона Область Абай Аксуатский район

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерским-медицинским пунктам в селе Киндикты района Аксуат области Абай

Договор подряда № 93 от 09.04.2024года, ДС №93/01 от 10.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №1 за август 2024 года
о выполненных работах от 13 августа 2024 года.

Номер по порядку	Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			Подраздел 1.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ				
1	1	6101-0102-0103 Кклим = 1,12	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	8,66	711	6 157
2	2	6101-0201-0109 Кклим = 1,12 т.ч.п. 3.29:К1тр=1,2;	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	0,7	23688	16 582
3	3	6101-0206-0102 Кклим = 1,12	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,7	4166	2 916
4	4	6101-0106-0102 Кклим = 1,12	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8,66	98	849
5	5	6101-0107-0501 Кклим = 1,12	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	9,36	657	6 150
6	6	6124-0201-0201 Кклим = 1,09	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	52	827	43 004
7	7	6124-0201-0301 Кклим = 1,09	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, кирпичом	м	52	774	40 248
8	8	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,184	98636	18 149
9	9	6124-0201-3108 Кклим = 1,09	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	6	313	1 878
10	10	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	6	1391	8 346

11	11	6124-0201-0804 Кклим = 1,09	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	6	2535	15 210
12	12	6124-0201-0104 Кклим = 1,09	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 6 кг	м	49	2008	98 392
13	13	6124-0201-0605 Кклим = 1,09	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг	м	15	3775	56 625
14	14	243-101-0305	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х50(ок)-10	1 м	70	4116	288 120
15	15	6124-0201-1801 Кклим = 1,09	Установка заделок концевых сухих с применением бандажирующих муфт для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией, сечение одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14	шт.	1	2692	2 692
16	16	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб	1 шт.	1	18402	18 402
18	18	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	32	329	10 528
19	19	7101-0801-0302 Кклим = 1,12	Установка столбиков сигнальных пластиковых самовосстанавливающих в вертикальное положение	шт.	4	1023	4 092
			неучтенные ресурсы				
19.1		252-207-2710	Столбик сигнальный	шт.	4	6653	26 612
			Подраздел 1.2. Заземление, ИТОГО	тенге			214 472
20	20	6124-0203-0101 Кклим = 1,09	Монтаж заземлителя вертикального из стали угловой, размер 50х50х5 мм	шт.	8,28	11012	91 179
21	21	6124-0203-0305 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	41,4	1726	71 456
22	22	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	41,77	1241	51 837
			Раздел 2. А10-1+КРМ-1, ИТОГО:	тенге			1 343 527
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			1 343 527
23	23	1133-0202-0102 Кклим = 1,12	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	58968	58 968
24	24	225-204-0307	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105	1 шт.	2	93148	186 296
25	25	225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	2	9789	19 578
26	26	252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	21725	21 725
27	27	252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4126	4 126
28	28	252-207-3922	Вал привода РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	17496	34 992
29	29	252-207-3916	Кронштейн Р 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	3041	9 123

30	30	252-207-3911	Кронштейн КМ-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	4669	14 007
31	31	252-207-3912	Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	1195	3 585
32	32	252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	1940	9 700
33	33	252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1940	7 760
34	34	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	6	1737	10 422
35	35	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1,5	1241	1 862
36	36	252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	33540	33 540
37	37	252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	3908	7 816
38	38	252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1738	1 738
39	39	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
40	40	252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1411	1 411
41	41	252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	12814	12 814
42	42	252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	12157	24 314
43	43	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1737	3 474
44	44	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
45	45	252-102-0123	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10-Г	1 шт.	2	4422	8 844
46	46	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
47	47	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
48	48	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
49	49	6124-0103-0701 Кклим = 1,09	Монтаж разъединителя трехполюсного, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт.	1	14651	14 651
50	50	515-201-0523	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.II/200 УХЛ1.м (РЛНД.1-10.II/400 УХЛ1.м) с приводом ПРНЗ-10 (рама цинк)	1 комплект	1	206937	206 937
51	51	243-903-2053	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-3х16/50-В	1 шт.	1	7086	7 086
52	52	6124-0101-0801 Кклим = 1,09	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	3	144192	432 576
53	53	252-207-1731	Ограничитель перенапряжения типа ОП-101 1Р+N 20кА класс D 275В	1 шт.	3	16597	49 791
54	54	243-902-0801	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-10	100 шт.	0,02	8224	164

55	55	6124-0103-1601 Кклим = 1,09	Монтаж шины сборной - одна полоса в фазе, медной или алюминиевой, сечение до 250 мм2	м	9	3199	28 791
56	56	243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	9	329	2 961
57	57	6124-0203-0306 Кклим = 1,09	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 10 мм	м	1	1241	1 241
58	58	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	3	2591	7 773
59	59	252-206-0302	Зажим аппаратный прессуемый с одним отверстием в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А1А 16Г-1	1 шт.	3	1114	3 342
60	60	243-907-5108	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М12х60	1000 шт.	0,011	126500	1 392
61	61	243-907-5101	Болт анкерный с гайкой для крепления тяжеловесных конструкций, кабельных трасс, несущих консолей и металлических профилей типа М8х40	1000 шт.	0,003	49696	149
62	62	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818
63	63	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	11	2591	28 501
64	64	252-206-0501	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности, типа А2А 10Г-1	1 шт.	6	1717	10 302
65	65	252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	2	649	1 298
66	66	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	375	1 125
67	67	252-207-3931	Подвеска В 50, оцинкованная, Т.П.3.407.1-163 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	3	15640	46 920
			Раздел 3. УОК, ИТОГО:	тенге			63 302
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			63 302
68	68	1308-0202-0504 Кклим = 1,09	Траверса. Монтаж на опоре	шт.	1	5061	5 061
69	69	252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	15781	15 781
70	70	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2288	2 288
71	71	252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1,2	1737	2 084
72	72	6124-0103-0101 Кклим = 1,09	Монтаж изолятора опорного напряжением до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт.	2	3148	6 296
73	73	252-102-0101	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 10	1 шт.	2	4523	9 046
74	74	252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	2	66	132
75	75	252-201-0309	Узел крепления типа ВШ-1	1 шт.	1	4818	4 818

76	76	6124-0103-2201 Кклим = 1,09	Монтаж зажима наборного без кожуха	шт.	6	2591	15 546
77	77	252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	375	2 250

Итого: 2 286 253

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Наружные сети электроосвещения				
1	16	247-306-0410	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 6-3 68/158 высотой 6000 мм, диаметром 68/158 мм	1 шт.	3	71253	213 759
2	17	247-306-0304	Кронштейн гнутый типа КРГ1,0/15-0,83 высотой 830 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	3	10640	31 920
3	19	247-103-0604	Светильник уличный светодиодный типа PROLED SL 96, мощность 118 Вт, IP67	1 шт.	3	135987	407 961

Итого: 653 640

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Трансформаторная подстанция (общестроительные работы)				
1	1	6101-0101-0105	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	3,85	512	1 971
2	2	6101-0201-0102	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	м3	0,4	11751	4 700
3	3	6101-0101-0205	Разработка грунта в котлованах объемом до 1000 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 2	м3	5,85	606	3 545
4	4	412-101-0102 Коб=2	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км	1 т·км	18,72	145	2 714
5	5	6101-0101-0301	Работа на отвале, группа грунта 1	м3	5,85	65	380

6	6	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	0,4	3793	1 517
7	7	6101-0106-0101	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1	м3	3,85	84	323
8	8	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	4,25	657	2 792
			Раздел 2. Фундамент				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
9	9	6101-0108-0103	Устройство основания под фундаменты песчано-гравийное	м3	5,1	21669	110 512
10	10	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,41	10496	4 303
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	212-101-1802	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,4182	34264	14 329
11	11	6103-0101-0209	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	м3	1,09	31048	33 842
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	212-101-0604	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W6	м3	1,10635	36352	40 218
11.2	11.2	261-102-0122	Арматура ГОСТ 10922-2012	т	0	0	0
12	12	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0095	358976	3 410
13	13	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,021	351052	7 372
14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	2,72	4272	11 620
			Раздел 3. Прочие работы				

			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования					2 109
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	6,72	412	2 769	5 876
			неучтенные ресурсы					
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,68544	10318	7 072	5 381
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,336	10496	3 527	4 120
			неучтенные ресурсы					
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,34272	33738	11 563	577
			Итого:				354 590	1 897

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	346
			Трансформаторная подстанция					3 035
1	3	515-102-0803	Подстанция комплектная трансформаторная, наружной установки, тупиковая, в составе силовой трансформатор, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63/10-0,4 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА (входит в состав), исполнение по вводу - воздушное, исполнение по выводу - кабельное	1 комплект	1	5445056	5 445 056	140 849
2	4	515-101-0103	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА	1 шт.	1	1149456	1 149 456	6 822
3	6	247-301-0336	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.L2, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	1 шт.	1	49190	49 190	22 717
			Итого:				6 643 702	53 713

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	63 832
								0
								5 489
								11 269

14	14	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,06248	334938	20 927
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,06248	0	0
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00592	351052	2 078
16	16	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	1 т	0,05656	1115764	63 108
17	17	6111-0401-0107	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2	4,32	4272	18 455
			Раздел 3. Прочие работы				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
18	18	6109-0101-0102	Уплотнение грунта щебнем	м2	10,67	412	4 396
			неучтенные ресурсы				
18.1	18.1	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	1,08834	10318	11 229
19	19	6103-0701-0101	Устройство бетонной отмостки	м3	0,5335	10496	5 600
			неучтенные ресурсы				
19.1	19.1	212-101-0302	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W2	м3	0,54417	33738	18 359
			Итого:				472 180

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Дизельная электростанция				
1	2	580-001-0001 (кпл)	Дизель-генератор Wilson P65-5, 52 кВт 380 В, 50 Гц,открытого исполнения, двигатель Perkins, панель управления, автоматический выключатель, с АВР, глушитель в комплекте, заправлен антифризом и моторным маслом. В комплекте с сборно-строительной конструкцией (контейнер)	1 компл	1	15089285,71	15 089 286
			Итого:				15 089 286

Всего по разделам	**25 499 651,00**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	**303 149,00**
Сметная прибыль (5%)	195 603,00
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	**15 355,00**
Итого в текущих ценах	**26 013 758,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	**27 964 788,78**
Скидка на ГЗ - (2%)	**559 295,78**
Итого без НДС	**27 405 493,00**
НДС (12%)	3 288 659,16
Итого	**30 694 152,16**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Технадзор:
ТОО «DS&V»
РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Калелов К.Ч.**