Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Аксуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС"
Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

Наименование стройки:Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерским-медицинским пунктам в селе Киндикты района Аксуат области Абай

Договор: № 93 от 09.04.2024года, ДС №93/01 от 10.06.2024г.

Справка № 2 от 27 августа 2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2024 года.

Код заказчика	Код подрядчика		договор,источник финансирования,организационно правовая форма							
			номер	дата	наименование, код					
			№93 ДС №93/01	09.04.2024года 10.06.2024г.						
Наименование пусковых комплексов,объектов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	стр-монт работы в сметных базисных	из них в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	на приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	Налог на добавленную стоимость 12%	Всего за отчетный период
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерским-медицинским пунктам в селе Киндикты района Аксуат области Абай	5 216 500,39	4 657 589,63							558 910,76	5 216 500,39
Аванс 30%	1 564 950,12									1 564 950,12
ИТОГО к оплате	3 651 550,27									3 651 550,27

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"
область Абай, район Аксуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036982
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ Смагулов С.С.

Технадзор:

ТОО «DS&V»

РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ Берикбаев Е.Н.

Подрядчик:

ТОО "ПМК Құрлыс"

Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ Калелов К.Ч.

SANA 2023.4.2 от 15.12.2023 г. Цена региона Область Абай Аксуатский район Заказ 3д

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат" область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат, АМАНКЕЛДИ, 1. БИН 220740036982, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ63070103KSN7110010, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ПМК ҚҰРЛЫС" , Восточно-Казахстанская область,Тарбагатайский район, с.Акжар, БОКЕЙ,3. БИН/ИИН 040140008085,БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748562203135000430,АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта:Строительство наружных инженерных сетей и благоустройства к фельдшерским-медицинским пунктам в селе Киндикты района Аксуат области Абай

Договор подряда № 93 от 09.04.2024года, ДС №93/01 от 10.06.2024г.

Акт приемки выполненных работ №2 за август 2024 года
о выполненных работах от 27 августа 2024 года.

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1.Наружные сети электроснабжения 0,4 кВ					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	23,85	711	16 957	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	1,8	23688	42 638	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,8	4166	7 499	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	23,85	98	2 337	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	25,65	657	16 852	
6	6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	75	827	62 025	
7	7	6124-0201-0202	Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201	м	75	254	19 050	
8	8	6124-0201-3108	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 110 мм	м	42	313	13 146	

9	9	241-207-1005	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	1 м	42	1391	58 422	
10	10	6124-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	6	175	1 050	
11	11	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	6	394	2 364	
12	12	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	42	1062	44 604	
13	13	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	179	1120	200 480	
14	14	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	42	1800	75 600	
15	15	243-214-1104	Кабель контрольный число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки АКВБбШв 4х2,5	1 м	86	392	33 712	Казахстан
16	16	243-113-0806	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х25 (ок)-0,66	1 м	177	1242	219 834	Казахстан
17	17	252-207-0427	Наконечник кабельный типа А25 мм2, алюминиевый, длиной 61 мм, диаметром 12 мм ГОСТ 23981-80	1 шт.	16	74	1 184	Казахстан
18	18	6124-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	81	24	1 944	
19	19	249-101-0501	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	1 м	15	53	795	
20	20	249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	1 м	9	88	792	
21	21	249-101-0503	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,3 м	1 м	57	106	6 042	
			Итого:				827 328	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Подраздел 1.1. Наружные сети электроснабжения 10 кВ					
1	17	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км	км линии	0,011	845222	9 297	
			Итого:				9 297	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1.Наружные сети электроосвещения					
1	1	6101-0102-0103	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 3	м3	8,4	711	5 972	
2	2	6101-0201-0109	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3	м3	0,6	23688	14 213	
3	3	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,6	4166	2 500	
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	8,4	98	823	
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	9	657	5 913	
6	6	6124-0201-0201	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	50	827	41 350	
7	7	6124-0201-3104	Прокладка в траншеях труб полимерных двухслойных гофрированных, диаметр 50 мм	м	25	175	4 375	
8	8	241-207-1001	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	1 м	25	394	9 850	
9	9	6124-0201-0801	Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг	м	43	1062	45 666	
10	10	6124-0201-0101	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	30	1120	33 600	
11	11	6124-0201-0601	Прокладка с креплениями накладными скобами кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг	м	10	1800	18 000	
12	12	243-113-1001	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х2,5 (ок)-0,66	1 м	65	411	26 715	Казахстан
13	13	243-106-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	18	306	5 508	Казахстан
14	14	261-404-0530	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5671	510	
			Раздел 2. Опоры					
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования					
15	15	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	3	47519	142 557	

16	18	1133-0207-0101	Светильники с лампами накаливания. Установка	светильник	3	8728	26 184	
17	20	6103-0701-0808	Установка детали закладной, вес до 20 кг	т	0,03798	334939	12 721	
			неучтенные ресурсы					
17.1	20.1	222-509-1000	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012	т	0,03798	0	0	
18	21	241-102-0144 Коб=6	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 60х3,0 мм	1 м	9	1868	16 812	
			Итого:				413 269	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Трансформаторная подстанция					
1	1	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	41566	41 566	
2	2	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	120650	120 650	
3	5	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5853	5 853	
			неучтенные ресурсы					
			Итого:				168 069	

Номер по порядку	Номер в смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1. Дизельная электростанция					
1	1	1313-1201-0101	Дизель-генератор стационарный, мощность 5600 кВт. Монтаж оборудования	т	2,16	737037	1 592 000	
			Итого:				1 592 000	

Всего по разделам	3 009 963,00
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4%)	252 837,00
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального рсика)	134 475,00

Сметная прибыль (5%)	163 140,00
Непредвиденные работы и затраты: (3%)	860 647,00
Итого в текущих ценах	**4 421 062,00**
Итого в текущих ценах с 01.01.2024 г.2024 г. - 100% (Кпер = 1,075)	**4 752 642,48**
Скидка на ГЗ - (2%)	**95 052,85**
Итого без НДС	**4 657 589,63**
НДС (12%)	558 910,76
Итого	**5 216 500,39**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно коммунального хозяйства, область Абай, район Ақсуат, с.Аксуат,
АМАНКЕЛДИ, 1
БИН 220740036
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ63070103KSN7110010
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Руководитель _____ **Смагулов С.С.**

Технадзор:
ТОО «DS&V»
РК,Мангистауская область,г.Актау,Микрорайон 28,48/1
БИН 050140000110
ИИК KZ158560000000418860
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Эксперт _____ **Берикбаев Е.Н.**

Подрядчик:
ТОО "ПМК Құрлыс"
Тарбагатайский р\н, с. Акжар, ул.Бокеева, 3

БИН 040140008085
ИИК KZ748562203135000430
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит"

Директор _____ **Калелов К.Ч.**