Форма №КС-3

Заказчик Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау-3 в селе Мангистау"

# СПРАВКА

## о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020года.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

| код | код | договор | | источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Договор № 65 | от 23 сентября 2019 г | | | | |
| | | Доп.согл. № 65/01 | от 08 октября 2019 г | | | | |
| | | Доп.согл. № 65/02 | от 16 октября 2019 г | | | | |
| | | Доп.согл. № 65/03 | от 02 октября 2020 г | | | | |

код: 467058015

| наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ | стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | налог на добавленную стоимость | всего с НДС |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | | из них | | | | | | |
| | с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС | в отчетном месяце без НДС | СМР | в отчетном месяце | оборудование | стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | дополнительные затраты на приобретение материалов | др.дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Всего по стройке: | 273 294 437,14 | | 240 499 104,68 | | 32 795 332,46 | | | | 32 795 332,46 | 306 089 769,60 |
| в том числе за отчетный месяц | | 65 638 199,57 | 33 565 422,88 | | 32 072 776,69 | | | | 7 876 583,95 | 73 514 783,52 |
| Удержано 5% согласно договору | | 13 664 721,86 | | | | | | | 1 639 766,62 | 15 304 488,48 |
| Итого к оплате | | 51 973 477,71 | | | | | | | 6 236 817,33 | 58 210 295,04 |

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель: Калжанов М.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО"Альянс LTD"
Директор: Керелбаев А.С.

**Заказчик : Государственное учреждение "Мунайлинский районный отдел строительства"** **Форма №2в**

**Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD»**

**Договор №65 от 23.09.2019г.,Доп.соглашение№65/01от 08.10.2019г.,Доп. соглашение №65/02 от16.10.2019г.Доп. соглашение №65/03 от 02.10.2020г.**

**Наименование строительства и его адрес: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау-3 в селе Мангистау ."**

# А К Т № 6

## приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2020 г.

**код : 467058015 по обьекту: "Строительство сетей водоснабжения жилого массива Мангистау -3 в селе Мангистау."**

| N п/п | N п/п по смете | Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | | страна произведения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | | |
| | | | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживающих машины | | |
| | | | | | | | | | % | на един. | всего | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **РАЗДЕЛ 1. Смета № 2-1-1 Насосная (Мангистау-3) Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 1 | 97 | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 11 | 3315,24 | 16,16 | 36468 | 178 | 4083 | 0,38 | 4 | |
| | | | м2 покрытия | | 367,70 | 9,03 | 4045 | 99 | 60,9 | 0,01 | -- | |
| 2 | 98 | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | 13,9 | 293,92 | 1,66 | 4085 | 23 | 836 | 0,08 | 1 | |
| | | | м плинтусов | | 75,55 | 0,89 | 1050 | 12 | 60,9 | -- | -- | |
| | | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 3 | 107 | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | 0,7 | 830,93 | 26,15 | 582 | 18 | 171 | 0,25 | -- | |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 327,50 | 5,95 | 229 | 4 | 60,9 | 0,01 | -- | |
| 4 | 108 | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 2 | 3375,12 | 57,11 | 6750 | 114 | 1668 | 1,06 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 покрытия | | 1074,15 | 29,85 | 2148 | 60 | 60,9 | 0,03 | -- | |
| 5 | | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 5,16 | 509,87 | 1,25 | 2631 | 6 | 958 | 0,24 | 1 | |
| | | | м плинтусов | | 260,18 | 0,67 | 1343 | 3 | 60,9 | -- | -- | |
| | | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 6 | | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 25,6 | 4471,76 | 15,20 | 114477 | 389 | 35756 | 2,00 | 51 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 2128,30 | 8,56 | 54484 | 219 | 54,8 | 0,01 | -- | |
| | | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 7 | | 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | 247,88 | 648,69 | 2,58 | 160797 | 639 | 26698 | 0,13 | 33 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 142,12 | 1,34 | 35228 | 332 | 54,8 | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 325790 | 1368 | | | 93 | |
| | | | | Тенге | | | 98527 | 730 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 325790 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 225895 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 99257 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 70171 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 54941 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 15230 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 31677 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 427638 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 93 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 99257 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 427638 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 2.Смета № 2-1-2 Водонабжение и канализация** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | 5 | 17388,49 | 324,58 | 86942 | 1623 | 49106 | 13,39 | 67 | |
| | | | насос | | 14416,21 | 111,47 | 72081 | 557 | 60,4 | 0,08 | -- | |
| 9 | | 11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Гидроаккумулятор, вместимость до 1 м3. Установка | 2 | 24433,93 | 1500,75 | 48868 | 3002 | 21357 | 13,80 | 28 | |
| | | | шт | | 14859,79 | 583,95 | 29720 | 1168 | 60,4 | 0,44 | 1 | |
| 10 | | 11-181001-0109 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды . Установка | 2 | 6255,59 | 794,54 | 12511 | 1589 | 7568 | 4,99 | 10 | |
| | | | фильтр | | 5367,27 | 258,32 | 10735 | 517 | 60,4 | 0,20 | -- | |
| 11 | | 13-370101-0202 РСНБ РК 2015 | Установка УФ обеззараживания. Монтаж в помещении | 2 | 21394,89 | 595,09 | 42790 | 1190 | 18384 | 18,50 | 37 | |
| | | | шт. | | 19686,78 | 55,75 | 39374 | 111 | 40,6 | 0,05 | -- | |
| 12 | | 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | 1 | 8955,15 | 340,24 | 8955 | 340 | 5852 | 7,87 | 8 | |
| | | | комплект | | 8571,45 | 174,64 | 8571 | 175 | 60,4 | 0,15 | -- | |
| 13 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин Восток" | Насос центробежный IR с подачей Q 40м3/ч, напором Н | 2 | 559331,75 | -- | 1118663 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 14 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин Восток" | Насос центробежный IR с подачей Q 45м3/ч, напором Н | 2 | 559331,75 | -- | 1118663 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 15 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Акватория Актобе" | Погружной дренажный насос DP с подачей Q 2м3/час, напором 13м, N | 1 | 448327,98 | -- | 448328 | -- | -- | -- | -- | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 16 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Comfort Engineering NT" | Гидроаккумулятор V 1000л, D | 2 | 1281895,71 | -- | 2563791 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 17 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EVEREST" | Установка УФ-обеззараживания Q 50м3/ч, N | 2 | 1217894,34 | -- | 2435789 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 18 | | 51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | 1 | 25899,00 | -- | 25899 | -- | -- | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 19 | | 23-041013-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 2 | 113455,71 | -- | 226911 | -- | 9076 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 20 | | 11-160701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | 2 | 25336,47 | 81,50 | 50673 | 163 | 3330 | 0,90 | 2 | |
| | | | кран | | 1003,45 | 33,45 | 2007 | 67 | 60,4 | 0,03 | -- | |
| 21 | | 23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ | 2 | 17503,31 | -- | 35007 | -- | 1400 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | | 23-080305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | 4 | 3737,03 | -- | 14948 | -- | 598 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ | | | | | | | | | |
| 23 | | 13-121101-0113 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования | 6 | 15255,64 | 5484,76 | 91534 | 32909 | 31130 | 7,74 | 46 | |
| | | | шт. | | 8629,64 | 2212,76 | 51778 | 13277 | 40,6 | 1,50 | 9 | |
| 24 | | 13-121101-0110 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 4 | 7786,42 | 2459,41 | 31146 | 9838 | 11336 | 4,47 | 18 | |
| | | | шт. | | 4983,78 | 990,55 | 19935 | 3962 | 40,6 | 0,67 | 3 | |
| 25 | | 13-121101-0109 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | 13 | 7450,68 | 2401,17 | 96859 | 31215 | 35852 | 4,36 | 57 | |
| | | | шт. | | 4861,14 | 964,44 | 63195 | 12538 | 40,6 | 0,65 | 8 | |
| 26 | | 13-121101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | 2 | 5284,21 | 1294,22 | 10568 | 2588 | 4148 | 3,49 | 7 | |
| | | | шт. | | 3891,14 | 519,61 | 7782 | 1039 | 40,6 | 0,35 | 1 | |
| 27 | | 13-121101-0102 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования | 5 | 3385,38 | -- | 16927 | -- | 7739 | 3,00 | 15 | |
| | | | шт. | | 3344,82 | -- | 16724 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 28 | | 13-121101-0104 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования | 1 | 3389,62 | -- | 3390 | -- | 1548 | 3,00 | 3 | |
| | | | шт. | | 3344,82 | -- | 3345 | -- | 40,6 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | | 23-040102-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 6 | 231639,73 | -- | 1389838 | -- | 55594 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 30 | | 23-040102-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 4 | 76090,32 | -- | 304361 | -- | 12174 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 31 | | 23-040102-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 9 | 60346,56 | -- | 543119 | -- | 21725 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 32 | | 23-040102-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | 1 | 74024,14 | -- | 74024 | -- | 2961 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 33 | | 23-041001-3603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91 | 4 | 157474,52 | -- | 629898 | -- | 25196 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | | 23-041001-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91 | 1 | 123209,79 | -- | 123210 | -- | 4928 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 35 | | 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 5 | 736,68 | -- | 3683 | -- | 147 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 36 | | 23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 1488,62 | -- | 1489 | -- | 60 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 37 | | 23-020103-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 12 | 17183,25 | -- | 206199 | -- | 8248 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 38 | | 23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 6018,65 | -- | 48149 | -- | 1926 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | | 23-020103-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 26 | 5070,63 | -- | 131836 | -- | 5273 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 40 | | 23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 4 | 3481,87 | -- | 13927 | -- | 557 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 41 | | 23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 | 10 | 291,94 | -- | 2919 | -- | 117 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 42 | | 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | 2 | 515,56 | -- | 1031 | -- | 41 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 43 | | 13-120101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 40 | 2902,32 | 1093,77 | 116093 | 43751 | 39944 | 1,58 | 63 | |
| | | | м трубопровода | | 1761,61 | 328,46 | 70464 | 13138 | 40,6 | 0,21 | 8 | |
| 44 | | 13-120101-0210 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 5 | 2057,34 | 875,06 | 10287 | 4375 | 3456 | 1,05 | 5 | |
| | | | м трубопровода | | 1170,69 | 271,58 | 5853 | 1358 | 40,6 | 0,17 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | | 13-120101-0211 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 5 | 2274,78 | 990,76 | 11374 | 4954 | 3771 | 1,14 | 6 | |
| | | | м трубопровода | | 1271,03 | 299,82 | 6355 | 1499 | 40,6 | 0,19 | 1 | |
| 46 | | 13-120101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 42 | 1961,52 | 860,46 | 82384 | 36139 | 27436 | 0,98 | 41 | |
| | | | м трубопровода | | 1093,76 | 267,52 | 45938 | 11236 | 40,6 | 0,17 | 7 | |
| 47 | | 13-120101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 10 | 1783,00 | 738,87 | 17830 | 7389 | 5987 | 0,91 | 9 | |
| | | | м трубопровода | | 1016,83 | 232,18 | 10168 | 2322 | 40,6 | 0,15 | 1 | |
| 48 | | 13-120101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования | 20,5 | 1191,22 | 68,79 | 24420 | 1410 | 10969 | 1,00 | 21 | |
| | | | м трубопровода | | 1114,94 | 39,40 | 22856 | 808 | 40,6 | 0,03 | 1 | |
| 49 | | 13-121701-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление | 40 | 2171,00 | 180,51 | 86840 | 7220 | 33410 | 1,54 | 62 | |
| | | | м трубопровода | | 1717,01 | 55,44 | 68680 | 2218 | 40,6 | 0,05 | 2 | |
| 50 | | 13-121701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 108 мм. Изготовление | 5 | 1504,91 | 128,45 | 7525 | 642 | 3140 | 1,17 | 6 | |
| | | | м трубопровода | | 1304,48 | 40,16 | 6522 | 201 | 40,6 | 0,04 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | | 13-121701-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление | 5 | 1681,22 | 139,61 | 8406 | 698 | 3485 | 1,30 | 7 | |
| | | | м трубопровода | | 1449,42 | 41,84 | 7247 | 209 | 40,6 | 0,04 | -- | |
| 52 | | 13-121701-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | 42 | 1176,31 | 104,00 | 49405 | 4368 | 20727 | 0,92 | 39 | |
| | | | м трубопровода | | 1025,74 | 31,56 | 43081 | 1326 | 40,6 | 0,03 | 1 | |
| 53 | | 13-121701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление | 10 | 1114,09 | 89,12 | 11141 | 891 | 4387 | 0,81 | 8 | |
| | | | м трубопровода | | 903,10 | 30,32 | 9031 | 303 | 40,6 | 0,03 | -- | |
| 54 | | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 40 | 6625,45 | -- | 265018 | -- | 10601 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 55 | | 23-010201-0186 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 5 | 2074,87 | -- | 10374 | -- | 415 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 56 | | 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 5 | 2525,11 | -- | 12626 | -- | 505 | -- | -- | **рос** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 57 | | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 42 | 1685,14 | -- | 70776 | -- | 2831 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 58 | | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 10 | 826,22 | -- | 8262 | -- | 330 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 59 | | 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | 20 | 315,66 | -- | 6313 | -- | 253 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 60 | | 23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 0,5 | 576,91 | -- | 288 | -- | 12 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 61 | | 23-020101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 15 | 8113,29 | -- | 121699 | -- | 4868 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | | 23-020101-0179 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 24 | 1053,84 | -- | 25292 | -- | 1012 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 63 | | 23-020101-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 775,56 | -- | 1551 | -- | 62 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 64 | | 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 3 | 565,33 | -- | 1696 | -- | 68 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 65 | | 23-020101-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 6 | 2236,11 | -- | 13417 | -- | 537 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 66 | | 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 4 | 565,33 | -- | 2261 | -- | 90 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | | 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 прим. | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 13989,81 | -- | 27980 | -- | 1119 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 68 | | 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 9 | 13989,81 | -- | 125908 | -- | 5036 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 69 | | 23-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1808,89 | -- | 3618 | -- | 145 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 70 | | 23-020101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1248,95 | -- | 2498 | -- | 100 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 71 | | 23-020101-1035 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 483,45 | -- | 967 | -- | 39 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | | 23-020101-1043 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 838,64 | -- | 3355 | -- | 134 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 73 | | 23-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 1002,96 | -- | 4012 | -- | 160 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 74 | | 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 237,04 | -- | 948 | -- | 38 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 75 | | 23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 483,13 | -- | 1933 | -- | 77 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 76 | | 23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 437,63 | -- | 875 | -- | 35 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77 | | 23-020101-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 3419,09 | -- | 13676 | -- | 547 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 78 | | 23-020101-1061 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 159 мм х 4,5 мм - 108 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 1832,53 | -- | 7330 | -- | 293 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 79 | | 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 4 | 5327,18 | -- | 21309 | -- | 852 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 80 | | 23-021101-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | 0,004 | 255065,76 | -- | 1020 | -- | 41 | -- | -- | рос |
| | | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 81 | | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,017024 | 381819,66 | -- | 6500 | -- | 260 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | | 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опоры скользящие | 0,0292 | 242268,28 | -- | 7074 | -- | 283 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 83 | | 11-160401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка (футляр) | 2,5 | 19578,46 | 312,87 | 48946 | 782 | 7148 | 2,91 | 7 | |
| | | | м трубопровода | | 3208,13 | 96,90 | 8020 | 242 | 60,4 | 0,09 | -- | |
| 84 | | 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 8121,85 | 103,51 | 4061 | 52 | 745 | 1,66 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1830,07 | 26,11 | 915 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| 85 | | 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 4664,23 | 65,25 | 2332 | 33 | 461 | 1,04 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1146,55 | 25,21 | 573 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| 86 | | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 2980,45 | 48,91 | 1490 | 24 | 324 | 0,73 | -- | |
| | | | м трубопровода | | 820,40 | 20,11 | 410 | 10 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| | | | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| 87 | | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 50,1 | 80,20 | 1,09 | 4018 | 54 | 1194 | 0,03 | 1 | |
| | | | м2 | | 36,38 | 0,22 | 1823 | 11 | 54,2 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88 | | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 50,1 | 489,35 | 0,79 | 24516 | 40 | 11801 | 0,37 | 18 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 378,53 | 0,43 | 18965 | 22 | 54,8 | -- | -- | |
| | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 89 | | 11-170101-0105 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды | 1 | 1998,09 | 61,11 | 1998 | 61 | 1145 | 1,49 | 1 | |
| | | | комплект | | 1661,26 | 34,02 | 1661 | 34 | 60,4 | 0,03 | -- | |
| 90 | | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | 1 | 810,63 | 0,09 | 811 | -- | 523 | 0,70 | 1 | |
| | | | шт. | | 780,46 | -- | 780 | -- | 60,4 | -- | -- | |
| 91 | | 23-030102-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | 1 | 7760,63 | -- | 7761 | -- | 310 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 92 | | 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | 1 | 2268,70 | -- | 2269 | -- | 91 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 93 | | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | 1 | 911,23 | -- | 911 | -- | 36 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | 1 | 3077,31 | 134,00 | 3077 | 134 | 1708 | 2,22 | 2 | |
| | | | комплект | | 2447,44 | 75,08 | 2447 | 75 | 60,4 | 0,07 | -- | |
| 95 | | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | 1 | 17148,18 | -- | 17148 | -- | 686 | -- | -- | **рос** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 96 | | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | 3,5 | 674,53 | 0,94 | 2361 | 3 | 1571 | 0,58 | 2 | |
| | | | м трубопровода | | 671,06 | 0,37 | 2349 | 1 | 60,4 | -- | -- | |
| 97 | | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | 10 | 652,00 | 2,27 | 6520 | 23 | 4308 | 0,56 | 6 | |
| | | | м трубопровода | | 643,48 | 0,86 | 6435 | 9 | 60,4 | -- | -- | |
| 98 | | 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | 3,5 | 263,75 | -- | 923 | -- | 37 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 99 | | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | 10 | 803,02 | -- | 8030 | -- | 321 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 1 | 254,00 | -- | 254 | -- | 10 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 101 | | 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 2 | 217,58 | -- | 435 | -- | 17 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 102 | | 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 2 | 67,81 | -- | 136 | -- | 5 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 103 | | 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 1 | 71,45 | -- | 71 | -- | 3 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 104 | | 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | 1 | 293,12 | -- | 293 | -- | 12 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105 | | 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 1 | 352,66 | -- | 353 | -- | 14 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 106 | | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 1 | 716,85 | -- | 717 | -- | 29 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 107 | | 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 1 | 115,74 | -- | 116 | -- | 5 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 108 | | 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 8121,85 | 103,51 | 4061 | 52 | 745 | 1,66 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1830,07 | 26,11 | 915 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 13300737 | 197553 | | | 605 | |
| | | | | Тенге | | | 666737 | 68470 | | | 47 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 7711134 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 308445 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 641566 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8661146 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 768872 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 31009 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 563874 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 49955 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 268845 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 228933 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 39912 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 83017 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1120734 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 493 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 563874 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 35034 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 7653 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 20820 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 6500 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 13256 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 11398 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 1858 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 3863 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 52153 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 20 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 20820 | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 7074 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 7074 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 283 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 589 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | | Тенге | | | 7946 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 4778623 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 128106 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 150513 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 4495016 | | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 3459 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 285691 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 90910 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 194781 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 405145 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 5469459 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 138 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 150513 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | 15311438 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 3. Насосная (Мангистау-3) Смета № 2-1-3 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | | 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | 12 | 13938,24 | -- | 167259 | -- | 6690 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 110 | | 23-051002-0204 РСНБ РК 2015 прим. | Маслонаполненный радиатор 2 кВт, с терморегулятором | 2 | 18039,85 | -- | 36080 | -- | 1443 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ1-ВЕ3 | | | | | | | | | |
| 111 | | 11-200801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка | 3 | 10594,39 | 76,20 | 31783 | 229 | 7429 | 3,30 | 10 | |
| | | | дефлектор | | 3255,92 | 11,71 | 9768 | 35 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 112 | | 11-200101-0103 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | 5,6565 | 5094,21 | 31,37 | 28815 | 177 | 6532 | 1,48 | 8 | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1500,26 | 13,58 | 8486 | 77 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 113 | | 21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 | 0,6 | 997,22 | -- | 598 | -- | 24 | -- | -- | **каз** |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 114 | | 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | 3 | 66162,53 | 7,72 | 198488 | 23 | 13454 | 2,96 | 9 | |
| | | | узел | | 2924,11 | 2,34 | 8772 | 7 | 60,4 | -- | -- | |
| | | | ВЕ4 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | 1 | 3409,09 | 39,15 | 3409 | 39 | 488 | 0,51 | 1 | |
| | | | зонт | | 547,51 | 11,71 | 548 | 12 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 116 | | 11-200101-0101 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметрдо 200 мм. Прокладка | 0,8007 | 4442,71 | 39,45 | 3557 | 32 | 975 | 1,62 | 1 | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1638,59 | 17,30 | 1312 | 14 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 117 | | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | 1 | 1466,30 | 24,42 | 1466 | 24 | 799 | 1,12 | 1 | |
| | | | решетка | | 1166,56 | 11,71 | 1167 | 12 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 471456 | 524 | | | 30 | |
| | | | | Тенге | | | 30052 | 156 | | | -- | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 598 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 598 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 50 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 672 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 470857 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 236942 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30209 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 203339 | | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1456 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37810 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 18246 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 19564 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 40693 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 549361 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30209 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | 550033 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 4. Насосная (Мангистау-3) Смета № 2-1-4 Система автоматизации** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | | 13-110201-0102 РСНБ РК 2015 | Манометр. Установка на резьбовыхсоединениях | 6 | 1821,29 | -- | 10928 | -- | 5359 | 1,56 | 9 | |
| | | | шт. | | 1792,56 | -- | 10755 | -- | 44 | -- | -- | |
| 119 | | 13-110201-0104 РСНБ РК 2015 | Датчик -реле уровня. Установка на фланцевых соединениях | 5 | 2403,36 | -- | 12017 | -- | 5897 | 2,06 | 10 | |
| | | | шт. | | 2367,10 | -- | 11836 | -- | 44 | -- | -- | |
| 120 | | 13-110101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования | 12 | 1099,53 | 109,71 | 13194 | 1316 | 3677 | 0,50 | 6 | |
| | | | шт. | | 506,68 | 66,90 | 6080 | 803 | 44 | 0,06 | 1 | |
| 121 | | 13-080304-0306 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | 1 | 4299,13 | 1903,64 | 4299 | 1904 | 1546 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 789,40 | 2298 | 789 | 42,8 | 0,65 | 1 | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 122 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Манометр технический показывающий, верхний предел измерения 0,6 МПа МП4УУ2 | 4 | 4001,24 | -- | 16005 | -- | 640 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 123 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Манометр электроконтактный показывающий. верхний предел измерения 0,6 МПа ЭКМ-1 | 2 | 7328,59 | -- | 14657 | -- | 586 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 124 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Датчик-реле уровня в комплекте с тремя датчиками и передающим преобразователем ППР-03 ТУ 25-2408.0009-88 РОС 301 УХЛ4-2-верт. | 3 | 25860,67 | -- | 77582 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 125 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Датчик-реле уровня в комплекте с тремя датчиками и передающим преобразователем ППР-11 ТУ 311-00227465.051-99 РОС 102-121(1,6; 2,0) УХЛ4 | 2 | 111023,98 | -- | 222048 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Ящик с блоками зажимов, 40 зажимов, Iн 25А Я5001-34АФ УХЛ4 | 1 | 35632,13 | -- | 35632 | -- | -- | -- | -- | каз |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 127 | | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 10 | 374,70 | 39,82 | 3747 | 398 | 1465 | 0,26 | 3 | |
| | | | м | | 283,17 | 12,27 | 2832 | 123 | 42,8 | 0,01 | -- | |
| 128 | | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава | 10 | 99,65 | 2,53 | 997 | 25 | 384 | 0,07 | 1 | |
| | | | м | | 76,24 | 1,04 | 762 | 10 | 42,8 | -- | -- | |
| 129 | | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 250 | 748,85 | 20,20 | 187213 | 5049 | 61542 | 0,44 | 110 | |
| | | | м кабеля | | 479,22 | 6,53 | 119804 | 1632 | 42,8 | 0,01 | 1 | |
| 130 | | 23-060201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГз 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,1071 | 229356,85 | -- | 24564 | -- | 983 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 131 | | 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,0561 | 178437,93 | -- | 10010 | -- | 400 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 132 | | 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,0459 | 216874,93 | -- | 9955 | -- | 398 | -- | -- | каз |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 133 | | 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,0204 | 418150,49 | -- | 8530 | -- | 341 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 134 | | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0255 | 122536,05 | -- | 3125 | -- | 125 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 135 | | 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0102 | 173798,91 | -- | 1773 | -- | 71 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 136 | | 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 10 | 362,06 | -- | 3621 | -- | 145 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 659896 | 8692 | | | 141 | |
| | | | | Тенге | | | 154368 | 3357 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 335262 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13410 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 27894 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 376566 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 290351 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 69334 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 157724 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 57957 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 82188 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 67860 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 14328 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 29803 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 402342 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 144 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 157724 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 34283 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 34283 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1371 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 2852 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 38506 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | 817415 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 137 | | 13-100701-0104 РСНБ РК 2015 | Приемно-контрольная панель. Монтаж оборудования | 1 | 13431,50 | 2,64 | 13431 | 3 | 6110 | 11,00 | 11 | |
| | | | шт. | | 13198,57 | -- | 13199 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 138 | | 13-100701-0108 РСНБ РК 2015 | Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования | 2 | 9902,54 | 1,18 | 19805 | 2 | 9011 | 8,00 | 16 | |
| | | | шт. | | 9732,16 | -- | 19464 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 139 | | 13-100701-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | 9 | 6072,10 | 1,18 | 54649 | 11 | 24652 | 5,00 | 45 | |
| | | | шт. | | 5911,90 | -- | 53207 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 140 | | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования | 5 | 2321,30 | 1,46 | 11606 | 7 | 5172 | 2,00 | 10 | |
| | | | шт. | | 2229,88 | -- | 11149 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 141 | | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС дымовой. Монтаж оборудования | 14 | 2321,30 | 1,46 | 32498 | 20 | 14482 | 2,00 | 28 | |
| | | | шт. | | 2229,88 | -- | 31218 | -- | 40,6 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142 | | 13-100701-0206 РСНБ РК 2015 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | 19 | 437,03 | 17,25 | 8304 | 328 | 3463 | 0,35 | 7 | |
| | | | шт. | | 390,23 | -- | 7414 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 143 | | 13-100701-0304 РСНБ РК 2015 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования | 3 | 5689,09 | 1,18 | 17067 | 4 | 7744 | 5,00 | 15 | |
| | | | шт. | | 5574,70 | -- | 16724 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 144 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Приемно-контрольная панель УО-4С исп.02 | 1 | 29394,40 | -- | 29394 | -- | 1176 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 145 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 зоны С2000-4 | 2 | 9939,93 | -- | 19880 | -- | 795 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 146 | | 23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | 3 | 13562,07 | -- | 40686 | -- | 1627 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 147 | | 23-080306-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | 6 | 6275,19 | -- | 37651 | -- | 1506 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 148 | | 23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-3М | 5 | 1184,31 | -- | 5922 | -- | 237 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149 | | 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | 14 | 911,04 | -- | 12755 | -- | 510 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 150 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Приемник RR-701R "Риф Стринг RR-701R" | 1 | 19054,34 | -- | 19054 | -- | 762 | -- | -- | рос |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 151 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Передатчик-коммуникатор "Риф Стринг RR-701TS" | 2 | 10723,33 | -- | 21447 | -- | 858 | -- | -- | рос |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ | | | | | | | | | |
| 152 | | 13-100701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | 5 | 12628,05 | 1,18 | 63140 | 6 | 28805 | 11,00 | 55 | |
| | | | шт. | | 12447,49 | -- | 62237 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 153 | | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | 5 | 1109,92 | 107,67 | 5550 | 538 | 2384 | 0,82 | 4 | |
| | | | шт. | | 942,25 | 29,24 | 4711 | 146 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 154 | | 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 | 5 | 879,51 | -- | 4398 | -- | 176 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 155 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Сирена взрывозащищенная DB-3 | 5 | 50542,03 | -- | 252710 | -- | 10108 | -- | -- | рос |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | |
| 156 | | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | 70 | 197,84 | 2,08 | 13849 | 146 | 6153 | 0,16 | 11 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | 179,59 | 0,10 | 12571 | 7 | 42,8 | -- | -- | |
| 157 | | 13-100105-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | 103 | 585,60 | 57,30 | 60316 | 5902 | 18248 | 0,33 | 34 | |
| | | | м кабеля | | 347,05 | 17,06 | 35746 | 1757 | 40,6 | 0,02 | 2 | |
| 158 | | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 2 | 71,98 | 0,63 | 144 | 1 | 54 | 0,05 | -- | |
| | | | м | | 54,46 | 0,26 | 109 | 1 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 159 | | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | 0,0918 | 13673,55 | -- | 1255 | -- | 50 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 160 | | 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | 0,0612 | 56694,13 | -- | 3470 | -- | 139 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 161 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Кабель Смарт КИП RS 485 | 25 | 295,67 | -- | 7392 | -- | 296 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 162 | | 23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 2 | 451,85 | -- | 904 | -- | 36 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | | 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | 70 | 30,92 | -- | 2164 | -- | 87 | -- | -- | каз |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 759441 | 6968 | | | 236 | |
| | | | | Тенге | | | 267751 | 1911 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 758537 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 25641 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 269662 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 458177 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 144605 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 109869 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 34736 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 72251 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 975394 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 238 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 269662 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 904 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 904 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 75 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1015 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | 976409 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 6. Смета № 2-1-6 Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 164 | | 13-080304-0306 РСНБ РК 2015 | Шкаф распределительный. Установка | 1 | 4299,13 | 1903,64 | 4299 | 1904 | 1546 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 789,40 | 2298 | 789 | 42,8 | 0,65 | 1 | |
| 165 | | 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 | Устройство автоматического включения резерва. Установка | 1 | 8994,69 | 2000,49 | 8995 | 2000 | 2231 | 3,00 | 3 | |
| | | | шт. | | 3447,24 | 757,02 | 3447 | 757 | 42,8 | 0,58 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 | | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 1 | 1295,18 | 128,93 | 1295 | 129 | 587 | 1,00 | 1 | |
| | | | шт. | | 1149,08 | 52,21 | 1149 | 52 | 42,8 | 0,04 | -- | |
| 167 | | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Корпус щита распределения. Установка на стене | 1 | 5200,22 | 743,50 | 5200 | 744 | 1347 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 261,04 | 2298 | 261 | 42,8 | 0,20 | -- | |
| 168 | | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 15 | 2048,41 | 19,05 | 30726 | 286 | 8590 | 1,00 | 15 | |
| | | | шт. | | 1102,45 | -- | 16537 | -- | 42,8 | -- | -- | |
| 169 | | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 3506,93 | 87,60 | 3507 | 88 | 1133 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2204,90 | 26,10 | 2205 | 26 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| 170 | | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим. | Устройство защитного отключения. Установка на конструкции на стене или колонне | 5 | 3506,93 | 87,60 | 17535 | 438 | 5667 | 2,00 | 10 | |
| | | | шт. | | 2204,90 | 26,10 | 11025 | 131 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| 171 | | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | 4 | 3907,88 | 1530,85 | 15632 | 6123 | 5851 | 2,00 | 8 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 636,58 | 9193 | 2546 | 42,8 | 0,53 | 2 | |
| 172 | | 13-080303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 3676,51 | 85,76 | 3677 | 86 | 1182 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 26,10 | 2298 | 26 | 42,8 | 0,02 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 90865 | 11797 | | | 45 | |
| | | | | Тенге | | | 50450 | 4589 | | | 4 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 90865 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 28618 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 55038 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 28133 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 23556 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 4577 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 9520 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 128518 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 49 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 55038 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | 128518 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 7. 2-2-1 Насосная (Мангистау-4) Общестроительные работы** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛЫ | | | | | | | | | |
| | | | ТИП 2 | | | | | | | | | |
| 173 | | 11-110101-3602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 | 11 | 3315,24 | 16,16 | 36468 | 178 | 4083 | 0,38 | 4 | |
| | | | м2 покрытия | | 367,70 | 9,03 | 4045 | 99 | 60,9 | 0,01 | -- | |
| 174 | | 11-110101-3901 РСНБ РК 2015 | Плинтуса деревянные. Устройство | 13,9 | 293,92 | 1,66 | 4085 | 23 | 836 | 0,08 | 1 | |
| | | | м плинтусов | | 75,55 | 0,89 | 1050 | 12 | 60,9 | -- | -- | |
| | | | ТИП 3 | | | | | | | | | |
| 175 | | 11-110101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | 2 | 1334,66 | 52,11 | 2669 | 104 | 808 | 0,42 | 1 | |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 542,79 | 10,43 | 1086 | 21 | 60,9 | 0,01 | -- | |
| 176 | | 11-110101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | 2 | 830,93 | 26,15 | 1662 | 52 | 489 | 0,25 | 1 | |
| | | | м2 изолируемой поверхности | | 327,50 | 5,95 | 655 | 12 | 60,9 | 0,01 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | | 11-110101-2702 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство | 2 | 3375,12 | 57,11 | 6750 | 114 | 1668 | 1,06 | 2 | |
| | | | м2 покрытия | | 1074,15 | 29,85 | 2148 | 60 | 60,9 | 0,03 | -- | |
| 178 | | 11-110101-3904 РСНБ РК 2015 | Плинтуса из плиток керамических. Устройство | 5,16 | 509,87 | 1,25 | 2631 | 6 | 958 | 0,24 | 1 | |
| | | | м плинтусов | | 260,18 | 0,67 | 1343 | 3 | 60,9 | -- | -- | |
| | | | | | ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | |
| | | | ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 179 | | 11-150107-0101 РСНБ РК 2015 | Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону | 25,6 | 4471,76 | 15,20 | 114477 | 389 | 35756 | 2,00 | 51 | |
| | | | м2 поверхности облицовки | | 2128,30 | 8,56 | 54484 | 219 | 54,8 | 0,01 | -- | |
| | | | НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА | | | | | | | | | |
| 180 | | 11-150402-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая | 247,88 | 648,69 | 2,58 | 160797 | 639 | 26698 | 0,13 | 33 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 142,12 | 1,34 | 35228 | 332 | 54,8 | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 329540 | 1506 | | | 94 | |
| | | | | Тенге | | | 100039 | 758 | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 329540 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 227995 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 100797 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 71296 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 55879 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 15417 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 32067 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 432903 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 95 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 100797 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | 432903 | | | | | |

## РАЗДЕЛ 8. Смета № 2-2-2 Наосная (Мангистау-4)Водонабжение и канализация

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ВОДОПРОВОД В1 | | | | | | | | | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 181 | | 11-180501-0101 РСНБ РК 2015 | Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка | 5 | 17388,49 | 324,58 | 86942 | 1623 | 49106 | 13,39 | 67 | |
| | | | насос | | 14416,21 | 111,47 | 72081 | 557 | 60,4 | 0,08 | -- | |
| 182 | | 11-180201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Гидроаккумулятор, вместимость до 1 м3. Установка | 2 | 24433,93 | 1500,75 | 48868 | 3002 | 21357 | 13,80 | 28 | |
| | | | шт | | 14859,79 | 583,95 | 29720 | 1168 | 60,4 | 0,44 | 1 | |
| 183 | | 11-181001-0109 РСНБ РК 2015 | Фильтр для очистки воды . Установка | 2 | 6255,59 | 794,54 | 12511 | 1589 | 7568 | 4,99 | 10 | |
| | | | фильтр | | 5367,27 | 258,32 | 10735 | 517 | 60,4 | 0,20 | -- | |
| 184 | | 13-370101-0202 РСНБ РК 2015 | Установка УФ обеззараживания. Монтаж в помещении | 2 | 21394,89 | 595,09 | 42790 | 1190 | 18384 | 18,50 | 37 | |
| | | | шт. | | 19686,78 | 55,75 | 39374 | 111 | 40,6 | 0,05 | -- | |
| 185 | | 11-170801-0101 РСНБ РК 2015 | Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка | 1 | 8955,15 | 340,24 | 8955 | 340 | 5852 | 7,87 | 8 | |
| | | | комплект | | 8571,45 | 174,64 | 8571 | 175 | 60,4 | 0,15 | -- | |
| 186 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин Восток" | Насос центробежный SAER IR с подачей Q 70м3/ч, напором Н | 2 | 840261,17 | -- | 1680522 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 187 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Силумин Восток" | Насос центробежный SAER IR с подачей Q 45м3/ч, напором Н | 2 | 559331,75 | -- | 1118663 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 188 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Акватория актобе" | Погружной дренажный насос DP с подачей Q 2м3/час, напором 13м, N | 1 | 448327,98 | -- | 448328 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 189 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "Comfort Engineering NT" | Гидроаккумулятор V 2000л, D | 2 | 2088386,38 | -- | 4176773 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 190 | | ТПРАЙС-ЛИСТ ТОО "EVEREST" | Установка УФ-обеззараживания Q 65м3/ч, N | 2 | 1577753,56 | -- | 3155507 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 191 | | 51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | 1 | 25899,00 | -- | 25899 | -- | -- | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 192 | | 23-041013-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фильтр сетчатый чугунный фланцевый магнитомеханический, Т от -10°С до +150°С, PN 16, DN 200 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 | 2 | 113455,71 | -- | 226911 | -- | 9076 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 193 | | 11-160701-0101 РСНБ РК 2015 | Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка | 2 | 25336,47 | 81,50 | 50673 | 163 | 3330 | 0,90 | 2 | |
| | | | кран | | 1003,45 | 33,45 | 2007 | 67 | 60,4 | 0,03 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 194 | | 23-080307-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шкаф пожарный ШПК-320 НЗК/НЗБ | 2 | 17503,31 | -- | 35007 | -- | 1400 | -- | -- | |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 195 | | 23-080305-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Огнетушители порошковые ОП-2 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005 | 4 | 3737,03 | -- | 14948 | -- | 598 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | АРМАТУРА ТРУБОПРОВОДНАЯ | | | | | | | | | |
| 196 | | 13-121101-0113 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 200 мм. Монтаж оборудования | 6 | 15255,64 | 5484,76 | 91534 | 32909 | 31130 | 7,74 | 46 | |
| | | | шт. | | 8629,64 | 2212,76 | 51778 | 13277 | 40,6 | 1,50 | 9 | |
| 197 | | 13-121101-0112 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 150 мм. Монтаж оборудования | 2 | 11046,28 | 3961,69 | 22093 | 7923 | 7777 | 5,89 | 12 | |
| | | | шт. | | 6567,00 | 1596,08 | 13134 | 3192 | 40,6 | 1,08 | 2 | |
| 198 | | 13-121101-0111 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 125 мм. Монтаж оборудования | 2 | 10962,58 | 3903,44 | 21925 | 7807 | 7749 | 5,89 | 12 | |
| | | | шт. | | 6567,00 | 1569,98 | 13134 | 3140 | 40,6 | 1,06 | 2 | |
| 199 | | 13-121101-0110 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования | 4 | 7786,42 | 2459,41 | 31146 | 9838 | 11336 | 4,47 | 18 | |
| | | | шт. | | 4983,78 | 990,55 | 19935 | 3962 | 40,6 | 0,67 | 3 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | | 13-121101-0109 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования | 9 | 7450,68 | 2401,17 | 67056 | 21610 | 24820 | 4,36 | 39 | |
| | | | шт. | | 4861,14 | 964,44 | 43750 | 8680 | 40,6 | 0,65 | 6 | |
| 201 | | 13-121101-0107 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования | 3 | 5284,21 | 1294,22 | 15853 | 3883 | 6221 | 3,49 | 10 | |
| | | | шт. | | 3891,14 | 519,61 | 11673 | 1559 | 40,6 | 0,35 | 1 | |
| 202 | | 13-121101-0102 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования | 5 | 3385,38 | -- | 16927 | -- | 7739 | 3,00 | 15 | |
| | | | шт. | | 3344,82 | -- | 16724 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 203 | | 13-121101-0104 РСНБ РК 2015 | Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 25 мм. Монтаж оборудования | 1 | 3389,62 | -- | 3390 | -- | 1548 | 3,00 | 3 | |
| | | | шт. | | 3344,82 | -- | 3345 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 204 | | 23-040102-0610 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 200, наружным диаметром 200 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 6 | 231639,73 | -- | 1389838 | -- | 55594 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 205 | | 23-040102-0608 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 150, наружным диаметром 160 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 2 | 111498,64 | -- | 222997 | -- | 8920 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 206 | | 23-040102-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 100, наружным диаметром 110 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 4 | 76090,32 | -- | 304361 | -- | 12174 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 207 | | 23-040102-0606 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, наружным диаметром 90 мм, типа Chevron ГОСТ 5762-2002 | 7 | 60346,56 | -- | 422426 | -- | 16897 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 208 | | 23-040102-0604 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином PE 100 для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, без штурвала, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, наружным диаметром 63 мм, типа AVK ГОСТ 5762-2002 | 2 | 74024,14 | -- | 148048 | -- | 5922 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 209 | | 23-041001-3603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 80, типа AVK ГОСТ 11823-91 | 2 | 157474,52 | -- | 314949 | -- | 12598 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 210 | | 23-041001-3601 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 50, типа AVK ГОСТ 11823-91 | 1 | 123209,79 | -- | 123210 | -- | 4928 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211 | | 23-041001-3605 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Клапан обратный поворотный фланцевый, для воды, корпус из высокопрочного чугуна с шаровидным графитом, Т от -20°С до +70°С, PN 16, DN 125, типа AVK ГОСТ 11823-91 | 2 | 249728,19 | -- | 499456 | -- | 19978 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 212 | | 23-040702-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 5 | 736,68 | -- | 3683 | -- | 147 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 213 | | 23-040702-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили муфтовые запорные 15б3Р PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 | 1 | 1488,62 | -- | 1489 | -- | 60 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 214 | | 23-020103-2413 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 12 | 17183,25 | -- | 206199 | -- | 8248 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 215 | | 23-020103-2412 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80 | 4 | 8607,90 | -- | 34432 | -- | 1377 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | | 23-020103-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 125 ГОСТ 12816-80 | 4 | 2865,08 | -- | 11460 | -- | 458 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 217 | | 23-020103-2410 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 | 8 | 6018,65 | -- | 48149 | -- | 1926 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 218 | | 23-020103-2409 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 12816-80 | 18 | 5070,63 | -- | 91271 | -- | 3651 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 219 | | 23-020103-2407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные встык ответные из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80 | 6 | 3481,87 | -- | 20891 | -- | 836 | -- | -- | **каз** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 220 | | 23-020103-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 15 ГОСТ 12816-80 | 10 | 291,94 | -- | 2919 | -- | 117 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | | 23-020103-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80 | 2 | 515,56 | -- | 1031 | -- | 41 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |
| 222 | | 13-120101-0213 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 40 | 2902,32 | 1093,77 | 116093 | 43751 | 39944 | 1,58 | 63 | |
| | | | м трубопровода | | 1761,61 | 328,46 | 70464 | 13138 | 40,6 | 0,21 | 8 | |
| 223 | | 13-120101-0212 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 40 | 2410,79 | 1039,84 | 96432 | 41593 | 31997 | 1,21 | 48 | |
| | | | м трубопровода | | 1349,08 | 317,02 | 53963 | 12681 | 40,6 | 0,20 | 8 | |
| 224 | | 13-120101-0211 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 133 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 15 | 2274,78 | 990,76 | 34122 | 14861 | 11314 | 1,14 | 17 | |
| | | | м трубопровода | | 1271,03 | 299,82 | 19065 | 4497 | 40,6 | 0,19 | 3 | |
| 225 | | 13-120101-0209 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 89 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 34 | 1961,52 | 860,46 | 66692 | 29256 | 22210 | 0,98 | 33 | |
| | | | м трубопровода | | 1093,76 | 267,52 | 37188 | 9096 | 40,6 | 0,17 | 6 | |
| 226 | | 13-120101-0207 РСНБ РК 2015 | Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов | 10 | 1783,00 | 738,87 | 17830 | 7389 | 5987 | 0,91 | 9 | |
| | | | м трубопровода | | 1016,83 | 232,18 | 10168 | 2322 | 40,6 | 0,15 | 1 | |
| 227 | | 13-120101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования | 20,5 | 1191,22 | 68,79 | 24420 | 1410 | 10969 | 1,00 | 21 | |
| | | | м трубопровода | | 1114,94 | 39,40 | 22856 | 808 | 40,6 | 0,03 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228 | | 13-121701-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 219 мм. Изготовление | 40 | 2171,00 | 180,51 | 86840 | 7220 | 33410 | 1,54 | 62 | |
| | | | м трубопровода | | 1717,01 | 55,44 | 68680 | 2218 | 40,6 | 0,05 | 2 | |
| 229 | | 13-121701-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 159 мм. Изготовление | 40 | 1806,48 | 151,47 | 72259 | 6059 | 29644 | 1,38 | 55 | |
| | | | м трубопровода | | 1538,62 | 45,40 | 61545 | 1816 | 40,6 | 0,05 | 2 | |
| 230 | | 13-121701-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 133 мм. Изготовление | 15 | 1681,22 | 139,61 | 25218 | 2094 | 10454 | 1,30 | 20 | |
| | | | м трубопровода | | 1449,42 | 41,84 | 21741 | 628 | 40,6 | 0,04 | 1 | |
| 231 | | 13-121701-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 89 мм. Изготовление | 34 | 1176,31 | 104,00 | 39995 | 3536 | 16779 | 0,92 | 31 | |
| | | | м трубопровода | | 1025,74 | 31,56 | 34875 | 1073 | 40,6 | 0,03 | 1 | |
| 232 | | 13-121701-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Узел трубопровода из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемый в дизельных, насосно-компрессорных, парокотельных и других объектах, диаметр трубопровода наружный 57 мм. Изготовление | 10 | 1114,09 | 89,12 | 11141 | 891 | 4387 | 0,81 | 8 | |
| | | | м трубопровода | | 903,10 | 30,32 | 9031 | 303 | 40,6 | 0,03 | -- | |
| 233 | | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 40 | 6625,45 | -- | 265018 | -- | 10601 | -- | -- | **рос** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 234 | | 23-010201-0221 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 40 | 4346,52 | -- | 173861 | -- | 6954 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 235 | | 23-010201-0209 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 133 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 15 | 2525,11 | -- | 37877 | -- | 1515 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 236 | | 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 34 | 1685,14 | -- | 57295 | -- | 2292 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 237 | | 23-010201-0143 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 10 | 826,22 | -- | 8262 | -- | 330 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 238 | | 23-010103-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 15, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75 | 20 | 315,66 | -- | 6313 | -- | 253 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239 | | 23-010103-0105 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 0,5 | 576,91 | -- | 288 | -- | 12 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 240 | | 23-020101-0261 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 8 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 15 | 8113,29 | -- | 121699 | -- | 4868 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 241 | | 23-020101-0179 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 24 | 1053,84 | -- | 25292 | -- | 1012 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 242 | | 23-020101-0169 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 2 | 775,56 | -- | 1551 | -- | 62 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 243 | | 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 3 | 565,33 | -- | 1696 | -- | 68 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244 | | 23-020101-0225 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 133 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 6 | 2236,11 | -- | 13417 | -- | 537 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 245 | | 23-020101-0156 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | 4 | 565,33 | -- | 2261 | -- | 90 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 246 | | 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 прим. | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 6 | 13989,81 | -- | 83939 | -- | 3358 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 247 | | 23-020101-0763 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 6 мм - 159 мм х 4,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 6 | 13989,81 | -- | 83939 | -- | 3358 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 248 | | 23-020101-0618 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1808,89 | -- | 3618 | -- | 145 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249 | | 23-020101-0721 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройники приварные бесшовные переходные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) | 2 | 1248,95 | -- | 2498 | -- | 100 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 250 | | 23-020101-1043 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 838,64 | -- | 3355 | -- | 134 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 251 | | 23-020101-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 237,04 | -- | 948 | -- | 38 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 252 | | 23-020101-1024 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 483,13 | -- | 1933 | -- | 77 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 253 | | 23-020101-1028 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 2 | 437,63 | -- | 875 | -- | 35 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254 | | 23-020101-1110 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 219 мм х 10 мм - 108 мм х 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 3419,09 | -- | 13676 | -- | 547 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 255 | | 23-020101-1050 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 133 мм х 5 мм - 108 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) | 4 | 1002,96 | -- | 4012 | -- | 160 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 256 | | 23-020103-0313 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80 | 4 | 5327,18 | -- | 21309 | -- | 852 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 257 | | 23-021101-0133 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокладки паронитовые А-200-(10;16)-ПОН ГОСТ 15180-86 | 0,004 | 255065,76 | -- | 1020 | -- | 41 | -- | -- | **рос** |
| | | | 1000 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 258 | | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,017024 | 381819,66 | -- | 6500 | -- | 260 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 259 | | 21-060510-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Опоры скользящие | 0,03287 | 242268,28 | -- | 7963 | -- | 319 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 260 | | 11-160401-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 400 мм. Прокладка (футляр) | 2,5 | 19578,46 | 312,87 | 48946 | 782 | 7148 | 2,91 | 7 | |
| | | | м трубопровода | | 3208,13 | 96,90 | 8020 | 242 | 60,4 | 0,09 | -- | |
| 261 | | 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 8121,85 | 103,51 | 4061 | 52 | 745 | 1,66 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1830,07 | 26,11 | 915 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| 262 | | 11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 4664,23 | 65,25 | 2332 | 33 | 461 | 1,04 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1146,55 | 25,21 | 573 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| 263 | | 11-160401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 2980,45 | 48,91 | 1490 | 24 | 324 | 0,73 | -- | |
| | | | м трубопровода | | 820,40 | 20,11 | 410 | 10 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| | | | АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| 264 | | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 49,16 | 80,20 | 1,09 | 3942 | 53 | 1172 | 0,03 | 1 | |
| | | | м2 | | 36,38 | 0,22 | 1788 | 11 | 54,2 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265 | | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 49,16 | 489,35 | 0,79 | 24056 | 39 | 11580 | 0,37 | 18 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 378,53 | 0,43 | 18609 | 21 | 54,8 | -- | -- | |
| | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 266 | | 11-170101-0105 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной воды | 1 | 1998,09 | 61,11 | 1998 | 61 | 1145 | 1,49 | 1 | |
| | | | комплект | | 1661,26 | 34,02 | 1661 | 34 | 60,4 | 0,03 | -- | |
| 267 | | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | 1 | 810,63 | 0,09 | 811 | -- | 523 | 0,70 | 1 | |
| | | | шт. | | 780,46 | -- | 780 | -- | 60,4 | -- | -- | |
| 268 | | 23-030102-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | 1 | 7760,63 | -- | 7761 | -- | 310 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 269 | | 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | 1 | 2268,70 | -- | 2269 | -- | 91 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 270 | | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | 1 | 911,23 | -- | 911 | -- | 36 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 271 | | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | 1 | 3077,31 | 134,00 | 3077 | 134 | 1708 | 2,22 | 2 | |
| | | | комплект | | 2447,44 | 75,08 | 2447 | 75 | 60,4 | 0,07 | -- | |
| 272 | | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | 1 | 17148,18 | -- | 17148 | -- | 686 | -- | -- | **рос** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 273 | | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | 3,5 | 674,53 | 0,94 | 2361 | 3 | 1571 | 0,58 | 2 | |
| | | | м трубопровода | | 671,06 | 0,37 | 2349 | 1 | 60,4 | -- | -- | |
| 274 | | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | 10 | 652,00 | 2,27 | 6520 | 23 | 4308 | 0,56 | 6 | |
| | | | м трубопровода | | 643,48 | 0,86 | 6435 | 9 | 60,4 | -- | -- | |
| 275 | | 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для системвнутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014 | 3,5 | 263,75 | -- | 923 | -- | 37 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 276 | | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014 | 10 | 803,02 | -- | 8030 | -- | 321 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 277 | | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 1 | 254,00 | -- | 254 | -- | 10 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 278 | | 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 2 | 217,58 | -- | 435 | -- | 17 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 279 | | 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 2 | 67,81 | -- | 136 | -- | 5 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 280 | | 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 1 | 71,45 | -- | 71 | -- | 3 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 281 | | 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | 1 | 293,12 | -- | 293 | -- | 12 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 282 | | 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° суплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 1 | 352,66 | -- | 353 | -- | 14 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 283 | | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 1 | 716,85 | -- | 717 | -- | 29 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 284 | | 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 1 | 115,74 | -- | 116 | -- | 5 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 285 | | 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводыотопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 8121,85 | 103,51 | 4061 | 52 | 745 | 1,66 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1830,07 | 26,11 | 915 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 16934561 | 251194 | | | 716 | |
| | | | | Тенге | | | 790442 | 85426 | | | 58 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 10605693 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 424228 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 882394 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 11912314 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 953708 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 38108 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 704925 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 49955 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 335796 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 286200 | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 49596 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 103160 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1392664 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 6091797 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 138 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 150513 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | 19457031 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 9. Насосная (Мангистау-4) Смета № 2-2-3 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 286 | | 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором | 12 | 13938,24 | -- | 167259 | -- | 6690 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 287 | | 23-051002-0204 РСНБ РК 2015 прим. | Маслонаполненный радиатор 2 кВт, с терморегулятором | 2 | 18039,85 | -- | 36080 | -- | 1443 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ1-ВЕ3 | | | | | | | | | |
| 288 | | 11-200801-0102 РСНБ РК 2015 | Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка | 3 | 10594,39 | 76,20 | 31783 | 229 | 7429 | 3,30 | 10 | |
| | | | дефлектор | | 3255,92 | 11,71 | 9768 | 35 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 289 | | 11-200101-0103 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка | 5,6565 | 5094,21 | 31,37 | 28815 | 177 | 6532 | 1,48 | 8 | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1500,26 | 13,58 | 8486 | 77 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 290 | | 21-050308-0211 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 12 мм ГОСТ 5336-80 | 0,6 | 997,22 | -- | 598 | -- | 24 | -- | -- | **каз** |
| | | | м2 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 291 | | 11-200901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 355 мм. Установка | 3 | 66162,53 | 7,72 | 198488 | 23 | 13454 | 2,96 | 9 | |
| | | | узел | | 2924,11 | 2,34 | 8772 | 7 | 60,4 | -- | -- | |
| | | | ВЕ4 | | | | | | | | | |
| 292 | | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | 1 | 3409,09 | 39,15 | 3409 | 39 | 488 | 0,51 | 1 | |
| | | | зонт | | 547,51 | 11,71 | 548 | 12 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 293 | | 11-200101-0101 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметрдо 200 мм. Прокладка | 0,8007 | 4442,71 | 39,45 | 3557 | 32 | 975 | 1,62 | 1 | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1638,59 | 17,30 | 1312 | 14 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 294 | | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | 1 | 1466,30 | 24,42 | 1466 | 24 | 799 | 1,12 | 1 | |
| | | | решетка | | 1166,56 | 11,71 | 1167 | 12 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 471456 | 524 | | | 30 | |
| | | | | Тенге | | | 30052 | 156 | | | -- | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 598 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 598 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 50 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 672 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 470857 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 236942 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 30209 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 203339 | | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 1456 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 37810 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 18246 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 19564 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 40693 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 549361 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 30 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 30209 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | 550033 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **РАЗДЕЛ 10. 2-2-4 Насосная (Мангистау-4) Система автоматизации** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ПРИБОРЫ И СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 295 | | 13-110201-0102 РСНБ РК 2015 | Манометр. Установка на резьбовыхсоединениях | 6 | 1821,29 | -- | 10928 | -- | 5359 | 1,56 | 9 | |
| | | | шт. | | 1792,56 | -- | 10755 | -- | 44 | -- | -- | |
| 296 | | 13-110201-0104 РСНБ РК 2015 | Датчик -реле уровня. Установка на фланцевых соединениях | 5 | 2403,36 | -- | 12017 | -- | 5897 | 2,06 | 10 | |
| | | | шт. | | 2367,10 | -- | 11836 | -- | 44 | -- | -- | |
| 297 | | 13-110101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования | 12 | 1099,53 | 109,71 | 13194 | 1316 | 3677 | 0,50 | 6 | |
| | | | шт. | | 506,68 | 66,90 | 6080 | 803 | 44 | 0,06 | 1 | |
| 298 | | 13-080304-0306 РСНБ РК 2015 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка | 1 | 4299,13 | 1903,64 | 4299 | 1904 | 1546 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 789,40 | 2298 | 789 | 42,8 | 0,65 | 1 | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 299 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Манометр технический показывающий, верхний предел измерения 0,6 МПа МП4УУ2 | 4 | 4001,24 | -- | 16005 | -- | 640 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 300 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Манометр электроконтактный показывающий. верхний предел измерения 0,6 МПа ЭКМ-1 | 2 | 7328,59 | -- | 14657 | -- | 586 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 301 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Датчик-реле уровня в комплекте с тремя датчиками и передающим преобразователем ППР-03 ТУ 25-2408.0009-88 РОС 301 УХЛ4-2-верт. | 3 | 25860,67 | -- | 77582 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 302 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Датчик-реле уровня в комплекте с тремя датчиками и передающим преобразователем ППР-11 ТУ 311-00227465.051-99 РОС 102-121(1,6; 2,0) УХЛ4 | 2 | 111023,98 | -- | 222048 | -- | -- | -- | -- | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 303 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Ящик с блоками зажимов, 40 зажимов, Iн 25А Я5001-34АФ УХЛ4 | 1 | 35632,13 | -- | 35632 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ | | | | | | | | | |
| 304 | | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 10 | 374,70 | 39,82 | 3747 | 398 | 1465 | 0,26 | 3 | |
| | | | м | | 283,17 | 12,27 | 2832 | 123 | 42,8 | 0,01 | -- | |
| 305 | | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенныетрубы и металлические рукава | 10 | 99,65 | 2,53 | 997 | 25 | 384 | 0,07 | 1 | |
| | | | м | | 76,24 | 1,04 | 762 | 10 | 42,8 | -- | -- | |
| 306 | | 13-080206-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель двух-четырехжильный сечением жилы до 16 мм2. Прокладка с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 250 | 748,85 | 20,20 | 187213 | 5049 | 61542 | 0,44 | 110 | |
| | | | м кабеля | | 479,22 | 6,53 | 119804 | 1632 | 42,8 | 0,01 | 1 | |
| 307 | | 23-060201-1203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГз 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,1071 | 229356,85 | -- | 24564 | -- | 983 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 308 | | 23-060201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,0561 | 178437,93 | -- | 10010 | -- | 400 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | | 23-060201-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 5х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,0459 | 216874,93 | -- | 9955 | -- | 398 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 310 | | 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,0204 | 418150,49 | -- | 8530 | -- | 341 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 311 | | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0255 | 122536,05 | -- | 3125 | -- | 125 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 312 | | 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0102 | 173798,91 | -- | 1773 | -- | 71 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 313 | | 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 10 | 362,06 | -- | 3621 | -- | 145 | -- | -- | рос |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 659896 | 8692 | | | 141 | |
| | | | | Тенге | | | 154368 | 3357 | | | 3 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 335262 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 13410 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 27894 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | Тенге | | | 376566 | | | | | |
| | | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 38506 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | 817415 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 11. Смета № 2-2-5 Насосная (Мангистау-4) АПС** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ | | | | | | | | | |
| 314 | | 13-100701-0104 РСНБ РК 2015 | Приемно-контрольная панель. Монтаж оборудования | 1 | 13431,50 | 2,64 | 13431 | 3 | 6110 | 11,00 | 11 | |
| | | | шт. | | 13198,57 | -- | 13199 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 315 | | 13-100701-0108 РСНБ РК 2015 | Прибор ОПС на 4 луча. Монтаж оборудования | 2 | 9902,54 | 1,18 | 19805 | 2 | 9011 | 8,00 | 16 | |
| | | | шт. | | 9732,16 | -- | 19464 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 316 | | 13-100701-0303 РСНБ РК 2015 | Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования | 9 | 6072,10 | 1,18 | 54649 | 11 | 24652 | 5,00 | 45 | |
| | | | шт. | | 5911,90 | -- | 53207 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 317 | | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС ручной. Монтаж оборудования | 5 | 2321,30 | 1,46 | 11606 | 7 | 5172 | 2,00 | 10 | |
| | | | шт. | | 2229,88 | -- | 11149 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 318 | | 13-100701-0202 РСНБ РК 2015 | Извещатель ПС дымовой. Монтаж оборудования | 14 | 2321,30 | 1,46 | 32498 | 20 | 14482 | 2,00 | 28 | |
| | | | шт. | | 2229,88 | -- | 31218 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 319 | | 13-100701-0206 РСНБ РК 2015 | Конструкция для установки извещателя. Монтаж оборудования | 19 | 437,03 | 17,25 | 8304 | 328 | 3463 | 0,35 | 7 | |
| | | | шт. | | 390,23 | -- | 7414 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 320 | | 13-100701-0304 РСНБ РК 2015 | Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования | 3 | 5689,09 | 1,18 | 17067 | 4 | 7744 | 5,00 | 15 | |
| | | | шт. | | 5574,70 | -- | 16724 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Приемно-контрольная панель УО-4С исп.02 | 1 | 29394,40 | -- | 29394 | -- | 1176 | -- | -- | каз |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 322 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 4 зоны С2000-4 | 2 | 9939,93 | -- | 19880 | -- | 795 | -- | -- | каз |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 323 | | 23-080306-0311 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01 | 3 | 13562,07 | -- | 40686 | -- | 1627 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 324 | | 23-080306-0210 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Аккумулятор GP 12-17-S 12В, 17 А/ч | 6 | 6275,19 | -- | 37651 | -- | 1506 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 325 | | 23-080302-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-3М | 5 | 1184,31 | -- | 5922 | -- | 237 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 326 | | 23-080302-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-45 | 14 | 911,04 | -- | 12755 | -- | 510 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 327 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Приемник RR-701R "Риф Стринг RR-701R" | 1 | 19054,34 | -- | 19054 | -- | 762 | -- | -- | рос |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 328 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Передатчик-коммуникатор "Риф Стринг RR-701TS" | 2 | 10723,33 | -- | 21447 | -- | 858 | -- | -- | рос |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОПОВЕЩЕНИЯ О ПОЖАРЕ | | | | | | | | | |
| 329 | | 13-100701-0301 РСНБ РК 2015 | Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования | 5 | 12628,05 | 1,18 | 63140 | 6 | 28805 | 11,00 | 55 | |
| | | | шт. | | 12447,49 | -- | 62237 | -- | 40,6 | -- | -- | |
| 330 | | 13-080305-0310 РСНБ РК 2015 | Указатели световые настенные. Монтаж оборудования | 5 | 1109,92 | 107,67 | 5550 | 538 | 2384 | 0,82 | 4 | |
| | | | шт. | | 942,25 | 29,24 | 4711 | 146 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 331 | | 23-080304-0312 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Оповещатели модели Маяк-12-К ГОСТР 54126-2010 | 5 | 879,51 | -- | 4398 | -- | 176 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 332 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Сирена взрывозащищенная DB-3 | 5 | 50542,03 | -- | 252710 | -- | 10108 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | |
| 333 | | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | 70 | 197,84 | 2,08 | 13849 | 146 | 6153 | 0,16 | 11 | |
| | | | м | | 179,59 | 0,10 | 12571 | 7 | 42,8 | -- | -- | |
| 334 | | 13-100105-0502 РСНБ РК 2015 | Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной | 103 | 585,60 | 57,30 | 60316 | 5902 | 18248 | 0,33 | 34 | |
| | | | м кабеля | | 347,05 | 17,06 | 35746 | 1757 | 40,6 | 0,02 | 2 | |
| 335 | | 13-080206-2201 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 2 | 71,98 | 0,63 | 144 | 1 | 54 | 0,05 | -- | |
| | | | м | | 54,46 | 0,26 | 109 | 1 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | | 23-060408-0511 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 2х0,5 | 0,0918 | 13673,55 | -- | 1255 | -- | 50 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 337 | | 23-061623-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2 | 0,0612 | 56694,13 | -- | 3470 | -- | 139 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 338 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Кабель Смарт КИП RS 485 | 25 | 295,67 | -- | 7392 | -- | 296 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 339 | | 23-010103-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные оцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 2 | 451,85 | -- | 904 | -- | 36 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 340 | | 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | 70 | 30,92 | -- | 2164 | -- | 87 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 759441 | 6968 | | | 236 | |
| | | | | Тенге | | | 267751 | 1911 | | | 2 | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 758537 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 25641 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 269662 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 458177 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 144605 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 109869 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 34736 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 72251 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 975394 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 238 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 269662 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 904 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 904 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 36 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 75 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 1015 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | 976409 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 12.Смета № 2-2-6 Насосная (Мангистау-4) Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 341 | | 13-080304-0306 РСНБ РК 2015 | Шкаф распределительный. Установка | 1 | 4299,13 | 1903,64 | 4299 | 1904 | 1546 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 789,40 | 2298 | 789 | 42,8 | 0,65 | 1 | |
| 342 | | 13-080304-0204 РСНБ РК 2015 | Устройство автоматического включения резерва. Установка | 1 | 8994,69 | 2000,49 | 8995 | 2000 | 2231 | 3,00 | 3 | |
| | | | шт. | | 3447,24 | 757,02 | 3447 | 757 | 42,8 | 0,58 | 1 | |
| 343 | | 13-080305-1301 РСНБ РК 2015 | Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования | 1 | 1295,18 | 128,93 | 1295 | 129 | 587 | 1,00 | 1 | |
| | | | шт. | | 1149,08 | 52,21 | 1149 | 52 | 42,8 | 0,04 | -- | |
| 344 | | 13-080304-0203 РСНБ РК 2015 | Корпус щита распределения. Установка на стене | 1 | 5200,22 | 743,50 | 5200 | 744 | 1347 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 261,04 | 2298 | 261 | 42,8 | 0,20 | -- | |
| 345 | | 13-080303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 15 | 2048,41 | 19,05 | 30726 | 286 | 8590 | 1,00 | 15 | |
| | | | шт. | | 1102,45 | -- | 16537 | -- | 42,8 | -- | -- | |
| 346 | | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 3506,93 | 87,60 | 3507 | 88 | 1133 | 2,00 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | 2204,90 | 26,10 | 2205 | 26 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| 347 | | 13-080303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6прим. | Устройство защитного отключения. Установка на конструкции на стене или колонне | 5 | 3506,93 | 87,60 | 17535 | 438 | 5667 | 2,00 | 10 | |
| | | | шт. | | 2204,90 | 26,10 | 11025 | 131 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| 348 | | 13-080304-0305 РСНБ РК 2015 | Ящик управления навесной, высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм. Установка | 4 | 3907,88 | 1530,85 | 15632 | 6123 | 5851 | 2,00 | 8 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 636,58 | 9193 | 2546 | 42,8 | 0,53 | 2 | |
| 349 | | 13-080303-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне | 1 | 3676,51 | 85,76 | 3677 | 86 | 1182 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 26,10 | 2298 | 26 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 350 | | 51-080401-0843 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Пункт распределительный ПР 8503-1002 ГОСТ 30011.1-2012 | 1 | 155252,00 | -- | 155252 | -- | -- | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 351 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Устройство автоматического включения резерва, ном.напряжение силовой цепи 380В, ном.ток 160А, частота 50Гц, степень защиты IP21, размер 1000х600х360мм УАВР-Я8302-4264-УХЛ4 | 1 | 127829,21 | -- | 127829 | -- | -- | -- | -- | **рос** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | | 23-070203-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93 | 1 | 7211,27 | -- | 7211 | -- | 288 | -- | -- | | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 353 | | 23-070201-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 3972,24 | -- | 3972 | -- | 159 | -- | -- | | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 354 | | 23-070204-1323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 1 | 1246,43 | -- | 1246 | -- | 50 | -- | -- | | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 355 | | 23-070204-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 5 | 382,49 | -- | 1912 | -- | 76 | -- | -- | | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 356 | | 23-070204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 5 | 382,49 | -- | 1912 | -- | 76 | -- | -- | | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | | 23-070204-1303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 5 | 382,49 | -- | 1912 | -- | 76 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 358 | | 23-070204-1403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Устройство защитного отключения ВД 1-63 2Р 100А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010 | 5 | 4874,21 | -- | 24371 | -- | 975 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 359 | | 51-080401-0116 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящики управления Я 5111-3474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 25 А, предел регулирования тока теплового реле от 18 А до 25 А ГОСТ 30011.1-2012 | 2 | 62683,00 | -- | 125366 | -- | -- | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 360 | | 51-080401-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящики управления Я 5111-2474УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2,5 А, предел регулирования тока теплового реле от 1,5 А до 2,6 А ГОСТ 30011.1-2012 | 1 | 63561,00 | -- | 63561 | -- | -- | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 361 | | 51-080401-0128 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящики управления Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012 | 1 | 79409,00 | -- | 79409 | -- | -- | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362 | | 23-070203-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 11М-311-100А, степень защиты IP32 | 1 | 8824,35 | -- | 8824 | -- | 353 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | СВЕТОТЕХНИЧЕСКАЯ АППАРАТУРА | | | | | | | | | |
| 363 | | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | 17 | 2049,99 | 718,61 | 34850 | 12216 | 13700 | 0,99 | 17 | |
| | | | шт. | | 1137,59 | 488,68 | 19339 | 8307 | 42,8 | 0,48 | 8 | |
| 364 | | 13-080305-0302 РСНБ РК 2015 | Светильник для помещений с повышенной влажностью и пыльностью. Монтаж с подвеской на крюк | 4 | 2228,38 | 735,33 | 8914 | 2941 | 2435 | 0,53 | 2 | |
| | | | шт. | | 609,01 | 558,60 | 2436 | 2234 | 42,8 | 0,57 | 2 | |
| 365 | | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 6 | 347,84 | 2,53 | 2087 | 15 | 976 | 0,29 | 2 | |
| | | | шт. | | 333,23 | 1,04 | 1999 | 6 | 42,8 | -- | -- | |
| 366 | | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 8 | 413,63 | 2,53 | 3309 | 20 | 1527 | 0,34 | 3 | |
| | | | шт. | | 390,69 | 1,04 | 3125 | 8 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 367 | | 23-070102-0125 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП44-2х40-001 ГОСТ 17677-82 | 14 | 4608,02 | -- | 64512 | -- | 2580 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | | 23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | 3 | 2524,97 | -- | 7575 | -- | 303 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 369 | | 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | 4 | 1470,77 | -- | 5883 | -- | 235 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 370 | | 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | 17 | 478,42 | -- | 8133 | -- | 325 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 371 | | 23-070218-1502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 6 | 247,00 | -- | 1482 | -- | 59 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 372 | | 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 8 | 263,22 | -- | 2106 | -- | 84 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 373 | | 23-070202-0104 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробки ответвительные настенные с кабельными вводами, степень защиты IP55, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм | 10 | 453,99 | -- | 4540 | -- | 182 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 374 | | 23-070202-0801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробки монтажные с клеммными колодками для разводки проводов при скрытой проводке модели КМ 212, IP 20, типа Bylecrtica | 15 | 227,60 | -- | 3414 | -- | 137 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 375 | | 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, типУ197 УХЛ3 | 15 | 37,14 | -- | 557 | -- | 22 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ | | | | | | | | | |
| 376 | | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах | 263 | 321,78 | 1,90 | 84628 | 499 | 23877 | 0,16 | 42 | |
| | | | м | | 174,26 | 0,78 | 45831 | 206 | 42,8 | -- | -- | |
| 377 | | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | 40 | 197,84 | 2,08 | 7914 | 83 | 3516 | 0,16 | 7 | |
| | | | м | | 179,59 | 0,10 | 7184 | 4 | 42,8 | -- | -- | |
| 378 | | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 62 | 374,70 | 39,82 | 23231 | 2469 | 9083 | 0,26 | 16 | |
| | | | м | | 283,17 | 12,27 | 17557 | 761 | 42,8 | 0,01 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 379 | | 13-080206-2203 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарноесечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 62 | 99,65 | 2,53 | 6178 | 157 | 2380 | 0,07 | 4 | |
| | | | м | | 76,24 | 1,04 | 4727 | 65 | 42,8 | -- | -- | |
| 380 | | 13-080206-0902 РСНБ РК 2015 | Провод сечениемдо 35 мм2. Прокладка в коробах | 40 | 55,05 | 1,90 | 2202 | 76 | 878 | 0,04 | 2 | |
| | | | м | | 43,57 | 0,78 | 1743 | 31 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 381 | | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0612 | 122536,05 | -- | 7499 | -- | 300 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 382 | | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0918 | 192489,18 | -- | 17671 | -- | 707 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 383 | | 23-060128-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0102 | 300069,32 | -- | 3061 | -- | 122 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 384 | | 23-060128-0306 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0153 | 426794,64 | -- | 6530 | -- | 261 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | | 23-060128-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0357 | 173798,91 | -- | 6205 | -- | 248 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 386 | | 23-060128-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0102 | 267431,45 | -- | 2728 | -- | 109 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 387 | | 23-060128-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0867 | 409144,39 | -- | 35473 | -- | 1419 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 388 | | 23-060128-0515 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 5х25 (мк)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0306 | 3030735,64 | -- | 92741 | -- | 3710 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 389 | | 23-060128-0504 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0306 | 724763,53 | -- | 22178 | -- | 887 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | | 23-010101-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 34 | 315,67 | -- | 10733 | -- | 429 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 391 | | 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 28 | 362,06 | -- | 10138 | -- | 406 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 392 | | 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | 40 | 30,92 | -- | 1237 | -- | 49 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 393 | | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 65 | 471,49 | 18,42 | 30647 | 1197 | 5804 | 0,14 | 9 | |
| | | | м | | 152,48 | 5,74 | 9911 | 373 | 42,8 | -- | -- | |
| 394 | | 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливкепола | 60 | 388,98 | 45,14 | 23339 | 2708 | 5098 | 0,13 | 8 | |
| | | | м | | 141,59 | 14,36 | 8495 | 861 | 42,8 | 0,01 | 1 | |
| 395 | | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 14 | 2291,48 | 125,11 | 32081 | 1751 | 6262 | 0,70 | 10 | |
| | | | шт. | | 762,39 | 36,55 | 10673 | 512 | 42,8 | 0,03 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1267418 | 35932 | | | 166 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Тенге | | | 183470 | 17958 | | | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 551417 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 22057 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 45878 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 619352 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 695130 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 130843 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 201428 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 344886 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 117465 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 86211 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 31254 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 65008 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 877602 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 182 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 201428 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 20870 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 20870 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 835 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1736 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 23442 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | 1520396 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 13. Смета № 2-3-1 Резервуар питевой и противопожарной воды V=1000м3 (2шт)** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 396 | | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 21,87 | -857,91 | -- | -18762 | -- | -12283 | -0,97 | -21 | |
| | | | м3 грунта | | -857,91 | -- | -18762 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 397 | | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка и обваловка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 1625,63 | -21,17 | -21,17 | -34420 | -34420 | -10242 | -- | -- | |
| | | | м3 грунта | | -- | -8,87 | -- | -14423 | 59,1 | -0,01 | -11 | |
| 398 | | 11-010104-0407 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка и обваловка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 | 1625,63 | -11,86 | -11,86 | -19277 | -19277 | -5736 | -- | -- | |
| | | | м3 грунта | | -- | -4,97 | -- | -8078 | 59,1 | -- | -6 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 399 | | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 1625,63 | -148,21 | -58,28 | -240927 | -94738 | -128733 | -0,11 | -176 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | -89,93 | -29,27 | -146188 | -47578 | 59,1 | -0,03 | -43 | |
| 400 | | 11-010201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | 1625,63 | -63,93 | -44,43 | -103923 | -72227 | -27898 | -0,01 | -20 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | -10,16 | -13,60 | -16514 | -22112 | 59,1 | -0,01 | -20 | |
| | | | ФУНДАМЕНТНАЯ ПЛИТА ПМ-1; СТЕНА МОНОЛИТНАЯ СМ-1, СМ-2, СМ-3 | | | | | | | | | |
| 401 | | 11-061301-0104 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство | 222,196 | -34530,13 | -2270,07 | -7672458 | -504400 | -1201445 | -6,51 | -1446 | |
| | | | м3 | | -7090,24 | -891,40 | -1575422 | -198064 | 48,5 | -0,70 | -155 | |
| 402 | | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 | 0,40707 | -175543,97 | -- | -71459 | -- | -2858 | -- | -- | **рос** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 403 | | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,01477 | -152880,19 | -- | -2258 | -- | -90 | -- | -- | **рос** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 404 | | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0747 | -152880,19 | -- | -11420 | -- | -457 | -- | -- | **рос** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2266 | -148991,98 | -- | -33762 | -- | -1350 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 406 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,0019 | -148991,98 | -- | -283 | -- | -11 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | РАМА МОНОЛИТНАЯ РМ-1 (4шт) | | | | | | | | | |
| 407 | | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | Рама монолитная. Устройство | 44,4 | -48163,90 | -4041,81 | -2138477 | -179456 | -432114 | -14,40 | -639 | |
| | | | м3 | | -14400,43 | -1074,87 | -639379 | -47724 | 48,5 | -0,96 | -43 | |
| 408 | | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,6936 | -152880,19 | -- | -106038 | -- | -4242 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 409 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 0,2288 | -148991,98 | -- | -34089 | -- | -1364 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 410 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 5,2928 | -148991,98 | -- | -788585 | -- | -31543 | -- | -- | рос |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 411 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 28 мм СТ РК 2591-2014 | 3,596 | -148991,98 | -- | -535775 | -- | -21431 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | БАЛКА МОНОЛИТНАЯ БМ-1 | | | | | | | | | |
| 412 | | 11-060701-0102 РСНБ РК 2015 | Балка монолитная. Устройство | 1,58 | -48163,90 | -4041,81 | -76099 | -6386 | -15377 | -14,40 | -23 | |
| | | | м3 | | -14400,43 | -1074,87 | -22753 | -1698 | 48,5 | -0,96 | -2 | |
| 413 | | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,049 | -152880,19 | -- | -7491 | -- | -300 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 414 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 18 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1196 | -148991,98 | -- | -17819 | -- | -713 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ ПМ-2 | | | | | | | | | |
| 415 | | 11-060801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | 103,2 | -39357,09 | -1167,89 | -4061652 | -120527 | -600311 | -8,06 | -832 | |
| | | | м3 | | -8060,24 | -351,10 | -831817 | -36234 | 48,5 | -0,31 | -32 | |
| 416 | | 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014 | 0,1376 | -152880,19 | -- | -21036 | -- | -841 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 417 | | 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014 | 3,4848 | -148991,98 | -- | -519207 | -- | -20768 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 418 | | 21-050309-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром 14 мм ГОСТ 23279-2012 | 21,6514 | -175543,97 | -- | -3800773 | -- | -152031 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-1 | | | | | | | | | |
| 419 | | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | 0,24 | -31143,13 | -724,64 | -7474 | -174 | -801 | -3,94 | -1 | |
| | | | м3 | | -3858,09 | -292,57 | -926 | -70 | 48,5 | -0,23 | -- | |
| 420 | | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,00908 | -216177,69 | -970,67 | -1963 | -9 | -360 | -58,00 | -1 | |
| | | | т | | -60996,28 | -458,46 | -554 | -4 | 48,5 | -0,36 | -- | |
| | | | ФУНДАМЕНТ МОНОЛИТНЫЙ ФМ-2 | | | | | | | | | |
| 421 | | 11-060201-0101 РСНБ РК 2015 | Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство | 0,28 | -31143,13 | -724,64 | -8720 | -203 | -935 | -3,94 | -1 | |
| | | | м3 | | -3858,09 | -292,57 | -1080 | -82 | 48,5 | -0,23 | -- | |
| 422 | | 11-060301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | 0,00908 | -216177,69 | -970,67 | -1963 | -9 | -360 | -58,00 | -1 | |
| | | | т | | -60996,28 | -458,46 | -554 | -4 | 48,5 | -0,36 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | -20336111 | -1031827 | | | -3160 | |
| | | | | Тенге | | | -3253950 | -376072 | | | -311 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -20336111 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | -10100338 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | -3630022 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | -5949995 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | -2674595 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | -1789568 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | -885027 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | -1840856 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | -24851562 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | -3472 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | -3630022 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | -24851562 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 14. КПП Смета №3-1-2 Электрооборудование и электроосвещение** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | | | | | |
| 423 | | 13-080305-0901 РСНБ РК 2015 | Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями | 1 | 2839,52 | 66,43 | 2840 | 66 | 1148 | 2,00 | 2 | |
| | | | шт. | | 2298,16 | 26,10 | 2298 | 26 | 42,8 | 0,02 | -- | |
| 424 | | 13-080305-0402 РСНБ РК 2015 | Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях | 2 | 2049,99 | 718,61 | 4100 | 1437 | 1612 | 0,99 | 2 | |
| | | | шт. | | 1137,59 | 488,68 | 2275 | 977 | 42,8 | 0,48 | 1 | |
| 425 | | 13-080305-0306 РСНБ РК 2015 | Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами | 2 | 1606,09 | 637,41 | 3212 | 1275 | 1300 | 0,75 | 2 | |
| | | | шт. | | 861,81 | 454,22 | 1724 | 908 | 42,8 | 0,45 | 1 | |
| 426 | | 13-080305-0102 РСНБ РК 2015 | Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 3 | 347,84 | 2,53 | 1044 | 8 | 488 | 0,29 | 1 | |
| | | | шт. | | 333,23 | 1,04 | 1000 | 3 | 42,8 | -- | -- | |
| 427 | | 13-080305-0109 РСНБ РК 2015 | Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке | 3 | 413,63 | 2,53 | 1241 | 8 | 573 | 0,34 | 1 | |
| | | | шт. | | 390,69 | 1,04 | 1172 | 3 | 42,8 | -- | -- | |
| 428 | | 13-080206-0101 РСНБ РК 2015 | Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования | 10 | 197,84 | 2,08 | 1978 | 21 | 879 | 0,16 | 2 | |
| | | | м | | 179,59 | 0,10 | 1796 | 1 | 42,8 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 429 | | 13-080206-0902 РСНБ РК 2015 | Провод сечениемдо 35 мм2. Прокладка в коробах | 10 | 55,05 | 1,90 | 550 | 19 | 219 | 0,04 | -- | |
| | | | м | | 43,57 | 0,78 | 436 | 8 | 42,8 | -- | -- | |
| 430 | | 13-080206-1303 РСНБ РК 2015 | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка подштукатурку по стенам или в бороздах | 35 | 321,78 | 1,90 | 11262 | 66 | 3178 | 0,16 | 6 | |
| | | | м | | 174,26 | 0,78 | 6099 | 27 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 431 | | 23-070201-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Щиты осветительные с выключателеммодели ОЩВ-3-63-6-0 36 УХЛ4 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001 | 1 | 7768,29 | -- | 7768 | -- | 311 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 432 | | 23-070102-0119 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-012 ГОСТ 17677-82 | 2 | 2524,97 | -- | 5050 | -- | 202 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 433 | | 23-070101-0323 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники потолочные, тип НПП03-100-001 "Селена-1" IP65 ГОСТ 17677-82 | 2 | 1470,77 | -- | 2942 | -- | 118 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 434 | | 23-070104-0501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лампы светодиодные, модели КОСМОCLED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт | 2 | 696,05 | -- | 1392 | -- | 56 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 435 | | 23-070104-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Лампы люминесцентные, цоколь G13,мощность 58 Вт ГОСТ 6825-91 | 4 | 478,42 | -- | 1914 | -- | 77 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 436 | | 23-070218-1501 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012 | 3 | 201,06 | -- | 603 | -- | 24 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 437 | | 23-070220-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011 | 3 | 263,22 | -- | 790 | -- | 32 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 438 | | 23-070202-1401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты 1Р31, тип У 197 УХЛ3 | 3 | 37,14 | -- | 111 | -- | 4 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 439 | | 23-061710-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм | 10 | 30,92 | -- | 309 | -- | 12 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 440 | | 23-060128-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0153 | 122536,05 | -- | 1875 | -- | 75 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 441 | | 23-060128-0304 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,0306 | 192489,18 | -- | 5890 | -- | 236 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 54871 | 2900 | | | 15 | |
| | | | | Тенге | | | 16799 | 1954 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 54871 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 6528 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 18754 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 28644 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 10543 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 8027 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2516 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 5233 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 70647 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 17 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 18754 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | 70647 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 15. КПП Смета № 3-1-3 Отопление и вентиляция** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 442 | | 23-051002-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Электрический конвектор ЭВУБ-1,0,с терморегулятором | 1 | 13938,24 | -- | 13938 | -- | 558 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 443 | | 23-051002-0204 РСНБ РК 2015 прим. | Маслонаполненный радиатор 2 кВт, с терморегулятором | 2 | 18039,85 | -- | 36080 | -- | 1443 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ВЕНТИЛЯЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | ВЕ1 | | | | | | | | | |
| 444 | | 11-200701-0201 РСНБ РК 2015 | Зонты из листовой стали прямоугольного сечения, периметр 1000 мм. Установка над шахтами | 1 | 3409,09 | 39,15 | 3409 | 39 | 488 | 0,51 | 1 | |
| | | | зонт | | 547,51 | 11,71 | 548 | 12 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 445 | | 11-200101-0101 РСНБ РК 2015 | Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка | 0,6 | 4442,71 | 39,45 | 2666 | 24 | 731 | 1,62 | 1 | |
| | | | м2 поверхности воздуховодов | | 1638,59 | 17,30 | 983 | 10 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 446 | | 11-200301-0210 РСНБ РК 2015 | Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка | 1 | 1466,30 | 24,42 | 1466 | 24 | 799 | 1,12 | 1 | |
| | | | решетка | | 1166,56 | 11,71 | 1167 | 12 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 57559 | 87 | | | 3 | |
| | | | | Тенге | | | 2697 | 34 | | | -- | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 57559 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4757 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 2731 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 50018 | | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 133 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 4018 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 1650 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 2368 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 4926 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 66503 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 3 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 2731 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | 66503 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 16. КПП Смета № 3-1-4 Водоснабжение и канализация** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ВОДОПРОВОД В-1 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 447 | | 11-180201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Водоподогреватели . Установка | 1 | 16058,35 | 1270,28 | 16058 | 1270 | 7120 | 8,74 | 9 | |
| | | | водоподогреватель | | 9749,82 | 562,98 | 9750 | 563 | 60,4 | 0,49 | -- | |
| 448 | | 51-040106-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Водонагреватели электрические накопительные на 15 литров, мощность 1,2 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003 | 1 | 25899,00 | -- | 25899 | -- | -- | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 449 | | 11-170201-0103 РСНБ РК 2015 | Смесители. Установка | 1 | 810,63 | 0,09 | 811 | -- | 523 | 0,70 | 1 | |
| | | | шт. | | 780,46 | -- | 780 | -- | 60,4 | -- | -- | |
| 450 | | 23-030102-1240 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Смеситель для умывальника однорукояточный с прямым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96 | 1 | 2268,70 | -- | 2269 | -- | 91 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 451 | | 11-160601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | 3 | 1900,71 | 71,10 | 5702 | 213 | 3162 | 1,47 | 4 | |
| | | | шт. | | 1545,94 | 11,15 | 4638 | 33 | 60,4 | 0,01 | -- | |
| 452 | | 23-040501-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005 | 3 | 756,62 | -- | 2270 | -- | 91 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453 | | 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка | 8 | 2247,32 | 350,13 | 17979 | 2801 | 10869 | 1,64 | 13 | |
| | | | м трубопровода | | 1884,49 | 135,20 | 15076 | 1082 | 60,4 | 0,14 | 1 | |
| 454 | | 23-010601-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 11-20x1,9 PN 10 не армированные СТ РК ГОСТР 52134-2010 | 8 | 182,71 | -- | 1462 | -- | 58 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| 455 | | 11-170101-0105 РСНБ РК 2015 | Умывальники одиночные. Установка сподводкой холодной воды | 1 | 1998,09 | 61,11 | 1998 | 61 | 1145 | 1,49 | 1 | |
| | | | комплект | | 1661,26 | 34,02 | 1661 | 34 | 60,4 | 0,03 | -- | |
| 456 | | 23-030102-0905 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96 | 1 | 7760,63 | -- | 7761 | -- | 310 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 457 | | 23-030102-1301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94 | 1 | 911,23 | -- | 911 | -- | 36 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 458 | | 11-170301-0101 РСНБ РК 2015 | Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка | 1 | 3077,31 | 134,00 | 3077 | 134 | 1708 | 2,22 | 2 | |
| | | | комплект | | 2447,44 | 75,08 | 2447 | 75 | 60,4 | 0,07 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459 | | 23-030102-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96 | 1 | 17148,18 | -- | 17148 | -- | 686 | -- | -- | **рос** |
| | | | комплект | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 460 | | 11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка | 1,5 | 674,53 | 0,94 | 1012 | 1 | 673 | 0,58 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 671,06 | 0,37 | 1007 | 1 | 60,4 | -- | -- | |
| 461 | | 11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка | 10 | 652,00 | 2,27 | 6520 | 23 | 4308 | 0,56 | 6 | |
| | | | м трубопровода | | 643,48 | 0,86 | 6435 | 9 | 60,4 | -- | -- | |
| 462 | | 23-010506-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50x3 ГОСТ 22689-2014 | 1,5 | 263,75 | -- | 396 | -- | 16 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 463 | | 23-010506-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110x3,4 ГОСТ 22689-2014 | 10 | 803,02 | -- | 8030 | -- | 321 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 464 | | 23-020601-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 1 | 254,00 | -- | 254 | -- | 10 | -- | -- | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 465 | | 23-020601-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 100 | 2 | 217,58 | -- | 435 | -- | 17 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 466 | | 23-020601-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 2 | 67,81 | -- | 136 | -- | 5 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 467 | | 23-020601-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50 | 1 | 71,45 | -- | 71 | -- | 3 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 468 | | 23-020601-0404 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100 | 1 | 293,12 | -- | 293 | -- | 12 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 469 | | 23-020601-0406 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100 | 1 | 352,66 | -- | 353 | -- | 14 | -- | -- | | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | | 23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100 | 1 | 716,85 | -- | 717 | -- | 29 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 471 | | 23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100 | 1 | 115,74 | -- | 116 | -- | 5 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 472 | | 11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 200 мм. Прокладка (футляр) | 0,5 | 8121,85 | 103,51 | 4061 | 52 | 745 | 1,66 | 1 | |
| | | | м трубопровода | | 1830,07 | 26,11 | 915 | 13 | 60,4 | 0,02 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 125737 | 4556 | | | 38 | |
| | | | | Тенге | | | 42709 | 1809 | | | 2 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 25899 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1036 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2155 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 29090 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 99838 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 9953 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 44518 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 42621 | | | | | |
| | | Сдача и испытание - | | Тенге | | | 321 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 31958 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 26889 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 5069 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10544 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 142341 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 40 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 44518 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | 171430 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 17. Смета № 4-1-4 Наружное электроснабжение и освещение** | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | КОМПЛЕКТНАЯ ДВУХТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ КОМПЛЕКТНОЙ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИИ КТПН- | | | | | | | | | |
| 473 | | 13-080101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВХА. Монтаж оборудования | 1 | 63850,00 | 30022,65 | 63850 | 30023 | 21277 | 27,00 | 27 | |
| | | | подстанция | | 30103,38 | 11959,84 | 30103 | 11960 | 42,8 | 8,29 | 8 | |
| 474 | | 51-080102-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Подстанции комплектные двухтрансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки модели 2КТПГ-250-6/10/0,4 проходная, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ, типа Alageum Electric | 1 | 5534782,00 | -- | 5534782 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 475 | | 51-080101-1003 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трансформатор трехфазный силовой масляный герметичного исполнения с переключением без возбуждения, для питания электрооборудования модели ТМЭГ-250/6;6,3, номинальная мощность 250 кВА, класс напряжения 6 кВ ГОСТ 11677-85 | 2 | 845301,00 | -- | 1690602 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ КТПН | | | | | | | | | |
| 476 | | 13-080208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования | 60 | 471,49 | 18,42 | 28290 | 1105 | 5357 | 0,14 | 8 | |
| | | | м | | 152,48 | 5,74 | 9149 | 345 | 42,8 | -- | -- | |
| 477 | | 13-080208-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж | 10 | 388,98 | 45,14 | 3890 | 451 | 850 | 0,13 | 1 | |
| | | | м | | 141,59 | 14,36 | 1416 | 144 | 42,8 | 0,01 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 478 | | 13-080208-0104 РСНБ РК 2015 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования | 12 | 2291,48 | 125,11 | 27498 | 1501 | 5367 | 0,70 | 8 | |
| | | | шт. | | 762,39 | 36,55 | 9149 | 439 | 42,8 | 0,03 | -- | |
| | | | ПЛОЩАДКА ПОД КТПН | | | | | | | | | |
| 479 | | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 0,936 | 1145,65 | -- | 1072 | -- | 702 | 1,18 | 1 | |
| | | | м3 грунта | | 1145,65 | -- | 1072 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 480 | | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 0,624 | 148,21 | 58,28 | 92 | 36 | 49 | 0,11 | -- | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 89,93 | 29,27 | 56 | 18 | 59,1 | 0,03 | -- | |
| 481 | | 11-270601-0104 РСНБ РК 2015 | Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью свыше 10,5 м2. Устройство | 0,88 | 4877,09 | 2033,59 | 4292 | 1790 | 1278 | 1,24 | 1 | |
| | | | м3 сборных железобетонных плит | | 1319,55 | 685,19 | 1161 | 603 | 60,3 | 0,55 | -- | |
| 482 | | 21-040501-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Плиты железобетонные для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 10 т | 0,88 | 52549,35 | -- | 46243 | -- | 1850 | -- | -- | **каз** |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-6 КВ | | | | | | | | | |
| | | | УГЛОВАЯ ОПОРА УА10-1 | | | | | | | | | |
| 483 | | 11-330202-0103 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка | 1 | 22190,89 | 12491,42 | 22191 | 12491 | 9671 | 9,00 | 9 | |
| | | | опора | | 9120,15 | 4568,34 | 9120 | 4568 | 61,7 | 3,21 | 3 | |
| 484 | | 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка | 3 | 1950,97 | 993,96 | 5853 | 2982 | 2903 | 0,91 | 3 | |
| | | | шт. | | 957,01 | 429,61 | 2871 | 1289 | 61,7 | 0,30 | 1 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 485 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 11,7 | 784,87 | 12,07 | 9183 | 141 | 1826 | 0,21 | 2 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 2735 | 26 | 50,8 | -- | -- | |
| 486 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,0068 | 6347,06 | -- | 43 | -- | 29 | 6,71 | -- | |
| | | | т | | 6347,06 | -- | 43 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 487 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,00324 | 4871,44 | -- | 16 | -- | 11 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 16 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 488 | | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | 3 | 29810,24 | -- | 89431 | -- | 3577 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 489 | | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 0,132 | 46505,89 | -- | 6139 | -- | 246 | -- | -- | **каз** |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| 490 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 2 | 1505,97 | -- | 3012 | -- | 120 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 491 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 2 | 43,49 | -- | 87 | -- | 3 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 492 | | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 397,98 | -- | 1194 | -- | 48 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 493 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 3 | 281,75 | -- | 845 | -- | 34 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 494 | | 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 2 | 444,16 | -- | 888 | -- | 36 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 495 | | 24-040201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Скобы типа СК-7-1А ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 530,78 | -- | 531 | -- | 21 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 496 | | 24-040201-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Серьги типа СРС-7-16 ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 444,02 | -- | 444 | -- | 18 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 497 | | 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | 0,0006 | 236303,40 | -- | 142 | -- | 6 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 498 | | ТПРАЙС-ЛИСТ "SKALA GROUP" | Заземляющий проводник ЗП-1 | 2 | 631,78 | -- | 1264 | -- | 51 | -- | -- | каз |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 499 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Траверса ТМ6, масса до 0,1 т | 0,023 | 346385,34 | -- | 7967 | -- | 319 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 500 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Накладка ОГ-2, масса до 0,1 т | 0,0032 | 346385,34 | -- | 1108 | -- | 44 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Накладка ОГ-5, масса до 0,1 т | 0,0012 | 346385,34 | -- | 416 | -- | 17 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 502 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 1157,70 | -- | 1158 | -- | 46 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 503 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Кронштейн У1, масса до 0,1 т | 0,014 | 346385,34 | -- | 4849 | -- | 194 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 504 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Стяжка Г1, масса до 0,1 т | 0,0171 | 346385,34 | -- | 5923 | -- | 237 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА П10-2 (12шт) | | | | | | | | | |
| 505 | | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | 12 | 7010,50 | 3330,33 | 84126 | 39964 | 36704 | 3,06 | 37 | |
| | | | опора | | 3100,85 | 1228,76 | 37210 | 14745 | 61,7 | 0,87 | 10 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 33,6 | 784,87 | 12,07 | 26372 | 405 | 5243 | 0,21 | 7 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 7853 | 75 | 50,8 | -- | -- | |
| 507 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,2448 | 6347,06 | -- | 1554 | -- | 1059 | 6,71 | 2 | |
| | | | т | | 6347,06 | -- | 1554 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 508 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,04344 | 4871,44 | -- | 212 | -- | 144 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 212 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 509 | | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | 12 | 29810,24 | -- | 357723 | -- | 14309 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| 510 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 72 | 1505,97 | -- | 108430 | -- | 4337 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 511 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 72 | 43,49 | -- | 3131 | -- | 125 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 397,98 | -- | 4776 | -- | 191 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 513 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 72 | 281,75 | -- | 20286 | -- | 811 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 514 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Траверса ТМ3, масса до 0,1 т | 0,2064 | 346385,34 | -- | 71494 | -- | 2860 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 515 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 1157,70 | -- | 13892 | -- | 556 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ПЕРЕХОДНАЯ ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ОПОРА ПП10-2 (2шт) | | | | | | | | | |
| 516 | | 11-330202-0101 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка | 2 | 7010,50 | 3330,33 | 14021 | 6661 | 6117 | 3,06 | 6 | |
| | | | опора | | 3100,85 | 1228,76 | 6202 | 2458 | 61,7 | 0,87 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 517 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 5,6 | 784,87 | 12,07 | 4395 | 68 | 874 | 0,21 | 1 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 1309 | 12 | 50,8 | -- | -- | |
| 518 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,0408 | 6347,06 | -- | 259 | -- | 177 | 6,71 | -- | |
| | | | т | | 6347,06 | -- | 259 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 519 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,00724 | 4871,44 | -- | 35 | -- | 24 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 35 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 520 | | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | 2 | 29810,24 | -- | 59620 | -- | 2385 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| 521 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 12 | 1505,97 | -- | 18072 | -- | 723 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 522 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 12 | 43,49 | -- | 522 | -- | 21 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 523 | | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 2 | 397,98 | -- | 796 | -- | 32 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 524 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 281,75 | -- | 3381 | -- | 135 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 525 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Надставка ТС1, масса до 0,1 т | 0,153 | 346385,34 | -- | 52997 | -- | 2120 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 526 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 4 | 1157,70 | -- | 4631 | -- | 185 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | АНКЕРНАЯ КОНЦЕВАЯ ОПОРА А10-1 (4шт) | | | | | | | | | |
| 527 | | 11-330202-0102 РСНБ РК 2015 | Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка | 4 | 14377,37 | 7738,21 | 57509 | 30953 | 25140 | 5,98 | 24 | |
| | | | опора | | 6059,83 | 2838,73 | 24239 | 11355 | 61,7 | 2,00 | 8 | |
| 528 | | 11-330203-0201 РСНБ РК 2015 | Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор ВЛ 10 кВ. Установка | 8 | 1950,97 | 993,96 | 15608 | 7952 | 7742 | 0,91 | 7 | |
| | | | шт. | | 957,01 | 429,61 | 7656 | 3437 | 61,7 | 0,30 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 529 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 31,2 | 784,87 | 12,07 | 24488 | 376 | 4869 | 0,21 | 7 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 7292 | 70 | 50,8 | -- | -- | |
| 530 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,0136 | 6347,06 | -- | 86 | -- | 59 | 6,71 | -- | |
| | | | т | | 6347,06 | -- | 86 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 531 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,01008 | 4871,44 | -- | 49 | -- | 33 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 49 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 532 | | 21-040405-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 | 8 | 29810,24 | -- | 238482 | -- | 9539 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 533 | | 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) | 0,352 | 46505,89 | -- | 16370 | -- | 655 | -- | -- | **каз** |
| | | | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| 534 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 4 | 1505,97 | -- | 6024 | -- | 241 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 535 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 4 | 43,49 | -- | 174 | -- | 7 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 536 | | 24-040204-1202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 | 8 | 397,98 | -- | 3184 | -- | 127 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 537 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 281,75 | -- | 3381 | -- | 135 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 538 | | 24-040201-0761 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98 | 8 | 444,16 | -- | 3553 | -- | 142 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 539 | | 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | 0,0024 | 236303,40 | -- | 567 | -- | 23 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 540 | | ТПРАЙС-ЛИСТ "SKALA GROUP" | Заземляющий проводник ЗП-1 | 8 | 631,78 | -- | 5054 | -- | 202 | -- | -- | каз |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 541 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Траверса ТМ6, масса до 0,1 т | 0,092 | 346385,34 | -- | 31867 | -- | 1275 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 542 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Накладка ОГ-2, масса до 0,1 т | 0,0128 | 346385,34 | -- | 4434 | -- | 177 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 543 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Накладка ОГ-5, масса до 0,1 т | 0,0048 | 346385,34 | -- | 1663 | -- | 67 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 544 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 4 | 1157,70 | -- | 4631 | -- | 185 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 545 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Кронштейн У1, масса до 0,1 т | 0,028 | 346385,34 | -- | 9699 | -- | 388 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Стяжка Г1, масса до 0,1 т | 0,0456 | 346385,34 | -- | 15795 | -- | 632 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЯ И КАБЕЛЬНОЙ МУФТЫ НА КОНЦЕВОЙ ОПОРЕ КРМ-1 (3шт) | | | | | | | | | |
| 547 | | 11-330208-0101 РСНБ РК 2015 | Разрядники. Установка с помощью механизмов | 9 | 7294,28 | 3248,30 | 65648 | 29235 | 31791 | 3,76 | 34 | |
| | | | комплект | | 3857,16 | 1192,99 | 34714 | 10737 | 61,7 | 1,07 | 10 | |
| 548 | | 11-330208-0103 РСНБ РК 2015 | Разъединители. Установка с помощью механизмов | 3 | 11783,11 | 3024,13 | 35349 | 9072 | 20701 | 7,42 | 22 | |
| | | | комплект | | 8649,72 | 1369,36 | 25949 | 4108 | 61,7 | 1,02 | 3 | |
| 549 | | 13-080103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования | 3 | 5481,44 | 136,70 | 16444 | 410 | 6688 | 4,00 | 12 | |
| | | | шт. | | 4459,76 | 55,73 | 13379 | 167 | 42,8 | 0,05 | -- | |
| 550 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,0204 | 6347,06 | -- | 129 | -- | 88 | 6,71 | -- | |
| | | | т | | 6347,06 | -- | 129 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 551 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,00912 | 4871,44 | -- | 44 | -- | 30 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 44 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 552 | | 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям | 3 | 480,69 | 3,06 | 1442 | 9 | 626 | 0,39 | 1 | |
| | | | м | | 424,76 | 0,78 | 1274 | 2 | 42,8 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | | 13-080208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Ошиновка | 27 | 480,69 | 3,06 | 12979 | 83 | 5633 | 0,39 | 11 | |
| | | | м | | 424,76 | 0,78 | 11469 | 21 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 554 | | 51-080301-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) | 3 | 48210,00 | -- | 144630 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 555 | | 51-080401-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012 | 9 | 6055,00 | -- | 54495 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 556 | | 23-061002-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,003 | 42592,48 | -- | 128 | -- | 5 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 557 | | 23-060902-0301 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 0,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,027 | 16327,94 | -- | 441 | -- | 18 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 558 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 6 | 1505,97 | -- | 9036 | -- | 361 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 559 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 6 | 43,49 | -- | 261 | -- | 10 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 560 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 9 | 281,75 | -- | 2536 | -- | 101 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 561 | | 24-040206-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы аппаратные прессуемые А1А-16Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | 9 | 595,72 | -- | 5361 | -- | 214 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 562 | | 24-040206-0701 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы аппаратные прессуемые А2А-10Г-1 ГОСТ Р 51177-98 | 18 | 729,36 | -- | 13128 | -- | 525 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 563 | | 24-040207-1801 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Наконечник 7-8 | 6 | 2467,26 | -- | 14804 | -- | 592 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 564 | | 21-130201-1201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87 | 0,00354 | 236303,40 | -- | 837 | -- | 33 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 565 | | ТПРАЙС-ЛИСТ "SKALA GROUP" | Заземляющий проводник ЗП-1 | 18 | 631,78 | -- | 11372 | -- | 455 | -- | -- | каз |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 566 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Кронштейн РА1, масса до 0,1 т | 0,0414 | 346385,34 | -- | 14340 | -- | 574 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 567 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Вал привода РА3, масса до 0,1 т | 0,072 | 346385,34 | -- | 24940 | -- | 998 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 568 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Кронштейн РА4, масса до 0,1 т | 0,009 | 346385,34 | -- | 3117 | -- | 125 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 569 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Кронштейн Р2, масса до 0,1 т | 0,0243 | 346385,34 | -- | 8417 | -- | 337 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 570 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Кронштейн КМ1, масса до 0,1 т | 0,0081 | 346385,34 | -- | 2806 | -- | 112 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 571 | | 21-050201-0502 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | 0,051 | 175240,85 | -- | 8937 | -- | 357 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 572 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Скоба КМ3, масса до 0,1 т | 0,0054 | 346385,34 | -- | 1870 | -- | 75 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 573 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х7 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 15 | 1157,70 | -- | 17366 | -- | 695 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 574 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х8 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 12 | 1157,70 | -- | 13892 | -- | 556 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 575 | | 21-050304-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) | 0,0027 | 155080,20 | -- | 419 | -- | 17 | -- | -- | рос |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОП НА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЕ | | | | | | | | | |
| 576 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,0204 | 6347,06 | -- | 129 | -- | 88 | 6,71 | -- | |
| | | | т | | 6347,06 | -- | 129 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 577 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,00312 | 4871,44 | -- | 15 | -- | 10 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 15 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| 578 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 6 | 1505,97 | -- | 9036 | -- | 361 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 579 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 6 | 43,49 | -- | 261 | -- | 10 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 580 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 6 | 281,75 | -- | 1691 | -- | 68 | -- | -- | рос |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 581 | | ТПРАЙС-ЛИСТ "SKALA GROUP" | Заземляющий проводник ЗП-1 | 0,6 | 631,78 | -- | 379 | -- | 15 | -- | -- | каз |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 582 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Траверса ТМ2, масса до 0,1 т | 0,0109 | 346385,34 | -- | 3776 | -- | 151 | -- | -- | каз |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 583 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 1 | 1157,70 | -- | 1158 | -- | 46 | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | УСТРОЙСТВО ОТВЕТВЛЕНИЯ УОК НА АНКЕРНОЙ ОПОРЕ (4шт) | | | | | | | | | |
| 584 | | 11-330106-0101 РСНБ РК 2015 | Изоляторы. Погрузка и выгрузка вручную | 0,0272 | 6347,06 | -- | 173 | -- | 118 | 6,71 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | 6347,06 | -- | 173 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| 585 | | 11-330106-0102 РСНБ РК 2015 | Линейная арматура. Погрузка и выгрузка вручную | 0,00416 | 4871,44 | -- | 20 | -- | 14 | 5,15 | -- | |
| | | | т | | 4871,44 | -- | 20 | -- | 61,7 | -- | -- | |
| | | | | | ЛИНЕЙНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | |
| 586 | | 24-040102-0224 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г ГОСТ 1232-93 | 8 | 1505,97 | -- | 12048 | -- | 482 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 587 | | 24-040109-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004 | 8 | 43,49 | -- | 348 | -- | 14 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 588 | | 24-040204-1302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98 | 24 | 281,75 | -- | 6762 | -- | 270 | -- | -- | **рос** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | | | МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ | | | | | | | |
| 589 | | ТПРАЙС-ЛИСТ "SKALA GROUP" | Заземляющий проводник ЗП-1 | 4,8 | 631,78 | -- | 3033 | -- | 121 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 590 | | 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 примен. в ценах III квартала 2017 года | Траверса ТМ2, масса до 0,1 т | 0,0436 | 346385,34 | -- | 15102 | -- | 604 | -- | -- | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 591 | | 24-040207-0709 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Хомут Х1 окрашенный ГОСТ Р 51177-98 | 4 | 1157,70 | -- | 4631 | -- | 185 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ПОДВЕСКА ПРОВОДА | | | | | | | | | |
| 592 | | 11-330204-0206 РСНБ РК 2015 | Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов | 0,76 | 124811,30 | 65049,57 | 94857 | 49438 | 43627 | 51,10 | 39 | |
| | | | км линии | | 56335,20 | 25342,59 | 42815 | 19260 | 61,7 | 22,73 | 17 | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 593 | | 23-061004-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 | 0,67 | 797488,01 | -- | 534317 | -- | 21373 | -- | -- | **рос** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | |
| 594 | | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 7 | 1495,17 | -- | 10466 | -- | 6852 | 1,54 | 11 | |
| | | | м3 грунта | | 1495,17 | -- | 10466 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 595 | | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 | 7 | 857,91 | -- | 6005 | -- | 3931 | 0,97 | 7 | |
| | | | м3 грунта | | 857,91 | -- | 6005 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 596 | | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 84,4 | 382,68 | 315,78 | 32298 | 26652 | 8699 | 0,06 | 5 | |
| | | | м кабеля | | 66,90 | 130,26 | 5646 | 10994 | 42,8 | 0,10 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597 | | 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 84,4 | 310,73 | 153,21 | 26225 | 12931 | 8417 | 0,12 | 10 | |
| | | | м кабеля | | 133,79 | 62,34 | 11292 | 5262 | 42,8 | 0,06 | 5 | |
| 598 | | 11-220101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | 0,0056 | 968425,40 | 6640,15 | 5423 | 37 | 1267 | 270,00 | 2 | |
| | | | км трубопровода | | 287320,50 | 3017,07 | 1609 | 17 | 62,1 | 2,59 | -- | |
| 599 | | 13-080201-0903 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 5,6 | 439,59 | 204,70 | 2462 | 1146 | 833 | 0,19 | 1 | |
| | | | м кабеля | | 211,84 | 83,02 | 1186 | 465 | 42,8 | 0,08 | -- | |
| 600 | | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | 0,025 | 20663,91 | 13319,81 | 517 | 333 | 142 | 6,30 | -- | |
| | | | км кабеля | | 7344,10 | 3526,02 | 184 | 88 | 42,8 | 2,71 | -- | |
| 601 | | 13-080201-2506 РСНБ РК 2015 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования | 6 | 26913,17 | 20156,19 | 161479 | 120937 | 42434 | 6,00 | 36 | |
| | | | шт. | | 6689,64 | 6780,64 | 40138 | 40684 | 42,8 | 5,28 | 32 | |
| | | | МАТЕРИАЛЫ, НЕ УЧТЕННЫЕ ЦЕННИКОМ | | | | | | | | | |
| 602 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Кабель силовой АСБл 3х185-6 | 91,8 | 4801,49 | -- | 440777 | -- | 17631 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 603 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Лента сигнальная ЛСЭ-600 | 25 | 134,78 | -- | 3369 | -- | 135 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 604 | | 23-061703-1103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | 3 | 11325,41 | -- | 33976 | -- | 1359 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 605 | | 23-061703-1106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 | 3 | 10037,15 | -- | 30111 | -- | 1204 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ЗАЗЕМЛЕНИЕ ОПОР ВЛ-6кВ | | | | | | | | | |
| 606 | | 13-080208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж по строительным основаниям | 20,4 | 414,52 | 16,85 | 8456 | 344 | 2163 | 0,18 | 4 | |
| | | | м | | 196,04 | 4,96 | 3999 | 101 | 42,8 | -- | -- | |
| | | | НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 607 | | 11-010203-0501 РСНБ РК 2015 | Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1 | 7 | 719,53 | 589,44 | 5037 | 4126 | 1629 | 0,14 | 1 | |
| | | | яма | | 130,10 | 201,58 | 911 | 1411 | 59,1 | 0,16 | 1 | |
| 608 | | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство | 7 | 1711,07 | 117,36 | 11978 | 822 | 1775 | 0,26 | 2 | |
| | | | м2 покрытия | | 250,96 | 41,44 | 1757 | 290 | 60,9 | 0,03 | -- | |
| 609 | | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | 8,96 | 25652,51 | 739,25 | 229847 | 6624 | 32068 | 4,90 | 44 | |
| | | | м3 | | 4838,95 | 222,46 | 43357 | 1993 | 48,5 | 0,20 | 2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 610 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 40,32 | 784,87 | 12,07 | 31646 | 486 | 6292 | 0,21 | 9 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 9424 | 90 | 50,8 | -- | -- | |
| 611 | | 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 | Опоры металлические наружного освещения. Монтаж | 1,85598 | 36517,25 | 6491,59 | 67775 | 12048 | 26874 | 17,30 | 32 | |
| | | | т конструкций | | 18841,95 | 1713,78 | 34970 | 3181 | 60,9 | 1,34 | 2 | |
| 612 | | 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 1,85598 | 147301,86 | 8786,29 | 273389 | 16307 | 170845 | 120,00 | 223 | |
| | | | т конструкций | | 133792,80 | 2241,75 | 248317 | 4161 | 60,9 | 1,84 | 3 | |
| 613 | | 23-010201-0232 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 | 40,6 | 6625,45 | -- | 268993 | -- | 10760 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 614 | | 23-010201-0194 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 | 56 | 2580,26 | -- | 144495 | -- | 5780 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 615 | | 23-010201-0138 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 | 2,45 | 654,22 | -- | 1603 | -- | 64 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 616 | | 23-010201-0162 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | 24,5 | 1443,91 | -- | 35376 | -- | 1415 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 617 | | 23-010201-0170 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | 4,9 | 1463,89 | -- | 7173 | -- | 287 | -- | -- | | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 618 | | 21-050101-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 | 0,04375 | 181847,33 | -- | 7956 | -- | 318 | -- | -- | | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 619 | | 21-050101-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97 | 0,00497 | 198276,19 | -- | 985 | -- | 39 | -- | -- | | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 620 | | 21-050106-2403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005 | 0,01757 | 206656,68 | -- | 3631 | -- | 145 | -- | -- | | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621 | | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 50,11146 | 480,31 | 0,79 | 24069 | 40 | 11786 | 0,37 | 18 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 378,53 | 0,43 | 18969 | 22 | 54,8 | -- | -- | |
| 622 | | 13-080201-0801 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы | 84 | 218,21 | 80,90 | 18329 | 6796 | 6122 | 0,10 | 8 | |
| | | | м кабеля | | 111,49 | 32,64 | 9365 | 2742 | 42,8 | 0,03 | 3 | |
| 623 | | 23-060903-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79 | 0,084 | 115820,89 | -- | 9729 | -- | 389 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 624 | | 11-330207-0102 РСНБ РК 2015 | Светильники с лампами люминесцентными. Установка | 1 | 4348,76 | 2270,15 | 4349 | 2270 | 2077 | 2,01 | 2 | |
| | | | светильник | | 2061,94 | 903,10 | 2062 | 903 | 61,7 | 0,81 | 1 | |
| 625 | | 23-070106-0305 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Светильники уличные светодиодные модели "Керемет" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 ГОСТ 55705-2013 | 7 | 42627,48 | -- | 298392 | -- | 11936 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 626 | | 13-080303-1201 РСНБ РК 2015 | Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу | 4 | 3090,16 | 2,53 | 12361 | 10 | 4420 | 2,00 | 8 | |
| | | | шт. | | 2204,90 | -- | 8820 | -- | 42,8 | -- | -- | |
| 627 | | 23-070210-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54 | 4 | 1434,28 | -- | 5737 | -- | 229 | -- | -- | **каз** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | СТОЙКИ ДЛЯ УСТАНОВКИ ОБОРУДОВАНИЯ | | | | | | | | | |
| 628 | | 23-061710-0603 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Стойки кабельные К 1151 У3 | 16 | 574,63 | -- | 9194 | -- | 368 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 629 | | 23-061710-0401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Полки кабельные К 1160 У3 | 24 | 313,41 | -- | 7522 | -- | 301 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 630 | | 11-090701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | 0,263264 | 147301,86 | 8786,29 | 38779 | 2313 | 24234 | 120,00 | 32 | |
| | | | т конструкций | | 133792,80 | 2241,75 | 35223 | 590 | 60,9 | 1,84 | -- | |
| 631 | | 23-010101-0204 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 32, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 48 | 675,55 | -- | 32426 | -- | 1297 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 632 | | 23-010101-0206 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | 24 | 802,14 | -- | 19251 | -- | 770 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 633 | | 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005 | 0,019184 | 207162,55 | -- | 3974 | -- | 159 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 634 | | 21-130201-0901 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87 | 0,004 | 381819,66 | -- | 1527 | -- | 61 | -- | -- | **каз** |
| | | | т | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 635 | | 11-090305-0305 РСНБ РК 2015 | Стойка для установки оборудования. Монтаж | 0,263264 | 36517,25 | 6491,59 | 9614 | 1709 | 3812 | 17,30 | 5 | |
| | | | т конструкций | | 18841,95 | 1713,78 | 4960 | 451 | 60,9 | 1,34 | -- | |
| 636 | | 11-150403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 7,108128 | 480,31 | 0,79 | 3414 | 6 | 1672 | 0,37 | 3 | |
| | | | м2 окрашиваемой поверхности | | 378,53 | 0,43 | 2691 | 3 | 54,8 | -- | -- | |
| | | | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | |
| 637 | | 11-010101-0413 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | 260,736 | 305,57 | 289,33 | 79674 | 75438 | 23747 | 0,02 | 5 | |
| | | | м3 грунта | | 16,24 | 112,05 | 4235 | 29216 | 59,1 | 0,09 | 23 | |
| 638 | | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 8,064 | 1374,78 | -- | 11086 | -- | 7257 | 1,42 | 11 | |
| | | | м3 грунта | | 1374,78 | -- | 11086 | -- | 59,1 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 639 | | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 241,92 | 21,17 | 21,17 | 5122 | 5122 | 1524 | -- | -- | |
| | | | м3 грунта | | -- | 8,87 | -- | 2146 | 59,1 | 0,01 | 2 | |
| 640 | | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 26,88 | 781,12 | -- | 20996 | -- | 13745 | 0,89 | 24 | |
| | | | м3 грунта | | 781,12 | -- | 20996 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 641 | | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 640 | 382,68 | 315,78 | 244912 | 202098 | 65962 | 0,06 | 38 | |
| | | | м кабеля | | 66,90 | 130,26 | 42814 | 83366 | 42,8 | 0,10 | 64 | |
| 642 | | 13-100904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 13-10 подр.13-1009 гр.13-100904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3 | Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3 | 0,64 | 20663,91 | 13319,81 | 13225 | 8525 | 3626 | 6,30 | 4 | |
| | | | км кабеля | | 7344,10 | 3526,02 | 4700 | 2257 | 42,8 | 2,71 | 2 | |
| 643 | | ТПРАЙС-ЛИСТ | Лента сигнальная ЛСЭ-450 | 640 | 126,36 | -- | 80867 | -- | 3235 | -- | -- | **каз** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 644 | | 11-220101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | 0,15 | 968425,40 | 6640,15 | 145264 | 996 | 33937 | 270,00 | 41 | |
| | | | км трубопровода | | 287320,50 | 3017,07 | 43098 | 453 | 62,1 | 2,59 | -- | |
| 645 | | 13-080201-0903 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 150 | 439,59 | 204,70 | 65938 | 30705 | 22324 | 0,19 | 29 | |
| | | | м кабеля | | 211,84 | 83,02 | 31776 | 12452 | 42,8 | 0,08 | 11 | |
| 646 | | 13-080206-1701 РСНБ РК 2015 | Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами | 30 | 372,20 | 39,82 | 11166 | 1194 | 4392 | 0,26 | 8 | |
| | | | м | | 283,17 | 12,27 | 8495 | 368 | 42,8 | 0,01 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 647 | | 13-080206-2202 РСНБ РК 2015 | Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарноесечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава | 30 | 84,93 | 1,27 | 2548 | 38 | 982 | 0,06 | 2 | |
| | | | м | | 65,35 | 0,52 | 1960 | 16 | 42,8 | -- | -- | |
| 648 | | 23-010101-0131 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | 15 | 348,93 | -- | 5234 | -- | 209 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 649 | | 23-010101-0203 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | 15 | 362,06 | -- | 5431 | -- | 217 | -- | -- | **рос** |
| | | | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 650 | | 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 990 | 310,73 | 153,21 | 307620 | 151679 | 98735 | 0,12 | 119 | |
| | | | м кабеля | | 133,79 | 62,34 | 132455 | 61717 | 42,8 | 0,06 | 55 | |
| 651 | | 23-060133-0407 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВБбШв 4х25 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,44 | 3007677,60 | -- | 1323378 | -- | 52935 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 652 | | 23-060133-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,165 | 569869,04 | -- | 94028 | -- | 3761 | -- | -- | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 653 | | 23-060133-0302 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 | 0,49 | 417693,02 | -- | 204670 | -- | 8187 | -- | -- | | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 654 | | 23-060201-0303 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 7х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,025 | 292019,38 | -- | 7300 | -- | 292 | -- | -- | | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 655 | | 23-060201-0403 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 10х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,025 | 418150,49 | -- | 10454 | -- | 418 | -- | -- | | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 656 | | 23-060201-0503 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГ 14х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,26 | 566945,57 | -- | 147406 | -- | 5896 | -- | -- | | **каз** |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |
| 657 | | 23-061702-0620 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 25-16 ГОСТ 23469.0-81 | 1 | 1400,49 | -- | 1400 | -- | 56 | -- | -- | | **каз** |
| | | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 658 | | 23-061702-0607 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Наконечники-гильзы медные луженые марки НГ 4,0-9 ГОСТ 23469.0-81 | 1 | 328,30 | -- | 328 | -- | 13 | -- | -- | каз |
| | | | 100 шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 15167707 | 916880 | | | 1013 | |
| | | | | Тенге | | | 1093926 | 351276 | | | 283 | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 7424509 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 296980 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 617719 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 8339209 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 4496996 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 86187 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 612358 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 3435068 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 452452 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 262089 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 190363 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 395956 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 5345404 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 530 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 612358 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2054081 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 382981 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 500992 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 177874 | | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 814008 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 390359 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 296342 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 94017 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 195555 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2639996 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 584044 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | 17890596 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 18. Смета № 5-1-4 Наружные сетиавтоматики** | | | | | | | | | | | | |
| | | | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ | | | | | | | | | |
| 659 | | 11-010101-0413 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,15 м3 | 366,66 | 305,57 | 289,33 | 112041 | 106085 | 33395 | 0,02 | 7 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м3 грунта | | 16,24 | 112,05 | 5956 | 41085 | 59,1 | 0,09 | 32 | |
| 660 | | 11-010205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 11,34 | 1374,78 | -- | 15590 | -- | 10206 | 1,42 | 16 | |
| | | | м3 грунта | | 1374,78 | -- | 15590 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 661 | | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 340,2 | 21,17 | 21,17 | 7203 | 7203 | 2143 | -- | -- | |
| | | | м3грунта | | -- | 8,87 | -- | 3018 | 59,1 | 0,01 | 2 | |
| 662 | | 11-010205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | 37,8 | 781,12 | -- | 29526 | -- | 19329 | 0,89 | 33 | |
| | | | м3 грунта | | 781,12 | -- | 29526 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 663 | | 13-080201-0301 РСНБ РК 2015 | Кабель в траншее один. Устройство постели | 858 | 382,68 | 315,78 | 328335 | 270938 | 88430 | 0,06 | 51 | |
| | | | м кабеля | | 66,90 | 130,26 | 57397 | 111763 | 42,8 | 0,10 | 86 | |
| 664 | | 11-220101-0101 РСНБ РК 2015 | Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт | 0,042 | 968425,40 | 6640,15 | 40674 | 279 | 9502 | 270,00 | 11 | |
| | | | км трубопровода | | 287320,50 | 3017,07 | 12067 | 127 | 62,1 | 2,59 | -- | |
| 665 | | 13-080201-0903 РСНБ РК 2015 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах | 42 | 439,59 | 204,70 | 18463 | 8598 | 6251 | 0,19 | 8 | |
| | | | м кабеля | | 211,84 | 83,02 | 8897 | 3487 | 42,8 | 0,08 | 3 | |
| 666 | | 13-080201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий | 858 | 310,73 | 153,21 | 266604 | 131455 | 85570 | 0,12 | 103 | |
| | | | м кабеля | | 133,79 | 62,34 | 114794 | 53488 | 42,8 | 0,06 | 48 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 667 | | 23-060203-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года | Кабели контрольные КВВГЭ 4х1,5 ГОСТ 1508-78 | 0,918 | 270043,28 | -- | 247900 | -- | 9916 | -- | -- | каз |
| | | | км | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 1066336 | 524558 | | | 230 | |
| | | | | Тенге | | | 244228 | 212968 | | | 171 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 861302 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 21323 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 349826 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 247900 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 190167 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 149726 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 40441 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 84117 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1135586 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 299 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 349826 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 205035 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 28328 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 107370 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 301979 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 102 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 107370 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | 1437565 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 19. Смета № 6-1-1 Внутриплощадочные сети** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ВОДОПРОВОД | | | | | | | | | |
| | | | АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 668 | | 51-040206-0204 РСНБ РК 2015 прим. | Электропривод | 3 | 169135,00 | -- | 507405 | -- | -- | -- | -- | каз |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 669 | | Прайс | Клапан СМДК Ду100 | 4 | 32852,32 | -- | 131409 | -- | 5256 | -- | -- | каз |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670 | | 13-121401-0101 РСНБ РК 2015 | Привод одинарный ручной с колонкой и шарнирным соединением, количество штанг 1. Монтаж оборудования | 6 | 10033,45 | 1169,79 | 60201 | 7019 | 24745 | 7,00 | 42 | |
| | | | комплект | | 8399,09 | 417,67 | 50395 | 2506 | 40,6 | 0,32 | 2 | |
| 671 | | Прайс | Колонка управления задвижкой с ручным приводом Ду-100 II | 2 | 117931,39 | -- | 235863 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 672 | | Прайс | Колонка управления задвижкой с ручным приводом Ду-100 I | 2 | 116246,66 | -- | 232493 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 673 | | Прайс | Колонка управления задвижкой с электрическим приводом Ду-200 L-2,9м | 2 | 157522,65 | -- | 315045 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 674 | | 11-220701-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,251 | 104425,22 | -- | 26211 | -- | 10942 | 61,80 | 16 | |
| | | | км трубопровода | | 61029,97 | -- | 15319 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 675 | | 11-220701-0105 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 150 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,138 | 85906,23 | -- | 11855 | -- | 5914 | 61,80 | 9 | |
| | | | км трубопровода | | 61029,97 | -- | 8422 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 676 | | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,071 | 61684,09 | -- | 4380 | -- | 2507 | 51,50 | 4 | |
| | | | км трубопровода | | 50858,31 | -- | 3611 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 677 | | 11-220701-0102 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 75-80 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,02 | 56964,34 | -- | 1139 | -- | 702 | 51,50 | 1 | |
| | | | км трубопровода | | 50858,31 | -- | 1017 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 678 | | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией | 0,02 | 53576,27 | -- | 1072 | -- | 700 | 51,50 | 1 | |
| | | | км трубопровода | | 50858,31 | -- | 1017 | -- | 62,1 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679 | | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 44,1 | 930,80 | 2,24 | 41048 | 99 | 5953 | 0,14 | 6 | |
| | | | м2 покрытия | | 155,04 | 0,86 | 6837 | 38 | 60,3 | -- | -- | |
| | | | КАНАЛИЗАЦИЯ | | | | | | | | | |
| | | | ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | | | | | | | | | |
| 680 | | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 86,815 | 76,85 | 70,50 | 6672 | 6120 | 1827 | 0,01 | 1 | |
| | | | м3 грунта | | 6,35 | 22,88 | 551 | 1986 | 59,1 | 0,02 | 1 | |
| 681 | | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 2,685 | 1794,20 | -- | 4817 | -- | 3154 | 1,85 | 5 | |
| | | | м3 грунта | | 1794,20 | -- | 4817 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 682 | | 11-230101-0101 РСНБ РК 2015 | Основание под трубопроводы из мягкого грунта. Устройство | 5,85 | 1095,03 | 130,20 | 6406 | 762 | 4049 | 1,02 | 6 | |
| | | | м3 основания | | 964,83 | 39,02 | 5644 | 228 | 62,1 | 0,04 | -- | |
| 683 | | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка над трубопроводами вручную. Группа грунтов 2 | 11,7 | 857,91 | -- | 10038 | -- | 6571 | 0,97 | 11 | |
| | | | м3 грунта | | 857,91 | -- | 10038 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 684 | | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 82,5 | 21,17 | 21,17 | 1747 | 1747 | 520 | -- | -- | |
| | | | м3 грунта | | -- | 8,87 | -- | 732 | 59,1 | 0,01 | 1 | |
| 685 | | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 82,5 | 148,21 | 58,28 | 12227 | 4808 | 6533 | 0,11 | 9 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 89,93 | 29,27 | 7419 | 2415 | 59,1 | 0,03 | 2 | |
| | | | ТРУБОПРОВОДЫ | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686 | | 11-220501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка | 0,045 | 365279,49 | 97857,02 | 16438 | 4404 | 9411 | 247,00 | 11 | |
| | | | км трубопровода | | 262845,05 | 38353,38 | 11828 | 1726 | 62,1 | 38,24 | 2 | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 1626465 | 24958 | | | 121 | |
| | | | | Тенге | | | 126915 | 9631 | | | 8 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1290806 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 51632 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 107395 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 1449834 | | | | | |
| | | Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 60201 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 2787 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 52901 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 24745 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 21478 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 3267 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 6796 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 91741 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 44 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 52901 | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 144048 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 49589 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 83645 | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 16226 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 219057 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 85 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 83645 | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 131409 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 131409 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 5256 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 10933 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | | Тенге | | | 147599 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19 | Тенге | | | 1908231 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 20. Смета № 6-2-1 Внутрипоселковые сети.РАботы Альянс (ОСТАТКИ)** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА | | | | | | | | | |
| 687 | | 11-220901-0204 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка | 2 | 6386,07 | 1683,49 | 12772 | 3367 | 6724 | 3,91 | 8 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | задвижка или клапан | | 4160,83 | 649,60 | 8322 | 1299 | 62,1 | 0,47 | 1 | |
| 688 | | 11-220901-0202 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка | 12 | 2567,55 | 103,97 | 30811 | 1248 | 18406 | 2,03 | 24 | |
| | | | задвижка или клапан | | 2160,22 | 55,75 | 25923 | 669 | 62,1 | 0,05 | 1 | |
| 689 | | 11-220901-0201 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром до 50 мм. Установка | 4 | 1361,68 | 62,38 | 5447 | 250 | 3246 | 1,07 | 4 | |
| | | | задвижка или клапан | | 1138,64 | 33,45 | 4555 | 134 | 62,1 | 0,03 | -- | |
| 690 | | 11-221001-0101 РСНБ РК 2015 | Вантузы одинарные. Установка | 4 | 50987,76 | 41,59 | 203951 | 166 | 12617 | 1,62 | 6 | |
| | | | шт. | | 1703,69 | 22,30 | 6815 | 89 | 62,1 | 0,02 | -- | |
| | | | ТРУБЫ | | | | | | | | | |
| 691 | | 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка | 1,7045 | 448441,38 | 127890,27 | 764368 | 217989 | 420674 | 286,00 | 487 | |
| | | | км трубопровода | | 304346,90 | 50020,20 | 518759 | 85259 | 62,1 | 49,89 | 85 | |
| 692 | | 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | 1,0703 | 281494,15 | 68769,30 | 301283 | 73604 | 174979 | 194,00 | 208 | |
| | | | км трубопровода | | 208868,16 | 26833,89 | 223552 | 28720 | 62,1 | 26,83 | 29 | |
| 693 | | 11-220701-0106 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 200 мм. Промывка с дезинфекцией | 5,5045 | 104425,22 | -- | 574809 | -- | 239955 | 61,80 | 340 | |
| | | | км трубопровода | | 61029,97 | -- | 335939 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 694 | | 11-220701-0103 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией | 7,5303 | 61684,09 | -- | 464500 | -- | 265923 | 51,50 | 388 | |
| | | | км трубопровода | | 50858,31 | -- | 382978 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 695 | | 11-220701-0101 РСНБ РК 2015 | Трубопроводы диаметром до 50 мм. Промывка с дезинфекцией | 6 | 53576,27 | -- | 321458 | -- | 209936 | 51,50 | 309 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | км трубопровода | | 50858,31 | -- | 305150 | -- | 62,1 | -- | -- | |
| 696 | | 11-221101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб | 1 | 5495,01 | 2739,58 | 5495 | 2740 | 2525 | 2,01 | 2 | |
| | | | врезка | | 2478,69 | 1091,02 | 2479 | 1091 | 62,1 | 0,88 | 1 | |
| | | | ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| | | | ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ДЕТАЛИ ТРУБОПРОВОДОВ | | | | | | | | | |
| 697 | | 11-220801-0201 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка | 828 | 1015,90 | 580,52 | 841168 | 480667 | 386048 | 0,41 | 343 | |
| | | | шт. | | 435,39 | 223,61 | 360501 | 185147 | 62,1 | 0,23 | 187 | |
| 698 | | 11-220801-0202 РСНБ РК 2015 | Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка | 278 | 1497,37 | 854,81 | 416270 | 237637 | 191161 | 0,61 | 170 | |
| | | | шт. | | 642,56 | 329,40 | 178633 | 91574 | 62,1 | 0,33 | 93 | |
| 699 | | 11-220801-0101 РСНБ РК 2015 | Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка | 2,5014 | 68980,79 | 2183,38 | 172549 | 5462 | 75958 | 42,10 | 105 | |
| | | | т фасонных частей | | 41575,43 | 1170,69 | 103997 | 2928 | 62,1 | 1,05 | 3 | |
| 700 | | 11-220801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка | 2,7028 | 61821,84 | 9488,27 | 167092 | 25645 | 69510 | 32,70 | 88 | |
| | | | т фасонных частей | | 32292,56 | 3699,36 | 87280 | 9999 | 62,1 | 2,69 | 7 | |
| 701 | | 11-060101-0113 РСНБ РК 2015 | Подставки бетонные. Устройство | 3,01 | 25652,51 | 739,25 | 77214 | 2225 | 10773 | 4,90 | 15 | |
| | | | м3 | | 4838,95 | 222,46 | 14565 | 670 | 48,5 | 0,20 | 1 | |
| | | | ФУТЛЯРЫ В КОЛОДЦАХ | | | | | | | | | |
| 702 | | 11-220301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка | 0,0176 | -948519,29 | -357552,68 | -16694 | -6293 | -8352 | -441,00 | -8 | |
| | | | км трубопровода | | -529142,67 | -146883,12 | -9313 | -2585 | 62,1 | -115,86 | -2 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 703 | | 11-220301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка | 0,09 | 358475,73 | 46490,84 | 32263 | 4184 | 20124 | 253,00 | 23 | |
| | | | км трубопровода | | 303567,11 | 20438,87 | 27321 | 1839 | 62,1 | 16,57 | 1 | |
| | | | ФУТЛЯРЫ ПОД ДОРОГАМИ | | | | | | | | | |
| 704 | | 11-220301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка | 0,29 | 845678,16 | 338055,56 | 245247 | 98036 | 119907 | 376,00 | 109 | |
| | | | км трубопровода | | 451151,12 | 136681,20 | 130834 | 39638 | 62,1 | 107,34 | 31 | |
| 705 | | 11-220301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием | 0,12 | 1118834,46 | 451785,71 | 134260 | 54214 | 66518 | 504,00 | 60 | |
| | | | км трубопровода | | 604734,48 | 184264,90 | 72568 | 22112 | 62,1 | 145,33 | 17 | |
| | | | КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 2000 (41шт) | | | | | | | | | |
| 706 | | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 200,9 | 930,80 | 2,24 | 186998 | 451 | 27121 | 0,14 | 29 | |
| | | | м2 покрытия | | 155,04 | 0,86 | 31147 | 172 | 60,3 | -- | -- | |
| | | | КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 1500 (165шт) | | | | | | | | | |
| 707 | | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 112,26 | 29275,24 | 6721,12 | 3286439 | 754512 | 1000319 | 8,86 | 995 | |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 8978,28 | 3005,68 | 1007902 | 337418 | 62,1 | 2,22 | 249 | |
| 708 | | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 2,916 | 80,20 | 1,09 | 234 | 3 | 70 | 0,03 | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 | | 36,38 | 0,22 | 106 | 1 | 54,2 | -- | -- | |
| 709 | | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 4,86 | 764,47 | 0,79 | 3715 | 4 | 1985 | 0,65 | 3 | |
| | | | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 662,69 | 0,43 | 3221 | 2 | 54,8 | -- | -- | |
| 710 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 194 | 784,87 | 12,07 | 152265 | 2341 | 30274 | 0,21 | 41 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 45342 | 433 | 50,8 | -- | -- | |
| 711 | | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство отмостки | 808,5 | 1711,07 | 117,36 | 1383403 | 94887 | 205065 | 0,26 | 213 | |
| | | | м2 покрытия | | 250,96 | 41,44 | 202903 | 33501 | 60,9 | 0,03 | 27 | |
| 712 | | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 808,5 | 930,80 | 2,24 | 752553 | 1814 | 109144 | 0,14 | 116 | |
| | | | м2 покрытия | | 155,04 | 0,86 | 125347 | 693 | 60,3 | -- | 1 | |
| | | | КОЛОДЦЫ ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ Ж/Б ДУ 1000 (8шт) | | | | | | | | | |
| 713 | | 11-010101-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 | 33,0576 | 76,85 | 70,50 | 2540 | 2331 | 696 | 0,01 | -- | |
| | | | м3 грунта | | 6,35 | 22,88 | 210 | 756 | 59,1 | 0,02 | 1 | |
| 714 | | 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | 1,0224 | 1794,20 | -- | 1834 | -- | 1201 | 1,85 | 2 | |
| | | | м3 грунта | | 1794,20 | -- | 1834 | -- | 59,1 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715 | | 11-010205-0502 РСНБ РК 2015 | Засыпка . Группа грунтов 2 | 1,024 | 857,91 | -- | 878 | -- | 575 | 0,97 | 1 | |
| | | | м3 грунта | | 857,91 | -- | 878 | -- | 59,1 | -- | -- | |
| 716 | | 11-010104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | 9,216 | 21,17 | 21,17 | 195 | 195 | 58 | -- | -- | |
| | | | м3 грунта | | -- | 8,87 | -- | 82 | 59,1 | 0,01 | -- | |
| 717 | | 11-010201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | 9,216 | 148,21 | 58,28 | 1366 | 537 | 730 | 0,11 | 1 | |
| | | | м3 уплотненного грунта | | 89,93 | 29,27 | 829 | 270 | 59,1 | 0,03 | -- | |
| 718 | | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство | 9,04 | 1711,07 | 117,36 | 15468 | 1061 | 2293 | 0,26 | 2 | |
| | | | м2 покрытия | | 250,96 | 41,44 | 2269 | 375 | 60,9 | 0,03 | -- | |
| 719 | | 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Колодцыкруглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих | 8,16 | 29275,24 | 6721,12 | 238886 | 54844 | 72712 | 8,86 | 72 | |
| | | | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | | 8978,28 | 3005,68 | 73263 | 24526 | 62,1 | 2,22 | 18 | |
| 720 | | 11-130301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | 1,944 | 80,20 | 1,09 | 156 | 2 | 46 | 0,03 | -- | |
| | | | м2 | | 36,38 | 0,22 | 71 | -- | 54,2 | -- | -- | |
| 721 | | 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | 1,944 | 764,47 | 0,79 | 1486 | 2 | 794 | 0,65 | 1 | |
| | | | Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2 | | 662,69 | 0,43 | 1288 | 1 | 54,8 | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722 | | 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | 92,8 | 784,87 | 12,07 | 72836 | 1120 | 14482 | 0,21 | 20 | |
| | | | м2 поверхности | | 233,72 | 2,23 | 21689 | 207 | 50,8 | -- | -- | |
| 723 | | 11-110101-1303 РСНБ РК 2015 | Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство отмостки | 39,2 | 1711,07 | 117,36 | 67074 | 4601 | 9943 | 0,26 | 10 | |
| | | | м2 покрытия | | 250,96 | 41,44 | 9838 | 1624 | 60,9 | 0,03 | 1 | |
| 724 | | 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство | 39,2 | 930,80 | 2,24 | 36487 | 88 | 5292 | 0,14 | 6 | |
| | | | м2 покрытия | | 155,04 | 0,86 | 6077 | 34 | 60,3 | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 10959076 | 2119933 | | | 4195 | |
| | | | | Тенге | | | 4315070 | 868676 | | | 752 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10959076 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4524073 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 5183746 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3769431 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 3202950 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 566481 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1178281 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 15906787 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 4947 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 5183746 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 20 | Тенге | | | 15906787 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 21. Смета № 7-1-2 Благоустройство и озеленение территории** | | | | | | | | | | | | |
| | | | АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ И | | | | | | | | | |
| 725 | | 11-270403-0201 РСНБ РК 2015 | Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) | 1713 | 784,12 | 146,19 | 1343200 | 250427 | 142544 | 0,03 | 57 | |
| | | | м2 основания | | 31,22 | 51,46 | 53471 | 88153 | 60,3 | 0,04 | 64 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 726 | | 11-270602-0901 РСНБ РК 2015 | Основания. Розлив вяжущих материалов | 1,0278 | 95323,24 | 1400,53 | 97973 | 1439 | 4399 | -- | -- | |
| | | | т | | -- | 744,70 | -- | 765 | 60,3 | 0,58 | 1 | |
| 727 | | 11-270602-0306 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 1713 | 1006,25 | 72,37 | 1723714 | 123978 | 135182 | 0,03 | 58 | |
| | | | м2 покрытия | | 37,46 | 24,19 | 64172 | 41442 | 60,3 | 0,02 | 29 | |
| 728 | | 11-270602-0301 РСНБ РК 2015 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотностькаменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство | 1713 | 1071,73 | 72,54 | 1835870 | 124268 | 139752 | 0,03 | 58 | |
| | | | м2 покрытия | | 37,46 | 24,27 | 64172 | 41577 | 60,3 | 0,02 | 29 | |
| 729 | | 11-270602-0401 РСНБ РК 2015 К=2 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытияк нормам 11-270602-0301 | 1713 | -239,93 | -0,03 | -411001 | -58 | -16656 | -- | -- | |
| | | | м2 покрытия | | -0,20 | -- | -344 | -- | 60,3 | -- | -- | |
| 730 | | 11-270201-1002 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86 | Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий | 670 | 1735,13 | 22,55 | 1162538 | 15107 | 337704 | 0,70 | 468 | |
| | | | м бортового камня | | 683,49 | 9,57 | 457937 | 6411 | 60,3 | 0,01 | 4 | |
| | | | БРУСЧАТОЕ ПОКРЫТИЕ ТРОТУАРОВ - ТИП 2 /S=15 м2/ | | | | | | | | | |
| 731 | | 11-270401-0102 РСНБ РК 2015 | Слои оснований подстилающие и выравнивающие изпесчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство | 1,5 | 2727,55 | 863,11 | 4091 | 1295 | 470 | 0,14 | -- | |
| | | | м3 материала основания в плотном теле | | 133,69 | 192,28 | 201 | 288 | 60,3 | 0,14 | -- | |
| 732 | | 11-110101-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком | 15 | 2812,33 | 105,28 | 42185 | 1579 | 11339 | 0,95 | 14 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | м2 покрытия | | 984,34 | 31,55 | 14765 | 473 | 60,9 | 0,03 | -- | |
| 733 | | 11-270201-1003 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8 | Камни бортовые бетонные. Установка придругих видах покрытий. Бортовые камни сечением 100 х200 мм при цементно/бетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86 | 20 | 2451,90 | 22,55 | 49038 | 451 | 14154 | 1,00 | 20 | |
| | | | м бортового камня | | 962,56 | 9,57 | 19251 | 191 | 60,3 | 0,01 | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 5847610 | 518485 | | | 673 | |
| | | | | Тенге | | | 673626 | 179302 | | | 127 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 5847610 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 4655498 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 852928 | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 768888 | | | | | |
| | | | в т.ч. накладные первого уровня - | Тенге | | | | | 514407 | | | |
| | | | в т.ч. накладные второго уровня - | Тенге | | | | | 254481 | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 529320 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 7145817 | | | | | |
| | | | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 801 | |
| | | | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 852928 | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 21 | Тенге | | | 7145817 | | | | | |
| **РАЗДЕЛ 22. Смета № 7-1-3 Озеленение. МАФ** | | | | | | | | | | | | |
| | | | ОЗЕЛЕНЕНИЕ | | | | | | | | | |
| 734 | | 11-470102-0317 РСНБ РК 2015 | Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,8х0,6 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 25% | 93 | 3539,25 | -- | 329150 | -- | 189302 | 3,57 | 332 | |
| | | | яма | | 3228,89 | -- | 300287 | -- | 56,4 | -- | -- | |
| 735 | | 11-470103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка | 93 | 2837,31 | 699,18 | 263870 | 65024 | 134733 | 1,80 | 167 | |
| | | | шт. | | 2008,01 | 268,40 | 186745 | 24962 | 56,4 | 0,20 | 18 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 736 | | 25-010202-0701 РСНБ РК 2015 прим. | Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 5 лет ГОСТ 24909-81 | 93 | 6321,89 | -- | 587936 | -- | 23517 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 737 | | 11-470108-0113 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы для однорядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50% | 126 | 777,91 | -- | 98017 | -- | 55400 | 0,77 | 97 | |
| | | | м траншеи | | 696,55 | -- | 87766 | -- | 56,4 | -- | -- | |
| 738 | | 11-470109-0101 РСНБ РК 2015 | Кустарники-саженцы в живой изгороди однорядной и вьющиеся растения. Посадка | 126 | 487,28 | 61,91 | 61397 | 7801 | 34859 | 0,40 | 51 | |
| | | | м изгороди | | 419,49 | 18,95 | 52855 | 2388 | 56,4 | 0,02 | 2 | |
| 739 | | 25-010302-0101 РСНБ РК 2015 | Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81 | 630 | 390,71 | -- | 246147 | -- | 9846 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 740 | | 11-470112-0103 РСНБ РК 2015 | Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см | 7,2 | 350,41 | 6,37 | 2523 | 46 | 1150 | 0,27 | 2 | |
| | | | м2 | | 246,40 | 2,12 | 1774 | 15 | 56,4 | -- | -- | |
| 741 | | 11-470112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Газоны партерные, мавританские иобыкновенные. Посев вручную | 7,2 | 186,87 | 99,79 | 1345 | 718 | 400 | 0,05 | -- | |
| | | | м2 | | 51,41 | 30,55 | 370 | 220 | 56,4 | 0,03 | -- | |
| | | | МАФ | | | | | | | | | |
| 742 | | 84-020302-0301 | Скамья прямолинейная, тип СК-001 | 3 | 22890,00 | 45,00 | 68670 | 135 | 657 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | 279,00 | 13,00 | 837 | 39 | -- | -- | -- | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.1 | | 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Скамья прямолинейная, тип СК-001 | 3 | 3247,00 | 45,00 | 9741 | 135 | 657 | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | 279,00 | 13,00 | 837 | 39 | 75 | -- | -- | |
| 42.2 | | 84-020302-0301 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Стоимость оборудования в составе: Скамья прямолинейная, тип СК-001 | 3 | 19643,00 | -- | 58929 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 743 | | 84-020303-0201 | Урна, тип У-001 | 3 | 9866,00 | -- | 29598 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 43.2 | | 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Урна, тип У-001 | 3 | 45,00 | -- | 135 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 43.2 | | 84-020303-0201 УСН РК 8.02-3.01-2016 | Стоимость оборудования в составе: Урна, тип У-001 | 3 | 9821,00 | -- | 29463 | -- | -- | -- | -- | **каз** |
| | | | шт. | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | 1688654 | 73724 | | | 650 | |
| | | | | Тенге | | | 630634 | 27624 | | | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 88392 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 7071 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 95463 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 1600262 | | | | | |
| | | Материалы - | | Тенге | | | 61821 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | | Тенге | | | | 658258 | | | | |
| | | Местные материалы - | | Тенге | | | 834083 | | | | | |
| | | | Накладные расходы - | Тенге | | | 449866 | | | | | |
| | | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 164010 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 2214139 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 22 | Тенге | | | 2309602 | | | | | |
| | | | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 52288401 | 3685974 | | | 6310 | |
| | | | | Тенге | | | 6686661 | 1465981 | | | 1189 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 28368375 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | | Тенге | | | 1131199 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | | Тенге | | | 2359966 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость оборудования - | | Тенге | | | 31859540 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 10079721 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 535354 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 3413875 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 5188675 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 1881731 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 956916 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость монтажных работ - | Тенге | | | 12918369 | | | | | |
| | | Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 1200061 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 71003 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | -5757924 | | | | | |
| | | Местные материалы - | Тенге | | | 1648091 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 3005090 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 336412 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ - | Тенге | | | 4541562 | | | | | |
| | | Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 687176 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 33710 | | | | | |
| | | Всего заработная плата - | Тенге | | | | 331853 | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 297619 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 237669 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 73988 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ - | Тенге | | | 998833 | | | | | |
| | | Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 11953068 | | | | | |
| | | Материалы - | Тенге | | | 744806 | | | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций - | Тенге | | | 10786058 | | | | | |
| | | Сдача и испытание - | Тенге | | | 10283 | | | | | |
| | | Накладные расходы - | Тенге | | | 734848 | | | | | |
| | | Сметная прибыль - | Тенге | | | 1015033 | | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ - | Тенге | | | 13702949 | | | | | |
| | | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 64360338 | | | | | |
| | | | | СМР | Обор. | Прочие | Всего | | | | |
| | | ИТОГО по смете: | Тенге | 32500798,35 | 31859540,00 | | 64360338,35 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2% | Тенге | 650015,97 | | | 650015,97 | | | | |
| | | ИТОГО: | Тенге | 33150814,32 | 0,00 | 0,00 | 65010354,32 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,5775% | Тенге | 191445,95 | | | 191445,95 | | | | |
| | | ИТОГО СМР в ценах 2017г | Тенге | 33342260,27 | 31859540,00 | 0,00 | 65201800,27 | | | | |
| | | Итого по сметному расчету в текущих ценах 2018г к=1,0599382 100% | Тенге | 35340735,33 | 33769143,48 | 0,00 | 69109878,81 | | 1,0599382 | | |
| | | ВСЕГО в текущих ценах | Тенге | 35340735,33 | 33769143,48 | 0,00 | 69109878,81 | | | | |
| | | Стоимость выполненных работ с понижающим коэффициентом к=0,94976580333 | Тенге | 33565421,88 | 32072777,69 | 0,00 | 65638199,57 | | 0,949765803 | | |
| | | НДС (12%) | Тенге | | | 7876583,95 | 7876583,95 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ВСЕГО стоимость выполненных работ с НДС** | Тенге | 33565421,88 | 32072777,69 | 7876583,95 | 73514783,52 | | | |
| | | | **Удержано 5% согласно договору** | Тенге | | | | 15304488,48 | | | |
| | | | **ИТОГО К ОПЛАТЕ:** | Тенге | | | | **58210295,04** | | | |

**Принял:**

ГУ "Мунайлинский районный отдел строительства"
Руководитель

_____ Калжанов М.И.

Технадзор: ТОО "Мангыстау инжиниринг"
Директор:

_____ Әбіл М.К.

Авторский надзор: ТОО "MR-TRUST PARTNERS"
Директор:

_____ Сисенбаев Р.И.

ЗАКАЗЧИК
Государственное учреждение
"Мунайлинский районный отдел строительства"
Мангистауская область, Мунайлинский район,
с.Мангистау,Без типа ТЕЛ УЛИЦЫ
здание общественных организаций
БИН 150540009942
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ56070103KSN4308000
РГУ"КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел: 466172

**Сдал:**

ТОО "Альянс LTD"
Директор

_____ Керелбаев А.С.

ПОДРЯДЧИК
Товарищество с ограниченной
ответственностью "Альянс LTD"
Мангистауская область, г. Актау,
микрорайон 28, здание 48/1
БИН/ИИН 980740001739
БИК SABRKZKA
ИИК KZ49914082203KZ0167G
ДБ АО "Сбербанк"
Тел.: +7 7292 400309