Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А БИН 970540001610**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55, БИН/ИИН 041240004871**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240019/00** от **27.02.2024**

Акт выполненных работ №2-2

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-05 Водопровод и канализация (к договору)** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Ливневая канализация										
1	20	6114-0102-0505 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб,диаметр до 100 мм.	м	100	8814,00 4189,00	211,00 50,00	881400,00 418900,00	21100,00 5000,00	441400,00		881400,00	
2	22	241-112-0145 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°,наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 102х4,0 мм	шт.	20	2290,00		45800,00		45800,00		45800,00	
3	23	6114-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка водосточных воронок чугунных	шт.	5	16135,00 14907,00	716,00 56,00	80675,00 74535,00	3580,00 280,00	2560,00		80675,00	
4	24	6110-0401-0401 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Установка внутреннего водостока с электрическим обогревом	шт.	5	3760,00 673,00	310,00 58,00	18800,00 3365,00	1550,00 290,00	13885,00		18800,00	
5	25	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	5	3469,00		17345,00		17345,00		17345,00	
6	26	241-116-0110 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	3545,00		28360,00		28360,00		28360,00	
			Итого по разделу 2: Ливневая канализация					1072380,00 496800,00	26230,00 5570,00	549350,00 0,00	0,00 0,00	1072380,00	
			ИТОГО по акту					1072380,00 496800,00	26230,00 5570,00	549350,00 0,00	0,00 0,00	1072380,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,30%		67559,94					
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,30%		3419,82					
			Итого									1143359,76	
			Сметная прибыль 5%			5,00%		57167,99					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,00%		57167,99					

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого									**1257695,74**	
			Итого в 2024 года, к = 1,075									**1352022,92**	
			Скидка подрядчика 2%			**2,0%**		**27040,46**					
			Итого со скидкой									**1324982,46**	
			НДС			**12 %**		**158997,89**					
			Итого с НДС									**1483980,35**	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Арман - Құрылыс"
БИН 041240004871
Директор _____ **Бейсембина Н.А.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года
№KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
№KZ80VJE00086445 от 26.04.2024 года
Эксперт _____ **Нуеусызов А.А.**
ИИН 971118351466

Принял (Заказчик):
КГУ «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 970540001610
Руководитель _____ **Жарасова Е.В.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАЗАКОЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС"
Эксперт _____ **Каналов С.Ш.**
№KZ66VJE00083593 от 06.11.2023 года

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс"

Наименование объекта: Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации

Договор: №240019/00 от 27.02.2024

А К Т № 2 от 23.07.2024 года

выполненных строительно-монтажных работ за июль месяц 2024 года.

№ п/п	Наименование затрат	Сумма, тенге
1	Общая стоимость работ, выполняемых с начала действия	96 197 977,96
2	Ранее заактированная сумма по выполняемым работам	38 488 448,53
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	0,00
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком - исполнителю	36 564 026,10
5	Виды выполняемых работ	Капитальный ремонт
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	70 067 395,90
7	Сумма выполненных работ за текущий месяц	31 578 947,37
8	Удержание аванса 30%	0
9	Удержание резерва 5%	1 578 947,37
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	30 000 000,00
	В том числе НДС 12%	3 214 285,71

ПРИНЯЛ:
ЗАКАЗЧИК:
Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А
БИН 970540001610
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ85070102KSN3001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8 7212 42-38-76, 8 701 373 25 87

Руководитель_____ Жарасова Е.В.

СДАЛ:
ПОДРЯДЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55

БИН/ИИН 041240004871
БИК KSNVKZKA
ИИК KZ93551M127015036KZT
Акционерное общество "Банк Фридом Финанс Казахстан"
Тел.: 8-701-781-89-27

Директор_____ Бейсембина Н.А.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области** — **970540001610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман-Құрылыс" Карагандинская область, г.Караганда, ул.Ержанова, 55-55** — **041240004871**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№240019/00 от 27.02.2024**

Номер документа	Дата составления
3	23.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации			услуга	1	31 578 947,37	31 578 947,37	3 383 458,65
				Итого	1	x	31 578 947,37	3 383 458,65

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Бейсембина Н.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) директор / _____ / Жарасова Е.В
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.07.2024

М.П.

Форма по приложению 5-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А
БИН 970540001610
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55, БИН/ИИН 041240004871
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации
(наименование)

Договор подряда (контракт) №240019/00 от 27.02.2024

Акт выполненных работ №2-3

за июль 2024 (месяц, год) на 2 Исключить-включить №2 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 2: Включить										
			Раздел 2: Кровля										
1	2	6110-0302-0102 ЕСП РСНБ РК 2023	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201 /20мм, от 30мм до 50мм/	$м^2$	1230	604,00 80,00	83,00 18,00	742920,00 98400,00	102090,00 22140,00	542430,00		742920,00	
			Итого по разделу 2: Кровля					742920,00 98400,00	102090,00 22140,00	542430,00 0,00	0,00 0,00	742920,00	
			Раздел 3: Ливневая канализация										
2	3	1146-0302-0404 РСНБ РК 2022	Потолки бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2	отверстие	18	1569,00 1026,00	543,00 169,00	28242,00 18468,00	9774,00 3042,00			28242,00	
			Итого по разделу 3: Ливневая канализация					28242,00 18468,00	9774,00 3042,00	0,00 0,00	0,00 0,00	28242,00	
			Итого по отделу Включить					771162,00 116868,00	111864,00 25182,00	542430,00 0,00	0,00 0,00	771162,00	
			ИТОГО по акту					771162,00 116868,00	111864,00 25182,00	542430,00 0,00	0,00 0,00	771162,00	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,30%		48583,21					
			Затраты по ликвидации снежных запасов 0,3%			0,30%		2459,24				822204,44	
			Итого										
			Сметная прибыль 5%			5,00%		41110,22					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,00%		41110,22				904424,89	
			Итого									972256,75	
			Итого в 2024 года, к = 1,075										
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		19445,14				952811,62	
			Итого со скидкой										
			НДС			12 %		114337,39				1067149,01	
			Итого с НДС										

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Арман - Құрылыс"
БИН 041240004871
Директор _____ Бейсембина Н.А.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года
№KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
№KZ80VJE00086448 от 26.04.2024 года
Эксперт _____ Илеусизов А.А.
ИИН 971148351466

Принял (Заказчик):
КГУ «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 970540001610
Руководитель _____ Жарасова Е.В.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "КАЗАК ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт _____ Каналов С.Ш.
№KZ66VJE00083593 от 06.11.2023 года

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области, Карагандинская область, г.Караганда, Проспект Бухар Жырау, 72А БИН 970540001610**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Арман - Құрылыс", Карагандинская область, г.Караганда, Ержанова, 55, БИН/ИИН 041240004871**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания КГУ "Гимназия №45" по адресу: Карагандинская область,город Караганды,проспект Бухар Жырау,72А. Капитальный ремонт кровли, водопровода и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№240019/00** от **27.02.2024**

Акт выполненных работ №2-1

за **июль 2024** (месяц, год) на **02-01-03 Архитектурные решения** работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Отдел 1: Демонтажные работы										
			Раздел 1: Кровли										
1	1	1208-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	449,046	1162,00 1159,00	3,00 0,00	521791,45 520444,31	1347,14 0,00			521791,45	
2	2	1208-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	$м^2$ кровли	449,046	691,00 634,00	57,00 13,00	310290,79 284695,16	25595,62 5837,60			310290,79	
3	3	1208-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из брусьев и бревен	$м^2$ кровли	449,046	1227,00 1175,00	52,00 12,00	550979,44 527629,05	23350,39 5388,55			550979,44	
4	4	1208-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кровли из рулонных материалов.Разборка покрытий	$м^2$ кровли	449,046	1403,00 1402,00	1,00 0,00	630011,54 629562,49	449,05 0,00			630011,54	
5	5	1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	449,046	7221,00 5354,00	1867,00 588,00	3242561,17 2404192,28	838368,88 264039,05			3242561,17	
6	6	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Демонтаж конструкции утеплителя из доменного шлака	$м^3$	71,729028	7871,00 5509,00	2362,00 496,00	564579,27 395155,13	169424,15 35577,69			564579,27	
			Итого по разделу 1: Кровли					5820213,66 4761678,42	1058535,23 310842,89	0,00 0,00	0,00 0,00	5820213,66	
			Итого по отделу Демонтажные работы					5820213,66 4761678,42	1058535,23 310842,89	0,00 0,00	0,00 0,00	5820213,66	
			Отдел 2: Монтажные работы										
			Раздел 3: Кровли										
7	9	6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	184,5	39717,00 11018,00	4723,00 992,00	7327786,50 2032821,00	871393,50 183024,00	4423572,00		7327786,50	
8	10	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,толщина 15 мм	$м^2$	1230	1694,00 988,00	276,00 57,00	2083620,00 1215240,00	339480,00 70110,00	528900,00		2083620,00	
9	11	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных,добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	1230	453,00 60,00	62,00 13,00	557190,00 73800,00	76260,00 15990,00	407130,00		557190,00	
10	12	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	1,353	64646,00 60231,00	4257,00 1308,00	87465,79 81492,37	5759,69 1769,50	213,73		87465,79	
11	13	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,353	382772,00		517890,28		517890,28		517890,28	
12	14	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель плоских двухслойных из наплавляемых материалов,битумно-полимерных / Бикрост/	$м^2$	1230	946,00 624,00	40,00 11,00	1163580,00 767520,00	49200,00 13530,00	346860,00		1163580,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	15	235-103-0208 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-3,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка /Бикрост/**	$м^2$	1414,5	1204,00		1703058,00		1703058,00		1703058,00	
14	16	235-103-0305 *РСНБ РК 2022*	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка /Бикрост/**	$м^2$	1414,5	1213,00		1715788,50		1715788,50		1715788,50	
			Итого по разделу 3: Кровли					15156379,07 4170873,37	1342093,19 284423,50	9643412,51 0,00	0,00 0,00	15156379,07	
			Итого по отделу Монтажные работы					15156379,07 4170873,37	1342093,19 284423,50	9643412,51 0,00	0,00 0,00	15156379,07	
			ИТОГО по акту					20976592,73 8932551,79	2400628,42 595266,39	9643412,51 0,00	0,00 0,00	20976592,73	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,30%		1321525,34					
			Затраты по ликвидации снежных заносов 0,3%			0,30%		66894,35					
			Итого									22365012,43	
			Сметная прибыль 5%			5,00%		1118250,62					
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,00%		1118250,62					
			Итого									24601513,67	
			Итого в 2024 года, к = 1,075									26446627,19	
			Скидка подрядчика 2%			2,0%		528932,54					
			Итого со скидкой									25917694,65	
			НДС			12 %		3110123,36					
			Итого с НДС									29027818,01	

Сдал (Подрядчик):
ТОО "Арман - Құрылыс"
БИН 041240004871
Директор_____ Бейсембина Н.А.

Принял (Заказчик):
КГУ «Гимназия №45» отдела образования города Караганды управления образования Карагандинской области
БИН 970540001610
Руководитель_____ Жарасова Е.В.

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "АСКОС+"
№KZ08VJE00055440 от 19.06.2020 года
№KZ14VJE00079970 от 07.04.2023 года
№KZ80VJE00086443 от 26.04.2024 года
Эксперт_____ Ихсеитов А.А.
ИИН 971118351466

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "ҚАЗАҚ ЖОБАЛАУ ҚҰРЫЛЫС"

Эксперт_____ Каналов С.Ш.
№KZ66VJE00083593 от 06.11.2023 года