Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод",140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1** — **001140000362**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "СтройАльянсИнвест",050060, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Бостандыкский район, Алматы, проспект Сейфуллина, дом № 609** — **050340026260**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о закупке работ №887080/2023/1 от 20.09.2023

Номер документа	Дата составления
79	28.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3			работа	1	17 364 665,98	17 364 665,98	1 860 499,93
				Итого	1	x	17 364 665,98	1 860 499,93

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Ай Бисінов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) и.о. директора департамента КС и НП _____ / Биганшев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.12.2023

М.П.

Начальник ОКС — В.В. Московченко
Вед. инженер по ПСР — А.М. Жунусенков
Вед. инженер ОКС — А.О. Крутых

Заказчик: ТОО"Павлодарский нефтехимический завод" БИН 001140000362, г. Павлодар, Химкомбинатовская, 1
Подрядчик: ТОО "СтройАльянсИнвест" БИН 050340026260, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Сейфуллина, здание 609

к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за ДЕКАБРЬ 2023 года

код заказчика	код подрядчика	договор		источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов	код	наименование	код
		№887080/2023/1	20.09.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из графы 1					Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
				из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт №2 к локальной смете №2-1-2 (конструкции железобетонные)	13 536 036,31	3 835 065,05							460 207,81	4 295 272,86
Акт №3 к локальной смете №2-1-6 (электрооборудование)	13 069 393,12	11 669 101,00							1 400 292,12	13 069 393,12
Всего к оплате	**26 605 429,43**	**15 504 166,05**							**1 860 499,93**	**17 364 665,98**

Заказчик :
ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

И.о. директора департамента КС и НП
Б.Т. Бигалиев

Начальник ОКС
В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством
А.О. Крутых

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
А.Ж. Жунуспекова

Представитель технического надзора ТОО "Каз НадзорГрупп"
Е.К.Жабаев

Представитель авторского надзора ТОО "ЭОН Энерго"
В.В. Голубев

Подрядчик :
ТОО "СтройАльянсИнвест"

Директор
Байбусинов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО"Павлодарский нефтехимический завод" БИН 001140000362, г. Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СтройАльянсИнвест" БИН 050340026260, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Сейфуллина, здание 609
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Павлодар, ул.Химкомбинатовская, на границе ТОО "ПНХЗ"-ТЭЦ-3
(наименование, адрес)

Объект : Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №887080/2023/1 от 20.09.2023 г.

Акт выполненных работ №2

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-02 Конструкции железобетонные работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Демонтируемые строительные конструкции									
23	28	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	256,55732	204,00		52337,69			4187,02	56 525
24	29	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	513,1146400	124,00		63626,22			5090,10	68 716
			Итого по разделу 1: Демонтируемые строительные конструкции					115963,91				125241
			Раздел 2: Конструкции железобетонные									
			Земляные работы									
30	35	1101-0205-1102 *РСНБ РК 2022*	Стенки котлованов и траншей шириной более 2 м, глубиной до 3 м. Крепление досками. Грунты устойчивые	$м^2$ креплений	25	1638,01 621,54	53,45 26,73	40950,00 15539,00	1336,00 668,00	24076,00	11669,00 4210,00	56 828
			Фундаменты									
31	39	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная кл.В10 W6. Устройство	$м^3$	10,5	31871,77 2872,50	2268,34 550,63	334654,00 30161,00	23818,00 5782,00	280675,00	32708,00 29389,00	396 751
			Фундамент Фм1-2 шт									
32	40	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство кл.В15 F100 W6	$м^3$	5,08	51137,19 16119,53	3961,30 989,53	259777,00 81887,00	20124,00 5027,00	157766,00	79092,00 27109,00	365 978
33	41	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,19966	46553,93 42917,60	1857,33 737,46	9295,00 8569,00	371,00 147,00	355,00	7932,00 1378,00	18 605
34	42	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,16832	334278,00		56266,00		56266,00	4501,00	60 767
35	43	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02846	360925,00		10272,00		10272,00	822,00	11 094
36	44	214-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 5 мм	т	0,01022	360143,00		3681,00		3681,00	294,00	3 975
37	45	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка кондуктора с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13256	414045,17 332404,80	76262,37 5319,33	54886,00 44064,00	10109,00 705,00	713,00	30890,00 6862,00	92 639
38	46	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм	т	0,047091	487427,00		22954,00		22954,00	1836,00	24 790

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	47	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,090771	381789,00		34655,00		34655,00		37 427
											2772,00	
40	48	СТССЦ	Доплата за марку стали С245	т	0,137862	7791,00		1074,00		1074,00		1 160
											86,00	
41	49	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,084696	1091458,95	4664,07	92442,00	395,00	26157,00	60131,00	164 778
						777964,88	2208,22	65891,00	187,00		12206,00	
				Фундамент Фм2-4 шт								
44	52	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство кл.В15 F100 W6	м³	8	51137,19	3961,30	409098,00	31690,00	248451,00	124554,00	576 344
						16119,53	989,53	128956,00	7916,00		42692,00	
45	53	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,36272	46553,93	1857,33	16886,00	673,00	645,00	14409,00	33 799
						42917,60	737,46	15567,00	267,00		2504,00	
46	54	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,32464	334278,00		108520,00		108520,00		117 202
											8682,00	
47	55	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,03808	360925,00		13744,00		13744,00		14 844
											1100,00	
48	56	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка кондуктора с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,26512	414045,17	76262,37	109772,00	20218,00	1426,00	61781,00	185 277
						332404,80	5319,33	88127,00	1410,00		13724,00	
49	57	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм	т	0,0941824	487427,00		45907,00		45907,00		49 580
											3673,00	
50	58	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,1815424	381789,00		69311,00		69311,00		74 856
											5545,00	
51	59	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,105968	1091458,95	4664,07	115660,00	494,00	32726,00	75233,00	206 164
						777964,88	2208,22	82439,00	234,00		15271,00	
52	60	1106-0301-0408 *РСНБ РК 2022*	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0684	1265849,12	2725,55	86584,00	186,00	75325,00	10156,00	104 480
						161883,57	1288,49	11073,00	88,00		7739,00	
53	61	СТССЦ	Доплата за марку стали С245	т	0,3441248	7791,00		2681,00		2681,00		2 895
											214,00	
				Фундамент Фм3-2 шт								
56	64	1106-0101-0105 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство кл.В15 F100 W6	м³	4	51137,19	3961,30	204549,00	15845,00	124225,00	62277,00	288 172
						16119,53	989,53	64478,00	3958,00		21346,00	
57	65	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,18136	46553,93	1857,33	8443,00	337,00	323,00	7205,00	16 900
						42917,60	737,46	7784,00	134,00		1252,00	
58	66	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,16232	334278,00		54260,00		54260,00		58 601
											4341,00	
59	67	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,02142	360925,00		7731,00		7731,00		8 349
											618,00	
60	68	1109-0701-0132 *РСНБ РК 2022*	Стремянки, связи, кронштейны, тормозные конструкции и пр. Сборка кондуктора с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,13256	414045,17	76262,37	54886,00	10109,00	713,00	30890,00	92 639
						332404,80	5319,33	44064,00	705,00		6862,00	
61	69	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 75 мм, толщиной 6 мм	т	0,0470912	487427,00		22954,00		22954,00		24 790
											1836,00	
62	70	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 10 мм	т	0,0907712	381789,00		34655,00		34655,00		37 427
											2772,00	
63	71	СТССЦ	Доплата за марку стали С245	т	0,1378624	7791,00		1074,00		1074,00		1 160
											86,00	
64	72	1106-0301-0401 *РСНБ РК 2022*	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,06728	1091458,95	4664,07	73433,00	314,00	20778,00	47766,00	130 895
						777964,88	2208,22	52341,00	149,00		9696,00	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по разделу 2: Конструкции железобетонные					2361054,00	136019,00	1484093,00	656693,00	3 259 166
								740940,00	27377,00		241418,00	
			ИТОГО по акту					2477017,91	136019,00	1484093,00	656693,00	3384407
								740940,00	27377,00		241418,00	
			Итого по смете:	**Тенге**								**3 384 407,00**
		НДЗ РК 8.04-05- 201	Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге		2,96%						**100 178,45**
			Итого:	Тенге								**3 484 585,45**
		ГН ОССС	Непредвиденные затраты 2%	Тенге		2%						**69 691,71**
			Итого:	Тенге								**3 554 277,16**
		Приложение 1 к Прогнозу социальноэкономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	Тенге		1,079						**3 835 065,05**
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге		12%						**460 207,81**
			ИТОГО ПО АКТУ №2:	**Тенге**								**4 295 272,86**

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

И.о. директора департамента КС и НП

Б.Т. Бигалиев

Начальник ОКС

В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством

А.О. Кравчук

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

А.Ж. Жунуспеков

Представитель технического надзора ТОО "Каз Надзор Груп"

Е.К. Жабаев

Представитель авторского надзора ТОО "ЭОН Энерго"

В.В. Голубев

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Директор

Байбусинов А.Н.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ТОО"Павлодарский нефтехимический завод" БИН 001140000362, г. Павлодар, Химкомбинатовская, 1
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "СтройАльянсИнвест" БИН 050340026260, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Сейфуллина, здание 609
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : г.Павлодар, ул.Химкомбинатовская, на границе ТОО "ПНХЗ"-ТЭЦ-3
(наименование, адрес)

Объект : Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1
(наименование)

Договор подряда (контракт) №887080/2023/1 от 20.09.2023 г.

Акт выполненных работ №3

за декабрь 2023 (месяц, год) на 02-01-06 Электрооборудование

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	40	1308-0201-0802 *РСПБ РК 2022*	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка по установленным конструкциям и люткам с креплением на поворотах и в конце трассы.** ***Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05.***	м кабеля	1766	767,12	318,76	1354733,92	562930,16	79293,40	664598,78	2180886,38
						403,46	119,22	712510,36	210542,52		161553,68	
2	42	243-112-1109 *РСПБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(А)-LS 5х70 (ок)-1**	км	1,766	4255788,00		7515721,93		7515721,93		8116979,91
											601257,98	
			ИТОГО по акту					8870455,85	562930,16	7595015,33	664598,78	10297866,29
								712510,36	210542,52	0,00	762811,66	

			Итого по смете:	**Тенге**								**10 297 866,29**
		НДЗ РК 8.04-05- 201	Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге		2,96%						**304 816,84**
			Итого:	Тенге								**10 602 683,13**
		ГН ОССС	Непредвиденные затраты 2%	Тенге		2%						**212 053,66**
			Итого:	Тенге								**10 814 736,79**
		Приложение 1 к Прогнозу социальноэкономического развития Республики Казахстан на 2021-2025	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	Тенге		1,079						**11 669 101,00**
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге		12%						**1 400 292,12**
			ИТОГО ПО АКТУ №3:	**Тенге**								**13 069 393,12**

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

И.о. директора департамента КС и НП
Б.Т. Бигалиев

Начальник ОКС
В.В. Московченко

Ведущий инженер по надзору за строительством
А.О. Крутых

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
А.Ж. Жумубеков

Представитель технического надзора ТОО "Каз Надзор Групп"
Е.К. Жаолев

Представитель авторского надзора ТОО "ЭОН Энерго"
В.В. Голубев

Директор
Байбусинов А.Н.