ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-050340026260-20240911-69009391	1.1 Номер учетной системы 47
2. Дата выписки 11.09.2024 2.1 Дата выписки на бумажном носителе	3. Дата совершения оборота 28.08.2024
4. Исправленный ☐ 4.1 Дата 4.2 Номер 4.3 Регистрационный номер	5. Дополнительный ☐ 5.1 Дата 5.2 Номер 5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 050340026260 6.1 БИН реорганизованного лица
6.0 БИН структурного подразделения юридического лица

7. Поставщик ТОО "СтройАльянсИнвест" 7.1 Доля участия

8. Адрес места нахождения 050060, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Бостандыкский район, Алматы, проспект Сейфуллина, дом № 609

9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1 Серия 60001 9.2 Номер 1212552
9.3 Структурное подразделение юридического лица-нерезидента ☐

11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- A ☐ Коммитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Экспедитор
- D ☐ Лизингодатель
- E ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- F ☐ Участник договора о совместной деятельности
- G ☐ Экспортер
- H ☐ Международный перевозчик
- I ☐ Доверитель
- J ☐ Адвокат

Раздел B1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17	13. ИИК KZ456018861000403141
14. БИК HSBKKZKX	15. Наименование АО "Народный Банк Казахстана"

Раздел C. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 001140000362 16.1 БИН реорганизованного лица
16.0 БИН структурного подразделения юридического лица

17. Получатель Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод" 17.1 Доля участия

18. Адрес места нахождения 140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1

18.1 Код страны KZ

19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- A ☐ Комитент
- B ☐ Комиссионер
- C ☐ Лизингополучатель
- D ☐ Участник договора о совместной деятельности
- E ☐ Государственное учреждение
- F ☐ Нерезидент
- G ☐ Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- H ☐ Доверитель
- I ☐ Розничная реализация
- J ☐ Физ. лицо

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель	26. Грузополучатель
25.1 ИИН/БИН 050340026260	26.1 ИИН/БИН 001140000362
25.2 Наименование ТОО "СтройАльянсИнвест"	26.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод"
25.3 Адрес отправки 050060, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Бостандыкский район, Алматы, проспект Сейфуллина, дом № 609	26.3 Адрес доставки 140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1
	26.4 Код страны KZ

Раздел E. Договор (контракт)

27.1 ☑ Договор (контракт) на поставку товаров, 27.3 Номер 887080/2023/1	30. Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.2 ☐ Без договора (контракта) на поставку 27.4 Дата 20.09.2023	30.1 Номер
27.5 Учетный номер	30.2 Дата
28. Условия оплаты по договору	31. Пункт назначения
29. Способ отправления 99	31.1 Условия поставки XXX

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг	32.1 Номер 21
	32.2 Дата 28.08.2024

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.	33.1 Код валюты KZT	33.2 Курс валюты

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявлением о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления в рамках ТС, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Идентификатор товара, работ, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3			Работа	1	7 660 618.98	7 660 618.98			7 660 618.98	12	919 274.28	8 579 893.26			1	
							Всего по счету:	**7 660 618.98**		**0**	**7 660 618.98**		**919 274.28**	**8 579 893.26**				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального	KMN2Il2dYVQJMgWptKbEOLSWywR5Sc7HYqCp7yZRmZJCt801B2j5rNfxqi4sHKXBqFQuSgTJhlOOuytv2oI1Bbc28g99/QVsUtNuVEFxRKAcu9vxQZflPbDnC4ecK8I27HV8GHiJ+wp0dhaj5CmYkz4/7hQNRuuiYkkm8KV+7Ns=
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры	
46. Ф.И.О. лица, выписывающего ЭСФ	Ергеш Гулдана Нұралықызы

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Павлодарский Нефтехимический Завод",140000, Республика Казахстан, Павлодар, Химкомбинатовская, 1**	**001140000362**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "СтройАльянсИнвест",050060, Республика Казахстан, Города Республиканского значения: Алматы, Бостандыкский район, Алматы, проспект Сейфуллина, дом № 609**	**050340026260**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор о закупке работ №887080/2023/1 от 20.09.2023

Номер документа	Дата составления
21	**28.08.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3			работа	1	8 579 893,26	8 579 893,26	919 274,28
				Итого	1	x	8 579 893,26	919 274,28

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Байбусинов Н.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. директора департамента ИиНП / Бисалиев Б.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.08.2024

М.П.

Вед. инж. Олес
Вед. инж. по ПСР Москвченко В.В
Крутько А.О.

Заказчик: ТОО"Павлодарский нефтехимический завод", г. Павлодар, Химкомбинатовская, 1
Подрядчик: ТОО "СтройАльянсИнвест" , г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Сейфуллина, здание 609
Наименование строительства и его адрес: Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1

к приказу Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

СПРАВКА № 7
о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за февраль-август 2024 года

БИН/ИИН		КОПФ		договор		источник финансирования			
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/подпрограммы/специфики			код
1140000362	50340026260	KZ2030000	KZ2030000	№887080/2023/1	20.09.2023				
				ДС 887080/2024/1-1	28.08.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						Налог на добавленную стоимость	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3	**170 775 580,66**	**144 170 151,23**						
Акт № 25 к Нулевой смете	8 579 893,26	8 579 893,26	7 660 618,98	7 660 618,98	0,00	0,00	919 274,28	8 579 893,26
	179 355 473,92	**152 750 044,49**	**7 660 618,98**	**7 660 618,98**	**0,00**	**0,00**	**919 274,28**	**8 579 893,26**

Заказчик :

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод", БИН 001140000362

И. о. директора департамента КС и ИТ
_____ **Б. Т. Бигалиев**

Начальник ОКС
_____ **В. В. Московченко**

Ведущий инженер по надзору за строительством
_____ **А.О. Крутых**

Ведущий инженер по проектно-сметной работе
_____ **Е.В. Анастасова**

Эксперт технического надзора ТОО "Каз Надзор Груп"
_____ **Е.К.Жабаев, Аттестат KZ05VJE00047443**
(должность, ФИО, подпись, БИН или ИИН, № аттестата, подпись)

Подрядчик :

ТОО "СтройАльянсИнвест", БИН 050340026260

Директор
_____ **А.Н. Байбусинов**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ТОО"Павлодарский нефтехимический завод" БИН 001140000362, г. Павлодар, Химкомбинатовская, 1**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "СтройАльянсИнвест" БИН 050340026260, г.Алматы, Бостандыкский район, Проспект Сейфуллина, здание 609**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **г.Павлодар, ул.Химкомбинатовская, на границе ТОО "ПНХЗ"-ТЭЦ-3**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№887080/2023/1 от 20.09.2023** г., **Дополнительное соглашение 887080/2024/1-1 от 28.08.2024 г.**

Акт выполненных работ № 25

за август 2024 (месяц, год) на Нулевая смета

Составлен (а) в текущих ценах

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Отдел 2.	**Включаемые работы**					
		Раздел 5.	**02-01-01 Архитектурные решения**					
1	24	1115-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	56,16	4122,77	231535	
2	25	1115-0206-0202 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	81,56	2270,17	185155	
3	26	1115-0206-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены. Отделка оштукатуренных поверхностей под окраску (финишный слой) сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	81,56	1877,34	153116	
4	27	1115-0203-0203 *РСНБ РК 2022*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	56,16	4947,52	277853	
5	28	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подготовка бетонная кл.В7,5 F100 W6. Устройство	$м^3$	0,1	36840,00	3684	
6	29	1106-1301-0103 *РСНБ РК 2022*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство кл.В15 F100 W6	$м^3$	0,25	128932,00	32233	
7	30	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,0154465	93160,26	1439	
8	31	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,009324	361003,86	3366	
9	32	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,0061225	389873,42	2387	
10	33	1134-0107-0101 *РСНБ РК 2022*	Настил из рифленой стали для подпольных каналов. Устройство	$м^2$ настила	0,3	32280,00	9684	
11	34	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010728	1189317,67	12759	
12	35	214-107-0112 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,00492	497357,72	2447	

			Итого по разделу 5: 02-01-01 Архитектурные решения				**915658**	
			Раздел 6. 02-01-02 Конструкции железобетонные					
13	36	1109-0304-0201 *РСНБ РК 2022*	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж. *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,84683	156482,41	132514	
14	37	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Конструкции металлические (механизированная). Погрузка	т	0,84683	220,82	187	
15	38	412-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	2,54049	95,26	242	
16	39	1146-0401-0206 *РСНБ РК 2022*	Конструкции железобетонные, объем более 1 $м^3$, бетон класса В7,5. Разборка при помощи отбойных молотков	$м^3$	12,96	105714,51	1370060	
17	40	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	32,4	220,34	7139	
18	41	412-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	64,8	133,92	8678	
19	42	1111-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная битумная. Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	149	3059,12	455809	
20	43	1111-0101-0406 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405	$м^2$ изолируемой поверхности	149	849,99	126648	
21	44	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	14,04	44408,90	623501	
22	45	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,3352	105756,86	564234	
23	46	1106-0301-0601 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,4751136	93181,93	44272	
24	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4751136	389797,30	185198	
25	48	1109-0305-0401 *РСНБ РК 2022*	Ограждения защитные оборудования. Монтаж	т конструкций	0,4751136	458269,35	217730	
26	49	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	19,9547712	247,61	4941	
27	50	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	19,9547712	401,11	8004	
			Итого по разделу 6: 02-01-02 Конструкции железобетонные				**3749157**	
			Раздел 7. 02-01-03 Конструкции металические					
28	51	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,39172	1124586,84	1565110	
29	52	СТССЦ	Доплата за марку стали С245	т	1,39172	8414,05	11710	
30	53	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза. Нанесение лакокрасочных материалов ручным способом, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	$м^2$	58,45224	401,11	23446	
			Итого по разделу 7: 02-01-03 Конструкции металические				**1600266**	

		Раздел 8.	**02-01-06 Силовое электрооборудование**					
31	54	1308-0206-0701 *РСНБ РК 2022*	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	32,8	678,87	22267	
32	55	1308-0201-1201 *РСНБ РК 2022*	Полка-кронштейн из угловой стали. Монтаж оборудования	т	0,04288	1679920,71	72035	
33	56	1308-0201-4312 *РСНБ РК 2022*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 70, 95, 120 мм2. Монтаж	шт.	3	19613,67	58841	
34	57	252-207-3979 *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-25	шт.	55	1581,13	86962	
35	58	243-907-5401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x10. одинарный	шт.	477	197,64	94274	
			Итого по разделу 8: 02-01-06 Силовое электрооборудование				**334379**	
		Раздел 9.	**02-01-08 Охранная сигнализация**					
36	59	1310-0701-0303 *РСНБ РК 2022*	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	24273,00	24273	
37	60	1310-0902-1208 *РСНБ РК 2022*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200x200 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	3868,50	7737	
38	61	КП *№76-12 Rev.1 от 08.12.2022г*	Коробка огнестойкая Промрукав 80x80x40 (40-0300-FR1.5-8)	шт	2	15522,50	31045	
			Итого по разделу 9: 02-01-08 Охранная сигнализация				**63055**	
		Раздел 10.	**02-02-11 Тепловые сети**					
39	62	1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	5	8993,40	44967	
40	63	241-108-0122 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57x5,0 мм	м	5	6236,00	31180	
41	64	1116-1101-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	394,00	1970	
42	65	1126-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем	$м^3$ изоляции	0,044745	184489,89	8255	
43	66	1126-0301-0202 *РСНБ РК 2022*	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие сталью оцинкованной	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	0,8949	9348,53	8366	
44	67	214-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,0051423	616066,74	3168	
			Итого по разделу 10: 02-02-11 Тепловые сети				**97906**	
			Итого по отделу Включаемые работы				**6760420,72**	
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**6 760 420,72**	
		НДЗ РК 8.04-05- 201	Временные здания и сооружения 2,96%	Тенге		2,96%	**200 108,45**	
			Итого:	Тенге			**6 960 529,17**	
		ГН ОССС	Непредвиденные затраты 2%	Тенге		2%	**139 210,58**	
			Итого:	Тенге			**7 099 739,75**	

		Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2021-	Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079	Тенге		1,079	**7 660 618,98**	
			Налог на добавленую стоимость 12%	Тенге		12%	**919 274,28**	
			ИТОГО С НДС:	**Тенге**			**8 579 893,26**	

Всего по акту № 25: **8 579 893,26** **тенге**

ТОО "Павлодарский нефтехимический завод"

И. о. директора департамента КС и НП

_____**Б. Т. Бигалиев**

Начальник ОКС

_____**В. В. Московченко**

Ведущий инженер по надзору за строительством

_____**А.О. Крутых**

Ведущий инженер по проектно-сметной работе

_____**Е.В. Анастасова**

ТОО "СтройАльянсИнвест"

Директор

_____**А.Н. Байбусинов**

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "Каз Надзор Груп"

_____**Е.К.Жабаев, Аттестат KZ05VJE00047443**

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "ЭОН Энерго"

_____**В.В. Голубев, Приказ 29-П**

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ № 25 по объекту:
Строительство нового здания узла коммерческого учета тепловой энергии ТОО "ПНХЗ" ТЭЦ-3, г. Павлодар, ул. Химкомбинатовская 1
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание: **Акт выполненных работ № 25 за февраль-август 2024 (месяц, год) на Нулевая смета**

№ п/п	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
1	2	3	4	5	6	7
		Материалы				
1	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,39172		
2	**213-101-0101** *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	5,3352		
3	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,475114		
4	**243-907-5401** *РСНБ РК 2022*	Соединительный комплект для соединения лотков и аксессуаров между собой типа MS20 M6x10, одинарный	шт.	477		
5	**252-207-3979** *РСНБ РК 2022*	Перемычки гибкие, тип ПГС-25	шт.	55		
6	**241-108-0122** *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х5,0 мм	м	5		
7	**КП** *№76-12 Rev.1 от 08.12.2022г*	Коробка огнестойкая Промрукав 80х80х40 (40-0300-FR1.5-8)	шт	2		
8	**222-509-1006** *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,010728		
9	**СТССЦ**	Доплата за марку стали С245	т	1,39172		
10	**214-210-0201** *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,009324		
11	**214-105-0102** *РСНБ РК 2022*	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,005142		
12	**214-107-0112** *РСНБ РК 2022*	Лист стальной просечно-вытяжной из углеродистой стали ПВЛ-506, толщиной 5 мм	т	0,00492		
13	**214-210-0101** *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм	т	0,006123		

Составил инженер-сметчик ТОО "СтройАльянсИнвест" _____ Фесикова М.Ю.