Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"**

Подрядчик : **ТОО "S.ALEM construction"**

Наименование строительства и его адрес: **по специфике 040-028-431 Строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище "Тәжі", Кладбище "Бағыт", Кладбище по улице А.Жубанова)**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №2

за **январь 2024** *(ресурсный метод)*

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	01.08.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за январь 2024) без НДС	из графы 1							
			Строительномонтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительномонтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище "Тәжі", Кладбище "Бағыт", Кладбище по улице А.Жубанова)	70 131 086,20	45 862 036,29	45 862 036,29	45 862 036,29	-				5 503 444,35	51 365 480,64
ИТОГО по справке	**70 131 086,20**	**45 862 036,29**	**45 862 036,29**	**45 862 036,29**	-				**5 503 444,35**	**51 365 480,64**

М.П.

Заказчик ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" Атырауская область, Жылыойский район, с.Тургызба, Без Названия, 411 БИН 050140001585 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ98070106KSN1509040 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87123729100

Аким сельского округа Айтпенбет Д.Ж.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик ТОО "S.ALEM construction" Атырауская область, г.Атырау, Отешкали Атамбаев, 33 БИН/ИИН 950740001056 БИК TSESKZKA ИИК KZ66998NTB0000690454 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank" Тел.: 87122457029 Ген.директор Бектемиров Е.Е.

Ген.директор Бектемиров Е.Е.

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "S.ALEM construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **по специфике 040-028-431 Строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище "Тәжі", Кладбище "Бағыт", Кладбище по улице А.Жубанова)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство ограждения кладбищ в с.Тургызба (Кладбище "Тәжі", Кладбище "Бағыт", Кладбище по улице А.Жубанова)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 39** от **01.08.2023**

Акт выполненных работ №2

за **Январь 2024 (месяц, год) на работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 11.01.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Кладбище "Тажі"										
1	1	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	22,14	60520,50	2505,88	1339924,00	55480,00	1122053,00	159470,00	1619345,00	Казахстан
						7334,71	580,43	162390,00	12851,00		119951,00		
2	2	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	246	1201,97	28,12	295685,00	6918,00	186709,00	95822,00	422828,00	Казахстан
						414,87	3,97	102058,00	977,00		31321,00		
3	3	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	21,9497	237655,81	50140,60	5216474,00	1100571,00	146624,00	3037146,00	8913910,00	Казахстан
						180835,20	19698,77	3969278,00	432382,00		660290,00		
4	4	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	13,08226	479350,00		6270981,00		6270981,00		6772660,00	Казахстан
											501679,00		
5	5	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м²	1707,42	788,00		1345447,00		1345447,00		1453083,00	Казахстан
											107636,00		
6	6	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,37412	490233,00		183406,00		183406,00		198078,00	Казахстан
											14672,00		
7	7	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,77212	376202,00		290473,00		290473,00		313711,00	Казахстан
											23238,00		
8	8	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	592,6419	114,89	3,04	68089,00	1801,00	28299,00	26367,00	102012,00	Казахстан
						64,10	0,38	37988,00	225,00		7556,00		
9	9	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	592,6419	191,23	4,45	113331,00	2637,00	66293,00	30954,00	155630,00	Казахстан
						74,92	0,77	44401,00	456,00		11545,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,12078	237655,81 180835,20	50140,60 19698,77	28704,00 21841,00	6056,00 2379,00	807,00	16712,00 3633,00	49049,00	Казахстан
11	11	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07599	479350,00		36426,00		36426,00	2914,00	39340,00	Казахстан
12	12	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	12,87	788,00		10142,00		10142,00	811,00	10953,00	Казахстан
13	13	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00249	490233,00		1221,00		1221,00	98,00	1319,00	Казахстан
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00447	376202,00		1682,00		1682,00	135,00	1817,00	Казахстан
15	15	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,26106	114,89 64,10	3,04 0,38	375,00 209,00	10,00 1,00	156,00	145,00 42,00	562,00	Казахстан
16	16	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,26106	191,23 74,92	4,45 0,77	624,00 244,00	15,00 3,00	365,00	170,00 64,00	858,00	Казахстан
17	17	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1271	237655,81 180835,20	50140,60 19698,77	30206,00 22984,00	6373,00 2504,00	849,00	17587,00 3823,00	51616,00	Казахстан
18	18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08895	479350,00		42638,00		42638,00	3411,00	46049,00	Казахстан
19	19	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	6,45	788,00		5083,00		5083,00	407,00	5490,00	Казахстан
20	20	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00375	490233,00		1838,00		1838,00	147,00	1985,00	Казахстан
21	21	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00525	376202,00		1975,00		1975,00	158,00	2133,00	Казахстан
22	22	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,4317	114,89 64,10	3,04 0,38	394,00 220,00	10,00 1,00	164,00	153,00 44,00	591,00	Казахстан
23	23	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,4317	191,23 74,92	4,45 0,77	656,00 257,00	16,00 3,00	384,00	179,00 67,00	902,00	Казахстан
24	24	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,42568	237655,81 180835,20	50140,60 19698,77	101165,00 76978,00	21343,00 8385,00	2844,00	58901,00 12805,00	172871,00	Казахстан
25	25	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,13826	437427,00		60479,00		60479,00	4838,00	65317,00	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
26	26	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	7,26	788,00		5721,00		5721,00		6179,00	Казахстан
											458,00		
27	27	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00696	376202,00		2618,00		2618,00		2827,00	Казахстан
											209,00		
28	28	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00122	490233,00		598,00		598,00		646,00	Казахстан
											48,00		
29	29	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Ручка, шарнир/Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,0204	1026713,00		20945,00		20945,00		22621,00	Казахстан
											1676,00		
30	30	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,49336	114,89	3,04	1320,00	35,00	549,00	511,00	1978,00	Казахстан
						64,10	0,38	737,00	4,00		147,00		
31	31	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,49336	191,23	4,45	2198,00	51,00	1286,00	600,00	3022,00	Казахстан
						74,92	0,77	861,00	9,00		224,00		
32	32	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,09044	237655,81	50140,60	21494,00	4535,00	604,00	12514,00	36729,00	Казахстан
						180835,20	19698,77	16355,00	1782,00		2721,00		
33	33	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм	т	0,0638	437427,00		27908,00		27908,00		30141,00	Казахстан
											2233,00		
34	34	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,61	788,00		2057,00		2057,00		2222,00	Казахстан
											165,00		
35	35	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	376202,00		790,00		790,00		853,00	Казахстан
											63,00		
36	36	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0003	490233,00		147,00		147,00		159,00	Казахстан
											12,00		
37	37	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Ручка, шарнир/Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,0124	1026713,00		12731,00		12731,00		13749,00	Казахстан
											1018,00		
38	38	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,44188	114,89	3,04	281,00	7,00	117,00	109,00	421,00	Казахстан
						64,10	0,38	157,00	1,00		31,00		
39	39	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,44188	191,23	4,45	467,00	11,00	273,00	128,00	643,00	Казахстан
						74,92	0,77	183,00	2,00		48,00		
			Итого по разделу 1: Кладбище "Тажі"					**15546693,00**	**1205869,00**	**9883682,00**	**3457468,00**	**20524499,00**	
								4457141,00	**461965,00**	**0,00**	**1520338,00**		
			Раздел 2: Кладбище "Багыт"										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
40	40	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м^3. Устройство	м^3	21,114	60520,50	2505,88	1277830,00	52909,00	1070056,00	152079,00	1544302,00	Казахстан
						7334,71	580,43	154865,00	12255,00		114393,00		
41	41	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	234,6	1201,97	28,12	281982,00	6597,00	178057,00	91381,00	403232,00	Казахстан
						414,87	3,97	97329,00	931,00		29869,00		
42	42	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022	Столбы/Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	2,929396	110733,74	24324,75	324383,00	71257,00	5721,00	252316,00	622835,00	Казахстан
						84456,00	10195,15	247405,00	29866,00		46136,00		
43	43	241-108-0138 РСНБ РК 2022	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х5,0 мм	м	303,4	6027,00		1828592,00		1828592,00		1974879,00	Казахстан
											146287,00		
44	44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	208,18404	114,89	3,04	23918,00	633,00	9941,00	9262,00	35834,00	Казахстан
						64,10	0,38	13345,00	79,00		2654,00		
45	45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	208,18404	191,23	4,45	39811,00	926,00	23287,00	10873,00	54739,00	Казахстан
						74,92	0,77	15597,00	160,00		4055,00		
46	46	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	20,957	237655,81	50140,60	4980553,00	1050796,00	139993,00	2899787,00	8510767,00	Казахстан
						180835,20	19698,77	3789763,00	412827,00		630427,00		
47	47	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	12,4906	479350,00		5987369,00		5987369,00		6466359,00	Казахстан
											478990,00		
48	48	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м^2	1630,2	788,00		1284598,00		1284598,00		1387366,00	Казахстан
											102768,00		
49	49	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,3572	490233,00		175111,00		175111,00		189120,00	Казахстан
											14009,00		
50	50	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7372	376202,00		277336,00		277336,00		299523,00	Казахстан
											22187,00		
51	51	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	565,839	114,89	3,04	65009,00	1720,00	27019,00	25174,00	97397,00	Казахстан
						64,10	0,38	36270,00	215,00		7214,00		
52	52	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	565,839	191,23	4,45	108205,00	2518,00	63295,00	29554,00	148782,00	Казахстан
						74,92	0,77	42393,00	436,00		11023,00		
53	53	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,04026	237655,81	50140,60	9568,00	2019,00	269,00	5571,00	16350,00	Казахстан
						180835,20	19698,77	7280,00	793,00		1211,00		
54	54	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,02533	479350,00		12142,00		12142,00		13113,00	Казахстан
											971,00		
55	55	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	м^2	4,29	788,00		3381,00		3381,00		3651,00	Казахстан
											270,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	56	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00083	490233,00		407,00		407,00		440,00	Казахстан
											33,00		
57	57	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00149	376202,00		561,00		561,00		606,00	Казахстан
											45,00		
58	58	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,08702	114,89	3,04	125,00	3,00	52,00	48,00	187,00	Казахстан
						64,10	0,38	70,00	0,00		14,00		
59	59	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,08702	191,23	4,45	208,00	5,00	122,00	57,00	286,00	Казахстан
						74,92	0,77	81,00	1,00		21,00		
60	60	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,1271	237655,81	50140,60	30206,00	6373,00	849,00	17587,00	51616,00	Казахстан
						180835,20	19698,77	22984,00	2504,00		3823,00		
61	61	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,08895	479350,00		42638,00		42638,00		46049,00	Казахстан
											3411,00		
62	62	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	6,45	788,00		5083,00		5083,00		5490,00	Казахстан
											407,00		
63	63	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00375	490233,00		1838,00		1838,00		1985,00	Казахстан
											147,00		
64	64	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00525	376202,00		1975,00		1975,00		2133,00	Казахстан
											158,00		
65	65	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,4317	114,89	3,04	394,00	10,00	164,00	153,00	591,00	Казахстан
						64,10	0,38	220,00	1,00		44,00		
66	66	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,4317	191,23	4,45	656,00	16,00	384,00	179,00	902,00	Казахстан
						74,92	0,77	257,00	3,00		67,00		
67	67	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,42568	237655,81	50140,60	101165,00	21343,00	2844,00	58901,00	172871,00	Казахстан
						180835,20	19698,77	76978,00	8385,00		12805,00		
68	68	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до	т	0,13826	437427,00		60479,00		60479,00		65317,00	Казахстан
											4838,00		
69	69	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	7,26	788,00		5721,00		5721,00		6179,00	Казахстан
											458,00		
70	70	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00696	376202,00		2618,00		2618,00		2827,00	Казахстан
											209,00		
71	71	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,00122	490233,00		598,00		598,00		646,00	Казахстан
											48,00		
72	72	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Ручка, шарнир/Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,0204	1026713,00		20945,00		20945,00		22621,00	Казахстан
											1676,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11,49336	114,89 64,10	3,04 0,38	1320,00 737,00	35,00 4,00	549,00	511,00 147,00	1978,00	Казахстан
74	74	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11,49336	191,23 74,92	4,45 0,77	2198,00 861,00	51,00 9,00	1286,00	600,00 224,00	3022,00	Казахстан
75	75	1109-0701-0103 РСНБ РК 2022	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,09044	237655,81 180835,20	50140,60 19698,77	21494,00 16355,00	4535,00 1782,00	604,00	12514,00 2721,00	36729,00	Казахстан
76	76	214-205-0102 РСНБ РК 2022	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 30 х 30 мм до	т	0,0638	437427,00		27908,00		27908,00	2233,00	30141,00	Казахстан
77	77	261-102-0246 РСНБ РК 2022	Сетка панцирная из жаростойкой стали ГОСТ 5336-80	$м^2$	2,61	788,00		2057,00		2057,00	165,00	2222,00	Казахстан
78	78	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0021	376202,00		790,00		790,00	63,00	853,00	Казахстан
79	79	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0003	490233,00		147,00		147,00	12,00	159,00	Казахстан
80	80	222-526-0106 РСНБ РК 2022	Ручка, шарнир/Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на	т	0,0124	1026713,00		12731,00		12731,00	1018,00	13749,00	Казахстан
81	81	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,44188	114,89 64,10	3,04 0,38	281,00 157,00	7,00 1,00	117,00	109,00 31,00	421,00	Казахстан
82	82	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,44188	191,23 74,92	4,45 0,77	467,00 183,00	11,00 2,00	273,00	128,00 48,00	643,00	Казахстан
			Итого по разделу 2: Кладбище "Багыт"==========					**17024798,00** **4523130,00**	**1221764,00** **470254,00**	**11279907,00** **0,00**	**3566784,00** **1647330,00**	**22238912,00**	
			Раздел 3: Кладбище по ул.А.Жубанова==========										
83	83	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство	$м^3$	2,106	60520,50 7334,71	2505,88 580,43	127456,00 15447,00	5277,00 1222,00	106732,00	15169,00 11410,00	154035,00	Казахстан
84	84	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	23,4	1201,97 414,87	28,12 3,97	28126,00 9708,00	658,00 93,00	17760,00	9115,00 2979,00	40220,00	Казахстан
			Итого по разделу 3: Кладбище по ул.А.Жубанова==========					**155582,00** **25155,00**	**5935,00** **1315,00**	**124492,00** **0,00**	**24284,00** **14389,00**	**194255,00**	
			ИТОГО по акту					**32727073,00** **9005426,00**	**2433568,00** **933534,00**	**21288081,00** **0,00**	**7048536,00** **3182057,00**	**42957667**	
			Временные здания и сооружения	**%**	**1,40**			**601407,34**					
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**43559074**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки	**%**	**0,70**			**304913,52**					
			Итого с доп.затратами при производстве СМР связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки									**43863988**	
			Непредвиденные работы и затраты	**%**	**2,00**			**877279,76**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**44741268**	
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									**48275828**	
			Скидка	**%**	**5,00**							**2413791**	
			Итого со скидкой									**45 862 036,29**	
			НДС	**%**	**12,00**			**5 503 444,35**					
			Итого с НДС									**51 365 480,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "S.ALEM construction" Атырауская область, г.Атырау, Отешкали Атамбаев, 33 БИН/ИИН 950740001056 БИК TSESKZKA ИИК KZ66998NTB0000690454 Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank" Тел.: 87122457029

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Генеральный директор

Бектемиров Е.Е.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "SM ORDA GRUPP":

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: инженер-специалист ТОО "Казгражданстройпроект"

Принял (Заказчик)

ГУ "Аппарат акима Жемского сельского округа Жылыойского района Атырауской области Республики Казахстан" Атырауская область, Жылыойский район, с.Тургызба, Без Названия, 411 БИН 050140001585
БИК KKMFKZ2A ИИК KZ980701 06KSN1509040 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Аким сельского округа

Айтпенбет Д.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Мусагалиев А.К.

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Кайырханулы Д.

(должность, фамилия, имя, отчество (если имеется), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)