Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №19
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей		ЗП рабочих строителей				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
1	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	-Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича м2	78,75	1064,68	34,37	83844	2707	18759	1,21	95
				189	12,87	14884	1014	118	0,06	5
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге		83844	2707			95
				Тенге		14884	1014			5
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		83844	-	-		-
	Материалы -			Тенге		1009	-	-		-
	Всего заработная плата -			Тенге		-	15897	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			65244	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			18759	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2814	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6156	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18711	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			108758	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		110
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	18711	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вход В-16а								
2	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,2	7827,97	66,01	9394	79	278	1,35	2
				195,75	24,93	235	30	105	0,12	-
		м3								
3	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,2	107	-	128	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,2	304	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
5	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	10,4	9636,77	353,46	100222	3676	7846	3,6	37
				585	133,52	6084	1389	105	0,65	7
		м3								
6	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	10,4	107	-	1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	10,4	304	-	3162	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			114384	3755			39
			Тенге			6319	1419			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			114384	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7543	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7737	-		-
		Местные материалы -	Тенге			96766	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			8124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1219	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7350	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			129858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8956	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			129858	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		50
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8956	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			198227	6462			134
			----			---	---			---
			Тенге			21203	2432			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			198227	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8552	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	23635	-		-
		Местные материалы -	Тенге			162011	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26883	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4032	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13507	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			238617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27667	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			238617	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		160
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	27667	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. Каркас								
		Плита перекрытия на отм +9,8								
8	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	104,3	13789,5	241,1	1438245	25147	150428	8,06	841
				1282,5	91,08	133765	9500	105	0,44	46
		м3								
		Плита покрытия								
9	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	107,2	13789,5	241,1	1478235	25846	154610	8,06	864
				1282,5	91,08	137484	9764	105	0,44	48
		м3								
		Парапет								
10	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного парапета из бетона В25	10	16288,22	402,61	162882	4026	33018	18,1	181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2992,5	152,1	29925	1521	105	0,74	7
		м3								
		Выход на кровлю								
11	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного выхода на кровлю из бетона В25	0,29	16288,22	402,61	4724	117	958	18,1	5
				2992,5	152,1	868	44	105	0,74	-
		м3								
		Стакан								
12	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного стакана из бетона В25	9	16288,22	402,61	146594	3623	29716	18,1	163
				2992,5	152,1	26933	1369	105	0,74	7
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3230680	58759			2054
			Тенге			328974	22197			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3230680	-	-		-
		Материалы -	Тенге			842436	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	351172	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2000511	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			368730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	55310	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215965	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3815374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406481	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			3815374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2347
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	406481	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Лестницы								
		Лестница в осях "ДД"-"ЖЖ" по осям "3-5"								
13	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25	9,18	10316,82	353,46	94708	3245	6926	3,6	33
				585	133,52	5370	1226	105	0,65	6
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			94708	3245			33
			Тенге			5370	1226			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			94708	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6520	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6596	-		-
		Местные материалы -	Тенге			79573	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6926	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1039	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6098	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			107732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			107732	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7635	-		-
		РАЗДЕЛ 11. Перегородки								
14	Е0108-7-5	-Кладка перегородок	647,91	1064,68	34,37	689817	22269	154336	1,21	784
	Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича		189	12,87	122455	8339	118	0,06	41
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			689817	22269			784
			Тенге			122455	8339			41
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			689817	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	130794	-		-
		Местные материалы -	Тенге			536793	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			154336	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			50649	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			894802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153944	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			894802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		902
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	153944	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Стены								
15	Е0108-6-10	-Заполнение каркасов при высоте этажа до 4 м из керамического кирпича	96,37	8149,06	379,78	785325	36599	104648	5,12	493
				778,5	141,75	75024	13660	118	0,7	67
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			785325	36599			493
			Тенге			75024	13660			67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			785325	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8132	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	88684	-		-
		Местные материалы -	Тенге			665570	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			104648	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		52
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	15697	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			53398	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			943371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104382	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			943371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		613
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104382	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4800530	120872			3364
			----			---	---			---
			Тенге			531823	45422			223
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4800530	-	-		-
		Материалы -	Тенге			865387	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	577246	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3282447	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			634640	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		317
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95196	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			326110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5761280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	672442	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5761280	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3904
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	672442	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			4998757	127334			3499
			----			---	---			---
			Тенге			553026	47854			234
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4998757	-	-		-
		Материалы -	Тенге			873939	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	600880	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3444458	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			661523	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		331
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	99228	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			339617	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5999897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4064
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	700109	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			5999897	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4064
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	700109	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			107998				
		Итого:	Тенге			6107895				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			127044				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			61079				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			24432				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			6320450				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			17297644				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			345953				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			17643597				
		НДС,12%	Тенге			2117232				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			19760829				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

_____

Соот. ГЕ 12 постановлений.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____Кантарбаев Р.А.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №20
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 7. Вход В-11

1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,57	7827,97	66,01	4462	38	132	1,35	1				
				195,75	24,93	112	14	105	0,12	-				
		м3												
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,57	107	-	61	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,57	304	-	173	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
4	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	2,8	9636,77	353,46	26983	990	2112	3,6	10				
				585	133,52	1638	374	105	0,65	2				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8	107	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,8	304	-	851	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			32830	1027			11
			Тенге			1750	388			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			32830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2063	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2138	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27990	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2245	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	337	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2104	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2474	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			37179	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2474	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Вход В-12								
7	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,96	7827,97	66,01	7515	63	222	1,35	1
				195,75	24,93	188	24	105	0,12	-
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,96	107	-	103	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,96	304	-	292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
10	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	6,4	9636,77	353,46	61675	2262	4828	3,6	23
				585	133,52	3744	855	105	0,65	4
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	6,4	107	-	685	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	6,4	304	-	1946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			72215	2326			24
			Тенге			3932	878			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			72215	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4671	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4810	-		-
		Местные материалы -	Тенге			61287	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5051	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	758	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4636	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			81902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5568	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			81902	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		31
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5568	-		-
		РАЗДЕЛ 9. Вход В-13								
13	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,4	7827,97	66,01	10959	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4	107	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4	304	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	4	9636,77	353,46	38547	1414	3018	3,6	14
				585	133,52	2340	534	105	0,65	3
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости	4	107	-	428	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетона за применение сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
18	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	4	304 -	- -	1216 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			51726	1506			16
			Тенге			2614	569			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			51726	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3024	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3183	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44582	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3342	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	501	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3684	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			58372	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		21
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3684	-		-
		РАЗДЕЛ 10. Вход В-14								
19	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,67	7827,97 195,75	66,01 24,93	5245 131	44 17	155 105	1,35 0,12	1 -
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,67	107 -	- -	72 -	- -	- -	- -	- -
21	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,67	304 -	- -	204 -	- -	- -	- -	- -
22	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15 м3	5,16	9636,77 585	353,46 133,52	49726 3019	1824 689	3893 105	3,6 0,65	19 3
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение м3	5,16	107	-	552	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сульфатостойкого цемента		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,16	304	-	1569	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			57367	1868			19
			----			---	---			---
			Тенге			3150	706			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			57367	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3752	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3855	-		-
		Местные материалы -	Тенге			48596	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4048	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	607	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3685	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4463	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			65100	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4463	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			214137	6727			71
			----			---	---			---
			Тенге			11445	2541			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			214137	-	-		-
		Материалы -	Тенге			13510	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	13986	-		-
		Местные материалы -	Тенге			182455	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			14686	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2203	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13729	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			242553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16189	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			242553	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		91
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	16189	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 12. Ригели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стены пандуса СТМ-1 - СТМ-5								
25	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200мм из бетона В25	12,3	14459,13	442,42	177847	5442	32670	14	172
				2362,5	167,13	29059	2056	105	0,82	10
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			177847	5442			172
			Тенге			29059	2056			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			177847	-	-		-
		Материалы -	Тенге			36729	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31114	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106618	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			32670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4901	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12631	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			223149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36015	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			223149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	36015	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Перекрытия								
		Пандус актового зала на отм +3,2, +4,67								
26	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	30	13789,5	241,1	413685	7233	43268	8,06	242
				1282,5	91,08	38475	2732	105	0,44	13
		м3								
		Плита перекрытия на отм +7,4								
27	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	148,4	13789,5	241,1	2046362	35779	214031	8,06	1196
				1282,5	91,08	190323	13516	105	0,44	66
		м3								
		Стенка СТ-1								
28	Е0106-17-4	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	1,45	12626,01	341,75	18308	496	2670	9,8	14
				1624,5	129,11	2356	187	105	0,63	1
		м3								
		Плита покрытия								
29	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных	149,8	13789,5	241,1	2065668	36117	216050	8,06	1207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25		1282,5	91,08	192119	13644	105	0,44	67
		м3								
		Парапет								
30	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного парапета из бетона В25	13,185	16288,22	402,61	214760	5308	43535	18,1	239
				2992,5	152,1	39456	2005	105	0,74	10
		м3								
		Выход на кровлю								
31	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного выхода на кровлю из бетона В25	0,57	16288,22	402,61	9284	229	1882	18,1	10
				2992,5	152,1	1706	87	105	0,74	-
		м3								
		Стакан								
32	Е0106-17-2	-Устройство железобетонного стакана из бетона В25	12,54	16288,22	402,61	204254	5049	41405	18,1	227
				2992,5	152,1	37526	1907	105	0,74	9
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		4972321	90211			3135
				Тенге		501960	34079			166
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		4972321	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1294783	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	536039	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3085367	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		562841	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		281
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	84426	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		332110	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5867272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3583
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	620465	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге		5867272	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3583
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	620465	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Лестницы								
		Лестница в осях "ЛЛ-НН" по осями "21-24"								
33	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм из бетона В25	5,55	10316,82	353,46	57258	1962	4187	3,6	20
				585	133,52	3247	741	105	0,65	4
		м3								
		Лестница в осях "ББ-ГГ" по осями "20-23"								
34	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных лестничных маршей и площадок	4,25	10316,82	353,46	43846	1502	3206	3,6	15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В25		585	133,52	2486	567	105	0,65	3
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			101105	3464			35
			Тенге			5733	1308			6
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			101105	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6961	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7041	-		-
		Местные материалы -	Тенге			84947	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1109	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6510	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			115008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8151	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			115008	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8151	-		-
		РАЗДЕЛ 17. Разные работы								
		Воздухозаборная шахта по оси ББ								
35	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,57	7827,97	66,01	12290	104	364	1,35	2
				195,75	24,93	307	39	105	0,12	-
		м3								
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,57	107	-	168	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,57	304	-	477	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	5,58	12000,38	954,99	66962	5329	8237	6,51	36
				1075,5	330,44	6001	1844	105	1,34	7
		м3								
39	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	0,75	13789,5	241,1	10342	181	1082	8,06	6
				1282,5	91,08	962	68	105	0,44	-
		м3								
40	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая	5,7477	245,44	3,82	1411	22	263	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов		37,35	1,44	215	8	118	0,01	-
		м2								
		Воздухозаборная шахта по оси 17								
41	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,59	7827,97	66,01	4619	39	137	1,35	1
				195,75	24,93	115	15	105	0,12	-
		м3								
42	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,59	107	-	63	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
43	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,59	304	-	179	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
44	Е0106-33-4	-Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм из бетона В25	3,05	12000,38	954,99	36601	2913	4503	6,51	20
				1075,5	330,44	3280	1008	105	1,34	4
		м3								
45	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	0,4	13789,5	241,1	5516	96	577	8,06	3
				1282,5	91,08	513	36	105	0,44	-
		м3								
46	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,1148	245,44	3,82	1010	16	188	0,21	1
				37,35	1,44	154	6	118	0,01	-
		м2								
		Канал								
47	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,56	7827,97	66,01	12212	103	361	1,35	2
				195,75	24,93	305	39	105	0,12	-
		м3								
48	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,56	107	-	167	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
49	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	1,56	304	-	474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
50	Е0107-61-1	м3 -Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	2,04	1986,57 567	564,43 195,49	4053 1157	1151 399	2178 140	3,33 0,75	7 2
51	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,04	107 -	- -	218 -	- -	- -	- -	- -
52	С143001-62	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,04	304 -	- -	620 -	- -	- -	- -	- -
53	С143018-143 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м3 -Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом более 2,0 м3	1,56	19400 -	- -	30264 -	- -	- -	- -	- -
54	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	м3 -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,48	20700 -	- -	9936 -	- -	- -	- -	- -
55	Е0106-17-3	м3 -Устройство железобетонных стен канала (монолитный участок) из бетона В25	0,26	14459,13 2362,5	442,42 167,13	3759 614	115 43	691 105	14 0,82	4 -
56	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,26	107 -	- -	28 -	- -	- -	- -	- -
57	С143001-61	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	0,26	152 -	- -	40 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0106-11-8	м3 -Установка элементов обрамления канала (уголок 125х9)	0,01209	10137,87 9675	304,24 114,75	123 117	4 1	124 105	58 0,56	1 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1т								
59	С11011-895 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 11-30 мм, ширина полки 140-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,01209	65100	-	787	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
60	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	4,284	245,44	3,82	1051	16	196	0,21	1
				37,35	1,44	160	6	118	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		203370	10089			85
				Тенге		13901	3513			14
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		203370	-	-		-
		Материалы -		Тенге		21270	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	17414	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		787	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		157324	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		18901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	2835	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13336	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		235606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		108
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20249	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17		Тенге		235606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		108
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	20249	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		5454643	109205			3428
				Тенге		550652	40957			197
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		5454643	-	-		-
		Материалы -		Тенге		1359743	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	591609	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		787	-	-		-
		Местные материалы -		Тенге		3434255	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		621805	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		311
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	93271	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		364587	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		6441035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		3936

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	684880	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6441035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3936
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	684880	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5668781	115933			3498
			Тенге			562098	43498			210
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5668781	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1373253	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	605595	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			787	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3616711	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			636491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		318
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	95474	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			378316	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6683588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	701069	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6683588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4026
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	701069	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			120305				
		Итого:	Тенге			6803893				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			141521				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			68039				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			27216				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			7040669				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			19268721				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			385374				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			19654095				
		НДС,12%	Тенге			2358491				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			22012586				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

соот. рс.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 4

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №21
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-4-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Фундаменты								
1	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	75,66	7827,97	66,01	592264	4994	17531	1,35	102
				195,75	24,93	14810	1886	105	0,12	9
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	75,66	107	-	8096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	75,66	304	-	23001	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
4	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху более 1000мм	92,74	9733,45	208,34	902680	19321	49074	2,6	241
				425,25	78,71	39438	7300	105	0,38	36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		из бетона В25								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	92,74	107	-	9923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	92,74	152	-	14096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1550060	24316			343
			Тенге			54248	9186			45
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1550060	-	-		-
		Материалы -	Тенге			49908	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63434	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1421588	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			66606	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		33
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	9991	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			97000	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1713665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73425	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1713665	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		421
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73425	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Стены техподполья								
		Стена по оси ММ								
7	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	10,4	12421,12	360,48	129180	3749	17212	8,99	93
				1440	136,17	14976	1416	105	0,67	7
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	10,4	107	-	1113	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	10,4	152	-	1581	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Стена по оси ПП								
10	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	11	12421,12	360,48	136632	3965	18205	8,99	99
				1440	136,17	15840	1498	105	0,67	7
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	11	107	-	1177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	11	152	-	1672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Стена по оси 8 в осях "ПП-ММ"								
13	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	3	12421,12	360,48	37263	1081	4965	8,99	27
				1440	136,17	4320	409	105	0,67	2
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3	107	-	321	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3	152	-	456	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Стена по оси 20 в осях "ПП-ММ"								
16	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	3,7	12421,12	360,48	45958	1334	6123	8,99	33
				1440	136,17	5328	504	105	0,67	2
		м3								
17	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,7	107	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
18	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,7	152	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Стена между осями 8 и 10								
19	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	2,1	12421,12	360,48	26084	757	3475	8,99	19
				1440	136,17	3024	286	105	0,67	1
		м3								
20	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,1	107	-	225	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
21	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,1	152	-	319	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Стена по оси РР								
22	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	3,5	12421,12	360,48	43474	1262	5792	8,99	31
				1440	136,17	5040	477	105	0,67	2
		м3								
23	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	3,5	107	-	375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
24	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	3,5	152	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Стена по оси ТТ								
25	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	4,1	12421,12	360,48	50927	1478	6785	8,99	37
				1440	136,17	5904	558	105	0,67	3
		м3								
26	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	4,1	107	-	439	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
27	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	4,1	152	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3 Стена по оси ТТ-РР								
28	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	1,96	12421,12	360,48	24345	707	3244	8,99	18
				1440	136,17	2822	267	105	0,67	1
		м3								
29	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,96	107	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
30	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,96	152	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3 Стена по оси 20 в осях ТТ-РР								
31	Е0106-13-3	-Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона В25	1,96	12421,12	360,48	24345	707	3244	8,99	18
				1440	136,17	2822	267	105	0,67	1
		м3								
32	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,96	107	-	210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
33	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,96	152	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
34	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	470,4	245,44	3,82	115455	1797	21531	0,21	100
				37,35	1,44	17569	677	118	0,01	3
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			644470	16836			475
			Тенге			77646	6358			31
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			644470	-	-		-
		Материалы -	Тенге			177549	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84005	-		-
		Местные материалы -	Тенге			372439	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			90577	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13587	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44103	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			779149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97591	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			779149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		551
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	97591	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Каркас								
		Колонны								
35	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	5,79	13405,33	990,15	77617	5733	12273	10,4	60
				1644,75	374,04	9523	2166	105	1,83	11
		м3								
36	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,79	107	-	620	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
37	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	5,79	152	-	880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Ригели								
38	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	2,8	16123,02	407,3	45144	1140	7464	14,4	40
				2385	153,86	6678	431	105	0,75	2
		м3								
39	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,8	107	-	300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
40	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,8	152	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			124986	6873			101
			Тенге			16201	2596			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			124986	-	-	-	
		Материалы -	Тенге			25587	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18798	-		-
		Местные материалы -	Тенге			76325	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19737	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2961	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8683	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			153407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21758	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			153407	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		123
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21758	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2319516	48025			919
			Тенге			148095	18141			89
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2319516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			253043	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	166236	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1870352	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			176920	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		88
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	26538	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			149786	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2646222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1096
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192774	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2646222	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1096
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	192774	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			47632				
		Итого:	Тенге			2693854				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			56032				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			26939				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			10775				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			2787600				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			7629032				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			152581				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			7781613				
		НДС,12%	Тенге			933794				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			8715407				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. 2 полная проф. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 1А, 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №22
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-3)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 2. Полы								
		Покрытие полов из щебня, тип 14								
1	Е0111-2-4	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	74,11	3002,9	-	222545	-	48403	3,24	240
				531	-	39352	-	123	-	-
		м3								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 15								
2	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	7,736	9079,58	-	70240	-	5395	3,66	28
				567	-	4386	-	123	-	-
		м3								
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	26,7	233,01	9,95	6221	266	1837	0,36	10
				52,2	3,74	1394	100	123	0,02	-
		м2								
4	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	217,338	43	-	9346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов цементных, тип 16								
5	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19	233,01	9,95	4427	189	1307	0,36	7
				52,2	3,74	992	71	123	0,02	-
		м2								
6	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	38	33,23	0,67	1263	25	41	-	-
				0,63	0,25	24	9	123	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			314041	480			285
			Тенге			46148	180			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			314041	-	-		-
		Материалы -	Тенге			486	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	46329	-		-
		Местные материалы -	Тенге			257581	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			56984	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	8548	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22262	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54876	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			393287	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		314
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	54876	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
7	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	26,9	599,02	4,92	16114	132	5506	1,15	31
				193,05	1,87	5193	50	105	0,01	-
		м2								
8	Е0115-37-9И зм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка стен гипсокартонными листами на металлическом каркасе	26,7	660,34	2,86	17631	76	7933	1,63	44
				282,04	0,94	7530	25	105	0,01	-
		м2								
9	С11011-2189 Изм. и доп. вып.	-Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	28,035	184	-	5158	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		м2								
10	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	7,209	39	-	281	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			39184	209			74
			Тенге			12724	75			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			39184	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14792	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	12799	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5158	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			6021	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			44	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13439	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2016	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			55781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14815	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			55781	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		82
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	14815	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Утепление наружных стен подвала								
11	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	14,653	6465,97	378,22	94746	5542	54333	20,04	294
				3566,25	141,75	52256	2077	100	0,69	10
		м3								
12	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	58	599,02	4,92	34743	285	11871	1,15	67
				193,05	1,87	11197	108	105	0,01	1
		м2								
13	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	237,1	987,82	4,92	234212	1167	48526	1,15	273
				193,05	1,87	45772	443	105	0,01	2
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			363701	6994			633
			Тенге			109225	2629			13
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			363701	-	-		-
		Материалы -	Тенге			181433	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	111854	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			66049	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			114730	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	17210	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28706	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			507137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		703
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129064	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			507137	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		703
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	129064	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Вентиляционные решетки Р-1								
14	С11011-2189	Венткамера Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	39,9	184	-	7342	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 13	м2		-	-	-	-	-	-	-
15	С143002-61	Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	10,26	39	-	400	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7742	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7742	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7342	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			465	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8206	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			8206	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			724669	7683			992
			Тенге			168097	2885			14
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			724669	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196711	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	170982	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12500	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			329651	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			44	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			185153	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		93
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	27773	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54589	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			964411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1099
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198755	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			964411	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1099
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	198755	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 12. Перемычки								
16	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,9	15531,44	367,51	13978	331	2213	13,1	12
		м3		2202,75	138,83	1982	125	105	0,68	1
17	С12041-4	-Сталь арматурная	0,0438	55620	-	2436	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,16868	53000	-	8940	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			25354	331			12
			Тенге			1982	125			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25354	-	-		-
		Материалы -	Тенге			4476	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2107	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			11376	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7189	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2213	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	332	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1654	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			29221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2439	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			29221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2439	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
19	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	36,5	233,01	9,95	8505	363	2511	0,36	13
				52,2	3,74	1905	137	123	0,02	1
		м2								
20	Е0111-27-7	-Устройство покрытий на	36,5	1600,94	30,36	58434	1108	6299	0,8	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных		132,85	7,46	4849	272	123	0,04	1
		м2								
21	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	297,11	43	-	12776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
22	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	52,875	43	-	2274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
23	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	7,05	42	-	296	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
24	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	306,7	233,01	9,95	71465	3052	21103	0,36	109
				52,2	3,74	16010	1147	123	0,02	6
		м2								
25	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	1226,8	33,23	0,67	40762	822	1328	-	5
				0,63	0,25	773	307	123	-	1
		м2								
26	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,883296	5239,08	327,33	4628	289	1868	11,6	10
				1890	123,75	1669	109	105	0,6	1
		1т								
27	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,883296	41200	-	36392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	2496,538	43	-	107351	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
29	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	88,55	43	-	3808	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
30	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	20,426	11252,18	-	229837	-	14245	3,66	75
				567	-	11582	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
31	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	291,8	233,01	9,95	67993	2903	20078	0,36	104
				52,2	3,74	15232	1091	123	0,02	5
		м2								
32	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	2375,252	43	-	102136	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
33	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	169,216	43	-	7276	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
34	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	442,5	233,01	9,95	103108	4403	30447	0,36	158
				52,2	3,74	23099	1655	123	0,02	8
		м2								
35	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45мм	2212,5	33,23	0,67	73513	1482	2395	-	10
				0,63	0,25	1394	553	123	-	3
		м2								
36	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,2744	5239,08	327,33	6677	417	2695	11,6	15
				1890	123,75	2409	158	105	0,6	1
		1т								
37	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,2744	41200	-	52505	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
38	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	31,402	11252,18	-	353341	-	21900	3,66	115
				567	-	17805	-	123	-	-
		м3								
39	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	448,6	233,01	9,95	104529	4464	30866	0,36	160
				52,2	3,74	23417	1678	123	0,02	8
		м2								
40	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	448,6	33,23	0,67	14905	301	486	-	2
				0,63	0,25	283	112	123	-	1
		м2								
		Покрытие полов цементное, тип 6								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	824,8	233,01	9,95	192188	8207	56751	0,36	294
				52,2	3,74	43055	3085	123	0,02	15
		м2								
42	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	1649,6	33,23	0,67	54810	1105	1786	-	7
				0,63	0,25	1039	412	123	-	2
		м2								
43	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,7588	5239,08	327,33	3975	248	1604	11,6	9
				1890	123,75	1434	94	105	0,6	-
		1т								
44	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,7588	50800	-	38547	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			1752029	29164			1114
			Тенге			165953	10810			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1752029	-	-		-
	Материалы -		Тенге			66450	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	176763	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			127444	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1127101	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			216361	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		108
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	32454	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			118103	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2086494	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1275
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	209217	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2086494	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		1275
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	209217	-		-

РАЗДЕЛ 14. Отделочные работы

Внутренняя отделка

45	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	3697,44	37	-	136805	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
46	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на	6064,8	37	-	224398	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		гипсовой основе		-	-	-	-	-	-	-
47	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	907,2	43 -	- -	39010 -	- -	- -	- -	- -
48	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	120,96	42 -	- -	5080 -	- -	- -	- -	- -
		Наружная отделка								
49	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	3042,75	43 -	- -	130838 -	- -	- -	- -	- -
50	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	405,7	42 -	- -	17039 -	- -	- -	- -	- -
51	С143002-41	-Раствор декоративный м3	2,2435	8120 -	- -	18217 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге ---- Тенге			571388 - -	- - -			- - -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571388	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			34283	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			605671	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			605671	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вход В-1								
52	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,341675	62000 -	- -	21184 -	- -	- -	- -	- -
53	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	83,25	43 -	- -	3580 -	- -	- -	- -	- -
54	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки кг	11,1	42 -	- -	466 -	- -	- -	- -	- -
55	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	453,375	43	-	19495	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
56	С143002-59	кг -Сухие смеси для затирки швов плитки	60,45	43	-	2599	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
57	С143002-58	кг -Сухие смеси для плиточных работ	109,125	43	-	4692	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
58	С143002-58	кг -Сухие смеси для плиточных работ	6,3	43	-	271	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
59	С143002-41	кг -Раствор декоративный	2,2435	8120	-	18217	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			70505	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			70505	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21184	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4230	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			74735	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			74735	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Вход-3, В-4								
60	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	4,5	43	-	194	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
61	С143002-59	кг -Сухие смеси для затирки швов плитки	0,6	42	-	25	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			219	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			219	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			13	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			232	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16		Тенге			232	-	-		-
		РАЗДЕЛ 19. Зашивка воздуховодов								
62	С11011-2192	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	231	250	-	57750	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-
	24	м2								
63	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	59,4	39	-	2317	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			60067	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60067	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			57750	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3604	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			63671	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге			63671	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2479562	29495			1126
			Тенге			167936	10935			53
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2479562	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70926	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	178871	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			217754	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1134290	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			218574	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		109
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	32786	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			161888	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2860024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211657	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2860024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1288
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	211657	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3204230	37178			2118
			Тенге			336033	13820			67
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3204230	-	-		-
		Материалы -	Тенге			267637	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	349852	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			230254	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1463941	-	-		-
		Стоимость возвращаемых материалов -	Тенге			44	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			403728	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		202
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60559	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			216477	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3824435	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	410411	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3824435	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2387
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	410411	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			68840				
		Итого:	Тенге			3893275				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			80980				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			38933				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			15573				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			4028761				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			11025809				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			220516				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			11246325				
		НДС,12%	Тенге			1349559				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			12595884				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот. п.4 по смете проф. конт

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 2

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №23
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-2-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1. Полы								
1	Е0111-2-4	Покрытие полов из щебня, тип 14 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	41,72	3002,9	-	125281	-	27249	3,24	135
				531	-	22153	-	123	-	-
		м3								
2	Е0111-11-1	Покрытие полов цементное, тип 16 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,4	233,01	9,95	1491	64	440	0,36	2
				52,2	3,74	334	24	123	0,02	-
		м2								
3	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	12,8	33,23	0,67	425	9	14	-	-
				0,63	0,25	8	3	123	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			127198	72			138
			----			---	---			---
			Тенге			22495	27			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			127198	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	22523	-		-
		Местные материалы -	Тенге			104624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			27703	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4155	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9294	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			164194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26678	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			164194	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		151
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	26678	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Утепление наружных стен подвала								
4	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных	8	6465,97	378,22	51728	3026	29664	20,04	160
				---	---	---	---	---	---	---
				3566,25	141,75	28530	1134	100	0,69	6
		м3								
5	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	16	46,24	3,82	740	61	732	0,21	3
				---	---	---	---	---	---	---
				37,35	1,44	598	23	118	0,01	-
		м2								
6	СПрайслист	-Обмазочная гидроизоляция "Лахта"	24	166,6	-	3998	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
7	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	128	107,08	8,23	13706	1053	12802	0,47	60
				---	---	---	---	---	---	---
				81,68	3,08	10455	394	118	0,02	2
		м2								
8	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 24	-Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер,	147,2	145	-	21344	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			91516	4140			224
			Тенге			39583	1551			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			91516	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22451	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	41134	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21344	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			43199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	6480	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8083	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			142798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47614	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			142798	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		253
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	47614	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			218714	4213			361
			Тенге			62078	1578			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			218714	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22457	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	63657	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			21344	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			104624	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			70901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		35
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10635	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17377	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			306992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74292	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			306992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74292	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11. Перемычки								
9	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	0,24	15531,44	367,51	3728	88	590	13,1	3
		м3		2202,75	138,83	529	33	105	0,68	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	С12041-4 Изм. и доп. вып. 26	-Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ РК 5781-82 т	0,01122	55620 --	- -	624 -	- -	- -	- -	- -
11	С12041-23 Изм. и доп. вып. 26	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III д. 10 мм т	0,04056	53000 --	- -	2150 -	- -	- -	- -	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге ---- Тенге			6501 -- 529	88 -- 33			3 -- -
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6501	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1194	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	562	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2774	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1917	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			590	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	89	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			425	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	650	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11		Тенге			7517	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	650	-		-

РАЗДЕЛ 12. Полы

Покрытие полов из керамогранита, тип 1

12	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	141,636	43 --	- -	6090 -	- -	- -	- -	- -
13	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	22,5	43 --	- -	968 -	- -	- -	- -	- -
14	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плиток кг	3	42 --	- -	126 -	- -	- -	- -	- -

Покрытие полов из керамогранита, тип 4

15	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ кг	1461,13	43 --	- -	62829 -	- -	- -	- -	- -
16	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных	51,648	43	-	2221	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
17	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,70704	41200	-	29130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
18	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	2194,544	43	-	94365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
19	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	46,7	43	-	2008	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
20	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,290016	41200	-	11949	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Покрытие полов цементное, тип 6								
21	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм	0,4225	50800	-	21463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	231149	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	231149	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	62542	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	13869	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	245017	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге	245017	-	-		-

РАЗДЕЛ 13. Отделочные работы

		Внутренняя отделка								
22	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки отделки	1733,52	37	-	64140	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхности на гипсовой основе		-	-	-	-	-	-	-
23	С143002-56	кг -Сухие смеси: шпаклевки отделки поверхностей на гипсовой основе	3417,6	37 -	- -	126451 -	- -	- -	- -	- -
24	С143002-56	кг -Сухие смеси: шпаклевки отделки поверхностей на гипсовой основе	72	37 -	- -	2664 -	- -	- -	- -	- -
25	С143002-58	кг -Смеси сухие для плиточных работ	24,3	43 -	- -	1045 -	- -	- -	- -	- -
26	С143002-59	кг -Смеси сухие для затирки швов плитки	3,24	42 -	- -	136 -	- -	- -	- -	- -
		кг Наружная отделка								
27	С143002-41	-Раствор декоративный	3,2235	8120 -	- -	26175 -	- -	- -	- -	- -
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге Тенге			220611 -	- -			- -
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			220611	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13237	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			233848	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			233848	-	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вход В-2								
28	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм т	0,381175	62000 -	- -	23633 -	- -	- -	- -	- -
29	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	89,625	43 -	- -	3854 -	- -	- -	- -	- -
30	С143002-59	кг -Сухие смеси для затирки швов плитки	11,95	42 -	- -	502 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
31	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	459,75	43	-	19769	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
32	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	61,3	42	-	2575	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
33	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	5	43	-	215	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
34	С143002-41	-Раствор декоративный	0,3024	8120	-	2455	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			53003	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53003	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			23633	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			3180	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			56183	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14		Тенге			56183	-	-		-
		РАЗДЕЛ 15. Вход-5								
35	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	3,75	43	-	161	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
36	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	0,5	42	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15		Тенге			182	-			-

			Тенге			-	-			-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			182	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			11	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			193	-	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			193	-	-		-
		РАЗДЕЛ 18. Зашивка воздуховодов								
37	С11011-2192	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	105	250	-	26250	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24		м2								
38	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	27	39	-	1053	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			27303	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27303	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			26250	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1638	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			28941	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге			28941	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			538749	88			3
			Тенге			529	33			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			538749	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1194	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	562	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			115198	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1917	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			590	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	89	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32360	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			571700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	650	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			571700	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	650	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			757463	4301			364
			Тенге			62607	1612			8
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			757463	-	-		-
		Материалы -	Тенге			23650	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	64218	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			136542	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			106541	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			71491	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		36
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	10724	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			49737	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			878692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74942	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			878692	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		408
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74942	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			15816				
		Итого:	Тенге			894508				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			18606				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			8945				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			3578				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			925637				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			2533259				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			50665				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			2583924				
		НДС,12%	Тенге			310071				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			2893995				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот-ра ВКС согласие прав-ка

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа
на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района
Актюбинской области. БЛОК 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №24
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-3)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел АР.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3. Полы								
1	Е0111-2-4	Покрытие полов из щебня, тип 14 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	33,04 м3	3002,9	-	99216	-	21579	3,24	107
				531	-	17544	-	123	-	-
2	Е0111-2-9	Покрытие полов из керамогранита, тип 15 -Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	3,712 м3	9079,58	-	33703	-	2589	3,66	14
				567	-	2105	-	123	-	-
3	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	46,4 м2	233,01	9,95	10812	462	3193	0,36	17
				52,2	3,74	2422	174	123	0,02	1
4	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	377,696	43	-	16241	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
		кг Покрытие полов из керамогранита, тип 17								
5	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	1,736	9079,58	-	15762	-	1211	3,66	6
				567	-	984	-	123	-	-
		м3								
6	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм	21,7	58,39	9,38	1267	204	1397	0,24	5
				48,83	3,51	1060	76	123	0,02	-
		м2								
7	СПрайслист	-Гидроизоляция обмазочная "Лахта"	32,55	166,6	-	5423	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
8	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	21,7	233,01	9,95	5056	216	1493	0,36	8
				52,2	3,74	1133	81	123	0,02	-
		м2								
9	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм до толщины 30мм	43,4	233,01	9,95	10113	432	2986	0,36	15
				52,2	3,74	2265	162	123	0,02	1
		м2								
10	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	176,638	43	-	7595	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг Покрытие полов бетонное, тип 18								
11	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	20,376	9079,58	-	185006	-	14210	3,66	75
				567	-	11553	-	123	-	-
		м3 Покрытие полов из линолеума, тип 19								
12	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	16,688	9079,58	-	151520	-	11638	3,66	61
				567	-	9462	-	123	-	-
		м3								
13	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	208,6	233,01	9,95	48606	2076	14353	0,36	74
				52,2	3,74	10889	780	123	0,02	4
		м2 Покрытие полов цементных, тип 16								
14	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	20,7	233,01	9,95	4823	206	1424	0,36	7
				52,2	3,74	1081	77	123	0,02	-
		м2								
15	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины	41,4	33,23	0,67	1376	28	45	-	-
				0,63	0,25	26	10	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		30мм								
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			596519	3622			389
			----			---	---			---
			Тенге			60524	1361			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			596519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2760	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	61885	-		-
		Местные материалы -	Тенге			500354	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			76119	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		38
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11418	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40358	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			712996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73303	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			712996	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		434
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	73303	-		-
		РАЗДЕЛ 4. Отделочные работы								
		Внутренняя отделка								
16	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	124,4	599,02	4,92	74518	612	25460	1,15	143
				---	---	---	---	---	---	---
				193,05	1,87	24015	233	105	0,01	1
		м2								
17	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	299,1	243,47	3,39	72823	1013	36971	0,65	194
				---	---	---	---	---	---	---
				117	0,72	34995	215	105	0,05	15
		м2								
18	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	238,2	77,28	3,43	18408	817	18768	0,46	108
				---	---	---	---	---	---	---
				73,73	1,31	17562	312	105	0,01	2
		м2								
19	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	571,68	37	-	21152	-	-	-	-
				---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
20	С11011-2189	-Листы гипсокартонные обычные ГКЛ, ГОСТ 6266-97, толщина 12,5 мм	49,56	184	-	9119	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			---	---	---	---	---	---	---
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24										
		м2								
21	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения	12,744	39	-	497	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.	швов гипсокартонных листов		-	-	-	-	-	-	-
22		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			196517	2442			446
			Тенге			76573	760			18
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196517	-	-		-
		Материалы -	Тенге			58891	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	77333	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			9119	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			27843	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			81199	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12180	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16663	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			294379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89513	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			294379	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		504
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	89513	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Утепление наружных стен подвала								
22	Е0126-30-1	-Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме стен и колонн прямоугольных ригелей	29,422	6465,97	378,22	190242	11128	109097	20,04	590
				3566,25	141,75	104926	4171	100	0,69	20
		м3								
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	39,5	46,24	3,82	1826	151	1808	0,21	8
				37,35	1,44	1475	57	118	0,01	-
		м2								
24	СПрайслист	-Обмазочная гидроизоляция "Лахта"	59,25	166,6	-	9871	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
25	Е0108-4-5	-Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов	253,3	107,08	8,23	27123	2085	25334	0,47	119
				81,68	3,08	20690	780	118	0,02	4
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 24	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	291,295	145 -	- -	42238 -	- -	- -	- -	- -
27	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	253,3	987,82 193,05	4,92 1,87	250215 48900	1246 474	51842 105	1,15 0,01	291 2
28	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен м2	72	599,02 193,05	4,92 1,87	43129 13900	354 135	14736 105	1,15 0,01	83 1
29	Е0109-40-1	Монтаж уголка м	7	24,32 21,92	0,42 0,16	170 153	3 1	139 90	0,13 -	1 -
30	С12031-148	Стоимость алюминиевого уголка м	7	456 -	- -	3192 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге		568007	14967			1092
	Тенге		190044	5617			27
Стоимость общестроительных работ -	Тенге		564645	-	-		-
Материалы -	Тенге		234873	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	195506	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		42238	-	-		-
Местные материалы -	Тенге		72809	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		202817	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч		-	-	-		101
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	30423	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		46048	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге		813509	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч		-	-	-		1219
Сметная заработная плата -	Тенге		-	225929	-		-
Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3362	-	-		-
Материалы -	Тенге		14	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге		-	155	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге		3192	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге		139	-	-		-
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге		-	21	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге		210	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге		3711	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			817221	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1220
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	226104	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Разные работы								
31	С11011-2189	Венткамера Листы гипсокартонные ГКЛ, ГОСТ 6266-97,толщина 12,5 мм	55,86	184	-	10278	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
32	С143002-61	м2 -Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	14,364	39	-	560	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10838	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10838	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10278	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			650	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11489	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			11489	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1371882	21031			1927
			Тенге			327140	7738			52
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1368519	-	-		-
		Материалы -	Тенге			296525	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	334724	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			61635	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			601005	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360135	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54020	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			103719	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1832374	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2158
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388744	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1836085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2159
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	388920	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11. Перемычки								
33	Е0106-18-9	-Устройство перемычек	1,87	15531,44	367,51	29044	687	4598	13,1	24
		м3		2202,75	138,83	4119	260	105	0,68	1
34	С12041-4	-Сталь арматурная	0,08928	55620	-	4966	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82		-	-	-	-	-	-	-
		т								
35	С12041-23	-Арматурные заготовки, не	0,34056	53000	-	18050	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26	собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, д 10 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			52059	687			24
			Тенге			4119	260			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			52059	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9300	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4379	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			23015	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			14938	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4598	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	690	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3399	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5068	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			60056	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5068	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Полы								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 1								
36	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек	66,4	233,01	9,95	15472	661	4569	0,36	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		толщиной 20 мм								
				52,2	3,74	3466	248	123	0,02	1
		м2								
37	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	66,4	1600,94	30,36	106302	2016	11459	0,8	53
				132,85	7,46	8821	495	123	0,04	3
		м2								
38	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	540,496	43	-	23241	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
39	С143002-59	-Сухие смеси для затирки швов плитки	11,85	42	-	498	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамической плитки, тип 2								
40	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	340,1	233,01	9,95	79247	3384	23401	0,36	121
				52,2	3,74	17753	1272	123	0,02	6
		м2								
41	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 40мм	1360,4	33,23	0,67	45201	911	1472	-	6
				0,63	0,25	857	340	123	-	2
		м2								
42	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,979488	5239,08	327,33	5132	321	2071	11,6	11
				1890	123,75	1851	121	105	0,6	1
		1т								
43	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,979488	41200	-	40355	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
44	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	2768,414	43	-	119042	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
45	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	156,8	43	-	6742	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 4								
46	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	45,892	11252,18	-	516385	-	32006	3,66	168
				567	-	26021	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
47	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	655,6	233,01	9,95	152763	6523	45109	0,36	233
				52,2	3,74	34222	2452	123	0,02	12
		м2								
48	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	5336,584	43	-	229473	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
49	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	269,632	43	-	11594	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из линолеума, тип 3								
50	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	492,7	233,01	9,95	114805	4902	33901	0,36	175
				52,2	3,74	25719	1843	123	0,02	9
		м2								
51	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 45мм	2463,5	33,23	0,67	81852	1651	2666	-	11
				0,63	0,25	1552	616	123	-	3
		м2								
52	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	1,418976	5239,08	327,33	7434	464	3000	11,6	16
				1890	123,75	2682	176	105	0,6	1
		1т								
53	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	1,418976	41200	-	58462	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
		Покрытие полов мозаичное, тип 7								
54	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,5	233,01	9,95	20156	861	5952	0,36	31
				52,2	3,74	4515	324	123	0,02	2
		м2								
55	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	173	33,23	0,67	5748	116	187	-	1
				0,63	0,25	109	43	123	-	-
		м2								
56	Е0106-11-10	-Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,24912	5239,08	327,33	1305	82	527	11,6	3
				1890	123,75	471	31	105	0,6	-
		1т								
57	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,24912	41200	-	10264	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		т								
58	С143002-41	-Раствор декоративный	1,7646	8120	-	14329	-	-	-	-
		м3		-	-	-	-	-	-	-
		Покрытие полов из линолеума, тип 5								
59	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	57,512	11252,18	-	647135	-	40109	3,66	210
				567	-	32609	-	123	-	-
		м3								
60	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	821,6	233,01	9,95	191443	8175	56531	0,36	292
				52,2	3,74	42888	3073	123	0,02	15
		м2								
61	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	821,6	33,23	0,67	27298	550	889	-	4
				0,63	0,25	518	205	123	-	1
		м2								
		Покрытие полов из линолеума, тип 9								
62	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм	86,9	81,37	9,38	7071	815	5594	0,24	21
				48,83	3,51	4243	305	123	0,02	1
		м2								
63	С11011-415	-Гидроизоляция "Биэластик"	152,944	189	-	28906	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
64	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	6,083	11252,18	-	68447	-	4242	3,66	22
				567	-	3449	-	123	-	-
		м3								
65	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	86,9	233,01	9,95	20249	865	5979	0,36	31
				52,2	3,74	4536	325	123	0,02	2
		м2								
66	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	86,9	33,23	0,67	2887	58	94	-	-
				0,63	0,25	55	22	123	-	-
		м2								
		Покрытие полов из линолеума, тип 8								
67	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	8,019	11252,18	-	90231	-	5593	3,66	29
				567	-	4547	-	123	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
68	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	29,7	233,01	9,95	6920	296	2044	0,36	11
				52,2	3,74	1550	111	123	0,02	1
		м2								
69	Е0111-11-2	-Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	29,7	33,23	0,67	987	20	32	-	-
				0,63	0,25	19	7	123	-	-
		м2								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 10								
70	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм	190,2	81,37	9,38	15477	1784	12245	0,24	46
				48,83	3,51	9287	668	123	0,02	3
		м2								
71	С11011-415	-Гидроизоляция "Биэластик"	334,752	189	-	63268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
72	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	13,314	11252,18	-	149812	-	9285	3,66	49
				567	-	7549	-	123	-	-
		м3								
73	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	190,2	233,01	9,95	44319	1892	13087	0,36	68
				52,2	3,74	9928	711	123	0,02	3
		м2								
74	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1548,228	43	-	66574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
75	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	84,096	43	-	3616	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Покрытие полов из керамогранита, тип 11								
76	Е0111-4-5	-Устройство гидроизоляции обмазочной "Биэластик" в один слой толщиной 1 мм	19,8	81,37	9,38	1611	186	1275	0,24	5
				48,83	3,51	967	69	123	0,02	-
		м2								
77	С11011-415	-Гидроизоляция "Биэластик"	34,848	189	-	6586	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
78	Е0111-2-9	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев из легкого бетона	1,386	11252,18	-	15596	-	967	3,66	5
				567	-	786	-	123	-	-
		м3								
79	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	19,8	233,01	9,95	4614	197	1362	0,36	7
				52,2	3,74	1034	74	123	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
80	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 25мм	19,8	33,23 0,63	0,67 0,25	658 12	13 5	21 123	- -	- -
81	С143002-58	м2 -Сухие смеси для плиточных работ	161,172	43 -	- -	6930 -	- -	- -	- -	- -
		кг Покрытие полов цементное, тип 6								
82	Е0111-4-1	-Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	1006,4	147,21 85,95	18,42 6,91	148153 86500	18538 6954	114949 123	0,42 0,03	419 34
83	Е0111-9-1	м2 -Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	1006,4	48,53 42,98	5,55 2,07	48841 43255	5586 2083	55766 123	0,26 0,01	260 10
84	Е0111-11-1	м2 -Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1006,4	233,01 52,2	9,95 3,74	234503 52534	10014 3764	69247 123	0,36 0,02	358 18
85	Е0111-11-2	м2 -Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщины 30мм	2012,8	33,23 0,63	0,67 0,25	66877 1268	1349 503	2179 123	- -	9 2
86	Е0106-11-10	м2 -Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,92588	5239,08 1890	327,33 123,75	4851 1750	303 115	1958 105	11,6 0,6	11 1
87	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	1т -Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 4 мм т	0,92588	50800 -	- -	47035 -	- -	- -	- -	- -
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге Тенге			3686698 437324	72531 26956			2711 131
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3686698	-	-		-
		Материалы -	Тенге			167372	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	464280	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			254876	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2272555	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			569769	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		285
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	85465	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			255388	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4511855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	549745	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			4511855	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3127
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	549745	-		-

РАЗДЕЛ 13. Отделочные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Внутренняя отделка								
88	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенная потолков	15,7	599,02	4,92	9405	77	3213	1,15	18
				193,05	1,87	3031	29	105	0,01	-
89	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	2791,8	106,2	3,94	296489	11000	303692	0,55	1545
				102,11	1,49	285071	4160	105	0,01	20
90	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе м2	6700,32	37	-	247912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
91	Е0115-70-1	-Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен кг	38	599,02	4,92	22763	187	7777	1,15	44
				193,05	1,87	7336	71	105	0,01	-
92	Е0115-61-3	-Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	3464	303,09	4,07	1049904	14083	497023	0,74	2563
				135,68	0,97	469996	3360	105	0,05	179
93	Е0115-61-1	-Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен м2	212	243,47	3,39	51616	718	26204	0,65	138
				117	0,72	24804	153	105	0,05	11
94	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание м2	4947	77,28	3,43	382304	16968	389784	0,46	2252

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	364742	6481	105	0,01	31
		м2								
95	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	11872,8	37	-	439294	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
96	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм оконных и дверных откосов плоских	110	147,72	6,12	16249	673	16599	0,81	89
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			141,39	2,32	15553	255	105	0,01	1
		м2								
97	С143002-56	-Сухие смеси шпаклевки для отделки поверхностей на гипсовой основе	264	37	-	9768	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
98	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	1419,6	43	-	61043	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
99	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	189,28	42	-	7950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Наружная отделка								
100	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	4494,02	43	-	193243	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
101	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	607,3	42	-	25507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
102	С143002-41	-Раствор декоративный	4,8468	8120	-	39356	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13		Тенге			2852802	43706			6649
			Тенге			1170532	14509			243
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2852802	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			602474	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1185041	-		-
		Местные материалы -	Тенге			12019	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1244293	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		622
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	186644	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			245826	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4342921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1371685	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			4342921	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7514
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1371685	-		-
		РАЗДЕЛ 14. Вход В-6, В-7								
103	С143002-58	-Сухие смеси для плиточных работ	27,38	43	-	1177	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
104	С143002-59	-Сухие смеси для заделки швов плитки	3,7	42	-	155	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1333	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1333	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			80	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1413	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1413	-	-		-
		РАЗДЕЛ 16. Зашивка воздуховодов								
105	С11011-2192	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97,толщина 12,5 мм	1128,75	250	-	282188	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
		м2								
106	С143002-61	-Сухие смеси для заполнения швов гипсокартонных листов	290,25	39	-	11320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			293507	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			293507	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			282188	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17610	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			311118	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге			311118	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6886399	116924			9384
			Тенге			1611976	41724			376
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6886399	-	-		-
		Материалы -	Тенге			779145	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1653700	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			560079	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2299511	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1818660	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		909
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	272799	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			522304	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9227362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1926498	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			9227362	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10669
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1926498	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			8258281	137955			11311
			Тенге			1939116	49462			427
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8254918	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1075670	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1988423	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			621714	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2900517	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2178794	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1089
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326819	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			626023	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			11059736	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12827
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2315243	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3362	-	-		-
		Материалы -	Тенге			14	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	155	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3192	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			139	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	21	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			210	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	175	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			11063447	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12828
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2315418	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			199142				
		Итого:	Тенге			11262589				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			234262				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			112626				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			45050				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			11654527				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			31895809				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			637916				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			32533725				
		НДС,12%	Тенге			3904047				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			36437772				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.