Счет-фактура № 41 от 25 мая 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.05.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 030140005782, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0010730, от 26.01.2013

ИИК поставщика: KZ856010121000023394, в банке АО "Народный Банк Казахстана" , БИК HSBKKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Актюбинская область, Хромтауский район, с.о. Дон, с. Дон

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности:

Способ отправления:

Товарно-транспортная накладная: Акт выполненных работ (оказанных услуг) № 41 от 25 мая 2017г.

Грузоотправитель: БИН: 030140005782, Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 160140010537, Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 160140010537, Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40

ИИК получателя: KZ11070102KSN0601000, в банке РГУ "Комитет Казначейства Министерства финансов РК" , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"	работа	1	84 821 428,57	84 821 428,57	12%	10 178 571,43	95 000 000,00		
Всего по счету:					**84 821 428,57**		**10 178 571,43**	**95 000 000,00**		

Руководитель: Асан Н. Ж.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Карамергенова А. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

Бухгалтер

(должность)

Умарова А.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г.Актобе, проспект Абилкайыр хана, 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кварц-Спецсервис",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. 312 стрелковой дивизии, 7, тел.: (87132) 55-11-61**	**030140005782**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор о государственных закупках работ № 136 от 12.12.2016г.	

Номер документа	Дата составления
41	**25.05.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство средней школы на 600 мест в с.Дон Хромтауского района Актюбинской области"			работа	1	95 000 000,00	95 000 000,00
				Итого	1	x	95 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Асан Нұрлыбек Жанабергенұлы
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2017

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

ФОРМА КС-3

Наименование стройки: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство средней школы на 600 мест в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области"

Основание: договор № 136 от 12 декабря 2016 г

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за май месяц 2017 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансов			Организ.прав.форма	
		№	дата	Наименование	Код		наименов.	код
		136	от 12.12.2016 г.					
	Стоимость выполненных работ							
Наименование пусковых комплексов, объектов работ	Сначала года по отчетный месяц включительно без НДС	В отчетном месяце за март 2017 года	из графика				НДС 12%	Всего
			СМР в базисных ценах 2001г.	СМР в текущих ценах 2017г.	Стоимость оборудования, мебели, инвентаря	прочих затрат не входящий в состав СМР		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке:								
Акт выполненных работ №1	19 046 798,00	19 046 798,00	6 867 268,00	18 794 161,00		252 637,00	2 285 615,00	21 332 414,00
Акт выполненных работ №2	19 327 880,00	19 327 880,00	6 968 611,00	19 071 515,00		256 365,00	2 319 345,00	21 647 226,00
Акт выполненных работ №3	10 762 105,00	10 762 105,00	3 880 246,00	10 619 358,00		142 747,00	1 291 454,00	12 053 559,00
Акт выполненных работ №4	8 684 844,00	8 684 844,00	3 131 296,00	8 569 650,00		115 194,00	1 042 181,00	9 727 025,00
Акт выполненных работ №5	26 511 548,00	26 511 548,00	9 558 663,00	26 159 903,00		351 645,00	3 181 386,00	29 692 934,00
Акт выполненных работ №6	488 252,00	488 252,00	176 038,00	481 777,00		6 475,00	58 590,00	546 842,00
Итого за май месяц	84 821 427,00	**84 821 427,00**	**30 582 122,0**	**83696364**		**1 125 063**	**10 178 571,00**	**95 000 000,00**

Итого к оплате: 95 000 000 (девяносто пять миллионов) тенге, в т.ч. НДС 12%:- 10 178 571 тенге

Заказчик:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель:
Туленбергенов С.Т.

Подрядчик:
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школы на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 3А
Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №1
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-1)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ												
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы												
		Лестница ЛМ1, ЛМ2												
1	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25	2,58	10316,82	353,46	26617	912	1946	3,6	9				
				585	133,52	1509	344	105	0,65	2				
		м3												
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,58	107	-	276	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,58	152	-	392	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м3												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			27286	912			9
			Тенге			1509	344			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27286	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1832	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1854	-		-
		Местные материалы -	Тенге			23032	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1946	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	292	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1754	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30986	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2146	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,54	7827,97	66,01	12055	102	357	1,35	2
				195,75	24,93	301	38	105	0,12	-
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,54	107	-	165	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	1,54	152	-	234	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	4,56	9636,77	353,46	43944	1612	3440	3,6	16
				585	133,52	2668	609	105	0,65	3
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	4,56	107	-	488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2 м3	4,56	152	-	693	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С143001-23	-Бетон дорожный /ГОСТ	0,09285	8080	-	750	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 25	26633-2012/ класса В22,5 /М-300/		-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			58329	1713			18
			Тенге			2969	647			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			58329	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3440	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3616	-		-
		Местные материалы -	Тенге			50207	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3797	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3728	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			65854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4186	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			65854	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		24
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4186	-		-
		РАЗДЕЛ 8. Приямок								
11	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,2	7827,97	66,01	1566	13	46	1,35	-
				195,75	24,93	39	5	105	0,12	-
		м3								
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,2	107	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,2	304	-	61	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
14	Е0106-13-3	-Устройство приямка из бетона В15	0,7	11741,07	360,48	8219	252	1158	8,99	6
				1440	136,17	1008	95	105	0,67	-
		м3								
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,7	107	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
16	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за	0,7	304	-	213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 кг/см2								
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10154	266			7
			----			---	---			---
			Тенге			1047	100			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10154	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1393	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1147	-		-
		Местные материалы -	Тенге			7449	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1205	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	181	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			682	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1328	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			12041	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		8
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1328	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			95769	2891			34
			----			---	---			---
			Тенге			5526	1092			5
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95769	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6665	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6618	-		-
		Местные материалы -	Тенге			80687	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6948	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1042	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6163	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			108880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7660	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			108880	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		43
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7660	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Каркас

	Колонны								
17	E0106-14-4 -Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	45,48	13405,33	990,15	609674	45032	96405	10,4	473
			---	---	---	---	---	---	---
			1644,75	374,04	74803	17011	105	1,83	83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		Ригели								
18	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	129,18	14881,9	367,51	1922444	47475	298078	12	1550
				2058,75	138,83	265949	17934	105	0,68	88
		м3								
		Балки и консоли лестниц								
19	Е0106-18-2	-Устройство балок и консолей из бетона В25	1,04	16123,02	407,3	16768	424	2772	14,4	15
				2385	153,86	2480	160	105	0,75	1
		м3								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
20	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	100	13789,5	241,1	1378950	24110	144226	8,06	806
				1282,5	91,08	128250	9108	105	0,44	44
		м3								
		Плита перекрытия на отм +6,5								
21	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	101	13789,5	241,1	1392740	24351	145668	8,06	814
				1282,5	91,08	129533	9199	105	0,44	45
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	5320577	141392			3658
	Тенге	601015	53412			261
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5320577	-	-		-
Материалы -	Тенге	1329577	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	654428	-		-
Местные материалы -	Тенге	3248592	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	687149	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		344
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103072	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	360464	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6368190	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	757500	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	6368190	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4263
Сметная заработная плата -	Тенге	-	757500	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	5320577	141392			3658
	Тенге	601015	53412			261
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5320577	-	-		-
Материалы -	Тенге	1329577	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	654428	-		-
Местные материалы -	Тенге	3248592	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			687149	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		344
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103072	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			360464	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6368190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	757500	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6368190	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4263
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	757500	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5416345	144283			3693
			Тенге			606541	54505			266
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5416345	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1336242	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	661045	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3329279	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			694098	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		347
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	104115	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366627	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6477070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765160	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6477070	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4306
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	765160	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			116587				
		Итого:	Тенге			6593657				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			137148				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			65937				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			26375				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			6823117				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			18673332				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			373467				
		ИТОГО с учетом налогов (2%)	Тенге			19046799				
		НДС,12%	Тенге			2285615				
		ВСЕГО по смете с учетом НДС (12%)	Тенге			21332414				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. Ф-2 по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школы на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 3Б
Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №2
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-2)
НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы										
		Лестница в осях "ДД-ЖЖ"/"3-5"										
1	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25	2,88	10316,82	353,46	29712	1018	2173	3,6		10	
				585	133,52	1685	385	105	0,65		2	
		м3										
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,88	107	-	308	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		м3										
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,88	152	-	438	-	-	-		-	
				-	-	-	-	-	-		-	
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			30458	1018			10
			Тенге			1685	385			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			30458	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2046	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2069	-		-
		Местные материалы -	Тенге			25710	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2173	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	326	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1958	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			34589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2395	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			34589	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2395	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
4	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,98	7827,97	66,01	7671	65	227	1,35	1
				195,75	24,93	192	24	105	0,12	-
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,98	107	-	105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,98	304	-	298	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
7	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм	2,9	9636,77	353,46	27947	1025	2188	3,6	10
				585	133,52	1697	387	105	0,65	2
		м3								
8	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,9	107	-	310	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
9	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,9	304	-	882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			37213	1090			12
			Тенге			1888	412			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			37213	-	-		-
		Материалы -	Тенге			2188	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2300	-		-
		Местные материалы -	Тенге			32047	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2415	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	362	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2378	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			42005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2662	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			42005	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2662	-		-
		РАЗДЕЛ 7. Вход В-6, В-8								
10	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	1,4	7827,97	66,01	10959	92	324	1,35	2
				195,75	24,93	274	35	105	0,12	-
		м3								
11	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,4	107	-	150	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
12	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,4	304	-	426	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
13	Е0106-1-22	-Устройство входа из бетона В15	5,12	9636,77	353,46	49340	1810	3863	3,6	18
				585	133,52	2995	684	105	0,65	3
		м3								
14	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	5,12	107	-	548	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
15	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,12	304	-	1556	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			62979	1902			20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			3269	719			4
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			62979	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3819	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3988	-		-
		Местные материалы -	Тенге			53989	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			4187	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	628	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4030	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			71196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4616	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			71196	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		26
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4616	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			130650	4010			42
			Тенге			6842	1515			7
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130650	-	-		-
		Материалы -	Тенге			8052	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8357	-		-
		Местные материалы -	Тенге			111746	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8775	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1316	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8366	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			147791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9673	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			147791	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9673	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9. Каркас

		Колонны								
16	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	43,62	13405,33	990,15	584740	43190	92463	10,4	454
				1644,75	374,04	71744	16316	105	1,83	80
		м3								
		Ригели								
17	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от	130,16	14881,9	367,51	1937028	47835	300339	12	1562
				2058,75	138,83	267967	18070	105	0,68	88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25								
		м3								
		Балки и консоли лестниц								
18	Е0106-18-2	-Устройство балок и консолей из бетона В25	1,04	16123,02	407,3	16768	424	2772	14,4	15
				2385	153,86	2480	160	105	0,75	1
		м3								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
19	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	104	13789,5	241,1	1434108	25074	149995	8,06	838
				1282,5	91,08	133380	9472	105	0,44	46
		м3								
		Плита перекрытия на отм +6,5								
20	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	101,3	13789,5	241,1	1396877	24423	146101	8,06	816
				1282,5	91,08	129917	9226	105	0,44	45
		м3								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	5369522	140947			3685
	Тенге	605489	53244			260
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5369522	-	-		-
Материалы -	Тенге	1344975	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	658733	-		-
Местные материалы -	Тенге	3278111	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	691670	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		346
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	103750	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	363671	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	6424863	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	762483	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге	6424863	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		4291
Сметная заработная плата -	Тенге	-	762483	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге	5369522	140947			3685
	Тенге	605489	53244			260
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5369522	-	-		-
Материалы -	Тенге	1344975	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	658733	-		-
Местные материалы -	Тенге	3278111	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			691670	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103750	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			363671	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6424863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	762483	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6424863	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4291
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	762483	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			5500172	144957			3728
			---			---	---			---
			Тенге			612331	54759			267
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5500172	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1353027	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	667090	-		-
		Местные материалы -	Тенге			3389857	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			700445	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		350
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	105067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			372037	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6572654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	772157	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			6572654	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4345
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	772157	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			118308				
		Итого:	Тенге			6690962				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			139173				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			66910				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			26764				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			6923809				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			18948902				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			378979				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			19327881				
		НДС,12%	Тенге			2319345				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			21647226				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А

Соот. рас. Ф-2 по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1"А"

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №3
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8. Разные работы								
1	Колонны Е0106-14-1	-Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25	1,74 м3	12009,19 1579,5	884,81 334,24	20896 2748	1540 582	3496 105	9,96 1,63	17 3
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	1,74 м3	107 -	- -	186 -	- -	- -	- -	- -
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	1,74 м3	152 -	- -	264 -	- -	- -	- -	- -
	Балки									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	2,7	14881,9	367,51	40181	992	6230	12	32
				2058,75	138,83	5559	375	105	0,68	2
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,7	107	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,7	152	-	410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		Перекрытия								
7	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	11,8471	13789,5	241,1	163366	2856	17087	8,06	95
				1282,5	91,08	15194	1079	105	0,44	5
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		225593	5388			145
				Тенге		23501	2035			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		225593	-	-		-
		Материалы -		Тенге		56653	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25536	-		-
		Местные материалы -		Тенге		140051	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		26813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	4022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		15144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		267550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		169
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29558	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге		267550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		169
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	29558	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:		Тенге		225593	5388			145
				Тенге		23501	2035			10
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		225593	-	-		-
		Материалы -		Тенге		56653	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	25536	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			140051	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			26813	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4022	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15144	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			267550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29558	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			267550	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		169
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	29558	-		-
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10. Каркас								
		Колонны								
8	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25	27,3	13405,33	990,15	365966	27031	57869	10,4	284
				1644,75	374,04	44902	10211	105	1,83	50
		м3								
		Ригели								
9	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	83,99	14881,9	367,51	1249931	30867	193803	12	1008
				2058,75	138,83	172914	11660	105	0,68	57
		м3								
		Балки и консоли лестниц								
10	Е0106-18-2	-Устройство балок и консолей из бетона В25	0,56	16123,02	407,3	9029	228	1493	14,4	8
				2385	153,86	1336	86	105	0,75	-
		м3								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
11	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	86,8	13789,5	241,1	1196929	20927	125188	8,06	700
				1282,5	91,08	111321	7906	105	0,44	39
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			2821854	79054			1999
			Тенге			330473	29864			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2821854	-	-		-
		Материалы -	Тенге			701241	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	360336	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Местные материалы -	Тенге			1711087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3392220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417089	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			3392220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417089	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2821854	79054			1999
			----			---	---			---
			Тенге			330473	29864			146
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2821854	-	-		-
		Материалы -	Тенге			701241	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	360336	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1711087	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			378353	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		189
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	56753	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192012	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3392220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417089	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3392220	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2334
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	417089	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			3047448	84442			2145
			----			---	---			---
			Тенге			353974	31899			156
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3047448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			757893	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	385873	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1851138	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			405166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	60775	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			207157	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3659771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446647	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3659771	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2503
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	446647			
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			65876				
		Итого:	Тенге			3725647				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			77493				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			37256				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14903				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3855299				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			10551083				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			211022				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			10762105				
		НДС,12%	Тенге			1291454				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			12053559				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро"Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. Ф-2 по смете пров.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 1Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №4
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
(Локальная смета 2-1-2)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9. Каркас								
		Колонны								
1	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25	21,84	13405,33	990,15	292772	21625	46295	10,4	227
				1644,75	374,04	35921	8169	105	1,83	40
		м3								
		Ригели								
2	Е0106-18-3	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	73,83	14881,9	367,51	1098731	27133	170360	12	886
				2058,75	138,83	151998	10250	105	0,68	50
		м3								
		Балки и консоли лестниц								
3	Е0106-18-2	-Устройство балок и консолей из бетона В25	0,52	16123,02	407,3	8384	212	1386	14,4	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2385	153,86	1240	80	105	0,75	-
		м3								
		Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
4	E0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	76,7	13789,5	241,1	1057655	18492	110621	8,06	618
				1282,5	91,08	98368	6986	105	0,44	34
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2457542	67462			1739
			Тенге			287527	25485			124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			613449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	313011	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1489104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			328662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2953376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362311	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			2953376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362311	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2457542	67462			1739
			Тенге			287527	25485			124
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			613449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	313011	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1489104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			328662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2953376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362311	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2953376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362311	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2457542	67462			1739
			Тенге			287527	25485			124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2457542	-	-		-
		Материалы -	Тенге			613449	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	313011	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1489104	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			328662	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		164
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	49299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167172	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2953376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362311	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			2953376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2028
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	362311	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			53161				
		Итого:	Тенге			3006537				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			62536				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			30065				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			12026				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3111164				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			8514553				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			170291				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			8684844				
		НДС,12%	Тенге			1042181				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			9727025				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. Ф-2 по смете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. БЛОК 5

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №5
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
(Локальная смета 2-5-1)

НА ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Раздел КЖ.

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 3. Каркас

Колонны

1	Е0106-14-4	-Устройство монолитных железобетонных колонн из бетона В25	12,8	13405,33	990,15	171588	12674	27133	10,4	133
				1644,75	374,04	21053	4788	105	1,83	23
		м3								
2	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	12,8	107	-	1370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
3	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	12,8	152	-	1946	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								

Ригели

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	21,004	16123,02	407,3	338648	8555	55993	14,4	302
				2385	153,86	50095	3232	105	0,75	16
		м3								
5	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	21,004	107	-	2247	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
6	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	21,004	152	-	3193	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			518991	21229			436
			Тенге			71147	8019			39
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			518991	-	-		-
		Материалы -	Тенге			127534	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	79167	-		-
		Местные материалы -	Тенге			299081	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			83125	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		42
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12469	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			638243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91635	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			638243	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		516
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	91635	-		-

РАЗДЕЛ 4. Перекрытия

Плита перекрытия на отм -0,93; -0,1

7	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25	144,75	13789,5	241,1	1996031	34899	208767	8,06	1167
				1282,5	91,08	185642	13184	105	0,44	64
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1996031	34899			1167
			Тенге			185642	13184			64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1996031	-	-		-
		Материалы -	Тенге			520782	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	198826	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1254707	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			208767	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		104
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	31315	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132288	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2337085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230141	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2337085	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1335
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	230141	-		-
		РАЗДЕЛ 5. Лестницы								
		Лестница ЛМ1, ЛМ2								
8	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25	2,52	10316,82	353,46	25998	891	1901	3,6	9
				585	133,52	1474	336	105	0,65	2
			м3							
9	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,52	107	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
10	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,52	152	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		Лестница ЛМ5, ЛМ6								
11	Е0106-1-22	-Устройство железобетонных лестничных маршей и площадок из бетона В25	2,52	10316,82	353,46	25998	891	1901	3,6	9
				585	133,52	1474	336	105	0,65	2
			м3							
12	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	2,52	107	-	270	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
13	С143001-61	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	2,52	152	-	383	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
			м3							
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			53302	1781			18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			2948	673			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			53302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3580	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	3621	-		-
		Местные материалы -	Тенге			44993	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3802	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	570	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3426	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			60531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4192	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60531	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		23
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4192	-		-
		РАЗДЕЛ 6. Перегородки								
14	Е0106-1-1	-Устройство бетонной подготовки	0,63	7827,97	66,01	4932	42	146	1,35	1
				195,75	24,93	123	16	105	0,12	-
15	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	0,63	107	-	67	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,63	304	-	192	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	Е0106-1-22	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при ширине поверху до 1000 мм м3	1,88	9636,77	353,46	18117	665	1418	3,6	7
				585	133,52	1100	251	105	0,65	1
18	С143001-54	-Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента м3	1,88	107	-	201	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С143001-62	-Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	1,88	304	-	572	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	Е0106-1-23	-Устройство ж/бетонных ленточных фундаментов при	0,03754	9053,4	208,34	340	8	20	2,6	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ширине поверху более 1000мм		425,25	78,71	16	3	105	0,38	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			24420	714			8
			Тенге			1239	270			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24420	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1434	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1509	-		-
		Местные материалы -	Тенге			21034	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1584	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1560	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			27565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1746	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			27565	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1746	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2592744	58623			1628
			Тенге			260977	22146			108
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2592744	-	-		-
		Материалы -	Тенге			653329	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	283123	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1619815	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			297279	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	44592	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			173401	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3063424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327714	-		-
		ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			3063424	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1885
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	327714	-		-

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11. Каркас

		Колонны								
21	Е0106-14-4	-Устройство железобетонных монолитных колонн из бетона В25	42,1	13405,33	990,15	564364	41685	89241	10,4	438
				1644,75	374,04	69244	15747	105	1,83	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			564364	41685			438
			----			---	---			---
			Тенге			69244	15747			77
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			564364	-	-		-
		Материалы -	Тенге			88508	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	84991	-		-
		Местные материалы -	Тенге			364927	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			89241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	13386	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39216	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			692821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98377	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			692821	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		559
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	98377	-		-
		РАЗДЕЛ 12. Ригели								
22	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	141,318	16123,02	407,3	2278473	57559	376726	14,4	2035
				2385	153,86	337043	21743	105	0,75	106
		м3								
		Балка лестничная БМ-1 и консоль								
23	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 800 мм из бетона В25	3,12	16123,02	407,3	50304	1271	8317	14,4	45
				2385	153,86	7441	480	105	0,75	2
		м3								
		Стена балка БСТ-1								
24	Е0106-17-3	-Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3м, толщиной до 200мм из бетона В25	4,3	14459,13	442,42	62174	1902	11421	14	60
				2362,5	167,13	10159	719	105	0,82	4
		м3								
		Балка лестничная БЛ-1								
25	Е0106-18-2	-Устройство балок для перекрытий, подкрановых и обвязочных на высоте от опорной площадки до 6 м при высоте балок до 500 мм из бетона В25	0,6	16123,02	407,3	9674	244	1599	14,4	9
				2385	153,86	1431	92	105	0,75	-
		м3								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2400625	60976			2149
			----			---	---			---
			Тенге			356074	23034			113

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2400625	-	-		-
		Материалы -	Тенге			707676	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	379109	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1275897	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			398064	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		199
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	59710	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			167921	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2966610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438818	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			2966610	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2460
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	438818	-		-
		РАЗДЕЛ 13. Перекрытия								
		Плита перекрытия на отм +3,2								
26	Е0106-22-1	-Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона В25 м3	142	13789,5	241,1	1958109	34236	204801	8,06	1145
				1282,5	91,08	182115	12933	105	0,44	63
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			1958109	34236			1145
			Тенге			182115	12933			63
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1958109	-	-		-
		Материалы -	Тенге			510888	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	195048	-		-
		Местные материалы -	Тенге			1230870	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			204801	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		102
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	30720	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129775	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2292685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225768	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			2292685	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1310
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	225768	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4923098	136898			3731
			Тенге			607433	51715			253
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4923098	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1307073	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	659148	-		-
		Местные материалы -	Тенге			2871695	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			692105	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	103816	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			336912	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5952116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	762964	-		-
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5952116	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4330
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	762964	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			7515843	195521			5359
			---			---	---			---
			Тенге			868410	73861			361
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7515843	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1960402	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	942271	-		-
		Местные материалы -	Тенге			4491509	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			989384	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		495
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	148408	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			510314	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			9015540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1090678	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			9015540	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6215
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1090678	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			162280				
		Итого:	Тенге			9177820				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			190899				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			91778				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			36711				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			9497208				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			25991714				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			519834				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			26511548				
		НДС,12%	Тенге			3181386				
		ВСЕГО по акту (с учетом НДС,12%)	Тенге			29692934				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот.рж. Ф-2 по мете пров

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №6
приемки выполненных работ за май месяц 2017 года
(Локальная смета 6-2)

НА НАРУЖНЫЙ ВОДОПРОВОД

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих строителей	Общая стоимость, Тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
		РАЗДЕЛ 1. Строительные работы														
		Без отвозки														
1	E0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	759	25,65	5,38	19466	4081	14923	0,13	98						
				20,27	-	15385	-	97	-	-						
		м3														
		С отвозкой														
2	E0101-134-2-	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	505,5	25,65	5,38	12964	2718	9939	0,13	65						
				20,27	-	10246	-	97	-	-						
		м3														
3	E0122-31-3 -	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,01	8052,75	-	81	-	104	51,5	1						
				8032,5	-	80	-	130	-	-						
		км														
4	E0122-31-3 -	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	0,2852	8052,75	-	2297	-	2978	51,5	15						
				8032,5	-	2291	-	130	-	-						
		км														
5	E0122-35-3 -	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	1	411,46	17,71	411	18	310	1,4	1						
				231,75	6,75	232	7	130	0,03	-						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Е0122-37-3	шт -Установка гидрантов пожарных	1	18075,87	36,99	18076	37	392	1,82	2
7	С130804-508- 6 Изм. и доп. вып. 24	шт -Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	288 646 --	13,5 - --	288 3230 --	14 - --	130 - --	0,07 - --	- - --
8	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	шт. -Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	1,57	8539,65 1435,5	1879,87 538,43	13407 2254	2951 845	4029 130	8,86 2,06	14 3
9	С131104-14 Изм. и доп. вып. 25	-Люк чугунный, тип С (В125) ГОСТ 3634-99	1	10500 --	- --	10500 --	- --	- --	- --	- --
10	С143018-24 Изм. и доп. вып. 26	комплект -Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5, круглые	0,65	26500 --	- --	17225 --	- --	- --	- --	- --
11	С143018-32 Изм. и доп. вып. 25	м3 -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89-1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м /ГОСТ8020-90/, Dв 580 мм	0,07	2960 --	- --	207 --	- --	- --	- --	- --
12	С143018-33 Изм. и доп. вып. 25	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89мм до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м , диаметр 700 мм ГОСТ8020-90	0,58	3310 --	- --	1920 --	- --	- --	- --	- --
13	С143018-37 Изм. и доп. вып. 25	м -Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1500 мм ГОСТ8020-90	1,78	7130 --	- --	12691 --	- --	- --	- --	- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0108-6-9	-Кладка горловины колодца из керамического кирпича	м 0,06	8799,65	296,6	528	18	73	5,95	-
				915,75	110,25	55	7	118	0,54	-
15	Е0111-2-1	-Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных под отмостку	м3 1,08	2024,85	-	2187	-	634	2,99	3
				477	-	515	-	123	-	-
16	Е0111-2-9	-Устройство бетонной отмостки	м3 0,54	8610,38	-	4650	-	377	3,66	2
				567	-	306	-	123	-	-
17	Е0122-38-3	-Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/ диам. 100 мм	м3 2	916,73	180,25	1833	361	1205	2,01	4
				396	67,5	792	135	130	0,33	1
			врезка							

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	121673	10183			205
	Тенге	32444	1007			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121673	-	-		-
Материалы -	Тенге	24696	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33452	-		-
Местные материалы -	Тенге	8577	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34964	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5245	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9398	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	166035	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38696	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	166035	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227
Сметная заработная плата -	Тенге	-	38696	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	121673	10183			205
	Тенге	32444	1007			4
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	121673	-	-		-
Материалы -	Тенге	24696	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	33452	-		-
Местные материалы -	Тенге	8577	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	34964	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		17
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	5245	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	9398	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	166035	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		227

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38696	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			166035	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		227
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	38696	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			2989				
		Итого:	Тенге			169024				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			3516				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1690				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			676				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			174906				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			478678				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			9574				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			488252				
		НДС,12%	Тенге			58590				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			546842				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

Соот. рс. Ф-2 по смете проект