Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
БИН 060140009512
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
БИН 141140009186
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 22.10.2021 г. к Договору №91 от 19.09.2021 г.

Типовая № КС-3
УТВЕРЖДЕН
приказом Агенства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
№ 170 от 2 мая 2012 года

**Справка №2 о стоимости выполненных работ и затрат по объекту :**

**Строительно-монтажные работы на**

Строительство автомобильной дороги по ул.Уил, Геологов в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

**за декабрь 2021 года**

| Код застройщика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | № 91 | 19.09.2021 г. | Наименование | | Код | Наименование | Код |
| Наименование пусковых объектов, комплексов работ | Стоимость выполненных работ | | | | | | | |
| | | из графы № 1 | | | | | | |
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно | В отчетном месяце | СМР в сметных базисных ценах 2001 г. | СМР в текущих ценах | Стоимость оборудования и материалов | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР | НДС 12 % | Всего гр.3+7 |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Всего по стройке | **56 955 437,16** | | | **50 853 068,89** | | | **6 102 368,27** | **56 955 437,16** |
| За отчетный месяц | | **12 449 291,16** | | **11 115 438,54** | | | **1 333 852,62** | **12 449 291,16** |

**ЗАКАЗЧИК :**

**И.о.руководителя** _____ **Кулмуханов А.С.**

**ПОДРЯДЧИК :**

**Директор ТОО** _____ **Алтынбаева А.А.**

Заказчик: ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "ЗапКазПромСтрой"
Наименование стройки: Строительство автомобильной дороги по ул.Уил, Геологов в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области
Основание: Дополнительное соглашение №2 от 22.10.2021 г. к Договору №91 от 19.09.2021 г.

**УТВЕРЖДЕН**
приказом Агентства РК по делам строительства
и жилищно-коммерческого хозяйства
от 2 мая 2012 года №170

**АКТ №1 лок. смета № 2-1**
**приемки выполненных объемов работ за декабрь месяц 2021 года**
Строительство автомобильной дороги по ул.Уил, Геологов в п.Шубаркудук Темирского района Актюбинской области

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество: на единицу измерения | Количество: по проекту | Стоимость единицы, тенге: Всего | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: Всего | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин | Общая стоимость, тенге: материалы | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | заработная плата рабочих-строителей | в т. ч. заработная машинистов | заработная плата рабочих-строителей | в т. ч. заработная машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1 Подготовительные работы** | | | | | | | | | | |
| | | Переустройство смотровых колодцев (7 шт) | | | | | | | | | | |
| 3 | 1107-0102-0004 РСНБ РК 2015 К=0,8 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Домкратная плита перекрытий колодцев при наибольшей массе монтажных элементов до 5 т | шт. сборных конструкций | | 7 | 2546,63 | 1034,97 | 17826 | 7245 | – | 13031 | 11300 |
| | | | | | | 1311,64 | 330,54 | 10381 | 2136 | | 2630 | |
| 4 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Домкратки | шт. | | 7 | 1016,71 | 115,16 | 7117 | 806 | – | 6639 | 10936 |
| | | | | | | 901,54 | 56,45 | 6311 | 395 | | 1180 | |
| 5 | 1308-0101-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.9 Кзтр=1,1 | Стены колодцев и каналов из кирпича. Кладка. Стены прямолинейного очертания, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 | м3 кладки | | 0,5 | 37791,55 | 2170,80 | 18896 | 1085 | 34316 | 5475 | 54610 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 6799,06 | 483,84 | 3399 | 242 | | 1796 | |
| 5,1 | 2103-0101-0103 | Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012 | 1000 шт. | 0,4 | 0,2 | 60055,06 | | 30027,53 | | | | |
| 6 | 1107-0102-0104 РСНБ РК 2015 | Плиты перекрытий площадью до 5 м2. Укладка плит перекрытий КЦП2-10-2 | шт. сборных конструкций | | 8 | 8119,69 | 1293,72 | 64958 | 10358 | 39492 | 21900 | 95016 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1389,55 | 188,18 | 11116 | 2109 | | 6817 | |
| 6,1 | 2302-0101-0600 | Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 0,157 | 1,256 | 23398,68 | | 29386 | | | | |
| 6,2 | 2306-0405-1406 | Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединенные на сварке ГОСТ 23118-2012 | т | 0,0013 | 0,0104 | 699053,94 | | | | 7270 | | |
| 7 | 2104-0302-0903 РСНБ РК 2015 | Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, укладка в коммуникационные системы из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 | м3 | | 0,8 | 71872,48 | – | 57498 | – | 57498 | – | 43026 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 4728 | |
| 8 | 1123-1201-0101 РСНБ РК 2015 | Люки. Установка | шт. | | 8 | 20261,12 | 191,94 | 162089 | 1536 | 148533 | 12645 | 185713 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 1500,57 | 94,08 | 12010 | 753 | | 8979 | |
| 8,1 | 2102-0401-2806 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98 | м3 | 0,008 | 0,064 | 58114,59 | | 3159 | | | | |
| 8,2 | 2303-0101-0304 | Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99 | комплект | 1 | 8 | 58421,69 | | 147374 | | | | |
| 9 | 1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Слои подстилающие бетонные с. Устройство с уплотнением трамбовками | м3 подстилающего слоя | | 0,7 | 29071,28 | 7,20 | 20350 | 5 | 17701 | 2485 | 24662 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 3777,12 | – | 2644 | – | | 1827 | |
| 9,1 | 2302-0101-0303 | Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 | м3 | 1,02 | 0,714 | 21591,16 | | 15416 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 464945 | 21027 | 279138 | 61795 | 538716 |
| | | | | | | | 50168 | 6605 | – | 33971 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 339713 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 48 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 56837 | | | |
| РАЗДЕЛ 3 Тип I - на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах ПК0-ПК7+40 (ул.Теплит). | | | | | | | | | | | |
| 26 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 38 | Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня | м2 основания | 1733 | | 285,33 | 248,82 | 494619 | 431325 | 4284 | 199537 | 749688 |
| | | | | | | 14,66 | 72,52 | 59843 | 125713 | | 55532 | |
| 26,1 | 2113-0703-1405 | В ТОМ ЧИСЛЕ Вода техническая | м3 | 0,03 / 52 | | 82,00 | | | | 4284 | | |
| 27 | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 35,39 | | 6710,38 | – | 237480 | – | 237480 | – | 256479 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 18998 | |
| 28 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 70,78 | | 5770,96 | – | 408469 | – | 408469 | – | 441346 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 32877 | |
| 29 | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 243,75 | | 5595,52 | – | 1386290 | – | 1386290 | – | 1497599 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 111905 | |
| 30 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 188=5 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см | м2 основания | 1733 | | 49,44 | 49,44 | 85702 | 85702 | – | 23630 | 122441 |
| | | | | | | – | 14,78 | – | 25620 | | 9070 | |
| 31 | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 10,93 | | 6710,38 | – | 73341 | – | 73341 | – | 79212 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 5868 | |
| 32 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 21,86 | | 5770,96 | – | 126153 | – | 126153 | – | 136245 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 10092 | |
| 33 | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 76,51 | | 5595,52 | – | 428113 | – | 428113 | – | 462362 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 34249 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 1649058 | 1558565 | 1460906 | 630653 | 3744767 |
| | | | | | | | | 209801 | 304587 | – | 1370077 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | | 3744767 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | | 334 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | | 1558565 | | | |
| РАЗДЕЛ 5 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА Тип I - на автодороге на основной проезжей части автодороги, съездах ПК0-ПК3+98 (ул.Уиз) | | | | | | | | | | | |
| 78 | 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 38 | Устройство оснований толщиной 15 см из фракционного щебня | м2 основания | 2878 | | 285,33 | 248,82 | 821193 | 716109 | 7898 | 331278 | 1244669 |
| | | | | | | 14,66 | 72,52 | 98813 | 208716 | | 92198 | |
| 78,1 | 2113-0703-1405 | В ТОМ ЧИСЛЕ Вода техническая | м3 | 0,03 / 86,34 | | 82,00 | | | | 7898 | | |
| 79 | 2101-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 58,7112 | | 6710,38 | – | 393974 | – | 393974 | – | 425492 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 31518 | |
| 80 | 2101-0201-0503 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 117,4224 | | 5770,96 | – | 677648 | – | 677648 | – | 731859 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 54211 | |
| 81 | 2101-0201-0504 РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004 | м3 | 410,9784 | | 5595,52 | – | 2299638 | – | 2299638 | – | 2481609 |
| | | | | | | – | – | – | – | | 183971 | |
| 82 | 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 188=5 | Добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя до 20 см | м2 основания | 2878 | | 49,44 | 49,44 | 142274 | 142274 | – | 45933 | 281363 |
| | | | | | | – | 14,78 | – | 42533 | | 19057 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | 2101-0201-0502<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 10-20 мм СТ РК 1286-2004 | м3 | 18,1314 | 6710,38<br>- | -<br>- | 121669<br>- | -<br>- | 121669 | -<br>5735 | 131400 |
| 84 | 2101-0201-0503<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 20-40 мм СТ РК 1286-2004 | м3 | 34,2618 | 5770,56<br>- | -<br>- | 289271<br>- | -<br>- | 289271 | -<br>16742 | 320413 |
| 85 | 2101-0201-0504<br>РСНБ РК 2015 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракции 40-70 мм СТ РК 1286-2004 | м3 | 126,9158 | 5595,52<br>- | -<br>- | 710182<br>- | -<br>- | 710182 | -<br>56815 | 766997 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | 5135841<br>95813 | 858374<br>251256 | 4415654 | 616035<br>86244 | 6213256 |
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | | | Тенге | | | | | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | 242 | |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | 356639 | | | | |
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | | | Тенге | | | | | | | | 10 517 778 |
| ВРЕМЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ 1,5%: | | | Тенге | | | | | | | | 157 767 |
| ИТОГО СО ВРЕМЕННЫМИ ЗДАНИЯМИ И СООРУЖЕНИЯМИ: | | | Тенге | | | | | | | | 10 675 544 |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ | | | Тенге | | | | | | | | 321 945 |
| ИТОГО С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ: | | | Тенге | | | | | | | | 10 997 489 |
| НЕПРЕДВИДЕННЫЕ РАБОТЫ И ЗАТРАТЫ 2%: | | | Тенге | | | | | | | | 217 950 |
| ИТОГО С НЕПРЕДВИДЕННЫМИ РАБОТАМИ И ЗАТРАТАМИ: | | | Тенге | | | | | | | | 11 115 439 |
| НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ 12%: | | | Тенге | | | | | | | | 1 333 852,62 |
| ИТОГО С НДС: | | | Тенге | | | | | | | | 12 449 291,36 |
| ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ: | | | Тенге | | | | | | | | 12 449 291,36 |

**ПОДРЯДЧИК:**
**Директор**
**ТОО "ЗапКазПромСтрой"**
**Алтынбаева А.А.**

**Технический надзор**
**ТОО ИК "ДОБРО"**
**Комекбаев Б.А.**

*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

| | | ИИН/БИН |
|---|---|---|
| Заказчик | **ГУ "Темирский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог",Актюбинская область, Темирский район, п.Шубаркудук, Желтоксан, 5** | **060140009512** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Исполнитель | **Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗапКазПромСтрой",0, Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, проспект Санкибай батыра, 253А** | **141140009186** |
| | *полное наименование, адрес, данные о средствах связи* | |
| Договор (контракт) | Доп.соглашение № 2 от 22.10.2021 г. к Договору № 91 от 19.09.2021 г. | |

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 37 | 23.12.2021 |

## АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Строительство автомобильной дороги по ул. Уип, Геологов в п. Шубаркудук Темирского района Актюбинской области | | | раб. | 1 | 12 449 291,16 | 12 449 291,16 |
| | | | | Итого | 1 | x | 12 449 291,16 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страницах

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.12.2021

М.П.