Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«_____» _____2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолаушы - Жол", 090400, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, село Жангала, Автодор, 6.***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Сертекова Саламата Сериковича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Реконструкция сетей водопровода в с. Богдановка Теректинского района Западно-Казахстанской области», 091107, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Теректинский район, село Богдановка***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района", и.о.руководителя Султанова Каламкас Сырымовна***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***нет***;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищества с ограниченной ответственностью «WESTKAROS», рабочий проект №023-17***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района» № 63 от 30.07.2018 года.***

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
5.

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту	Фактически		
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка (существующая)	га	0,5175	0,5175	0,5175	0,5175
Площадь застройки	м2	668	668	668	668
Площадь покрытий	м2	185	185	185	185
Площадь озеленения	м2	470,0	470,0	470,0	470,0
Протяженность ВЛ-10 кВ	м	1540,0	1540,0	1540,0	1540,0
Общая протяженность КЛ-0,4 кВ (головной водозабор)	м	78,0	78,0	78,0	78,0
Протяженность ВЛ-0,22 кВ (головной водозабор)	м	246,0	246,0	246,0	246,0
Протяженность КЛ-0,4 кВ (пл-ка напорн. регул. сооружений)	м	74,0	74,0	74,0	74,0
Протяженность ВЛ-0,22 кВ (пл-ка напорн. регул. сооружений)	м	234,0	234,0	234,0	234,0
Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН-10/0,4 кВ 25 кВа	комплект	2	2	2	2
Количество водопотребителей	чел	489	489	489	489
Количество водозаборных скважин	шт	2	2	2	2
Количество насосных станций 1 подъема	шт	2	2	2	2
Количество насосных станций 2 подъема	шт	1	1	1	1
Количество резервуаров для воды объемом 100 м 3	шт	2	2	2	2
Количество водонапорных башен	шт	1	1	1	1
Общая протяженность подводящего водопровода	м	1210,0	1210,0	1210,0	1210,0
Протяженность водопровода ПЭ 100 SDR26-110х4,2	м	6438,0	6438,0	6438,0	6438,0
Протяженность водопровода ПЭ 100 SDR26-50х2,0	м	1030,0	1030,0	1030,0	1030,0
Протяженность водопровода ПЭ 100 SDR-17 32х2,3	м	610,0	610,0	610,0	610,0
Протяженность водопровода ПЭ 100 SDR 11-25х2,3	м	3980,0	3980,0	3980,0	3980,0

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате	-	-

	(далее - м^2)		
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)	- -	- -
В том числе подземной части	м^3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений	м^2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Генеральный план

В комплекс сооружений входят: головной водозабор с насосными станциями I подъема; площадка напорно-регулирующих сооружений, включающая насосную станцию II подъема; два резервуара чистой воды емкостью 100 м3 каждый; водонапорная башня V=25 м3, H=15 м; водопроводная поселковая сеть с подводкой воды в дома индивидуальных потребителей и учреждений с установкой приборов учета воды и запорной арматурой.

Территория насосной станции 75*69,0м огорожена металлическим забором, высотой 2,0 м.

Подъезд к зданию насосной предусмотрен из грунто-щебня, шириной 3,5 м, с разворотной площадкой 12х12 м.

На въезде на площадку предусмотрены ворота распашные и калитка.

Архитектурно-планировочные решения

Здание насосной станции представляет собой одноэтажное полузаглубленное кирпичное здание размерами в плане 4,8х6,0 м, высотой от пола до низа несущей конструкции 4,5 м. Пол заглублен относительно отметки 0,000 на 1,8 м. Здание выполняется из кирпича, толщина стены - 380 мм.

Наружная отделка здания – окраска водостойкая.

Внутренняя отделка – окраска краской ПХВ.

Полы – керамическая плитка.

Конструктивные решения

Насосная станция подземного типа на водоразборных скважинах с насосами ЭЦВ производительностью до 80 м3/ч I подъема (т.п. 901-02-142.85)

Основные конструктивные элементы приняты следующие:

фундамент башни – из монолитная бетона, диаметром 2400 мм и высотой 800 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F75 на сульфатостойком цементе по плотно утрамбованному грунту основания.

Насосная станция II подъема

Основные конструктивные элементы приняты следующие:

фундаменты – из сборных бетонных блоков шириной 600 и 400 мм по ГОСТ 13579-78* на сульфатостойком цементе;

Под фундаменты выполнена подготовка из щебня толщиной 150 мм. Горизонтальная гидроизоляция на отметке - 0,050 выполнена из цементного
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм с гидрофобными добавками;
стены – из силикатного кирпича марки СУРПо-М1000/F35/1,8 ГОСТ 379-2015 толщиной 380 мм на растворе М50. цокольная часть кладки с отметки - 0,050 до отметки 0,200 – из керамического кирпича КР-р-по 250х120х88/1НФ/100/1,4/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М50;
перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуск 1; плиты покрытия – сборные железобетонные по серии 1.141-1, выпуск 63;
крыша – чердачная односкатная. Стропильные ноги сечением 80х200(h) мм с шагом 750 мм;
кровля – профилированный настил Н44-1000-0,7 по деревянной обрешетке сечением 40х40 мм с шагом 500 мм.

Электропомещение

Основные конструктивные элементы приняты следующие:
фундаменты – из сборных бетонных блоков шириной 400 мм по ГОСТ 13579-78* на сульфатостойком цементе;
Под фундаменты выполнена подготовка из песка толщиной 100 мм. Горизонтальная гидроизоляция на отметке - 0,050 выполнена из цементного
раствора состава 1:2 толщиной 20 мм с гидрофобными добавками;
стены – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/150/2,0/50/ГОСТ 530-2012 толщиной 380 мм на растворе М75;
перемычки – сборные железобетонные по серии 1.038.1-1, выпуски 1 и 2;
плиты покрытия – сборные железобетонные по серии 1.141-1, выпуск 60;
крыша – чердачная односкатная. Стропильные ноги сечением 50х130(h) мм с шагом 800 мм;
кровля – профилированный настил Н44-1000-0,7 по деревянной обрешетке сечением 50х50 мм с шагом 750 мм.

Резервуары для воды ёмкостью 100 м 3

Основные конструктивные элементы приняты следующие: днище – монолитная железобетонная плита толщиной 140 мм. Сопряжение днища со стенами в виде фундаментного паза. Набетонка по днищу – из цементного раствора марки М100;
стеновые панели – из сборных плоских стеновых панелей балочного типа по серии 3.900-3 высотой 3,6 м;
покрытие – из сборных предварительно напряженных плит размером 3,0х5,6 м по серии 1.44.1-1, выпуски 1, 2 и напряженных плит размером 0,74х5,6 м по серии 1.442.1-1, выпуск 3.

Унифицированные водонапорные стальные башни емкостью 25 м3 высотой опоры 15м (т.п. 901-5-045.88)

Основные конструктивные элементы приняты следующие:
фундамент башни – монолитные столбчатые бетонные размером подошвы 3500х3500 мм из бетона класса по прочности В15, марки по водонепроницаемости W6, марки по морозостойкости F75 на сульфатостойком цементе.
Под фундамент выполнена подготовка из монолитного бетона класса по прочности В7,5 толщиной 100 мм.

Уборная на одно очко

Основные конструктивные элементы приняты следующие: днище – из монолитного бетона толщиной 100 мм из бетона класса по прочности В7,5, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F100 на сульфатостойком цементе.
Под фундаменты предусмотрена подготовка из плотно утрамбованной мятой жирной глины толщиной 70 мм, пролитого горячим битумом; стены - из монолитного бетона толщиной 200 мм из бетона класса по прочности В7,5, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F100 на сульфатостойком цементе.
Вертикальная обмазка выполнена обмазкой горячей битумной мастикой;
каркас - из деревянного бруса сечением 50х50 мм ГОСТ 8486-86*;
обшивка каркаса – из деревянных досок толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86*;
зонт – из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,55 мм;
крыша – чердачная, односкатная;

кровля – из волнистого шифера.

Ограждение

Основные конструктивные элементы приняты следующие: фундаменты – монолитные столбчатые бетонные с размерами подошвы 400х400 мм и высотой 800 мм из бетона класса по прочности В7,5, марки по водонепроницаемости W8, марки по морозостойкости F100 на сульфатостойком цементе. Под фундаменты выполнена подготовка из щебня толщиной 100 мм, пролитого горячим битумом до полного насыщения; стойки ограждения – металлические из трубы 159х5 ГОСТ 10704-91; каркас ограждения – металлический из равнополочных уголков 63х6 ГОСТ 8509-93, круглого проката диаметром 40 мм ГОСТ 2590-2006, листовой стали толщиной 6,3 мм ГОСТ 19903-74*.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2019 года***;
месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2020 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***6 месяцев***;
фактически ***9 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

« » _____дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) ***(Не требуется)***;
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения ***(Не требуется)***

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция сетей водопровода в с. Богдановка Теректинского района Западно-Казахстанской области»***
готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Сертеков Саламат Серикович _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

дата «09» октября **2020г.**

М.П.