Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся
в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области.
БЛОК 6А, 6Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №33
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-6-5)
НА отопление

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОТДЕЛ 1. Отопление								
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	С130806-12 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные сварные водогазопроводные д-76х3мм м	45	400	-	18000	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
2	С130804-68 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	186	32	-	5952	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
3	С130804-69 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 м	34	53	-	1802	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
4	С130804-70 Изм. и	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR м	15	90	-	1350	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 26	6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
5	С130810-45	м -Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	28	200	-	5600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
6	С130904-986 Изм. и доп. вып. 26	кг -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 15	14	515	-	7210	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
7	С130904-987 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 20	14	729	-	10206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	С130904-988 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 25	12	1226	-	14712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
9	С130904-989 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 32	8	1818	-	14544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	С130904-990 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 40	2	3345	-	6690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С130904-991 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Краны шаровые "американка" из штампованной латуни типа Herz, никелированные, с рычажной рукояткой, Т от -30°С до +150°С, PN 16, DN 50	2	4717	-	9434	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С130903-337 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	3	4368 --	- -	13104 -	- -	- -	- -	- -
13	С130903-338 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан запорно-измерительный ручной ASV-M с внутренней резьбой, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	4	4809 --	- -	19236 -	- -	- -	- -	- -
14	С130903-222 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	6	15185 --	- -	91110 -	- -	- -	- -	- -
15	С130903-223 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан балансировочный автоматический ASV-PV с изменяемой настройкой в диапазоне от 0,05 бар до 0,25 бар, Тмакс 120°С, PN 16, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 5761-2005	1	16351 --	- -	16351 -	- -	- -	- -	- -
16	С130903-202 Изм. и доп. вып. 25	шт. -Клапан термостатический RA-N UK для двухтрубных систем отопления, угловой, версия UK, никелированный, с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002	30	2185 --	- -	65550 -	- -	- -	- -	- -
17	С131204-13 Изм. и доп. вып. 26	шт. -Радиаторы отопительные чугунные 2КП100-90-500	46,9	4150 --	- -	194635 -	- -	- -	- -	- -
18	С130904-52	кВт -Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 15 мм	30	1250 --	- -	37500 -	- -	- -	- -	- -
19	С130905-203	шт -Сбросник воздуха автоматический R1/2, PN 10,	4	615 --	- -	2460 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Tmax 110°C,типа Watts	шт	-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			535446	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535446	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			535446	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			567573	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			567573	-	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
20	С11031-202 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77	м	198	68	13464	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	С11031-204 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77	м	33	78	2574	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
22	С11031-206 Изм. и доп. вып. 24	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или	м	16,5	92	1518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		равно 7000, толщиной стенки 9 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
23	С11031-223 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 18 мм ГОСТ 16381-77 м	39,6	74 -	- -	2930 -	- -	- -	- -	-
24	С11031-225 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 25 мм ГОСТ 16381-77 м	9,9	90 -	- -	891 -	- -	- -	- -	-
25	С11031-227 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 30 мм ГОСТ 16381-77 м	71,5	106 -	- -	7579 -	- -	- -	- -	-
26	С11031-229 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, м	22	121 -	- -	2662 -	- -	- -	- -	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 42 мм ГОСТ 16381-77								
		м								
27	С11031-232 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 57 мм ГОСТ 16381-77	27,5	180	-	4950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
28	С11031-236 Изм. и доп. вып. 24	-Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 76 мм ГОСТ 16381-77	49,5	229	-	11336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	47904	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47904	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47904	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2874	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	50778	-	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	50778	-	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге	583350	-			-
	Тенге	-	-			-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	47904	-	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	47904	-	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2874	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50778	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535446	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			535446	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			567573	-	-		-
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге			618351	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			583350	-			-
			Тенге			-	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			47904	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47904	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2874	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			50778	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			535446	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			535446	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32127	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			567573	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			618351	-	-		-

Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге	11130
Итого:	Тенге	629481
Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге	13093
Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге	6295
Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге	2518
ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге	651387
ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге	1782699
Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге	35654
ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге	1818353
НДС,12%	Тенге	218202
ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге	2036555

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот. рос. ... пров. ...

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №34
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-9)

НА ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж								
1	Е0118-2-10	-Монтаж котла отопительного "ВВ-850"	2	26139,68	4645,42	52279	9291	44502	92,08	184
				15643,13	1740,44	31286	3481	128	8,5	17
		котел								
2	Ц0106-70-5	-Монтаж газовой горелки	0,5	32489	2674	16245	1337	12792	152	76
				28350	76,5	14175	38	90	0,44	-
		т								
3	Е0118-13-1	-Насос сетевой	2	3150,83	123,78	6302	248	5968	13,39	27
				2285,06	46,35	4570	93	128	0,23	-
		1насос								
4	Е0118-13-2	-Установка насосов	4	4148,89	227,69	16596	911	15152	16,79	67
				2873,7	85,75	11495	343	128	0,42	2
		1насос								
5	Ц0106-311-1	-Бак расширительный	2,24	109904	30930	246185	69283	161719	474	1062
				76730	3487,98	171875	7813	90	20,23	45
		т								
6	Е0120-30-1	-Монтаж металлической площадки	200	107,97	1,26	21593	252	2414	0,05	11
				8,96	0,47	1791	95	128	-	-
		кг								
7	Е0134-27-8	-Окраска площадки за 2 раза	0,2	9752,34	3974,44	1950	795	931	22,93	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		3660,75	1514,25	732	303	90	7,4	1
8	Ц0106-281-1	-Монтаж водоподготовительной установки	2,2	109934	7174	241855	15783	181404	553	1217
				91350	268,02	200970	590	90	1,55	3
		т								
9	Е0118-16-6	-Установка грязевиков с наружным диаметром патрубка 159 мм	1	25563,79	218,22	25564	218	1815	7,88	8
				1337,2	81,11	1337	81	128	0,4	-
		1шт								
10	Ц0106-281-1	-Установка бойлера горячей воды V=7,5м3/час	0,24	109934	7174	26384	1722	19789	553	133
				91350	268,02	21924	64	90	1,55	-
		т								
11	Е0120-32-1	-Установка вентиляторов осевых массой до 0,025 т	1	712,67	29,9	713	30	889	3,83	4
				682,76	11,81	683	12	128	0,05	-
		шт								
12	Ц0106-311-5	-Бак питательный исходной воды V= 2м3	0,34	68646	19180	23340	6521	15324	297	101
				47930	2148,93	16296	731	90	12,46	4
		т								
13	Е0120-30-1	-Площадка под бак	793	107,97	1,26	85617	999	9571	0,05	42
				8,96	0,47	7103	375	128	-	2
		кг								
14	Е0134-27-8	-Окраска площадки за 2 раза	0,793	9752,34	3974,44	7734	3152	3693	22,93	18
		т		3660,75	1514,25	2903	1201	90	7,4	6
15	Ц0112-790-6	-Взрывной клапан на газоходе	1	1519	291	1519	291	1158	7	7
		шт		1215	72	1215	72	90	0,42	-
16	Ц0112-790-3	-Аварийный клапан 5 атм	4	684,5	59,6	2738	238	2285	4	16
		шт		619	15,8	2476	63	90	0,09	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				776613	111070			2976

		Тенге				490831	15353			84
	Стоимость монтажных работ -	Тенге				558265	-	-		-
	Материалы -	Тенге				34158	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	438303	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				394472	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				-	-	-		197
	Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-	59171	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				57164	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге				1009902	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				-	-	-		2863
	Сметная заработная плата -	Тенге				-	497473	-		-
	Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9684	-	-		-
	Материалы -	Тенге				2102	-	-		-
	Всего заработная плата -	Тенге				-	5139	-		-
	Накладные расходы -	Тенге				4625	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	694	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			859	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			15168	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		32
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5833	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			208664	-	-		-
		Материалы -	Тенге			138450	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	62744	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2246	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			80312	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	12047	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17339	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			306314	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		404
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	74790	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1331383	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3299
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	578096	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Дымовая труба								
17	Е0109-17-1	-Монтаж дымовой трубы с газоходами	т	3,38	4588,45	2285,57	15509	7725	6682	9,35	32
					1579,5	617,13	5339	2086	90	2,34	8
18	С12021-245	-Стоимость дымовой трубы с газоходами	т	3,38	172800	-	584064	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0109-48-2	-Электродуговая сварка	т	3,38	542,84	144,52	1835	488	890	1,34	5
					292,5	-	989	-	90	-	-
20	Е0122-12-1	-Антикоррозионное покрытие температураустойчивым изолом	т	0,036	115761,86	16526,11	4167	595	1242	116	4
	Изм. и доп. вып. 14				20295	6243,75	731	225	130	30,49	1
21	Е0126-12-1	-Изоляция плоских поверхностей матами минераловатными прошивными на стеклоткани или металлической сетке	км	59,94	258,32	92,82	15484	5564	8133	0,59	35
					100,8	34,88	6042	2091	100	0,17	10
22	С11031-69	-Маты минераловатные в обкладке из стекло и металлической сетки	м2	5	18800	-	94000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
23	Е0126-22-1	-Покрытие изоляции цилиндрических и плоских поверхностей листовым	м3	78,1	191,79	26,19	14979	2045	12617	0,91	71
					151,65	9,9	11844	773	100	0,05	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		металлом с заготовкой покрытия								
24	С11011-996	-Фольгоизол м2	0,2226	344800	-	76752	-	-	-	-
		т		-	-	-	-	-	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		806790	16418			146
				Тенге		24944	5175			23
		Стоимость общестроительных работ -		Тенге		205383	-	-		-
		Материалы -		Тенге		7810	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	21705	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		170752	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		21992	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	3299	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		13642	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге		241017	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		136
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	25004	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		601408	-	-		-
		Материалы -		Тенге		2803	-	-		-
		Всего заработная плата -		Тенге		-	8413	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -		Тенге		584064	-	-		-
		Накладные расходы -		Тенге		7572	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч		-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге		-	1136	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге		36539	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -		Тенге		645518	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		48
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	9549	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		886535	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -		чел.-ч		-	-	-		184
		Сметная заработная плата -		Тенге		-	34553	-		-
		РАЗДЕЛ 3. Подающая и обратная гребенка								
25	Е0118-15-4	-Установка гребенок пароводораспределительных из стальных труб наружным диаметром корпуса 273 мм 1шт	2	35053,93	274,56	70108	549	5897	12,57	25
				2201,63	101,97	4403	204	128	0,5	1
26	С130810-28	-Заглушки /ГОСТ 17379-83/ диаметром 250мм шт	4	666	-	2664	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
27	Е0116-15-5	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных,	4	2004,94	155,59	8020	622	5495	6,05	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 150 мм		1014,75	58,5	4059	234	128	0,28	1
28	С130902-13	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 150 мм	1шт 4	22100 -	- -	88400 -	- -	- -	- -	- -
29	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 4	473,47 254,25	39,24 15,75	1894 1017	157 63	1382 128	1,47 0,07	6 -
30	С130901-109 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 20 ГОСТ 5761-2005	1шт 2	4440 -	- -	8880 -	- -	- -	- -	- -
31	С130901-110 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт. 2	4760 -	- -	9520 -	- -	- -	- -	- -
32	С130809-38 Изм. и доп. вып. 25	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт. 8	960 -	- -	7680 -	- -	- -	- -	- -
33	С130809-30 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 25 ГОСТ 12816-80	шт. 4	157 -	- -	628 -	- -	- -	- -	- -
34	С130809-29 Изм. и доп. вып. 24	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 20 ГОСТ 12816-80	шт. 2	135 -	- -	270 -	- -	- -	- -	- -
35	С130810-84	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 150	шт. 2	799 -	- -	1598 -	- -	- -	- -	- -
36	С130810-75 Изм. и	-Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из	шт 3	208	-	624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 25	углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)		-	-	-	-	-	-	-
37	С130810-162	-Штуцеры шт.	0,0444	126700	-	5625	-	-	-	-
38	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг т	0,0128	- 13010,1 8100	- 1826,1 690,75	- 167 104	- 23 9	- 158 140	- 42,7 3,37	- 1 -
39	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп ГОСТ 535-2005 т	0,0128	59500 -	- -	762 -	- -	- -	- -	-
40	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых т	2	64,62 55,62	- -	129 111	- -	142 128	0,32 -	1 -
41	С131205-4	-Термометры прямые в оправе комплект	2	352 -	- -	704 -	- -	- -	- -	- -
42	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном шт	2	859,96 41,72	1,62 -	1720 83	3 -	107 128	0,23 -	- -
43	Е0122-12-7 Изм. и доп. вып. 14	-Антикоррозионное покрытие температураустойчивым изолом комплект	0,0022	454040,89 30600	49625,39 18747	999 67	109 41	141 130	176 91,56	- -
44	Е0126-9-8	-Изоляция трубопроводов диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм км	2,2	156,27 92,48	13,79 5,18	344 203	30 11	215 100	0,53 0,03	1 -
45	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м	0,25	5520 -	- -	1380 -	- -	- -	- -	- -
46	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром м3	2,2	188,55	12,17	415	27	99	0,25	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм		40,5	4,5	89	10	100	0,02	-
47	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/	0,0069 м	314500	-	2170	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			214700	1521			59
			Тенге			10137	572			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6236	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1271	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	535	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2142	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			613	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	92	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			411	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			7259	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	627	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			208464	-	-		-
		Материалы -	Тенге			70865	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	10175	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			126593	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			150	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			13024	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1954	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13289	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			234777	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		65
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12128	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			242036	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		69
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12755	-		-

РАЗДЕЛ 4. Оборудование топливоподачи

48	Ц0106-70-5	-Монтаж жидкотопливной горелки	0,25	32489	2674	8122	669	6396	152	38
				28350	76,5	7088	19	90	0,44	-
49	Ц0106-311-1	-Промежуточный бак жидкого топлива	0,1938 т	109904	30930	21299	5994	13992	474	92
				76730	3487,98	14870	676	90	20,23	4
50	Е0109-30-1	-Монтаж металлической площадки под бак	0,15 т	14213,66	5522,03	2132	828	999	35,9	5
				6075	1322,37	911	198	90	4,73	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	Е0134-27-8	-Окраска площадки за 2 раза кг	0,15	9752,34	3974,44	1463	596	699	22,93	3
52	Е0118-21-1	-Фильтр тонкой очиски д-25мм т	1	3660,75 4872,46	1514,25 52,42	549 4872	227 52	90 196	7,4 0,77	1 1
53	Е0122-33-5	-Штуцер для приема топлива с автомашины 1фильтр	0,0156	134,42 247994,13	18,54 49389,75	134 3869	19 770	128 1651	0,09 312,7	- 5
54	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм т Трубопроводы топливоподачи	5	62775 623,7 100,35	18657 14,12 5,29	979 3119 502	291 71 26	130 676 128	91,12 0,55 0,03	1 3 -
55	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм м	15	120,7 100,35	14,12 5,29	1811 1505	212 79	2028 128	0,55 0,03	8 -
56	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	10	99 -	- -	990 -	- -	- -	- -	- -
57	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80 м	5	99 -	- -	495 -	- -	- -	- -	- -
58	Е0116-1-1	-Прокладка в траншеях чугунных напорных раструбных труб диам. 65 мм м	1	497,53 69,75	13,23 4,95	498 70	13 5	96 128	0,4 0,02	- -
59	СПрайслист	-Клапан предохранительный д-15мм шт	1	1465,83 -	- -	1466 -	- -	- -	- -	- -
60	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1шт	6	473,47 254,25	39,24 15,75	2841 1526	235 94	2074 128	1,47 0,07	9 -
61	С130901-12 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	2	280 -	- -	560 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
62	С130901-13 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN 20 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	325 -	- -	325 -	- -	- -	- -	- -
63	С130901-110 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	4760 -	- -	9520 -	- -	- -	- -	- -
64	С130903-15 Изм. и доп. вып. 26	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91 шт.	1	1570 -	- -	1570 -	- -	- -	- -	- -
65	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	3	473,47 254,25	39,24 15,75	1420 763	118 47	1037 128	1,47 0,07	4 -
66	С130901-102 Изм. и доп. вып. 26	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	6040 -	- -	12080 -	- -	- -	- -	- -
67	С130903-16 Изм. и доп. вып. 26	-Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 шт.	1	2300 -	- -	2300 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге	80751	9559			169
	Тенге	28897	1683			9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	29422	-	-		-
Материалы -	Тенге	801	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	22653	-		-
Накладные расходы -	Тенге	20388	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		10
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	3058	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	2989	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	52798	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		144
Сметная заработная плата -	Тенге	-	25711	-		-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	5332	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			2437	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2047	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2350	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	353	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			461	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8143	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		12
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2399	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			2132	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1110	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			999	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	150	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			188	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			3319	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		7
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1259	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			42400	-	-		-
		Материалы -	Тенге			9360	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4770	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			27840	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			6106	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	916	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2910	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			51417	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		30
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5686	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1466	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1554	-	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			117229	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		192
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35056	-		-

РАЗДЕЛ 5. Трубопроводы и трубопроводная арматура котельной

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
68	Е0116-6-6	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 50 мм	38	606,31	7,95	23040	302	3329	0,37	14
				65,48	2,97	2488	113	128	0,01	1
69	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	6	343,48	3,96	2061	24	412	0,3	2
				52,2	1,49	313	9	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм								
70	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	м 10	264,48	3,96	2645	40	687	0,3	3
				52,2	1,49	522	15	128	0,01	-
71	Е0116-6-5	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40 мм	м 15	472,48	3,96	7087	59	1031	0,3	4
				52,2	1,49	783	22	128	0,01	-
72	Е0116-7-7	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 65 мм	м 8	965,42	12,21	7723	98	998	0,56	4
				92,93	4,57	743	37	128	0,02	-
73	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м 34	120,7	14,12	4104	480	4597	0,55	19
				100,35	5,29	3412	180	128	0,03	1
74	С130806-57 Изм. и доп. вып. 24	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80	м 28	99	-	2772	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
75	С130806-64 Изм. и доп. вып. 26	-Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80	м 6	207	-	1242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
76	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	м 36	623,7	14,12	22453	508	4868	0,55	20
				100,35	5,29	3613	190	128	0,03	1
77	Е0116-10-3	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 65 мм	м 11	801,76	15,99	8819	176	1719	0,66	7
				116,1	5,99	1277	66	128	0,03	-
78	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб	м 7	935,75	20,8	6550	146	1239	0,73	5
				130,5	7,79	914	55	128	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 80 мм								
		м								
79	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм	8	1240,75	20,8	9926	166	1416	0,73	6
				130,5	7,79	1044	62	128	0,04	-
		м								
80	Е0116-10-7	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 150 мм	28	2029,57	27,87	56828	780	6834	1,04	29
				180,23	10,44	5046	292	128	0,05	1
		м								
81	Е0116-10-8	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 200 мм	12	2512,62	45,33	30151	544	4719	1,66	20
				290,25	16,97	3483	204	128	0,08	1
		м								
82	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
				254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
		1шт								
83	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	6	891,93	90,13	5352	541	3698	2,6	16
				447,75	33,75	2687	202	128	0,16	1
		1шт								
84	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	9	6880	-	61920	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
85	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400	-	20800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
86	С130902-12	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800	-	47200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
87	С130902-51	-Задвижки параллельные	5	3500	-	17500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп. вып. 26	фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002		-	-	-	-	-	-	-
88	Е0116-15-1	шт. -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47 254,25	39,24 15,75	473 254	39 16	346 128	1,47 0,07	1 -
89	Е0116-15-2	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	7	473,47 254,25	39,24 15,75	3314 1780	275 110	2419 128	1,47 0,07	10 -
90	Е0116-15-3	1шт -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	8	891,93 447,75	90,13 33,75	7135 3582	721 270	4931 128	2,6 0,16	21 1
91	С130903-15	1шт -Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 11823-91	1	1570	-	1570	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
92	С130903-16	шт. -Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	7	2300	-	16100	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
93	С130903-18	шт. -Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 65 ГОСТ 11823-91	2	4310	-	8620	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
94	С130903-22	шт. -Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч6бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 80 ГОСТ 11823-91	2	3700	-	7400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
95	С130903-414	шт. -Клапан регулирующий двухходовой VFS 2, фланцевый, пропускной способностью 63	2	136033	-	272066	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып.			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	25	м3/ч, Тмакс 200°С, PN 25, DN 65, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002								
96	СПрайслист	-Клапан предохранительный д-50мм шт.	2	7192,66	-	14385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
97	Е0118-21-4	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 50 мм шт	1	6911,88	72,98	6912	73	240	0,94	1
				159,91	27,81	160	28	128	0,13	-
98	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм 1фильтр	8	473,47	39,24	3788	314	2765	1,47	12
				254,25	15,75	2034	126	128	0,07	1
99	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм 1шт	16	473,47	39,24	7576	628	5530	1,47	24
				254,25	15,75	4068	252	128	0,07	1
100	С130901-103	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 65 ГОСТ 5761-2005 1шт	4	8650	-	34600	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
101	С130901-104	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 80 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	10700	-	21400	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
102	С130901-101	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 40 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	5320	-	5320	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
103	С130901-102	-Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 50 ГОСТ 5761-2005 шт.	1	6040	-	6040	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
104	С130901-110	-Вентили проходные фланцевые 15с27нж1 для пара, PN 64, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	2	4760	-	9520	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С130901-63 Изм. и доп. вып. 24	-Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005 шт.	4	507 -	- -	2028 -	- -	- -	- -	- -
106	С130904-9 Изм. и доп. вып. 24	-Краны проходные натяжные муфтовые латунные 11Б1бк для жидких сред, PN 6, DN 20 ГОСТ 21345-2005 шт.	2	273 -	- -	546 -	- -	- -	- -	- -
107	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005 шт.	8	4860 -	- -	38880 -	- -	- -	- -	- -
108	Е0118-22-4	-Установка термометров в оправе прямых или угловых комплект	2	64,62 55,62	- -	129 111	- -	142 128	0,32 -	1 -
109	С131205-4	-Термометры прямые в оправе шт	2	352 -	- -	704 -	- -	- -	- -	- -
110	Е0118-22-2	-Установка манометров с трехходовым краном комплект	4	859,96 41,72	1,62 -	3440 167	6 -	214 128	0,23 -	1 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	816749	6469			240
	----	---	---			---
	Тенге	42040	2469			12
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	816749	-	-		-
Материалы -	Тенге	177626	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	44510	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	576228	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	15	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	56973	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		28
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	8546	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	52423	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	926145	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		280
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53056	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге	926145	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		280
Сметная заработная плата -	Тенге	-	53056	-		-

РАЗДЕЛ 6. Изоляционные работы

111	Е0122-12-6 Изм. и	-Нанесение нормальной антикоррозионной	0,012	364562,4	41899,52	4375	503	654	150	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм температурным изолом		26100	15828,75	313	190	130	77,3	1
112	Е0122-12-5	-Нанесение нормальной антикоррозионной	км 0,028	274122,33	35112,58	7675	983	1343	136	4
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм температурным изолом		23625	13263,75	662	371	130	64,78	2
113	Е0122-12-3	-Нанесение нормальной антикоррозионной	км 0,015	185517,9	17414,15	2783	261	528	117	2
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм температурным изолом		20475	6579	307	99	130	32,13	-
114	Е0122-12-2	-Нанесение нормальной антикоррозионной	км 0,015	142284,99	16619,36	2134	249	519	116	2
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 75 мм температурным изолом		20317,5	6277,5	305	94	130	30,66	-
115	Е0122-12-1	-Нанесение нормальной антикоррозионной	км 0,054	115761,86	16526,11	6251	892	1863	116	6
	Изм. и доп. вып. 14	битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм температурным изолом		20295	6243,75	1096	337	130	30,49	2
116	Е0126-9-1	-Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	км 69	90,91	8,47	6273	584	3571	0,28	19
				48,6	3,15	3353	217	100	0,02	1
117	Е0126-9-4	-Изоляция трубопроводов диаметром 89-133 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм	м 15	107,33	10,4	1610	156	952	0,35	5
				59,63	3,83	894	57	100	0,02	-
118	Е0126-9-8	-Изоляция трубопроводов	м 40	156,27	13,79	6251	552	3906	0,53	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диаметром 159-273 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими толщиной 40 мм		92,48	5,18	3699	207	100	0,03	1
119	С11031-76	-Маты минераловатные прошивные без обкладок, марка 100, толщина 40 мм м	4	5520	-	22080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
120	Е0126-23-1	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 76 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м3	69	114,31	6,39	7888	441	2236	0,19	13
				29,93	2,48	2065	171	100	0,01	1
121	Е0126-23-6	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 89-133 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	15	150,76	9,01	2261	135	692	0,27	4
				42,75	3,38	641	51	100	0,02	-
122	Е0126-23-12	-Покрытие поверхности изоляции трубопроводов диаметром 159-273 мм рулонными материалами при толщине изоляционного слоя 40 мм м	40	188,55	12,17	7542	487	1800	0,25	10
				40,5	4,5	1620	180	100	0,02	1
123	С11011-940	-Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Т-В /ТУ 6-11-145-80/ м	0,0802	314500	-	25223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
124	Е0115-172-4	-Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 1000м2	13	148,4	0,07	1929	1	1474	0,65	8
				108	0,02	1404	-	105	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6 м2	Тенге			104275	5245			97
			Тенге			16360	1975			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			104275	-	-		-
		Материалы -	Тенге			35367	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	18335	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			47303	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			19538	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	2931	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7429	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21266	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			131241	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		116
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	21266	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			2799878	150282			3687
			----			---	---			---
			Тенге			613210	27228			139
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			587687	-	-		-
		Материалы -	Тенге			34959	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	460955	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			414860	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		207
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	62229	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			60153	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1062699	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3007
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	523184	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			330909	-	-		-
		Материалы -	Тенге			48987	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	47761	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			220197	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			49117	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		25
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	7368	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			22802	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			402827	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		300
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	55128	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			603540	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3195	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	9523	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			584064	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8571	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1286	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			36727	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			648837	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		54
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10808	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1276277	-	-		-
		Материалы -	Тенге			396301	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	122199	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			730661	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			2416	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			156414	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		78
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	23462	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			85961	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1518653	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		779
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	145661	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1466	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			88	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1554	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			3634570	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4141
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	734782	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			65422				
		Итого:	Тенге			3699992				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			76960				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			37000				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			14800				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			3828752				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			10478430				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			209569				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			10687999				
		НДС,12%	Тенге			1282560				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			11970559				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф.с

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №35
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-2)

НА ОТОПЛЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-6-3	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25 мм	30 м	343,48	3,96	10304	119	2062	0,3	9
				52,2	1,49	1566	45	128	0,01	-
2	Е0116-6-2	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20 мм	6 м	264,48	3,96	1587	24	412	0,3	2
				52,2	1,49	313	9	128	0,01	-
3	Е0116-6-1	-Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15 мм	1 м	266,48	3,96	266	4	69	0,3	-
				52,2	1,49	52	1	128	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	37	10,99	-	407	-	506	0,05	2
				10,69	-	396	-	128	-	-
		м								
5	Е0118-6-1	-Установка чугунных радиаторов	6,16	1711,44	35,77	10542	220	986	0,7	4
		1кВт		111,7	13,4	688	83	128	0,07	-
6	Е0118-22-5	-Установка кранов воздушных	6	62,81	-	377	-	178	0,12	1
		комплект		23,18	-	139	-	128	-	-
7	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	14	473,47	39,24	6629	549	4838	1,47	21
				254,25	15,75	3560	220	128	0,07	1
		1шт								
8	С130904-66 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	4	2430	-	9720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С130904-67 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	6	2596	-	15576	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
10	С130901-110 Изм. и доп. вып. 24	-Вентиль стальной 15с 22НЖ, д-25мм	4	4760	-	19040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			74448	916			38
			Тенге			6714	358			2

Стоимость сантехнических работ -	Тенге	74448	-	-	-
Материалы -	Тенге	22481	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7072	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	44336	-	-	-
Сдача и испытание -	Тенге	31	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	9052	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	5
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1358	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5010	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	88508	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	45
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8430	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			88508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8430	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
11	Е0115-172-4-	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	14	148,4	0,07	2078	1	1588	0,65	9
				108	0,02	1512	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2078	1			9
			----			---	---			---
			Тенге			1512	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2078	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1512	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1750	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1750	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			76524	917			48
			----			---	---			---
			Тенге			8226	358			2
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2078	-	-		-
		Материалы -	Тенге			565	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1512	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1588	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	238	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			220	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3885	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1750	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			74448	-	-		-
		Материалы -	Тенге			22481	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	7072	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			44336	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сдача и испытание -	Тенге			31	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			9052	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1358	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5010	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			88508	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		45
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	8430	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			92394	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		55
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	10180	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			1663				
		Итого:	Тенге			94057				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			1956				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			941				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			376				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			97330				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			266370				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			5327				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			271697				
		НДС,12%	Тенге			32604				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			304301				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рас. ф. 2

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №36
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-3)
НА ВЕНТИЛЯЦИЮ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		рабочих, обслуживающих машины на единицу	рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0120-3-1	-Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 200 мм из оцинкованной стали толщиной 0,5 мм	1,6	1151,91	13,82	1843	22	543	1,62	3
				259,88	5,18	416	8	128	0,03	-
		м2								
2	Е0120-12-10	-Установка решеток жалюзийных стальных щелевых регулирующих /Р/ номер 150 размером 150х150 мм	2	320,85	16,96	642	34	496	1,12	2
				186,64	7,09	373	14	128	0,03	-
		шт								
3	Е0120-11-1	-Установка решеток жалюзийных стальных площадью в свету до 0,25 м2	3	798,85	16,96	2397	51	744	1,12	3
				186,64	7,09	560	21	128	0,03	-
		шт								
4	Е0116-10-12	-Стальной стакан д-426мм	2	767,9	117,36	1536	235	1420	2,91	6
				510,75	43,94	1022	88	128	0,21	-
		м								
5	С130806-295	-Стальной стакан д - 426 мм	2	8294	-	16588	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м		-	-	-	-	-	-	-
6	Е0120-13-2	-Дросель клапан д-400мм	2	336,25	9,66	673	19	575	1,34	3
		шт		219,71	4,72	439	9	128	0,02	-
7	С131310-3	-Дросель-клапан д-400 мм	2	1320	-	2640	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
8	Е0120-23-2	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 400 мм	2	3355,12	12,95	6710	26	1379	3,3	7
				533,93	4,73	1068	9	128	0,02	-
		шт								
9	Е0120-21-1	-Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, прямоугольного сечения периметром 1000 мм	1	1149,1	7,3	1149	7	112	0,51	1
				85,05	2,36	85	2	128	0,01	-
		шт								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			34177	394			24
			Тенге			3963	153			1
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			34177	-	-		-
	Материалы -		Тенге			10592	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4116	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19228	-	-		-
	Сдача и испытание -		Тенге			148	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5268	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	790	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			2367	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			41812	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4906	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			41812	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		27
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	4906	-		-

РАЗДЕЛ 2. Строительные работы

10	Е0107-20-3	-Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,00454	175710,1	1826,1	798	8	56	42,7	-
				8100	690,75	37	3	140	3,37	-
		т								
11	С11011-899	-Прокат угловой равнополочный толщиной 4-10 мм, при ширине полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной)	0,0008	59200	-	47	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс								
12	С11011-898 Изм. и доп. вып. 26	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т 0,00374	59500	-	223	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	Е0134-27-8	-Окраска металлоконструкций за 2 раза	т 0,0382	9752,34	3974,44	373	152	178	22,93	1
				3660,75	1514,25	140	58	90	7,4	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	т Тенге			1440	160			1
			Тенге			177	61			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			35617	554			25
			Тенге			4139	214			1
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1440	-	-		-
		Материалы -	Тенге			834	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	238	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			270	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			234	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	35	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			100	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1774	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	273	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			34177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			10592	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4116	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			19228	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			148	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5268	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	790	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2367	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			41812	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		27
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	4906	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			43586	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		29
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5179	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			7845				
		Итого:	Тенге			44370				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			923				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			444				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			177				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			45914				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			125656				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			2513				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			128169				
		НДС,12%	Тенге			15380				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			143549				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рес. Р-С

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №37
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-4)

НА ХОЛОДНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-7-6	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 50 мм	12 м	693,07	10,34	8317	124	1241	0,43	5
				76,95	3,87	923	46	128	0,02	-
2	Е0116-7-1	-Прокладка полипропиленовых труб д-20х3,4мм	6 м	67,67	4,19	406	25	472	0,34	2
				59,85	1,58	359	9	128	0,01	-
3	С130804-68	-Труба полипропиленовая д-20х3,4	6 м	67	-	402	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
4	Е0116-7-1	-Прокладка полипропиленовых труб д-25х4,2мм	4 м	67,67	4,19	271	17	315	0,34	1
				59,85	1,58	239	6	128	0,01	-
5	С130804-68	-Труба полипропиленовая д-25х4,2	4 м	107	-	428	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 26			-	-	-	-	-	-	-
6	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и	22	10,94	-	241	-	301	0,05	1
				10,69	-	235	-	128	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		горячего водоснабжения диам. до 50 мм								
		м								
7	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
8	С130901-6 Изм. и доп. вып. 26	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	266	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
9	С1301-181	-Огнетушитель порошковый ОП-5	2	2940	-	5880	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	Е0116-20-2	-Установка кранов поливочных, диам. 25 мм	1	132,57	1,57	133	2	69	0,3	-
				54	-	54	-	128	-	-
		1кран								
11	С130901-6 Изм. и доп. вып. 26	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	2	266	-	532	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
12	С131103-12	-Рукава резинотканевые напорновсасывающие для воды давлением 1 МПа /10 кгс/см2/, d 16 мм	3	375	-	1125	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
13	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
		1счетчик								
14	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики (водомеры) холодной воды д-15мм	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
15	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
		1шт								
16	С130901-6 Изм. и доп. вып. 26	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005	1	266	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
17	Е0118-21-1	-Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 25	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		мм 1фильтр								
18	С130804-208 -3Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Разъемная муфта с наружной резьбой д-25 1/2 шт	2	173 -	- -	346 -	- -	- -	- -	- -
19	С130804-209 -1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25x20 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	1	7 -	- -	7 -	- -	- -	- -	- -
20	С130804-219 -3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной DN 25x20x25 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	1	14 -	- -	14 -	- -	- -	- -	- -
21	С130804-219 -3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Тройник полипропиленовый 45° д-25мм шт	1	29 -	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
22	С130804-212 -0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полипропиленовый PP-R 45°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	1	6 -	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
23	С130804-212 -1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Отвод полипропиленовый PP-R 45°приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	21	8 -	- -	168 -	- -	- -	- -	- -
24	С130804-211 -2 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Колено 90° П.П. д-20мм шт	1	31 -	- -	31 -	- -	- -	- -	- -
25	С130804-205 -1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Муфта полипропиленовый PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	2	47 -	- -	94 -	- -	- -	- -	- -
26	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	12	200 -	- -	2400 -	- -	- -	- -	- -
27	С130804-33	-Гибкая подводка к смывному бачку компл	1	659 -	- -	659 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36235	300			14
			----			---	---			---
			Тенге			2521	112			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			5880	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5880	-	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15093	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3139	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			41630	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3139	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
28	Е0115-172-3-Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3	100,7	0,07		302	-	190	0,37	1
			60,3	0,02		181	-	105	-	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			302	-			1
			----			---	---			---
			Тенге			181	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			190	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			36537	300			15
			----			---	---			---
			Тенге			2702	112			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			5880	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			5880	-	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			302	-	-		-
		Материалы -	Тенге			121	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	181	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			190	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	29	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			522	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	209	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			30355	-	-		-
		Материалы -	Тенге			12441	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	2634	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			15093	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			3371	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	506	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2024	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			35750	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		16
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3139	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			42151	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		18
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3349	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			654				
		Итого:	Тенге			42805				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			770				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			370				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			148				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			44093				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			120673				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			2413				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			123086				
		НДС,12%	Тенге			14770				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			137856				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф.2 по смете нузов. Ниуб

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №38
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-5)

НА ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей всего	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы												
1	Е0116-7-1	-Труба полипропиленовая армированная д-20х3,4мм	12	67,67	4,19	812	50	944	0,34	4				
				59,85	1,58	718	19	128	0,01	-				
		м												
2	С130804-192-7 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	12	67	-	804	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
3	Е0116-7-1	-Труба полипропиленовая армированная д-25х4,2мм	2	67,67	4,19	135	8	157	0,34	1				
				59,85	1,58	120	3	128	0,01	-				
		м												
4	С130804-192-8 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р52134-2010	2	107	-	214	-	-	-	-				
				-	-	-	-	-	-	-				
		м												
5	Е0116-29-1	-Гидравлическое испытание	14	10,94	-	153	-	192	0,05	1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм		10,69	-	150	-	128	-	-
6	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм м	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
7	С130901-6 Изм. и доп. вып. 26	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 1шт	1	266	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
8	Е0116-26-1	-Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм шт.	1	75,82	1,57	76	2	86	0,41	-
				67,5	-	68	-	128	-	-
9	С131102-15 Изм. и доп. вып. 24	-Счетчики (водомеры) горячей воды д-15мм 1счетчик	1	8320	-	8320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм шт.	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
11	С130901-6 Изм. и доп. вып. 26	-Вентили проходные латунные 15б3р, муфтовые, Т 70°С для воды PN 10, DN 15 ГОСТ 5761-2005 1шт	1	266	-	266	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
12	Е0118-21-1	-Фильтр д-15мм шт.	1	4872,46	52,42	4872	52	196	0,77	1
				134,42	18,54	134	19	128	0,09	-
13	С130804-208 -3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	-Разъемная муфта с наружной резьбой д-25 1/2 шт	2	173	-	346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С130804-209 -1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20	-Переходник полипропиленовый PP-R приварной DN 25х20 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	1	7	-	7	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	02 С130804-219 -3 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Тройник полипропиленовый 45° д-25мм шт	1	29 --	- -	29 -	- -	- -	- -	- -
16	С130804-212 -0 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Отвод полипропиленовый PP-R 45°приварной DN 20 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	1	6 --	- -	6 -	- -	- -	- -	- -
17	С130804-212 -1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Отвод полипропиленовый PP-R 45°приварной DN 25 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	7	8 --	- -	56 -	- -	- -	- -	- -
18	С130804-205 -1 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-20 02	Муфта полипропиленовый PP-R комбинированная с наружной резьбой DN 20x1/2 СТ РК ГОСТ Р52134-2010 шт	2	47 --	- -	94 -	- -	- -	- -	- -
19	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ кг	8	200 --	- -	1600 -	- -	- -	- -	- -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	19004	191			10
	----	---	---			---
	Тенге	1698	72			-
Стоимость сантехнических работ -	Тенге	19004	-	-		-
Материалы -	Тенге	5107	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	1770	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	12008	-	-		-
Сдача и испытание -	Тенге	5	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	2266	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		1
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	340	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1276	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге	22546	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2110	-		-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	22546	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		11
Сметная заработная плата -	Тенге	-	2110	-		-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	19004	191			10
	----	---	---			---
	Тенге	1698	72			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			19004	-	-		-
		Материалы -	Тенге			5107	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1770	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			12008	-	-		-
		Сдача и испытание -	Тенге			5	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			2266	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	340	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1276	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			22546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2110	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			22546	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2110	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			406				
		Итого:	Тенге			22952				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			477				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			230				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			92				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			23751				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			65001				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			1300				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			66301				
		НДС,12%	Тенге			7956				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			74257				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор _____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Соот. рос. ф-г по шкале

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №39
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-6)

НА КАНАЛИЗАЦИЮ БЫТОВУЮ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-13-1	-Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-50 мм	3	141,5	0,64	425	2	409	0,58	2
				106,2	0,25	319	1	128	-	-
		м								
2	СПрайслист	-Труба полипропиленовая канализационная д-50мм	3	88,96	-	267	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0116-13-2	-Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100 мм	8	150,08	1,43	1201	11	1054	0,56	4
				102,38	0,54	819	4	128	-	-
		м								
4	СПрайслист	-Труба полипропиленовая канализационная д-100мм	8	242,62	-	1941	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
5	Е0116-4-2	-Прокладка полипропиленовых канализационных труб д-100 мм (выпуск)	5	159,25	10,58	796	53	789	0,7	4
				119,25	3,96	596	20	128	0,02	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	СПрайслист	-Труба полипропиленовая канализационная д-100мм	5	242,62	-	1213	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
7	СПрайслист	-Тройник П.П. 45° д-100х100мм	2	109,99	-	220	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
8	СПрайслист	-Тройник П.П. 45° д-100х50мм	1	79,26	-	79	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	СПрайслист	-Колено П.П. 45° д-50мм	1	19,41	-	19	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
10	СПрайслист	-Колено П.П. 45° д-100мм	1	59,85	-	60	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
11	СПрайслист	-Ревизия с крышкой д-100мм	1	121,31	-	121	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
12	СПрайслист	-Прочистка с заглушкой д-100мм	1	21,03	-	21	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
13	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	516	2,22	2
				387	15,75	387	16	128	0,07	-
		комплект								
14	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	455	1,95	2
				346,5	9	347	9	128	0,04	-
		комплект								
15	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	161	0,7	1
				126	-	126	-	128	-	-
		шт								
16	С131101-99	-Смесители для умывальников См-Ум-ЦА настольные, верхней камерой смешения, центральные, с аэратором	1	1430	-	1430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			22993	129			15

			Тенге			2593	50			-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			22993	-	-		-
	Материалы -		Тенге			14900	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	2643	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5372	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			3383	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		2
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	507	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1583	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			27959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3150	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			27959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		17
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	3150	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			503				
		Итого:	Тенге			28462				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			592				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			285				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			114				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			29453				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			80606				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			1612				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			82218				
		НДС,12%	Тенге			9866				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			92084				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот. рас. Ф-г по сметно норм

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №40
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-7)

НА ВНУТРЕНЕЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Е0116-10-10	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 300 мм	3	4240,27	85	12721	255	1686	2,31	7
				407,25	31,84	1222	96	128	0,16	-
2	Е0116-10-5	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 100 мм м	11	1240,75	20,8	13648	229	1947	0,73	8
				130,5	7,79	1436	86	128	0,04	-
3	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм м	12,5	935,75	20,8	11697	260	2213	0,73	9
				130,5	7,79	1631	97	128	0,04	-
4	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб м	6	623,7	14,12	3742	85	811	0,55	3
				100,35	5,29	602	32	128	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 50 мм								
5	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	м 23	120,7	14,12	2776	325	3110	0,55	13
				100,35	5,29	2308	122	128	0,03	1
6	С130806-57	-Труба стальная д-32х2мм	м 20	99	-	1980	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
7	С130806-57	-Труба стальная д-25х2мм	м 3	99	-	297	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
8	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	м 55,5	78,92	-	4380	-	4955	0,33	18
				69,75	-	3871	-	128	-	-
9	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	м 1	891,93	90,13	892	90	616	2,6	3
				447,75	33,75	448	34	128	0,16	-
10	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	1шт 1	10400	-	10400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	шт 4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
12	С130904-67	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	1шт 2	2596	-	5192	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-
13	С130904-68	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 25 ГОСТ 21345-2005	шт. 2	3074	-	6148	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 24			-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	шт. 4	473,47	39,24	1894	157	1382	1,47	6
				254,25	15,75	1017	63	128	0,07	-
15	С130904-71 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 50 ГОСТ 21345-2005	1шт 4	4860	-	19440	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	шт. 2	891,93	90,13	1784	180	1233	2,6	5
				447,75	33,75	896	67	128	0,16	-
17	С130904-73 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 80 ГОСТ 21345-2005	1шт 1	9960	-	9960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С130904-74 Изм. и доп. вып. 24	-Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 25, DN 100 ГОСТ 21345-2005	шт. 1	13458	-	13458	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	Е0116-10-8	-Футляр из труб д-219х6мм	шт. 0,55	2512,62	45,33	1382	25	216	1,66	1
				290,25	16,97	160	9	128	0,08	-
20	Е0116-10-7	-Футляр из труб д-159мм	м 1,1	2029,57	27,87	2233	31	268	1,04	1
				180,23	10,44	198	11	128	0,05	-
21	Е0116-10-2	-Гильза из труб д-57мм	м 0,5	623,7	14,12	312	7	68	0,55	-
				100,35	5,29	50	3	128	0,03	-
22	Ц0111-350-4	-Сигнализатор загазованности д-80мм	м 1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
				648	-	648	-	90	-	-
23	СПрайслист	-Сигнализатор загазованности САКЗ-М-1-1 д-80мм	шт 1	31864,65	-	31865	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
24	Е0109-34-1	-Установка стоек опор с креплением газопровода	м 0,0736	17355,77	2191,29	1277	161	838	73,6	5
			т	12555	101,25	924	7	90	0,49	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С12021-263	-Стоимость опор	0,07	107900	-	7553	-	-	-	-
	Изм. и доп. вып. 25	т		-	-	-	-	-	-	-
26	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	3,6	200	-	720	-	-	-	-
		кг		-	-	-	-	-	-	-
27	Е0134-27-8	-Окраска металлоконструкций за 2 раза	0,0736	9752,34	3974,44	718	293	343	22,93	2
		т		3660,75	1514,25	269	111	90	7,4	1
28	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	7	321	-	2247	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
29	С130810-79	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 100 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 108х4 мм	7	401	-	2807	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
30	Е0119-4-1	-Устройство установки для редуцирования давления газа	1	5655,02	286,52	5655	287	2592	11,2	11
		установк		1917	108	1917	108	128	0,52	1
31	СПрайслист	-Газорегуляторный пункт шкафного типа с 1 линией редуцирования ГРПШ-07У1	1	58876,81	-	58877	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			238793	2542			103
			Тенге			18614	910			4
	Стоимость оборудования -		Тенге			90741	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			90741	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			846	-	-		-
	Материалы -		Тенге			196	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	648	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			583	-	-		-
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	87	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			86	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			1515	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		4
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	735	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			718	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			156	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	381	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			343	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	51	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			64	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1124	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	432	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7553	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			838	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1057	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46150	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17563	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72649	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20935	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			273376	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		119
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23160	-		-
		РАЗДЕЛ 2. Строительные работы								
32	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	28,4	21,8	0,05	619	1	149	0,03	1
		м2		5,81	0,02	165	1	90	-	-
33	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза	28,4	19,64	0,02	558	1	80	0,02	-
		м2		3,13	-	89	-	90	-	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1177	2			1
			Тенге			254	1			-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1177	-	-		-
		Материалы -	Тенге			921	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	254	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			229	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	34	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			84	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1490	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	289	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			239970	2544			104
			----			---	---			---
			Тенге			18867	910			4
		Стоимость оборудования -	Тенге			90741	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			90741	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			846	-	-		-
		Материалы -	Тенге			196	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	648	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			583	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	87	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			86	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1515	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	735	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1895	-	-		-
		Материалы -	Тенге			1077	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	635	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			572	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	86	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			148	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2614	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	721	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			8830	-	-		-
		Материалы -	Тенге			192	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	932	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			7553	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			838	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			580	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			10249	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1057	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			137658	-	-		-
		Материалы -	Тенге			46150	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	17563	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			72649	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			22480	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3372	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9608	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			169747	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		107
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	20935	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			274866	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		121
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	23449	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			3314				
		Итого:	Тенге			278180				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			3899				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			1874				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			750				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			284703				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			779168				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			15583				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			794751				
		НДС,12%	Тенге			95370				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			890121				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

соот. рос. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №41
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-8)

НА УЗЕЛ УЧЕТА ГАЗА

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Сантехнические работы								
1	Ц0111-350-4	-Монтаж ротационного счетчика	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
				648	-	648	-	90	-	-
		шт								
2	СПрайслист	-Ротационный счетчик PVG д-65мм	1	148919,18	-	148919	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
3	Е0116-15-3	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 100 мм	3	891,93	90,13	2676	270	1849	2,6	8
				447,75	33,75	1343	101	128	0,16	-
		1шт								
4	С130902-11	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	3	10400	-	31200	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
5	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек,	2	473,47	39,24	947	78	691	1,47	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм		254,25	15,75	509	31	128	0,07	-
		1шт								
6	С130902-10	-Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	2	6880	-	13760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
7	Е0119-9-2	-Установка фильтров для очистки газа от механических примесей диаметром до 100 мм	2	1995,72	155,59	3991	311	2137	4,16	8
				776,25	58,5	1553	117	128	0,28	1
		фильтр								
8	С131309-6	-Стоимость фильтров	2	2300	-	4600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
9	Е0116-10-4	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 80 мм	2,5	935,75	20,8	2339	52	443	0,73	2
				130,5	7,79	326	19	128	0,04	-
		м								
10	Е0116-10-2	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. 50 мм	1,5	623,7	14,12	936	21	203	0,55	1
				100,35	5,29	151	8	128	0,03	-
		м								
11	Е0119-15-1	-Пневматическое испытание газопроводов	4	78,92	-	316	-	357	0,33	1
				69,75	-	279	-	128	-	-
		м								
12	Е0116-10-4	-Патрубок-катушка д-89 L-500мм-2шт, L-250мм-1шт	1,25	935,75	20,8	1170	26	221	0,73	1
				130,5	7,79	163	10	128	0,04	-
		м								
13	С130810-78	-Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5 Dy 80 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 89х3,5 мм	2	321	-	642	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	С130810-137	-Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 89х3,5 мм	2	646	-	1292	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Ц0111-350-4-Корректор объема газа	шт	1	845,67	1,58	846	2	583	4	4
				648	-	648	-	90	-	-
16	СПрайслист -Корректор объема газа M-ELKOR	шт	1	135869,57	-	135870	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			350349	762			32
			Тенге			5619	287			1
	Стоимость оборудования -		Тенге			284789	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость оборудования -		Тенге			284789	-	-		-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1691	-	-		-
	Материалы -		Тенге			392	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1296	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1166	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		1
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	175	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			171	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			3029	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1471	-		-
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			63868	-	-		-
	Материалы -		Тенге			7292	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	4610	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51494	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			5901	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		3
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	885	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			4186	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -		Тенге			73955	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		28
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	5495	-		-
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			361773	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		37
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	6966	-		-
	РАЗДЕЛ 2. Строительные работы									
17	Е0113-16-6 -Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз за 2 раза	м2	3,46	21,8	0,05	75	-	18	0,03	-
				5,81	0,02	20	-	90	-	-
18	Е0113-26-21-Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 за 2 раза		3,46	19,64	0,02	68	-	10	0,02	-
				3,13	-	11	-	90	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			143	-			-
			----			---	---			---
			Тенге			31	-			-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			182	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			350492	763			32
			----			---	---			---
			Тенге			5650	287			1
		Стоимость оборудования -	Тенге			284789	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			284789	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1691	-	-		-
		Материалы -	Тенге			392	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1296	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1166	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	175	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			171	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			3029	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		9
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1471	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			143	-	-		-
		Материалы -	Тенге			112	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	31	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			28	-	-		-
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	4	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			182	-	-		-
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	35	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			63868	-	-		-
		Материалы -	Тенге			7292	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	4610	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			51494	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			5901	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	885	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4186	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			73955	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		28
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	5495	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			361955	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7001	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			1389				
		Итого:	Тенге			363344				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			1634				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			786				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			314				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			366078				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			1001873				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			20037				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			1021910				
		НДС,12%	Тенге			122629				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			1144539				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Вот.рх. ф-но инженер Кант

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №42
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-10)
НА ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего на единицу
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж								
1	Ц0108-594-2-	Светильник с люминесцентными лампами, отдельно устанавливаемый на штырях, с 2 лампами в светильнике шт	2	342,8	134	686	268	372	0,99	2
				158	37,8	316	76	95	0,22	-
2	Ц0108-593-1-	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды шт	7	216,3	120	1514	840	661	0,41	3
				65	34,4	455	241	95	0,2	1
3	Ц0108-593-5-	Светильник потолочный или настенный уплотненный с креплением винтами или болтами для помещений с тяжелыми условиями среды шт	3	314,3	120	943	360	473	0,79	2
				132	34	396	102	95	0,2	1
4	Ц0108-591-1-	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке шт	3	55	0,9	165	3	142	0,33	1
				49,7	0,2	149	1	95	-	-
5	Ц0108-591-3-	Выключатель одноклавишный полугерметический и герметический шт	2	134,8	3,6	270	7	219	0,68	1
				115	0,2	230	-	95	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6	Ц0108-591-1-1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	1	123,9	0,7	124	1	106	0,65	1
				111	0,2	111	-	95	-	-
7	Ц0108-603-1-	Ящик с понижающим трансформатором шт	1	228,8	13,2	229	13	197	1	1
				205	2,3	205	2	95	0,01	-
8	Ц0108-149-1-	Кабели, подвешиваемые на тросе, масса 1 м до 1 кг м	35	196,8	46,3	6888	1621	1094	0,14	5
				22,5	10,4	788	364	95	0,06	2
9	Ц0108-401-1-	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	55	175,2	75,7	9636	4164	4875	0,44	24
				72,7	20,6	3999	1133	95	0,12	7

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	20454	7276				40
	Тенге	6648	1919				11
Стоимость монтажных работ -	Тенге	20454	-	-			-
Материалы -	Тенге	6530	-	-			-
Всего заработная плата -	Тенге	-	8567	-			-
Накладные расходы -	Тенге	8139	-	-			-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-			4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1221	-			-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1716	-	-			-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	30308	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9788	-			-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	30308	-	-			-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-			56
Сметная заработная плата -	Тенге	-	9788	-			-

РАЗДЕЛ 2. Материалы

10	С151702-16	Светильники тип ПВЛМ-2Х40-01-УХЛ4 шт	2	2740	-	5480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
11	С151701-17	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-231-У3 шт	7	757	-	5299	-	-	-	-
12	С151701-92	Светильники с рассеивателем из силикатного стекла, настенные, цилиндрической формы и формы усеченного конуса /ТУ 16-535.825-74/, типы НБ006Х100/Р2 0-01УХЛ4, НБ006Х100/Р2 0-03УХЛ4 шт	3	342	-	1026	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
13	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	4	99	-	396	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	СПрайслист	-Лампа энергосберегающая 45Вт шт	7	320,26	-	2242	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	СПрайслист	-Лампа энергосберегающая 13Вт шт	3	105,14	-	315	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
16	С151801-11	-Выключатель однополюсный, 0-1-02-6/220 шт	3	134	-	402	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С151801-18	-Выключатель герметический 0-1-1Р44-17-6/220 шт	2	215	-	430	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С151801-145	-Розетка штепсельная 2хполюсная с заземляющим контактом шт	1	68	-	68	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С151803-192	-Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 шт	1	4720	-	4720	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С151601-120	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,02	53341	-	1067	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
21	С151601-118	-Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,07	35982	-	2519	-	-	-	-
Изм. и доп. вып. 25				-	-	-	-	-	-	-
22	С11011-659	-Трос кг	3,5	26	-	91	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			24055	-			-
			Тенге			-	-			-
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			20469	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			20469	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			1228	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -		Тенге			21697	-	-		-
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3586	-	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3586	-	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			215	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3801	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			25498	-	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			44509	7276			40
			Тенге			6648	1919			11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			40923	-	-		-
		Материалы -	Тенге			6530	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	8567	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			20469	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			8139	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1221	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2944	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			52006	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9788	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3586	-	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3586	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			215	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3801	-	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			55806	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		56
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	9788	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			1005				
		Итого:	Тенге			56811				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			1182				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			568				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			227				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			58788				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			160889				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			3218				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			164107				
		НДС,12%	Тенге			19693				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			183800				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
Кантарбаев Р.А.

соот. рас. ф.2 по смете прав. [illegible]

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Котельная

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №43
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 3-1-11)
НА СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих-строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. МОНТАЖ										
1	Ц0108-573-4	Щит учета и распределения модульного исполнения ЩУРН-3-12-1-36	1	514	105	514	105	261	2	2		
				254	20,3	254	20	95	0,12	-		
			шт									
2	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	1	862	28	862	28	327	2	2		
				340	4,5	340	4	95	0,03	-		
			шт									
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1		
				158	2,3	158	2	95	0,01	-		
			шт									
4	Ц0108-573-5	Шкаф управления котельной	1	663	152	663	152	361	2	2		
				349	31,5	349	32	95	0,18	-		
			шт									
5	Ц0108-407-1	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением	92	125,6	64,1	11555	5897	4999	0,26	24		
				41,4	15,8	3809	1454	95	0,09	8		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		скобами, диаметр до 25 мм								
6	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм м	2	114,4	7,8	229	16	94	0,29	1
				48,8	0,5	98	1	95	-	-
7	Ц0108-412-1	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2.5 мм2 м	94	8,5	0,1	799	9	652	0,05	5
				7,3	-	686	-	95	-	-
8	Ц0108-412-9	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава: провод каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 м	43	5,4	0,1	232	4	151	0,02	1
				3,7	-	159	-	95	-	-
9	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2 м	2	175,2	75,7	350	151	177	0,44	1
				72,7	20,6	145	41	95	0,12	-
10 1	Ц0108-591-1	Розетки штепсельные трехполюсные шт	1	123,9	0,7	124	1	106	0,65	1
				111	0,2	111	-	95	-	-

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	15495	6369		39
	Тенге	6109	1555		9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	15495	-	-	-
Материалы -	Тенге	3017	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	7664	-	-
Накладные расходы -	Тенге	7281	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	4
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	1092	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	1367	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	24142	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8756	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	24142	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	51
Сметная заработная плата -	Тенге	-	8756	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. Заземление								
11	Ц0108-471-1-	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	2	431,6	21,6	863	43	289	0,9	2
				149	2,9	298	6	95	0,02	-
		шт								
12	Ц0108-471-4-	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	3	330,1	24,1	990	72	338	0,7	2
				116	2,5	348	7	95	0,01	-
		шт								
13	Ц0108-472-7-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	57	107,3	3,5	6116	200	1776	0,18	10
				32,4	0,4	1847	23	95	-	-
		м								
14	Ц0108-472-2-	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	18	61,9	3,3	1114	59	400	0,14	3
				23	0,4	414	7	95	-	-
		м								
15	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	536	0,16	3
				27,9	0,3	558	6	95	-	-
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	10862	436		20
	Тенге	3465	49		-
Стоимость монтажных работ -	Тенге	10862	-	-	-
Материалы -	Тенге	6961	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	3514	-	-
Накладные расходы -	Тенге	3338	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	2
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	501	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	852	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	15052	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4015	-	-
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	15052	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	22
Сметная заработная плата -	Тенге	-	4015	-	-
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	26357	6805		58
	Тенге	9574	1604		9
Стоимость монтажных работ -	Тенге	26357	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			9978	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	11178	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			10619	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1593	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2219	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			39195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12771	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			39195	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		73
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	12771	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			706				
		Итого:	Тенге			39901				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			830				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			399				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			160				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			41290				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			113001				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			2260				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			115261				
		НДС,12%	Тенге			13831				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			129092				

Заказчик
ГУ "Управление строительство, архитектуры и градостроительство Актюбинской области"
_____

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

соот-ра с смете проверен

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: ТОО "Кварц-Спецсервис"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Строительство среднего общеобразовательной школы на 600 учащихся в с. Дон Хромтауского района Актюбинской области. Блок 3А, 3Б

Договор №136 от 12 декабря 2016 года

АКТ №44
приемки выполненных работ за июнь месяц 2017 года
(Локальная смета 2-3-8)
НА силовое электрооборудование и освещение

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: ЗП рабочих строителей	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: в т.ч. ЗП машинистов	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. Монтаж										
		Трубы, лотки и аксессуары										
1	Ц0108-409-1-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	5553	108,6	48,9	603056	271542	273263	0,22	1222		
				39,6	12,2	219899	67747	95	0,07	393		
		м										
2	Ц0108-409-2-	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	74	147,3	73	10900	5402	4766	0,29	21		
				49,5	18,3	3663	1354	95	0,11	8		
		м										
3	Ц0108-407-1-	Трубы стальные по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	220	125,6	64,1	27632	14102	11955	0,26	57		
				41,4	15,8	9108	3476	95	0,09	20		
		м										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0121-14-1	-Прокладка лотков металлических штампованных	44	150,81	10,52	6636	463	2752	0,32	14
				53,78	4,13	2366	182	108	0,02	1
		м								
5	Ц0108-402-1	Кабели, провода -Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный в помещениях с нормальной средой, сечение жилы до 10 мм2	430	50,5	23,1	21715	9933	11275	0,13	56
				22,1	5,5	9503	2365	95	0,03	14
		м								
6	Ц0108-401-1	-Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	352	175,2	75,7	61670	26646	31200	0,44	155
				72,7	20,6	25590	7251	95	0,12	42
		м								
7	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	5055	16,24	1,95	82069	9833	79135	0,08	417
				13,34	1,16	67434	5839	108	0,01	26
		м								
8	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	3192	11,04	1,09	35254	3494	34090	0,06	185
				9,23	0,66	29462	2103	108	-	9
		м								
9	Е0121-4-2	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 6 мм2	4248	11,04	1,09	46917	4649	45368	0,06	247
				9,23	0,66	39209	2798	108	-	12
		м								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	895849	346064			2374
	Тенге	406234	93115			525
Стоимость монтажных работ -	Тенге	895849	-	-		-
Материалы -	Тенге	143551	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	499350	-		-
Накладные расходы -	Тенге	493804	-	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1473031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573420	-		-
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1473031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573420	-		-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге			895849	346064			2374
			----			---	---			---
			Тенге			406234	93115			525
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			895849	-	-		-
		Материалы -	Тенге			143551	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	499350	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			493804	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		247
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	74071	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83379	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			1473031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573420	-		-
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			1473031	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		3146
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	573420	-		-
		Временные здания и сооружения, 1,8%	Тенге			26515				
		Итого:	Тенге			1499546				
		Дополнительные затраты при производстве в зимнее время, 2,08%	Тенге			31191				
		Затраты на выслугу лет, 1%	Тенге			14995				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	Тенге			5998				
		ИТОГО в базовых ценах 2001 года	Тенге			1551730				
		ИТОГО по сметному расчету в текущих ценах К=2,7367741935	Тенге			4246735				
		Налоги,сборы и обязательные платежи, 2%	Тенге			84935				
		ИТОГО с учетом налога (2%)	Тенге			4331670				
		НДС,12%	Тенге			519800				
		ВСЕГО по акту с учетом НДС (12%)	Тенге			4851470				

Заказчик
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
_____

соот.рос

Технадзор
ТОО "Инженерное бюро "Nurtau"
_____ Кантарбаев Р.А.

Подрядчик
ТОО "Кварц-Спецсервис"
Директор
_____ Асан Н.Ж.