Утверждена
приказом и.о.Министра индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021г. №420

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы"**
Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр.Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриквартальные проезды. Корректировка**

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №29	07.09.2022г.	НФРК	017-055-431		
		Доп.соглашение №/1	29.09.2022г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**248 571 428**	**221 938 775**							**26 632 653**	**248 571 428**

М.П. **Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"**

_____

М.П. **Технический надзор: ТОО "MSK" Engineering**

Руководитель _____ Манкеев Ж.Н.

М.П. **Подрядчик: ТОО "Компания"АлматыДорСтрой"**

Генеральный директор _____ Ча Ю.В.

Заказчик: КГУ "Управление строительства города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"
Договор: №29 от 07.09.2022г.
Дополнительное соглашение: №1 от 29.09.2022г.

Сметная стоимость строительства объекта с НДС, тенге: 1 028 598 579,68
Договорная стоимость строительства объекта с НДС, тенге: 977 168 650,70
Сумма скидки, тенге: 51 429 928,98
% скидки: 5

РЕЕСТР №1
актов приемки выполненных строительно-монтажных работ за ОКТЯБРЬ месяц 2022 года.
Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриквартальные проезды. Корректировка

№ п/п	№ сметы	№ АВР	№ ОФ АВР	Наименование сметы	стоимость по АВР с НДС, тенге	в т.ч.оборудование
№1	ЛС 02-01-01	1	Э2210100	Внутриквартальные проезды (раздел ГП)	10 904 053	-
№2	акт корректировки	2	Э210100	Внутриквартальные проезды (раздел ГП)	237 667 375	-
				ИТОГО	**248 571 428**	-

Составил:
Начальник ПТО ТОО "Компания "АлматыДорСтрой" _____ Ушатская А.В.
тел.: +7(727)2478613

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.262-08-14
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**
г.Алматы, Жетысуский район, ул.Коммунальная 12, тел.247-86-13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриквартальные проезды. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутриквартальные проезды (раздел ГП)**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2022-09-29 к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 2022-09-07

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2022 года

на 02-01-01 Внутриквартальные проезды (раздел ГП)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ОТДЕЛ 1. Вертикальная планировка										
			РАЗДЕЛ 1. Замена грунта										
			Выемка										
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12600	88,39	88,39	1113714	1113714	--	248976	1471680	
						--	27,44	--	345744		108990		
2	3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	12600	146,19	139,79	1841994	1761354	3780	373842	2393118	Казахстан
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	35,11	76860	442386		177282		
3	5	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Работа на отвале 1 группы грунтов	м3	12600	34,28	30,06	431928	378756	756	122850	599130	Казахстан
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			4,16	9,38	52416	118188		44352		
			Привоз пригодного грунта										
4	6	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4579	146,19	139,79	669404	640099	1373	135859	869689	Казахстан
			В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	35,11	27932	160769		64427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
5	8	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещениигрунта до 10 м	м3 грунта	4579	88,39	88,39	404738	404738	--	90481	534827	
						--	27,44	--	125648		39608		
6	9	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=9	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 100 м	м3 грунта	4579	668,93	668,93	3063030	3063030	--	684652	4047515	
						--	207,66	--	950875		299833		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9915960**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**157208**					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7361691**				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2143610**				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**5910**			
			- Накладные расходы	Тенге							**1656660**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**734492**		

	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге	9 915 960
	Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге	89 244
	Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	Тенге	42 022
	ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге	10 047 225
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	200 945
	ИТОГО	Тенге	10 248 170
	ИТОГО с НДС 12%	Тенге	**11 477 950**
	Конкурсная скидка		**0,95**
	Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**Тенге**	**10 904 053**
	В том числе НДС 12%:	**Тенге**	**1 168 291**

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Касенов А.К
(ознакомлен)

Алматы қаласы Құрылыс басқармасы ККМ
ТЕКСЕРІЛГЕН

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

ПРОВЕРЕНО
КГУ "Управление строительства города Алматы"

Технический надзор:
Главный специалист
ТОО "MSK" Engineering

_____ Борангазиев Р.Э.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик
ТОО "MSK" Engineering

_____ _____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

_____ Ча Ю.В.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

_____ Нурпеисов Д.А.
(ответственный за выполнение работ)

Авторский надзор:
Инженер
ТОО «Qazaq Project»

_____ Нәлібек С.Ж.
(ознакомлен)

Представитель ТОО «Qazaq Project»

_____
(осуществляет ПСД)

Начальник ПТО
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

_____ Ушатская А.В.
(ответственный за составление)

Заказчик: **КГУ "Управление строительства города Алматы", БИН 011240001633**
г.Алматы, Бостандыкский район, площадь Республики 4, тел.262-08-14
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "Компания "АлматыДорСтрой", БИН 050140013221**
г.Алматы, Жетысуский район, ул.Коммунальная 12, тел.247-86-13
(полное наименование, бизнес идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство многофункционального жилого комплекса "Alma City 4-1" четвертая очередь первый пусковой комплекс, с объектами обслуживания населения, в мкр. Шугыла, ул. Сакена Жунисова уч. 2/13 Наурызбайский район в городе Алматы. Внутриквартальные проезды. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект: **Внутриквартальные проезды (раздел ГП)**
(наименование)

Дополнительное соглашение №1 от 2022-09-29 к Типовому договору о государственных закупках работ в сфере строительства №29 от 2022-09-07

Акт №2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за октябрь 2022 года

на 02-01-01 Внутриквартальные проезды (раздел ГП) акт корректировки

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
					по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. 02-01-01 Внутриквартальные проезды (раздел ГП)													
Скопление бытового и строительного мусора													
1	1	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	27239	146,19	139,79	3982069	3807740	8171	808181	5173503	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			6,10	35,11	166158	956361		383253		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	2	412-101-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км /вывоз мусора/	т·км	47668,25	1260,00	--	60061995	--		--	64866955	
			СП - 8%			--	--	--	--		4804960		
3	3	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	15856,02	146,19	139,79	2317992	2216513	4757	470448	3011534	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8%			6,10	35,11	96722	556705		223094		
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	412-101-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	27748,035	1260,00	--	34962524	--		--	37759526	
			СП - 8%			--	--	--	--		2797002		
5	5	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15856,02	88,39	88,39	1401514	1401513	--	313315	1851984	
			НР - 72%; СП - 8%			--	27,44	--	435089		137155		
6	6	1101-0104-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта, 50 м	м3 грунта	15856,02	297,30	297,30	4713995	4713995	--	1053633	6229038	
			НР - 72%; СП - 8%			--	92,29	--	1463352		461410		
			Выемка										
7	7	412-101-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	22050	1260,00	--	27783000	--		--	30005640	
			СП - 8%			--	--	--	--		2222640		
			Привоз пригодного грунта										
8	8	412-101-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	8013,25	1260,00	--	10096695	--		--	10904431	
			СП - 8%			--	--	--	--		807736		
			Выемка грунта с вывозом										
9	9	1101-0102-0320 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10853,105	182,66	174,69	1982428	1895929	3907	402325	2575550	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			7,61	43,87	82592	476126		190798		
10	10	412-101-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18992,93375	1260,00	--	23931097	--		--	25845585	
			СП - 8%			--	--	--	--		1914488		
11	11	1101-0102-0319 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	10853,105	146,19	139,79	1586615	1517156	3255	322012	2061330	Казахстан
			НР - 72%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:			6,10	35,11	66204	381053		152703		
12	12	412-101-0217 РСНБ РК 2022 К=30	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	18992,93375	1260,00	--	23931097	--		--	25845585	
			СП - 8%			--	--	--	--		1914488		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:		**Тенге**								**216130663**	
		- Зарплата рабочих строителей		Тенге				411676					
		- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					15552846				
		- в том числе зарплата машинистов		Тенге					4268686				
		- Материалов, изделий и конструкций		Тенге						20092			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Перевозка грузов	Тенге				**180766408**					
			- Накладные расходы	Тенге							**3369914**		
			- Сметная прибыль	Тенге							**16009727**		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				216 130 663					
			Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге				1 945 176					
			Доп.затраты при производстве работ в зимнее время 0,42%	Тенге				915 919					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге				218 991 757					
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге				4 379 835					
			ИТОГО	Тенге				223 371 593					
			ИТОГО с НДС 12%	Тенге				**250 176 184**					
			Конкурсная скидка					**0,95**					
			Итого к оплате с учетом тендерного снижения:	**Тенге**				**237 667 375**					
			В том числе НДС 12%:	**Тенге**				**25 464 362**					

Заказчик:
Главный специалист отдела жилищной политики
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____ Касенов А.К.
(ознакомлен)

Отдел сметной работы
КГУ "Управление строительства города Алматы"

_____
(ознакомлен)

Технический надзор:
Главный специалист
ТОО "MSK" Engineering

_____ Борангазиев Р.Э.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Сметчик:
ТОО "MSK" Engineering

_____
(расценки и применение коэффициентов подтверждаю)

Авторский надзор:
Инженер
ТОО «Qazaq Project»

_____ Нәлібек С.Ж.
(ознакомлен)

Представитель ТОО «Qazaq Project»

_____
(соответствует ПСД)

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

_____ Ча Ю.В.
(фактические объемы и качество выполненных работ подтверждаю)

Начальник участка
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

_____ Нурпеисов Д.А.
(ответственный за выполнение работ)

Начальник ПТО
ТОО "Компания "АлматыДорСтрой"

_____ Ушатская А.В.
(ответственный за составление)