Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 8 февраля 2021 года № 53
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» июля 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алия-Сервис», Республика Казахстан, г.Уральск, улица Гагарина, 2/2, офис 1

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Молдагалиевой Венеры Биржановны

фамилия, имя, отчество (при наличии)

по объекту: «Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Береке» в г. Костанай (Газоснабжение)». Корректировка

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная» И.О. Руководителя – Данильчук Т.Н.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «БарсСтройCompany»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Межрайгаз +», № 15-12-2017

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства акимата г. Костаная», приказ № 353 от 02.07.2018 года; приказ № 322 от 25.11.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее	В том числе	Общая (с учетом ранее	В том числе

		принятых)	пускового комплекса или очереди	принятых)	пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы газопровода	м	7 286,3		7 432,8	
Общая длина газопровода	м	7 395,0		7 544,5	
Протяженность /длина/ трассы газопровода высокого давления	м	1 346,5 /1 355,0/		1 504,5 /1 504,5/	
В том числе подземного полиэтиленового газопровода	м	1 000,5 /1 000,5/		1 461 /1 461/	
В том числе подземного стального газопровода	м	338,0 /346,5/		35,5 /35,5/	
В том числе надземного стального газопровода	м	8,0 /8,0/		8,0 /8,0/	
Протяженность /длина/ трассы газопровода среднего давления	м	5929,8 /6040,0/		5928,3 /6040,0/	
В том числе подземного полиэтиленового газопровода	м	5 847,0 /5 919,0/		5 856,8 /5 919,0/	
В том числе подземного стального газопровода	м	42,0 /70,0/		35,5 /70,0/	
В том числе надземного стального газопровода	м	40,8 /51,0/		36,0 /51,0/	
Газорегуляторный пункт блочный ПГБ-13-2В-ЭК-У1	шт.	1		1	
Газорегуляторный пункт блочный ГРПШ-400	шт.	17		17	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно – строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Трубы ПЭ 100 ГАЗ SDR 11 диаметром 63х5,8 мм, 90х8,2 мм, 110х10 мм, 125х11,4 мм, 140х12,7 мм, 160х14,6 мм, 180х16,4 мм, 225х20,5 мм, 315х28,6 мм. Задвижки с полиэтиленовыми патрубками с обрезиненным клином РЕ 100 PN 16 диаметром 63 мм, 90 мм. Задвижка с ПЭ патрубками DN 125/125 мм PN10/PE100-SDR11 GAS для подземной установки. Задвижка DN 150 со стальными концами для подземной установки Трубы стальные электросварные диаметром 20х2,8 мм, 40х3,5 мм, 50х3,5 мм, 57х3,5 мм, 89х3,5 мм, 108х4,0 мм, 159х4,5 мм, 219х5,0 мм, 273х6,0 мм, 325х6 мм, 377х7 мм. Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425 °С, PN 16, диаметром 50 мм, 100 мм, 150 мм 200 мм. ПГБ-13-2В-ЭК-У1. ГРПШ-400.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ноябрь 2019 г;
месяц, год
окончание работ июль 2021 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 3;
фактически, месяц: 3.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КПФ АО «КазТрансГаз Аймак», Первый заместитель – Исмагулов А.А.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерных коммуникаций к микрорайону «Береке» в г. Костанай (Газоснабжение)»
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Молдагалиева Венера Биржановна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.