Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«08» 04 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Производственный кооператив «Аспап», г.Караганды, ул. Пугачева, д. 35;**

наименование организации, юридический адрес

в лице **председателя Ашимова Толеген Мукатаевича;**

имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство школы на 600 мест в городе Темиртау;**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», руководитель Гаджиев Низами Али-Оглы;**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «КазВентКурылыс», ТОО «АСКА-KZ», ТОО «Карагандалифт», ТОО «Нур-Құрылыс», ТОО «К& Construction Company», ТОО «Армадастройресурс», ТОО «Стройка и К», ТОО «КМФ-Имсталькон», ТОО «КазТемирСтрой»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Караганда Строй Проект», ТП РК 600 СОШ (IВ,IIВ,IIIВ,IIIА)-2.2-2015;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау», приказ №172 от 26.07.2018г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая(с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь застройки	$м^2$	3287	-	3287	-
Общая площадь	$м^2$	10301,62	-	10301,62	-
Полезная площадь	$м^2$	9572,46	-	9572,46	-
Строительный объем	$м^3$	43732,27	-	43732,27	-

Производительность	мест	600	-	600	-
КТП-2х400кВА-10/0,4кВ	К-т	1	-	1	-
Дизельная электростанция 21,6 кВА	К-т	1	-	1	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Архитектурно-планировочное решение общеобразовательной школы на 600 учащихся предусмотрено в виде комплекса зданий (блоков) с единым общешкольным центром – Блок Б. Размеры всего здания в осях 77,4 м х 77,1 м. В составе предусмотрено три блока – А,Б,В. Блоки А и Б в три этажа, блок В в два этажа. Фундаменты выполнены: под колонны – столбчатые монолитные с установкой на них сборного железобетонного стакана, под стены подвала – монолитные ленточные, под лестнично-лифтовой узел – плитные. Каркас здания: перекрытие – многопустотные плиты, диафрагмы жесткости – сборные железобетонные панели, ригели и колонны – сборные железобетонные, лестничные марши - сборные железобетонные, покрытие над спортзалом двускатное по металлическим фермам. Кровля в блоках А,В и в переходе между блоками А и В – мягкая с внутренним водостоком. В здании установлен пассажирский лифт. Окна – металлопластиковые. Двери деревянные, металлические, металлопластиковые, алюминиевые витражи. В здании школы смонтированы системы отопления, вентиляции, водопровода, канализации, локальный водогрейный пункт для системы горячего водоснабжения, система обогрева внутреннего водостока, электроосвещение, силовое оборудование, заземление, система уравнивания потенциалов, молниезащита, система связи, локально-вычислительная сеть, дипечеризация лифта, телефонизация, видеонаблюдение, телевидение, часофикация, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, автоматическое газовое пожаротушение Наружная отделка – вентилируемый фасад из линеарных панелей. Благоустройство – асфальтобетонное покрытие проездов и тротуаров, мощение тротуаров из тротуарной плитки, гравийно-песчаное покрытие площадок, МАФы, озеленение – деревья, кустарники, газон, ограждение территории – металлическое с бетонным цоколем.. Наружные сети связи – смонтирован оптический кабель от существующей оптической муфты. Сети наружного освещения – освещение светодиодными светильниками на опорах. Сети электроснабжения – смонтирована КТП 2х400кВА-10/0,4кВ, запитанная по КЛ-10кВ от ТП 22-01 и РП-8 по двухлучевой схеме, дизельная электростанция мощностью 21,6 кВА. Тепловые сети - источник теплоснабжения локальная котельная. Наружный водопровод хозяйственно-питьевой и противопожарный из труб полиэтиленовых диаметром 160 мм, сети канализации из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм и 160 мм, смонтирован жироуловитель.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **декабрь 2017 г.** ;
месяц, год
окончание работ **март 2019 г.** ;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8** ;
фактически, месяц: **15** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Зам. Директора Карагандинского ТПС Рябов С.В.

Директор ТОО „Октетпес-Т"

Пугачёв С.В.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство школы на 600 мест в городе Темиртау** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Ашимов Толеген Мукатаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.