Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
ложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики
Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"22" августа 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «БарсСтройCompany», Республика Казахстан, г.Костанай, ул. Дулатова,230

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Бекжанова Таира Ренатовича,

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство сетей газоснабжения к жилому дому №2 в мкр. «Юбилейный» г. Костанай»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел строительства акимата города Костаная", Катпаев Руслан Жуламанович

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: *ТОО «СервисСталь»*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Костанайгражданпроект», №13-2020

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ " Отдел строительства акимата города Костаная ", №300 от 23.06.2020 года;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	м	156		156	

Газопровод низкого давления надземного Ø50 сталь	м	148,5		148,5	
Газопровод низкого давления подземного Ø 63 ПЭ	м	7,5		7,5	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Точка подключения - существующий газопровод низкого давления, проложенный в

Точка подключения - существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземном исполнении в районе данного объекта. Диаметр газопровода в точке подключения Д 63. Давление газа в точке реконструкции , согласно технических условий - 220 мм. вод. ст. Врезка в существующий подземный газопровод низкого давления предусмотрен с использованием ПЭ (ГАЗ) SDR11 накладного ухода 63х63 без понижения давления газа в газопроводе .

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ июль 2022 года;

месяц, год

окончание работ август 2022 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 0,5;

фактически, месяц:0,5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % .

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КазГазТранс Аймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-

эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство сетей газоснабжения к жилому дому №2 в мкр. «Юбилейный» г. Костанай»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) директор Бекжанов Таир Ренатович

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, место печати (при наличии)