Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства" Буландынского района.Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск,Акмолинская область, Буландынский район, г.Макинск, НЕКРАСОВА, 19**	**060140005420**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2**	**050740019916**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор №25 от 07.06.2024г	

Номер документа	Дата составления
7	17.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области			Одна услуга	1	26 424 012,50	26 424 012,50	2 831 144,20
				Итого	1	x	26 424 012,50	2 831 144,20

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.07.2024

М.П.

Приложение №4-1 к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 05.08.2021 года №420

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование			Код
		25	07.06.2024г.						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате, тенге
	С начала года по отчетный месяц с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	из графы 1							
			строительно монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнит. затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
а	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области"	26 424 012,05	23 592 867,90							2 831 144,15	26 424 012,05

Место печати (при наличии)
Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области
_____ Е. Жарья
(идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"
_____ Е. Молдыбаев
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
Директор ТОО "Асыл ПГ"
_____ С. Жетеров
(идентификационный номер № аттестата (подпись, печать)

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №25 от 07.06.2024г.**

Акт №1 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-01-01. Наружные сети электроснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13603300**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			574882
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*280464*
			машины и механизмы	тенге			354797
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*105071*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1654919
			оборудование	тенге			11018702
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	134		
		Раздел 1.	**Строительство ВЛ-10 кВ**				**1995163**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			203025
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*99414*
			машины и механизмы	тенге			137971
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*42220*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1470451
			оборудование	тенге			183716
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	51		
			1.1 Кабельно-проводниковая продукция				
1	1	**1133-0204-0206** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,098**	**608 078**	**59592**
2	2	**243-701-0711** *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 3х35-0,6/1,0//СИП-3 3х35-0,6/1,0**	**км**	**0,108**	**803 363**	**86763**
			1.2 Оборудование на напряжение выше 1000 В				
3	3	**1133-0208-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	**Разъединители.Установка с помощью механизмов**	**комплект**	**1**	**62 414**	**62414**
4	4	**515-201-0503** *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный) с приводом ПРН3-10**	**шт.**	**1**	**183 716**	**183716**

			1.3 Железобетонные элементы				
5	5	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	2	59 091	118182
6	6	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и доп. вып. 28*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	91 140	91140
7	7	1133-0101-0110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Нзм. и доп. вып. 28*	Плиты анкерные сборные железобетонные объемом до 0,5 $м^3$.Установка	$м^3$	0,35	37 515	13130
8	8	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	7	83 727	586089
9	9	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные,подкладные,опорные,анкерные; башмаки и подпятники,балластные грузы,якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93,ГОСТ 24476-80)	$м^3$	0,35	57 413	20095
			1.4 Стальные конструкции				
10	10	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,04275	1 510 113	64557
11	11	222-509-1006 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката,с отверстиями и без отверстий,соединяемые на сварке/Заземляющий проводник ЗП1 3304.1-1473.8.54	т	0,00945	1 173 745	11092
12	12	252-207-3941 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 2,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	3 799	22794
13	13	252-207-3942 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 5,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	1 647	4941
14	14	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	21 038	21038
15	15	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 927	3927
16	16	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	16 864	33728
17	17	252-207-3923 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 4,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	2 534	2534
18	18	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	3 040	3040
19	19	252-207-0531 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-6,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	32 790	98370
20	20	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	4	12 290	49160
21	21	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	2 243	6729
22	22	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 800	5400
23	23	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 800	1800
			1.5 Линейная арматура				
24	24	252-206-0504 *РСНБ РК 2022*	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке и с гальваническим покрытием контактной поверхности,типа А2А 35Г-1	шт.	6	1 717	10302
25	25	252-207-2102 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа ВШ-1	шт.	6	505	3030
26	26	252-108-0702 *РСНБ РК 2022*	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	шт.	6	67	402
27	27	252-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	шт.	18	3 187	57366

28	28	261-404-0623 *РСНБ РК 2022*	**Зажим петлевой типа ПА-1-1 ГОСТ Р 51177-2017**	шт.	9	990	8910
29	29	252-201-0692 *РСНБ РК 2022*	**Звено промежуточное типа ПТР-7-1**	шт.	20	6 622	132440
30	30	252-204-0802 *РСНБ РК 2022*	**Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1**	шт.	7	649	4543
31	31	252-106-0106 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПС70Е 212W/ПФ 70В**	шт.	36	4 842	174312
32	32	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	**Скоба типа СК-7-1А**	шт.	1	1 306	1306
33	33	252-201-0110 *РСНБ РК 2022*	**Серьга типа СРС-7-16А/СРС-7-17**	шт.	1	1 206	1206
34	34	252-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Ушко типа У1-7-16 однолапчатое**	шт.	18	1 818	32724
35	35	252-102-0224 *РСНБ РК 2022*	**Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В**	шт.	6	2 884	17304
			1.6 Стандартные изделия				
36	36	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,00072	1 510 113	1087
		Раздел 2.	**Кабельная линия КЛ-0,4кВ**				**11608137**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			371857
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*181050*
			машины и механизмы	тенге			216826
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*62851*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			184468
			оборудование	тенге			10834986
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	83		
37	37	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	м^3	5,67	510	2892
38	38	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель в траншее один.Устройство постели**	м кабеля	1,89	828	1565
39	39	6124-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять на каждый последующий кабель к норме 6124-0201-0201**	м	1,89	254	480
40	40	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	1,89	4 949	9354
41	41	6124-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	38	1 140	43320
42	42	6124-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка по установленным конструкциям и лоткам кабеля до 35 кВ, крепление на повороте и в конце трассы, масса 1 м до 1 кг**	м	6	995	5970
43	43	6119-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 16 мм2**	м	6	1 848	11088
44	44	243-125-1807 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (ок)-1// АПвБбШп 4 х 35**	км	0,055	1 731 041	95207
45	45	6124-0201-1503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка заделок концевых сухих для 3-5-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией, напряжение до 1 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2**	шт.	4	12 687	50748
46	46	243-903-2032 *РСНБ РК 2022*	**Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа rek-1КнТ-4х25/50-ВЛ-нб// 4КВТп-1-25/50**	шт.	4	14 113	56452
47	47	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	3,78	98	370

48	48	1308-0301-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Дизель -генератор.Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 1,2 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	184 697	184697
49	49	1308-0301-0125 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Машина электрическая переменного тока с короткозамкнутым ротором,со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 3 т.Подготовка к испытанию,сдаче под наладку и пуску,присоединение к электрической сети	шт.	1	24 456	24456
50	50	515-103-0143 *РСНБ РК 2022 прим*	Дизель-генератор модель TTm 83TS, 88 кВа, 64 кВт, с АВР, генератор на раме, встроенный бак, АКБ, контроллер, шумозащитный кожух	шт.	1	4 089 060	4089060
51	51	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ.А.Монтаж оборудования	подстанция	1	286 552	286552
52	52	515-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная,без силовых трансформаторов,наружной установки,класс напряжения 10 (6) кВ,типа КТПГ 100-6/10/0,4,тупиковая,исполнение по вводу - воздушный,исполнение по выводу - кабельный,номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	3 572 643	3572643
53	53	515-101-0309 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор трехфазный силовой двухобмоточный масляный,с алюминиевой обмоткой,напряжение 35 кВ ГОСТ 11920-93 типа ТМ-100/35/0,4,мощность 100 кВА	шт.	1	3 173 283	3173283

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**13 603 300**
Оборудования	**Тенге**	**11 018 702**
Прочие	**Тенге**	**-**
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**2 584 598**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	242 952
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**2 827 550**
Сметная прибыль 5%	Тенге	141 378
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	415 388
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**3 384 315**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**14 403 017**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**15 483 243**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	309 665
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**15 173 578,62**
НДС 12%	Тенге	1 820 829,43
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**16 994 408,05**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**

М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "Асыл ИГ"

_____ **С. Жетеров**

М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акцур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №25 от 07.06.2024г.**

Акт №2 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-02-01. Наружные сети телефонизации

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**961052**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			505450
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*254228*
			машины и механизмы	тенге			154221
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*43251*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			301381
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3 группа грунта 2**	м^3	39,6342	510	20213
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	1,2258	9 558	11716
3	3	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	13,62	5 428	73929
4	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м^3	13,62	4 949	67405
5	5	1134-0201-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб.Устройство.Более 2-х отверстий**	**канало-километр трубопровода**	0,227	648 809	147280
6	6	241-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм**	м	227	208	47216
7	7	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах,блоках или коробах кабеля до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг**	м	227	1 070	242890
8	8	243-503-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кабель связи оптический гибкий с вынесенным силовым элементом,марки КС-FTTHSC A-1-G.657.A2-FF-0,6-4013**	км	0,24786	76 877	19055
9	9	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной**	м кабеля	300	24	7200
10	10	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м**	м	300	40	12000
11	11	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с) группа грунта 2**	м^3	27,24	98	2670

12	12	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками группа грунта 1,2	$м^3$	27,24	657	17897
13	13	6125-0408-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Коробка кабельная соединительная или разветвительная.Монтаж оборудования	шт.	2	18 485	36970
14	14	248-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический,марки GPON-ONT NTU-1:1 порт PON(SC),1 порт LAN 10/100/1000 Base-T /(Оптическая распределительная коробка ОК-ODF-1U-48-SC (выдвижная/ поворотная)	шт.	2	18 061	36122
15	15	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 прим.*	Монтаж на стене коробки ответвительной	шт.	1	2 794	2794
16	16	248-102-1001 *РСНБ РК 2022*	Медиаконвертер Wi-Tek WI-MC111GP-O,сетевой уличный медиаконвертер от SFP модуля x1000 Мбит/с	шт.	1	21 155	21155
17	17	6125-0701-1508 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбика замерного для линии связи	шт.	10	12 452	124520
18	18	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	10	7 002	70020

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**961052**
Оборудования	**Тенге**	**-**
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**961 052**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	90 339
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 051 391**
Сметная прибыль 5%	Тенге	52 570
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	31 542
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 135 502**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**1 135 502**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**1 220 665**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	24 413
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 196 252**
НДС 12%	Тенге	143 550
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 339 802**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландинского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**

М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "Асыл НЦ"

_____ **С. Жетеров**

М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акцур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №25 от 07.06.2024г.**

Акт №3 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-03-01. Наружные сети водоснабжения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4583562**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1239531
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*602044*
			машины и механизмы	тенге			1019190
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*253625*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2291857
			перевозки	тенге			32989
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	334		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**748857**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			344151
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*165725*
			машины и механизмы	тенге			371720
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110830*
			перевозки	тенге			32989
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	126		
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	м^3	409,4758	510	208833
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Kтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	м^3	12,6642	9 558	121044
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	м^3	15,33	4 156	63711
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	366,27	98	35894

5	5	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2	м^3	40,54	845	34256
6	6	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км	т·км	354,725	93	32989
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	383,76	657	252130
		Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**741253**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			259300
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*126274*
			машины и механизмы	тенге			72029
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18463*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			409925
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	52		
8	8	6121-0105-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб,диаметр 50 мм	км	0,0604	1 234 143	74542
9	9	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	61,004	228	13909
10	10	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0604	275 677	16651
11	11	6121-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных,диаметр 50 мм	шт.	1	5 998	5998
12	12	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем,корпус из ВЧШГ,со штурвалом,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	59 546	59546
13	13	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных,диаметр 50 мм	шт.	2	7 567	15134
14	14	242-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный стальной фланцевый для жидких и газообразных сред,Т до+420°С,PN 16,марки15с65нж ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	65 085	130170
15	15	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	13 377	13377
16	16	244-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2750 мм	шт.	1	93 365	93365
17	17	6121-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 150 мм	шт.	4	8 063	32252
18	18	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 50 мм	шт.	15	2 704	40560
19	19	241-116-0212 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	7 877	31508
20	20	241-116-0207 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	2 340	4680
21	21	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	7	1 867	13069
22	22	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной/свободный PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	6	1 867	11202
23	23	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 30-250 мм	т	0,0236	3 852 798	90926
24	24	241-113-0223 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 159х5,0-89х5,0 мм// 159 х 4 - 57 х 4 мм	шт.	1	9 841	9841
25	25	241-113-0103 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 32х3,0 мм	шт.	2	1 252	2504

26	26	241-114-0106 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	533	533
27	27	241-117-0402 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 32х3,0 мм	шт.	1	240	240
28	28	6121-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы,колени,патрубки,переходы	шт.	7	4 737	33159
29	29	241-214-0102 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	6	543	3258
30	30	241-208-0401 *РСНБ РК 2022*	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 32 мм	шт.	1	264	264
31	31	241-201-0913 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х6,2 мм	м	0,8	3 465	2772
32	32	7101-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	1	6 320	6320
33	33	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	7 002	7002
34	34	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Установка указателя	шт.	1	3 104	3104
35	35	251-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 1.31.4,1.31.5,В=400 мм /указатель пожарного гидранта/	шт.	1	5 382	5382
36	36	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 50 мм	шт.	1	16 037	16037
37	37	6122-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство под трубопроводы основания бетонного//Упор бетонный	$м^3$	0,08	49 351	3948
		Раздел 3.	**Метод ГНБ**				**1495535**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			242774
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*118200*
			машины и механизмы	тенге			387593
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*66717*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			865168
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	62		
38	38	6121-0802-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	34 907	34907
39	39	6121-0802-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения при протяженности бурового канала до 100 м из стальных труб, диаметр 325 мм//245 мм, в грунтах 1-3 групп	м	19,85	42 097	835625
40	40	241-102-0235 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х7,0 мм// 245 х 7,0 мм	м	19,85	25 333	502860
41	41	6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных/полимерных труб, диаметр 100 мм/ диаметр 32 мм	м	19,85	5 923	117572
42	42	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	20,0485	228	4571
		Раздел 4.	**Конструкции железобетонные**				**1597917**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			393306
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*191845*
			машины и механизмы	тенге			187848
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57615*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1016764

			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
			Колодцы диаметром 1500 мм- ПГ-1, ВК-2, ВК-3				
43	43	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	$м^3$	5,52	83 454	460666
44	44	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**	шт.	3	37 889	113667
45	45	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	4	29 950	119800
46	46	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9а**	шт.	5	31 285	156425
47	47	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1**	шт.	3	21 489	64467
48	48	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	3	12 011	36033
49	49	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	6	4 265	25590
50	50	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	3	19 386,07	58158
51	51	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	3	785	2355
52	52	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	2	36 711	73422
53	53	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,0582	1 145 627	66675
			Колодцы диаметром 1000 мм, МК-2				
54	54	6121-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых**	$м^3$	1,1	135 099	148609
55	55	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	19 987	19987
56	56	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	шт.	3	19 331	57993
57	57	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	12 011	12011
58	58	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4 265	4265
59	59	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3**	шт.	1	19 386,07	19386
60	60	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	шт.	10	785	7850
61	61	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36 711	36711
62	62	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя**	$м^2$	15,1191	7 530	113847

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**4583562**
Оборудования	**Тенге**	-
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**4 583 562**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	430 855
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**5 014 417**
Сметная прибыль 5%	Тенге	250 721
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	150 433
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**5 415 570**

Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**5 415 570**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**5 821 738**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	116 435
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**5 705 303**
НДС 12%	Тенге	684 636
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**6 389 940**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландынского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарья**

М.П.

Технадзор:
Директор
ТОО "АсыуНГ"

_____ **С. Жетеров**

М.П.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**

М.П.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Акнур-Астана 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**

М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства" Буландинского района Акмолинской области**
Подрядчик: **ТОО "Акнур-Астана 2005"**
Наименование объекта: **"Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к фельдшерско-акушерскому пункту в с. Партизанка Буландынского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №25 от 07.06.2024г.**

Акт №4 приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Локальная смета №2-04-01. Наружные сети канализации

Составлен(а) в текущих ценах на 2023 г.

Номер по порядку	№ по ЛС	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1219327**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			455252
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*223239*
			машины и механизмы	тенге			171406
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*52674*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			582960
			перевозки	тенге			9708
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
		Раздел 1.	**Земляные работы**				**87151**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			35751
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*17215*
			машины и механизмы	тенге			41692
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12368*
			перевозки	тенге			9708
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	13		
1	1	6101-0102-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**42,68**	**510**	**21767**
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2*	**Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами группа грунта 2.** ***Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2***	**м^3**	**1,32**	**9 558**	**12617**
3	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям,группа грунта 2**	**м^3**	**2,16**	**4 156**	**8977**
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м^3**	**29,91**	**98**	**2931**
5	5	6101-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,25 м^3,группа грунта 2**	**м^3**	**11,93**	**845**	**10081**

6	6	412-102-0105 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 5 км**	т·км	104,3875	93	9708
7	7	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	32,07	657	21070
		Раздел 2.	**Трубопроводы и арматура**				**35239**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5019
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2446*
			машины и механизмы	тенге			1793
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*467*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			28427
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1		
8	8	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб,наружный диаметр 110 мм**	км	0,003	1 495 577	4487
9	9	241-203-0409 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм**	м	3,03	1 545	4681
10	10	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм**	м	5	514	2570
11	11	241-204-0105 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	5,1	4 608	23501
		Раздел 3.	**Конструкции железобетонные**				**1096937**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			414482
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*203578*
			машины и механизмы	тенге			127921
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*39839*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			554533
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	91		
			Колодцы диаметром 1000 мм - КК-1				
12	12	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	0,98	131 523	128893
13	13	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10**	шт.	1	19 987	19987
14	14	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6**	шт.	2	16 537	33074
15	15	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	шт.	1	12 011	12011
16	16	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	1	4 265	4265
17	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	шт.	1	12 811	12811
18	18	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	т	0,0129	1 145 627	14779
19	19	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)**	комплект	1	36 711	36711
			Колодцы диаметром 2000 мм - септик 8 $м^3$				
20	20	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1 м в сухих грунтах**	$м^3$	2,74	131 523	360373
21	21	225-101-0603 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП20**	шт.	1	67 767	67767
22	22	225-101-0111 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/ КС-20-9а**	шт.	3	46 352	139056

23	23	225-101-0613 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	41 046	41046
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 265	4265
25	25	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	19 386,07	19386
26	26	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	12 011	12011
27	27	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы ходовые	шт.	12	785	9420
28	28	244-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	36711
29	29	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12*	Щиты.Укладка деревянной утепленной крышки	$м^2$	0,3	5 771	1731
30	30	6112-0202-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	28,24	5 051	142640

Итого по смете, в том числе:	**Тенге**	**1219327**
Оборудования	**Тенге**	
Прочие	**Тенге**	-
Строительно-монтажных работ	**Тенге**	**1 219 327**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 9,4%	Тенге	114 617
Итого с затратами на организацию и управление СМР и по ликвидации снежных заносов,	**Тенге**	**1 333 944**
Сметная прибыль 5%	Тенге	66 697
Непредвиденные работы и затраты 3%	Тенге	40 018
Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**	**1 440 659**
Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**	**1 440 659**
Итого в текущих ценах 2024 года - 100 %, К=1,075	**Тенге**	**1 548 709**
Скидка генподрядчика 2%	Тенге	30 974
Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**	**1 517 735**
НДС 12%	Тенге	182 128
ВСЕГО по акту	**Тенге**	**1 699 863**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства"
Буландынского района Акмолинской области

_____ **Е. Жарын**
м.п.

Технадзор:
Директор
ТОО "АстаНИ"

_____ **С. Жетеров**
м.п.

Авторский надзор:
Директор
ТОО "АлтынПроект"

_____ **О. Маркин**
м.п.

Подрядчик:
Директор
ТОО "Аквар Асыл 2005"

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.