Заказчик: ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"

Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай, города Житикара,Костанайской области"

Приложение 4-1 к приказу и.о. Министра индустрии и инфраструктуры от 05.08.2021 года № 420

Справка №1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за июнь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№12	08.02.2024 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту: "Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай, города Житикара,Костанайской области"	8 495 669,00	7 585 418,75							910 250,25	8 495 669,00

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН 130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Маканов М.К.**

ИИН 850121351297
KZ91VJE00032412 от 17.11.2017

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
БИН 050140004222

Руководитель _____ **Хакимов А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района" БИН 050140004222 г.Житикара , ул. Истая Ищанова,13**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "БарсСтройCompany" БИН130940012130 г.Костанай, ДУЛАТОВА М, 230 тел 87782404575**

Стройка : **Строительство газораспределительных сетей микрорайона Кенсай, города Житикара,Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Низкое давление подземный газопровод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№12** от **08.02.2024**

Акт выполненных работ

за **Июнь 2024 (месяц, год) на 02-01-01 Низкое давление подземный газопровод работы**

Составлен (а) в текущих ценах по состоянию на 2022 год

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³		1060	221,94	221,94	235256,40	235256,40		39071,60	296270,00	
				м³ грунта		0,00	51,20	0,00	54272,00		21942,00		
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		16,8	2492,31	0,00	41870,81	0,00		30146,93	77779,13	
				м³ грунта		2492,31	0,00	41870,81	0,00		5761,39		
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		62,6	4258,59	258,39	266587,73	16175,21	152249,46	101525,31	397561,96	
				м³ основания		1568,10	70,09	98163,06	4387,63		29448,92		
4	4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		188	1184,71	0,00	222725,48	0,00		160362,12	413735,36	
				м³ грунта		1184,71	0,00	222725,48	0,00		30647,76		
5	5	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		54	31,73	31,73	1713,42	1713,42		353,70	2232,36	
				м³ грунта		0,00	9,10	0,00	491,40		165,24		
6	6	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		242	2211,00		535062,00		535062,00		577866,96	
				м³							42804,96		
7	7	1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1		736	31,73	31,73	23353,28	23353,28		4820,80	30426,24	
				м³ грунта		0,00	9,10	0,00	6697,60		2252,16		
8	8	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1		12,25	1184,71	0,00	14512,70	0,00		10449,13	26958,83	
				м³ грунта		1184,71	0,00	14512,70	0,00		1997,00		
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1341081,82	276498,31	687311,46	346729,59	1822830,84	
								377272,05	65848,63	0,00	135019,43		
			Раздел 2: Трубопроводы										
9	17	1122-0501-0423 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 63-75 мм. Укладка в траншею		0,165	554034,24	252693,17	91415,65	41694,37		62508,37	166237,94	
				км трубопровода		301341,07	81324,18	49721,28	13418,49		12313,92		
10	18	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,16	587232,99	274022,75	93957,28	43843,64		62702,63	169192,70	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	50113,64	13222,36		12532,79		
11	21	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,2875	706107,89	350651,46	203006,02	100812,30		128681,87	358222,92	
				км трубопровода		355456,43	96653,77	102193,72	27787,96		26535,03		
12	23	241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63x5,8 мм		166,65	1297,00		216145,05		216145,05		233436,65	
				м							17291,60		
13	24	241-202-0212 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 90x8,2 мм		161,6	2619,00		423230,40		423230,40		457088,83	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м							33858,43		
14	27	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		310,07	8241,00		2555286,87		2555286,87		2759709,82	
				м							204422,95		
15	48	1308-0201-0405 РСНБ РК 2022	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		638	7,79	0,86	4970,02	548,68		3362,26	8995,80	
				м кабеля		6,93	0,39	4421,34	248,82		663,52		
16	49	249-101-0202 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м детекционная		638	34,00		21692,00		21692,00		23427,36	
				м							1735,36		
17	50	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении		1	1622,49	163,62	1622,49	163,62		1444,68	3312,54	
				шт.		1458,87	0,40	1458,87	0,40		245,37		
18	52	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении		4	2931,53	404,69	11726,12	1618,76		10026,12	23492,40	
				шт.		2526,84	5,01	10107,36	20,04		1740,16		
19	55	241-208-1806 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм		1	1887,00		1887,00		1887,00		2037,96	
				шт.							150,96		
20	60	241-208-1709 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый электросварной 45° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 160 мм		4	13662,00		54648,00		54648,00		59019,84	
				шт.							4371,84		
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					3679586,90	188681,37	3272889,32	268725,93	4264174,76	
								218016,21	54698,07	0,00	315861,93		
			Раздел 3: Футляры										
21	64	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,005	587232,99	274022,75	2936,16	1370,12		1959,46	5287,27	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	1566,05	413,20		391,65		
22	65	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		5	2295,84	11,84	11479,20	59,20	2969,70	8382,65	21450,80	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	8450,30	17,00		1588,95		
23	66	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		5,05	3894,00		19664,70		19664,70		21237,88	
				м							1573,18		
24	67	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		0,005	706107,89	350651,46	3530,54	1753,26		2237,95	6229,97	
				км трубопровода		355456,43	96653,77	1777,28	483,27		461,48		
25	68	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		5	2295,84	11,84	11479,20	59,20	2969,70	8382,65	21450,80	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	8450,30	17,00		1588,95		
26	69	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм		5,05	8241,00		41617,05		41617,05		44946,41	
				м							3329,36		
27	82	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею		0,0215	587232,99	274022,75	12625,51	5891,49		8425,67	22735,27	
				км трубопровода		313210,24	82639,72	6734,02	1776,75		1684,09		
28	83	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		21,5	2295,84	11,84	49360,56	254,56	12769,71	36045,39	92238,44	
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	36336,29	73,10		6832,49		
29	84	241-202-0213 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм		21,715	3894,00		84558,21		84558,21		91322,87	
				м							6764,66		
30	91	1122-0301-0207 РСНБ РК 2022	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с пневматическим испытанием		0,01	2449706,21	1064776,85	24497,06	10647,77	1899,30	15829,50	43552,69	
				км трубопровода		1194999,36	403940,27	11949,99	4039,40		3226,13		
31	92	1122-1401-0301 РСНБ РК 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр		10	2295,84	11,84	22958,40	118,40	5939,40	16765,30	42901,60	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубы, уложенной в футляре		1690,06	3,40	16900,60	34,00		3177,90		
32	93	241-102-0234 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х6,0 мм	м	10,04	20158,00		202386,32		202386,32	16190,91	218577,23	
33	108	1122-0601-0906 РСНБ РК 2022	Трубопроводы стальные диаметром 200 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,001	842949,88 113154,07	708856,31 258770,40	842,95 113,15	708,86 258,77	20,94	368,21 96,89	1308,05	
34	111	1122-0601-1208 РСНБ РК 2022	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 300 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,01	204386,76 133544,99	70841,77 28945,84	2043,87 1335,45	708,42 289,46		1608,66 292,20	3944,73	
35	113	261-201-0301 РСНБ РК 2022	Грунтовка битумно-полимерная ГТ-752 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,0002	478449,00		95,69		95,69	7,66	103,35	
36	114	236-102-0502 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм, внутренняя	кг	1	1382,00		1382,00		1382,00	110,56	1492,56	
37	115	236-102-0503 РСНБ РК 2022	Лента полимерная с клеевым слоем, толщиной 0,63 мм наружная (обертка)	кг	2	1382,00		2764,00		2764,00	221,12	2985,12	
38	116	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.110	футляр	2	3404,40 1986,52	753,66 13,77	6808,80 3973,04	1507,32 27,54	1328,46	3960,58 861,56	11630,94	
39	117	1122-1401-0401 РСНБ РК 2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью/д.160	футляр	1	4951,87 2889,49	1096,22 20,02	4951,87 2889,49	1096,22 20,02	966,15	2880,41 626,58	8458,86	
40	126	261-105-0301 РСНБ РК 2022	Мастика герметизирующая бутилкаучуковая ГОСТ 25621-83	кг	3	511,00		1533,00		1533,00	122,64	1655,64	
41	127	232-101-0602 РСНБ РК 2022	Лента уплотнительная самоклеящаяся	м	5	46,00		230,00		230,00	18,40	248,40	
42	168	1122-0801-0206 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1799,22 1523,46	275,76 1,40	3598,44 3046,92	551,52 2,80		3019,22 529,42	7147,08	
43	172	241-210-0518 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 90х63 мм	шт.	2	4501,00		9002,00		9002,00	720,16	9722,16	
44	177	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1622,49 1458,87	163,62 0,40	1622,49 1458,87	163,62 0,40		1444,68 245,37	3312,54	
45	180	1122-0801-0209 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	2931,53 2526,84	404,69 5,01	2931,53 2526,84	404,69 5,01		2506,53 435,04	5873,10	
46	182	241-209-1506 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	1	2528,00		2528,00		2528,00	202,24	2730,24	
47	186	241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	32086,00		32086,00		32086,00	2566,88	34652,88	
48	210	1122-0801-0205 РСНБ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	1622,49 1458,87	163,62 0,40	8112,45 7294,35	818,10 2,00		7223,40 1226,85	16562,70	
49	213	241-210-0611 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 63х50 мм	шт.	5	4337,00		21685,00		21685,00	1734,80	23419,80	
			Итого по разделу 3: Футляры					589311,00 114802,94	26112,75 7459,72	448395,33 0,00	121040,26 56828,12	767179,38	
			ИТОГО по акту					5609979,72 710091,20	491292,43 128006,42	4408596,11 0,00	736495,78 507709,48	6854184,98	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			89104					
			Итого с временными									6943289	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания	%	1,29			89568					
			Итого с зимними удорожаниями									7032858	
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			140657					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									7173515	
			в т.ч. В текущих ценах 2023 г. К=1,079					566708				7740223	
			НДС	%	12,00			928827					
			Итого с НДС									8669050	
			ВСЕГО с понижающим коэфициентом		**0,98**							**8495669**	

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "БарсСтройCompany"
БИН130940012130

Директор _____ **Бекжанов Т.Р.**

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства акимата Житикаринского района"
БИН 050140004222

Руководитель _____ **Хакимов А.Б.**

Эксперт технического надзора:
ТОО "RIZIM engineering"

_____ **Маканов М.К.**

ИИН 850121351297
KZ91VJE00032412 от 17.11.2017

Ведущий инженер авторского надзора:
ТОО «Промстройпроект»

_____ **Жарков Н.В.**
Приказ №7 от 11 марта 2024 года