Форма КС-3
Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Генподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь 2023 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование		Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
			2023-04-						

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по стройке	12 000 000,00	10 714 285,71							1 285 714,29	12 000 000,00
К оплате:	**12 000 000,00**	**10 714 285,71**							**1 285 714,29**	**12 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»
Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»
Директор _____ **Чайбеков Б.С.**

Форма 4

Генподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Жанарту"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Абдулла Курылыс"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство сервисной сетей питьевой воды к жилым домам на земельном участке площадью 180 га. в к. Айтеке би Казалинского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) от **2023-04-10**

Акт выполненных работ №1

за Июнь месяц 2023 года.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2022 г.

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета 02-01. Общестроительные работы.										
		РАЗДЕЛ 1. Землянные работы										
1	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	7460,962381		209,77	209,77	1565086	1565086	--	262924	1974245
		НР - 72%, СП - 8%				--	48,95	--	365214		146235	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	230,7514139		2860,04	--	659958	--	--	475170	1225938
		НР - 72%, СП - 8%				2860,04	--	659958	--		90810	
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л. с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6096,020919		53,62	53,62	326869	326869	--	67666	426112
		НР - 72%, СП - 8%				--	15,42	--	94001		31577	
4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1524,00523		1242,92	--	1894217	--	--	1363832	3518700
		НР - 72%, СП - 8%				1242,92	--	1894217	--		260651	
5	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6096,020919		235,38	114,19	1434881	696105	--	752432	2362269
		НР - 72%, СП - 8%				121,19	50,24	738777	306264		174956	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	127,4833287	9762,99	213,91	1244618	27270	1026215	197676	1557678
		НР - 99%; СП - 8%			1499,28	66,98	191133	8539		115384	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	211-401-0101	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	1,1 140,231662	7318,00				1026215		
7	412-102-0215 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	т·км	3155,315625	29,00	--	91504	--		--	98824
		СП - 8%			--	--	--	--		7320	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**тенге**				7217133	2615330	1026215	3119700	11163766
							3484085	774018	--	826933	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				7217133				
	Материалы		тенге				1026215				
	Всего заработная плата		тенге					4258103			
	Транспортные расходы		тенге				91504				
		Накладные расходы	тенге				3119700				
		Сметная прибыль	тенге				826933				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				11163766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	тенге					4258103			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				11163766				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3299
		Сметная заработная плата	тенге					4258103			

РАЗДЕЛ 2. Водопровод В1(участок 1)

Укладка трубопроводов и устройство ж/б колодцев

8	1122-0501-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб (ПВХ-О), диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,10951	77913,10	8047,94	8532	881	162	7808	17648
		НР - 99%; СП - 8%			68386,03	3636,14	7489	398		1307	
9	241-201-0616 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм**	м	149,3310048	5157,00	--	770100	--	770100	--	831708
		СП - 8%			--	--	--	--		61608	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				778632	881	770262	7808	849356
							7489	398	--	62915	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				778632				
	Материалы		тенге				162				
	Всего заработная плата		тенге					7887			
	Стоимость материалов и конструкций		тенге				770100				
		Накладные расходы	тенге				7808				
		Сметная прибыль	тенге				62915				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				849355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	тенге					7887			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				849355				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					7887			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**								12013122
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				3491574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					2616211			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					774416			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						1796477		
		- Перевозка грузов	тенге				91504				
		- Накладные расходы	тенге							3127508	
		- Сметная прибыль	тенге							889848	

Генподрядная скидка	**к= 0,89188187890**	**10 714 285,71**
НДС 12%		**1 285 714,29**
Итого по акту выполненных работ		**12 000 000,00**

Генподрядчик:
ТОО «Жанарту»

Директор _____ **Исаев А.М.**

Субподрядчик:
ТОО «Абдулла Курылыс»

Директор _____ **Чайбеков Б.С.**