Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"24" ___июнь___ 2020 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) __ТОО «Жайык Жарыгы»_____ _____г.Уральск, ул.Демократическая, д.1/2_____
наименование организации, юридический адрес

в лице___Сагынов Жангабыл Карлыбаевич_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту «Строительство электролинии в населенном пункте Зинеден Исатайского района», Атырауская область, Исатайский район, н.п. Зинеден.
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является__ ГУ «Отдел строительства Исатайского района», в лице руководителя Сыдихов Ж.Ш..,_ 060300, РК, Атырауская область, Исатайского район, с, Аккистау, ул.Егемен Казахстан , 12, т.87123179193.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации: _____нет_____
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)_____ ___ ТОО " STROYCONSALTING " директор Кусайнова Д.А., ГСЛ № 15014654 от 6 августа 2015 года
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а)____приказ_ ГУ "Отдел строительства Исатайского района", № 29 от 06.08.2018 года.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По электроснабжению:

Для электроснабжения объекта предусмотрено:

Работы по объекту «Строительство электролинии в населенном пункте Зинеден Исатайского района» выполнены на основании технических условий на электроснабжение № 27-11340 от 27 сентября 2017 года, выданных АО «Атырау Жарык», задания на проектирование и в соответствии с требованиями СП РК 4.04-101-2013, РДС РК 4.04-185-2016 и ПУЭ РК-2017.

Объектами внешнего электроснабжения являются:

- 115 одноквартирных домов, площадью Р= 250кВт;

- светильники наружного освещения 50шт., Р=12,2кВт.
1) строительство ВЛ-6кВ ф.6"Ш"ПС-110/35/6кВ N95 "Октябрьская" до объектов.
Проектируемая ВЛ-6кВ выполнена согласно типовому проекту ТП 3.407.1-143.
2) Установлено КТПНГ-6/0,4кВ с силовым трансформатором в центре нагрузок, согласно установленной мощности-S=250кВт и с учетом перспективного роста нагрузок микрорайона КТПНГ-6/0,4кВ укомплектовано трансформатором ТМ мощность 400кВА.
3) Выполнено строительство ВЛ-0,4кВ СИПом от проектируемой КТПНГ-6/0,4кВ до объектов.
В качестве источников наружного освещения проектом принято светильники с пускорегулирующей аппаратурой, которые монтируются на опорах ВЛ-0,4кВ.
Все электромонтажные работы выполнены согласно ПУЭ, ПТБ и СНиП.
Общие данные:
Предусмотрено строительство комплектной трансформаторной подстанции с воздушным вводом ВЛ-6кВ и воздушными выходами на стороне 0,4кВ с трансформатором мощностью 400 кВа в количестве 1 шт. На КТПНГ выполнено контур заземления и установлен на фундамент. Установлены железобетонные опоры СВ-95,СВ-110. Питающая линия сети выполнена путем подвески изолированных проводов марки СИП. Все электромонтажные работы выполнены в соответствии с требованиями ПУЭ РК 2015 и СНИП РК 4.04-10-2002.
Основные показатели:
-Категория надежности электроснабжения-III;
-Рабочий проект электроснабжения объекта выполнен на основании технических условий на электроснабжение № 27-11340 от 27 сентября 2017 года, выданных АО «Атырау Жарык».
Выполнены:
сооружение ВЛ-0,4 кВ; подвеска уличных светодиодных светильников Street-100W, установка КТПНГ-400/6/0,4 кВ на территории п. Зинеден.
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию
6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ	10 марта 2020 г.
приостановлен	01 апрель 2020 г.
возобновлен	17 июнь 2020 г.
окончание работ	20 июнь 2020 г.

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 2 ;
фактически, месяц: 1 ;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,
теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и

коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Исатайский РЭС. Букаев А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство электролинии в населенном пункте Зинеден Исатайского района» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

_____ Сагынов Жангабыл Карлыбаевич_____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.