Приложение 4
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

форма №3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Акмешит-Мелиоратор", Доп.соглашение №108/3 от 20.03.2023г. к договору №108 от 06.04.2021г. Сумма 594 165 450,82 (пятьсот девяносто четыре миллиона сто шестьдесят пять тысяч четыреста пятьдесят тенге восемьдесят два тиын)

ИНЖЕНЕР: ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг", Доп.соглашение №109/3 от 20.03.2023г. к договору №109 от 09.04.2021г. Сумма 18 181 462,60 (восемнадцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят два тенге шестьдесят тиын)

Наименование объекта: «Строительство водопроводных сетей в п/п Зертас с/о Зертас Толебийского района, Туркестанской области»

СПРАВКА № 9
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за сентябрь месяц 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4583507	58778	Доп.соглашение №108/3 от 20.03.2023г. к договору №108 от 06.04.2021г.		Бюджет	12	ТОО "Акмешит-Мелиоратор"	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц (сентябрь)включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика	594 165 450,82	26 331 204,65	29 490 949,21	29 490 949,21					3 159 744,56	29 490 949,21
Удержание	178 249 636,25									
Итого к оплате подрядчику	**415 915 814,57**	**26 331 204,65**							**3 159 744,56**	**29 490 949,21**
Затраты инжиниринговых услуг (через заказчика)	18 181 462,60	899 721,07							107 966,53	1 007 687,60
Затраты авторского надзора (через заказчика)	7 394 058,56	311 015,00							37 321,80	348 336,80
Всего по стройке	**441 491 335,73**	**27 541 940,72**	**29 490 949,21**	**29 490 949,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 305 032,89**	**30 846 973,61**

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Калдыбаев С. Д.

ИНЖЕНЕР:

Директор ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Балаев А.М.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешит-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.

Форма 2

Наименование стройки - Строительство водопроводных сетей в н/п Зертас с/о Зертас Толебийского района,ЮКО.Корректировка

АКТ № 9

выполненных работ за сентябрь месяц 2023 года

Составлен(а) в ценах 1 квартал 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		2-1 Внутрипоселковые водопроводные сети									
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
4	1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную /присыпка вручную над трубопроводами 30 см,без твердых включений,расценка включает в себя ручную трамбовку/.Группа грунтов 1	м3 грунта	-7559,023704	799,16	--	-6040869	--	--	-4349426	-11221519
		НР - 72%, СП - 8%			799,16	--	-6040869	--		-831224	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								-11 221 519
		РАЗДЕЛ 2. Сеть хозяйственного водоснабжения В1									
84	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Указатель пожарного гидранта	шт.	120	884,14	--	106097	--	12450	101139	223814
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	93647	--		16579	
85	2401-0107-0501 РСНБ РК 2015 прим	Указатель пожарного гидранта	100 шт.	1,2	115328,00	--	138394	--	138394	--	149465
		СП - 8%			--	--	--	--		11071	
		Вскрытие и восстановление покрытия									
95	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные.Разборка	м3 конструкции	143,5	366,52	255,73	52596	36697	--	25858	84730
		НР - 108%; СП - 8%			110,80	56,05	15900	8043		6276	
96	1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка	м3 конструкции	6,735	2911,93	1247,23	19612	8400	--	15985	38444
		НР - 108%; СП - 8%			1664,70	532,87	11212	3589		2848	
97	1127-0402-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,нижний слой толщиной 12 см /15см/.Устройство	м2 основания или покрытия	717,5	420,77	139,19	301902	99869	179870	53956	384327
		НР - 108%; СП - 8%			30,89	38,74	22164	27796		28469	
98	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1,5	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные,верхний слой толщиной 10 см /15см/.Устройство	м2 основания или покрытия	717,5	455,58	147,41	326879	105767	179619	75560	434634
		НР - 108%; СП - 8%			57,83	39,68	41493	28470		32195	
99	1127-0602-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ толщиной 3 см /6см/.Устройство	м2 покрытия	112,25	1051,28	52,65	118006	5910	106471	7336	135369
		НР - 108%; СП - 8%			50,11	10,40	5625	1167		10027	
100	1127-0602-0204 РСНБ РК 2015 К=6	Покрытия из холодных асфальтобетонных смесей типа БХ.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0602-0201	м2 покрытия	112,25	955,13	0,03	107213	3	106192	1100	116978
		НР - 108%; СП - 8%			9,07	--	1018	--		8665	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-171шт									

110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	84,69972	159,23	3,44	13487	292	8714	3124	17939
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	4481	46		1329	
		Колодцы круглые канализационные d2000мм-5шт									
119	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,4766	159,23	3,44	394	9	254	91	525
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	131	1		39	
		Водоразборный колодец (Врк.2)-12шт									
		Водоразборный колодец на 2-потребителя-7шт									
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,46724	159,23	3,44	552	12	357	128	734
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	183	2		54	
156	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,9705836	170,83	2,71	166	3	129	23	204
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	34	--		15	
157	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,9705836	159,23	3,44	155	3	101	36	206
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	51	1		15	
162	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры),диаметр до 40 мм.Установка	счетчик (водомер)	10	582,14	27,49	5821	275	179	5392	12110
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	5367	135		897	
163	2303-0301-0205 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ 5/20Ч	шт.	10	6221,00	--	62210	--	62210	--	67187
		СП - 8%			--	--	--	--		4977	
177	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,4766	159,23	3,44	394	9	254	91	525
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	131	1		39	
189	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,693274	170,83	2,71	118	2	92	17	146
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	24	--		11	
190	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,693274	159,23	3,44	110	2	71	26	147
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	37	--		11	
		Водоразборный колодец (Врк.3)-46шт									
219	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,383	159,23	3,44	1972	43	1274	457	2623
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	655	7		194	
231	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,46637	170,83	2,71	592	9	463	84	730
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	120	1		54	
232	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,46637	159,23	3,44	552	12	357	128	734
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	183	2		54	
252	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	9,9064	159,23	3,44	1577	34	1019	365	2098
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	524	5		155	
264	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	2,773096	170,83	2,71	474	8	370	67	584
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	96	1		43	

265	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,773096	159,23	3,44	442	10	285	102	587
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	147	1		44	
293	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,49532	159,23	3,44	79	2	51	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	26	--		8	
305	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,1386548	170,83	2,71	24	--	19	3	29
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	5	--		2	
306	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,1386548	159,23	3,44	22	--	15	5	29
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	7	--		2	
		Водоразборный колодец (Врк.4)-66шт									
335	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	19,8128	159,23	3,44	3155	68	2039	731	4196
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1048	11		311	
347	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,546192	170,83	2,71	947	15	740	134	1168
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	192	2		87	
348	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,546192	159,23	3,44	883	19	571	205	1175
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	293	3		87	
368	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	12,383	159,23	3,44	1972	43	1274	457	2623
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	655	7		194	
380	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,46637	170,83	2,71	592	9	463	84	730
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	120	1		54	
381	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,46637	159,23	3,44	552	12	357	128	734
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	183	2		54	
409	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,49532	159,23	3,44	79	2	51	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	26	--		8	
421	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,1386548	170,83	2,71	24	--	19	3	29
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	5	--		2	
422	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,1386548	159,23	3,44	22	--	15	5	29
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	7	--		2	
		Водоразборный колодец (Врк.5)-53шт									
451	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	20,30812	159,23	3,44	3234	70	2090	749	4301
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	1074	11		319	
463	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	5,6848468	170,83	2,71	971	15	759	137	1197
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	197	2		89	

464	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,6848468	159,23	3,44	905	20	584	210	1204
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	301	3		89	
484	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,97192	159,23	3,44	473	10	306	110	629
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	157	2		47	
496	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,8319288	170,83	2,71	142	2	111	20	175
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	29	--		13	
497	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,8319288	159,23	3,44	132	3	85	31	176
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	44	--		13	
525	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,97192	159,23	3,44	473	10	306	110	629
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	157	2		47	
537	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,8319288	170,83	2,71	142	2	111	20	175
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	29	--		13	
538	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,8319288	159,23	3,44	132	3	85	31	176
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	44	--		13	
		Водоразборный колодец (Врк.6)-28шт									
567	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	10,89704	159,23	3,44	1735	38	1120	402	2308
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	577	6		171	
579	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	3,0504056	170,83	2,71	521	8	407	74	642
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	106	1		48	
580	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	3,0504056	159,23	3,44	486	11	314	112	646
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	161	2		48	
600	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	2,4766	159,23	3,44	394	9	254	91	525
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	131	1		39	
612	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,693274	170,83	2,71	118	2	92	17	146
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	24	--		11	
613	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,693274	159,23	3,44	110	2	71	26	147
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	37	--		11	
641	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,49532	159,23	3,44	79	2	51	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	26	--		8	
653	1113-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,1386548	170,83	2,71	24	--	19	3	29
		НР - 69%; СП - 8%			34,60	0,41	5	--		2	
654	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,1386548	159,23	3,44	22	--	15	5	29

		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	7	--		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								1 699 032
		РАЗДЕЛ 3. Сеть водовода В1									
		Колодцы круглые канализационные d2000мм-1шт									
703	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,49532	159,23	3,44	79	2	51	18	105
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	26	--		8	
		Колодцы круглые канализационные d1500мм-1шт									
723	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,65395	159,23	3,44	104	2	67	24	139
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	35	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								244
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								-9 522 243
2-2-1 Насосная станция на водозаборной скважине. Общестроительные работы											
		РАЗДЕЛ 1. Площадка №1а									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-2)									
3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	23,35	35,20	35,20	822	822	--	219	1124
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	304		83	
4	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	23,35	17,38	17,38	406	406	--	108	555
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	150		41	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	8,81	35,20	35,20	310	310	--	83	424
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	115		31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 103
		РАЗДЕЛ 5. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
		ДЕРЕВЯННАЯ КРЫШКА ЛЮКА(АС-10)									
81	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	11465,17	75,32	11465	75	7661	3668	16344
		НР - 98%; СП - 8%			3728,91	14,19	3729	14		1211	
82	1122-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,001	1144989,26	524942,75	1145	525	63	714	2008
		НР - 99%; СП - 8%			557232,00	171362,55	557	171		149	
83	2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	5720,00		5720	0	5720	0	6178
		СП - 8%					0	0		458	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								24 529
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								26 632
		2-2-2 Насосная станция на водозаборной скважине									
РАЗДЕЛ 1. Площадка №1а,№1б,№2,№3											
1	1307-0403-0404 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЦВ6-4-100, масса 0,56 т. Монтаж оборудования	шт.	1	112629,55	41018,88	112630	41019	7261	48236	173735
		НР - 61%; СП - 8%			64350,00	14725,90	64350	14726		12869	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Скважинный насос ЭЦВ6-4-100, подача 4м3/ч, напор 100м, с погружным электродвигателем, мощность 3кВт, частота вращения 3000 об/мин	компл	1	235290,00		235290,00	--		--	235290
							--	--	235290,00	--	

3	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	1	2515,11		2515	0	2197	312	3053
		НР - 98%; СП - 8%			318,15		318	0		226	
4	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	4782,36	126,73	4782	127	3059	1592	6884
		НР - 98%; СП - 8%			1596,98	27,02	1597	27		510	
5	2303-0301-0306 РСНБ РК 2015	Счетчики холодной воды класса С, DN 50, Q 15 м3/ч	шт.	1	176795,00		176795	0	176795	0	190939
		СП - 8%					0	0		14144	
6	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	1	2281,04	54,98	2281	55	214	2019	4644
		НР - 99%; СП - 8%			2012,04	27,02	2012	27		344	
7	2304-1011-0102 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 16, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	1	193158,00		193158	0	193158	0	208611
		СП - 8%					0	0		15453	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								823 155
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								235290
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								823 155

2-3-1 Здание обеззараживания

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ(АС-2)

1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	313,224	205,29	194,40	64302	60891	--	13337	83851
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	3411	15113		6211	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	23,576	2018,02	--	47577	--	--	34255	88379
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	47577	--		6547	
3	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Въезд. Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	65,5	205,29	194,40	13447	12733	--	2789	17534
		НР - 72%; СП - 8%			10,89	48,25	713	3160		1299	
4	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м3 грунта	224,9	35,20	35,20	7916	7916	--	2108	10826
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	2928		802	
5	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с),добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	224,9	17,38	17,38	3909	3909	--	1041	5346
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,43	--	1446		396	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								205 936

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ(АС-3)

6	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство /из бетона В3,5/	м3	3,15	17128,78	1111,53	53956	3501	46428	4367	62988
		НР - 91%; СП - 8%			1278,45	244,94	4027	772		4666	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство /из бетона В15/	м3	10,6	23704,21	2055,09	251265	21784	183765	45664	320683
		НР - 91%; СП - 8%			4312,80	421,18	45716	4465		23754	
8	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,249456	247045,00	--	61627	--	61627	--	66557
		СП - 8%			--	--	--	--		4930	

9	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03366	228894,00	--	7705	--	7705	--	8321
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
10	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,32334	221796,00	--	71716	--	71716	--	77453
		СП - 8%			--	--	--	--		5737	
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	41,6	875,56	19,75	36423	822	23863	11021	51240
		НР - 93%; СП - 8%			282,17	2,70	11738	112		3796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								587 242
		РАЗДЕЛ 3. СТЕНЫ									
12	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	23,501	22562,85	2444,00	530250	57436	358224	118380	700520
		НР - 93%; СП - 8%			4875,96	540,40	114590	12700		51890	
13	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	т металлических изделий	0,0986	378231,69	2257,49	37294	223	30409	6263	47041
		НР - 93%; СП - 8%			67567,20	729,54	6662	72		3485	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								747 561
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕМЫЧКИ-3шт(АС-5)									
14	1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство перемычек /из бетона В15/	м3	0,48	41942,61	4446,62	20132	2134	10748	6996	29299
		НР - 91%; СП - 8%			15104,30	911,98	7250	438		2170	
15	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,04947	20223,20	1379,72	1000	68	14	853	2001
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	918	19		148	
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01833	228894,00	--	4196	--	4196	--	4531
		СП - 8%			--	--	--	--		336	
17	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03114	212819,00	--	6627	--	6627	--	7157
		СП - 8%			--	--	--	--		530	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге								42 988
		РАЗДЕЛ 5. МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ(АС-8-10)									
		Монолитная стена по оси 1,2(АС-8)									
18	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В15/	м3	11,2	32079,25	2578,42	359288	28878	212001	113630	510752
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	118409	6460		37833	
19	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05412	228894,00	--	12388	--	12388	--	13379
		СП - 8%			--	--	--	--		991	
20	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,4316	221796,00	--	95727	--	95727	--	103385
		СП - 8%			--	--	--	--		7658	
		Монолитная стена по оси А(АС-9)									
21	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В15/	м3	3,1	32079,25	2578,42	99446	7993	58679	31451	141369
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	32774	1788		10472	

22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13692	221796,00	--	30368	--	30368	--	32798
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
23	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	228894,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		Монолитная стена по оси Б(АС-10)									
24	1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство /из бетона В15/	м3	3,1	32079,25	2578,42	99446	7993	58679	31451	141369
		НР - 91%; СП - 8%			10572,24	576,74	32774	1788		10472	
25	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1381	221796,00	--	30630	--	30630	--	33080
		СП - 8%			--	--	--	--		2450	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011	228894,00	--	2518	--	2518	--	2719
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								981 570
		РАЗДЕЛ 6. ПОКРЫТИЕ(АС-6)									
27	1107-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты покрытий длиной до 6 м, площадью до 10 м2. Укладка в одноэтажных зданиях и сооружениях. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	3	6079,14	1499,49	18237	4498	6063	10462	30996
		НР - 118%; СП - 8%			2558,52	396,95	7676	1191		2296	
28	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м2	20,9202	5761,00	--	120521	--	120521	--	130163
		СП - 8%			--	--	--	--		9642	
29	1107-0106-0207 РСНБ РК 2015	Панели карнизные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т	шт. сборных конструкций	3	5181,63	1664,29	15545	4993	3484	9641	27200
		НР - 118%; СП - 8%			2355,87	367,47	7068	1102		2015	
30	2104-0108-9903 РСНБ РК 2015 прим	Плиты карнизные СТ РК 949-92	м2	2,655	5761,00	--	15295	--	15295	--	16519
		СП - 8%			--	--	--	--		1224	
31	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона В12,5/	м3	1,9	31343,67	4813,36	59553	9145	31284	19100	84945
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	19124	1865		6292	
32	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,07948	20223,20	1379,72	1607	110	22	1370	3216
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1475	31		238	
33	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07948	228894,00	--	18192	--	18192	--	19648
		СП - 8%			--	--	--	--		1455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								312 687
		РАЗДЕЛ 7. МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК(АС-6)									
34	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В15/	м3	3,1	27614,94	4741,09	85606	14697	52499	19637	113663
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	18410	3169		8419	
35	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,033775	228894,00	--	7731	--	7731	--	8349
		СП - 8%			--	--	--	--		618	

36	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,08099	247045,00	--	20008	--	20008	--	21609
		СП - 8%			--	--	--	--		1601	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								143 621
		РАЗДЕЛ 8. ЛЕСТНИЦА С ОГРАЖДЕНИЕМ(АС-12)									
37	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,1754	74672,66	26763,56	13098	4694	1769	5608	20202
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	6635	1492		1496	
38	2106-0801-0201 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,1696	502239,00	--	85180	--	85180	--	91994
		СП - 8%			--	--	--	--		6814	
39	2106-0801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00404	497904,00	--	2012	--	2012	--	2172
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
40	2106-0801-0401 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,00176	497846,00	--	876	--	876	--	946
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
41	1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,2504	78466,73	24458,79	19648	6124	2161	9297	31260
		НР - 69%; СП - 8%			45377,60	8430,61	11363	2111		2316	
42	2105-0110-0202 РСНБ РК 2015	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 5 до 12 мм ГОСТ 8568-77	т	0,2504	278449,00	--	69724	--	69724	--	75302
		СП - 8%			--	--	--	--		5578	
43	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	12,3482	908,30	1,05	11216	13	1647	7650	20375
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	9556	6		1509	
44	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом до 4 кг. Установка /МН-1,МН-2,МН-3/	т	0,02924	902007,64	1328,64	26375	39	19145	6559	35568
		НР - 91%; СП - 8%			245916,00	573,21	7191	17		2635	
45	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В20/	м3	0,27	23556,45	1010,05	6360	273	4905	1166	8128
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1182	99		602	
46	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение. Монтаж	т конструкций	0,0646	74672,66	26763,56	4824	1729	651	2065	7440
		НР - 69%; СП - 8%			37830,10	8505,60	2444	549		551	
47	2301-0302-0320 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 40 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	18,15	7399,00	--	134292	--	134292	--	145035
		СП - 8%			--	--	--	--		10743	
48	2301-0302-0309 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 1,4 мм ГОСТ 9941-81	м	16,5	2236,00	--	36894	--	36894	--	39846
		СП - 8%			--	--	--	--		2952	
49	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	1,8734	908,30	1,05	1702	2	250	1161	3091
		НР - 80%; СП - 8%			773,91	0,52	1450	1		229	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге								481 359
		РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ(АС-7)									
50	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона В12,5/	м3	1,7	31343,67	4813,36	53284	8183	27990	17089	76003
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	17111	1669		5630	
51	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0692	20223,20	1379,72	1399	95	20	1193	2800
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1284	27		207	
52	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0692	228894,00	--	15839	--	15839	--	17107
		СП - 8%			--	--	--	--		1267	
53	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	м3	10,5	14810,68	1737,28	155512	18241	110324	29228	199520
		НР - 92%; СП - 8%			2566,37	459,34	26947	4823		14779	
54	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,06864	15334,38	1406,22	1053	97	2	906	2115
		НР - 91%; СП - 8%			13896,80	606,02	954	42		157	
55	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,06864	308407,00	--	21169	--	21169	--	22863
		СП - 8%			--	--	--	--		1694	
56	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /40мм/. Устройство	м2 стяжки	60	657,77	103,30	39466	6198	19461	14149	57905
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	13807	1573		4289	
57	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=25	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	60	401,84	38,10	24111	2286	20547	1735	27914
		НР - 92%; СП - 8%			21,31	10,13	1278	608		2068	
58	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /основная кровля 2 слоя/	м2 кровли	60	2184,92	14,78	131095	887	121480	8315	150563
		НР - 92%; СП - 8%			145,47	5,17	8728	310		11153	
59	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /покрытие по парапету 3 слоя/	м2 кровли	54	2184,92	14,78	117986	798	109333	7484	135507
		НР - 92%; СП - 8%			145,47	5,17	7855	279		10038	
60	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	54	1004,15	6,98	54224	377	50291	3394	62228
		НР - 92%; СП - 8%			65,86	2,47	3556	133		4609	
61	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /покрытие по карнизу 2 слоя/	м2 кровли	14	2184,92	14,78	30589	207	28345	1940	35131
		НР - 92%; СП - 8%			145,47	5,17	2037	72		2602	
62	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	13,76	3077,32	14,14	42344	195	27022	13963	60811
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	15127	50		4505	
63	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /АН-1/	т стальных элементов	0,02232	77677,52	7187,72	1734	160	186	1674	3680
		НР - 118%; СП - 8%			62171,20	1391,53	1388	31		273	
64	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02232	228894,00	--	5109	--	5109	--	5518
		СП - 8%			--	--	--	--		409	

		Разрез 1-1(АС-4)									
65	1111-0101-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	30	194,43	0,55	5833	16	4646	1108	7496
		НР - 94%; СП - 8%			39,02	0,27	1171	8		555	
66	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	3	922,67	52,55	2768	158	1001	1515	4625
		НР - 92%; СП - 8%			536,39	12,37	1609	37		343	
67	2111-0202-0205 РСНБ РК 2015	Маты прошивные базальтовые из тонкого волокна без обкладочного материала МБТВ-100 ГОСТ 21880-2011	м3	3,09	24673,00	--	76240	--	76240	--	82339
		СП - 8%			--	--	--	--		6099	
68	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм /90мм/. Устройство	м2 стяжки	30	667,15	103,30	20015	3099	10012	7075	29256
		НР - 92%; СП - 8%			230,12	26,21	6904	786		2167	
69	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=75	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	30	1252,42	114,29	37573	3429	32226	2603	43390
		НР - 92%; СП - 8%			63,92	30,40	1918	912		3214	
70	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство /основная кровля 2 слоя/	м2 кровли	30	2184,92	14,78	65548	443	60741	4158	75282
		НР - 92%; СП - 8%			145,47	5,17	4364	155		5576	
		ПРОЕМЫ(АС-5)									
		Окна									
71	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	м2	4,53	2343,75	169,57	10617	768	4873	4814	16666
		НР - 90%; СП - 8%			1098,38	82,39	4976	373		1234	
72	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	м2	4,53	14559,00	--	65952	--	65952	--	71228
		СП - 8%			--	--	--	--		5276	
73	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	3,02	1207,25	5,01	3646	15	2907	658	4648
		НР - 90%; СП - 8%			239,66	2,48	724	7		344	
74	2109-0205-0103 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 250 мм ГОСТ 23166-99	м	3,02	1156,00	--	3491	--	3491	--	3770
		СП - 8%			--	--	--	--		279	
75	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	1,05	3077,32	14,14	3231	15	2062	1065	4640
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	1154	4		344	
		Двери									
76	1109-0403-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка в кирпичных стенах	м2	3,624	2679,41	51,50	9710	187	1547	5558	16489
		НР - 69%; СП - 8%			2201,00	21,64	7976	78		1221	
77	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,624	33944,00	--	123013	--	123013	--	132854
		СП - 8%			--	--	--	--		9841	
				ПОЛЫ(АС-5)							
78	1111-0101-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение гравием	м2 площади уплотнения	20	239,42	31,91	4788	638	2663	1622	6923
		НР - 94%; СП - 8%			74,37	11,89	1487	238		513	

79	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство /из бетона В10/	м3 подстилающего слоя	1,6	20810,59	8,16	33297	13	27205	5714	42132
		НР - 94%; СП - 8%			3799,08	--	6079	--		3121	
80	1111-0101-1501 РСНБ РК 2015	Покрытия бетонные, толщина 30 мм /20мм/. Устройство	м2 покрытия	20	1037,46	96,88	20749	1938	11714	7358	30356
		НР - 94%; СП - 8%			354,86	36,54	7097	731		2249	
81	1111-0101-1502 РСНБ РК 2015 К=2	Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	м2 покрытия	20	-187,15	-8,72	-3743	-174	-3160	-465	-4545
		НР - 94%; СП - 8%			-20,45	-4,30	-409	-86		-337	
				ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ(АС-5)							
82	1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ цементно-известковым раствором потолка	м2	20	676,71	6,66	13534	133	2619	8680	23991
		НР - 80%; СП - 8%			539,10	3,39	10782	68		1777	
83	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	20	103,98	0,77	2080	15	155	1534	3903
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	1910	8		289	
84	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 оштукатуриваемой поверхности	95,8	1174,00	76,42	112469	7321	27809	66483	193268
		НР - 80%; СП - 8%			807,30	60,17	77339	5764		14316	
85	1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	95,8	103,98	0,77	9961	74	738	7348	18694
		НР - 80%; СП - 8%			95,50	0,38	9149	37		1385	
86	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	78,19	1211,45	32,39	94723	2533	27647	53332	159900
		НР - 80%; СП - 8%			825,46	27,14	64543	2122		11844	
87	1115-0402-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, поливинилацетатная	м2 окрашиваемой поверхности	78,19	212,49	1,43	16614	112	7653	7121	25634
		НР - 80%; СП - 8%			113,17	0,68	8849	53		1899	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге								1 852 604
				РАЗДЕЛ 10. КРЫЛЬЦО С НАВЕСОМ(АС-13,14)							
88	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование /из бетона В12,5/	м3	0,27	21476,67	1010,05	5799	273	4344	1166	7522
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	1182	99		557	
89	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00483	308407,00	--	1490	--	1490	--	1609
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
90	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,00932	90466,35	21629,51	843	202	22	465	1413
		НР - 69%; СП - 8%			66444,00	5875,46	619	55		105	
91	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,00932	290927,00	--	2711	--	2711	--	2928
		СП - 8%			--	--	--	--		217	
92	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0134	33504,07	1047,21	449	14	106	302	811
		НР - 90%; СП - 8%			24570,00	486,36	329	7		60	

93	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта /Обрешетка/	м3	0,01312	53018,00	--	696	--	696	--	751
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
94	2107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта /Опорный столик/	м3	0,00028	53018,00	--	15	--	15	--	16
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
95	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,0134	8850,03	58,03	119	1	106	11	140
		НР - 90%; СП - 8%			899,34	25,86	12	--		10	
96	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	3	3546,80	21,51	10640	65	8502	1929	13575
		НР - 92%; СП - 8%			690,89	8,05	2073	24		1006	
97	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2	3077,32	14,14	6155	28	3928	2029	8839
		НР - 92%; СП - 8%			1099,33	3,65	2199	7		655	
		Монолитный сердечник									
98	1106-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство /из бетона В15/	м3	0,39	27614,94	4741,09	10770	1849	6605	2470	14299
		НР - 91%; СП - 8%			5938,80	1022,17	2316	399		1059	
99	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,011322	228894,00	--	2592	--	2592	--	2799
		СП - 8%			--	--	--	--		207	
100	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0217872	247045,00	--	5382	--	5382	--	5813
		СП - 8%			--	--	--	--		431	
		Пояс обвязки									
101	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Пояса в опалубке. Устройство /из бетона В10/	м3	1,05	31084,84	4813,36	32639	5054	17017	10555	46650
		НР - 91%; СП - 8%			10065,00	981,77	10568	1031		3456	
102	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,0979265	20223,20	1379,72	1980	135	28	1688	3962
		НР - 91%; СП - 8%			18555,48	386,00	1817	38		293	
103	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0368725	228894,00	--	8440	--	8440	--	9115
		СП - 8%			--	--	--	--		675	
104	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,061054	247045,00	--	15083	--	15083	--	16290
		СП - 8%			--	--	--	--		1207	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге								136 532
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге								5 492 100
		2-3-2 Здание обеззараживания									
		Технологические решения									
		РАЗДЕЛ 1. ВО - водопровод технологический (хоз-питьевой)									
1	1307-0101-0101 РСНБ РК 2015	Установка компрессорная вертикальная, угловая и V-образная, масса 0,22 т. Монтаж оборудования	шт.	2	238626,02	116481,64	477252	232963	33533	160746	689038
		НР - 61%; СП - 8%			105378,00	26380,90	210756	52762		51040	
2	ПРАЙС-ЛИСТ	Установка для обеззараживания воды УОВ "ARMAN-30A"		2	795142,86	--	1590286	--		--	1590286
					--	--	--	--	1590286	--	

3	1312-1101-0107 РСНБ РК 2015	Арматура фланцевая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	6690,92	1855,33	40146	11132	724	19708	64642
		НР - 61%; СП - 8%			4714,99	669,71	28290	4018		4788	
4	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11417,00	--	68502	--	68502	--	73982
		СП - 8%			--	--	--	--		5480	
5	1116-0901-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	582,14	27,49	1164	55	36	1078	2422
		НР - 98%; СП - 8%			536,69	13,51	1073	27		179	
6	2303-0301-0209 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 15	шт.	2	3194,00	--	6388	--	6388	--	6899
		СП - 8%			--	--	--	--		511	
7	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	11	2366,82	1099,37	26035	12093	389	10304	39246
		НР - 61%; СП - 8%			1232,11	303,46	13553	3338		2907	
8	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	11	1225,00	--	13475	--	13475	--	14553
		СП - 8%			--	--	--	--		1078	
9	1312-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 108 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	8	2735,54	1304,70	21884	10438	98	8656	32983
		НР - 61%; СП - 8%			1418,55	355,16	11348	2841		2443	
10	2301-0201-0194 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 114 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8	3507,00	--	28056	--	28056	--	30300
		СП - 8%			--	--	--	--		2244	
11	2302-0101-1031 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	920,00	--	3680	--	3680	--	3974
		СП - 8%			--	--	--	--		294	
12	2302-0101-1005 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 25 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	шт.	4	493,00	--	1972	--	1972	--	2130
		СП - 8%			--	--	--	--		158	
13	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	5	470,00	--	2350	--	2350	--	2538
		СП - 8%			--	--	--	--		188	
14	2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	4	2257,00	--	9028	--	9028	--	9750
		СП - 8%			--	--	--	--		722	
15	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	8	574,82	36,90	4599	295	170	4093	9387
		НР - 99%; СП - 8%			516,80	--	4134	--		695	

16	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1379,00	--	11032	--	11032	--	11915
		СП - 8%			--	--	--	--		883	
17	2304-0501-0213 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п для воды и пара, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	835,00	--	3340	--	3340	--	3607
		СП - 8%			--	--	--	--		267	
18	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	5,12	96,23	2,44	493	12	249	161	706
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	232	1		52	
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	5,12	159,23	3,44	815	18	526	189	1084
		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	271	3		80	
20	1122-0701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,011	60194,20	--	662	--	21	634	1400
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	641	--		104	
21	1122-0701-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0,008	66004,27	--	528	--	62	461	1068
		НР - 99%; СП - 8%			58246,50	--	466	--		79	
22	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	2594409,34	1243654,03	5189	2487	162	3288	9155
		НР - 99%; СП - 8%			1270074,00	390626,84	2540	781		678	
23	2301-0201-0261 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2	33710,00	--	67420	--	67420	--	72814
		СП - 8%			--	--	--	--		5394	
24	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6625	Концы футляра диаметром 800 мм /530мм/. Заделка битумом и прядью	футляр	1	20726,60	2132,91	20727	2133	12136	6438	29337
		НР - 99%; СП - 8%			6457,92	44,75	6458	45		2173	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2 703 216
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								1590286
		РАЗДЕЛ 2. КЗН - канализация производственная напорная дренажная									
25	5102-0106-0102 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 6-10, подача 6 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1	66328,00	--	66328	--		--	66328
					--	--	--	--	66328	--	
26	2304-1001-0406 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный муфтовый 16кч11р для воды, PN 16, DN 50 ГОСТ 33423-2015	шт.	1	4904,00	--	4904	--	4904	--	5296
		СП - 8%			--	--	--	--		392	
27	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	1	2366,82	1099,37	2367	1099	36	937	3568
		НР - 61%; СП - 8%			1232,11	303,46	1232	303		264	
28	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1	1061,00	--	1061	--	1061	--	1146
		СП - 8%			--	--	--	--		85	
29	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,26	96,23	2,44	25	1	12	8	36
		НР - 69%; СП - 8%			45,25	0,27	12	--		3	
30	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/	м2	0,26	159,23	3,44	41	1	26	10	55

		НР - 69%; СП - 8%			52,91	0,54	14	--		4	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								76 429
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ	Тенге								2 779 645
		2-3-3 Здание обеззараживания									
		Электрооборудование									
1	1308-0303-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	9794,83	117,18	9795	117	6870	2045	12787
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	32,81	2808	33		947	
2	2307-0203-0801 РСНБ РК 2015 прим	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯПРП-100, степень защиты IP32	шт.	1	20119,00	--	20119	--	20119	--	21729
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
3	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка	шт.	1	4252,33	1360,88	4252	1361	83	2401	7186
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	526,89	2808	527		532	
4	2307-0201-0117 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-0 74 У2 IP54, ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	6181,00	--	6181	--	6181	--	6675
		СП - 8%			--	--	--	--		494	
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4904,35	113,90	4904	114	2128	1940	7392
		НР - 72%; СП - 8%			2662,00	32,81	2662	33		548	
6	2307-0204-0928 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-100 3Р 32А 10 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	7241,00	--	7241	--	7241	--	7820
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	7	2695,27	27,25	18867	191	9359	6708	27621
		НР - 72%; СП - 8%			1331,00	--	9317	--		2046	
8	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632,00	--	3264	--	3264	--	3525
		СП - 8%			--	--	--	--		261	
9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00	--	1557	--	1557	--	1682
		СП - 8%			--	--	--	--		125	
10	2307-0204-1606 РСНБ РК 2015	Автоматы дифференциальные АД12 2Р 16А 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	3597,00	--	7194	--	7194	--	7770
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
11	1308-0304-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200x1000 мм. Установка на стене	шт.	1	21944,60	2592,00	21945	2592	15141	3718	27715
		НР - 72%; СП - 8%			4212,00	951,49	4212	951		2053	
12	5108-0401-0247 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУСМ М 5411-2074 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	127438,00	--	127438	--		--	127438
					--	--	--	--	127438	--	
13	1308-0202-1705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Реле блокировочное. Монтаж оборудования	шт.	1	4155,50	162,50	4156	163	--	2922	7644

		НР - 72%; СП - 8%			3993,00	65,62	3993	66		566	
14	2307-0216-0128 РСНБ РК 2015 прим	Реле уровня с двумя датчиками РОС-301	шт.	1	24382,00	--	24382	--	24382	--	26333
		СП - 8%			--	--	--	--		1951	
15	1308-0305-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 2. Установка отдельно на штырях	шт.	4	2471,26	878,34	9885	3513	812	5637	16764
		НР - 72%; СП - 8%			1389,96	567,47	5560	2270		1242	
16	2307-0102-0130 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА ГОСТ 17677-82	шт.	4	5057,00	--	20228	--	20228	--	21846
		СП - 8%			--	--	--	--		1618	
17	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	1	1886,70	616,71	1887	617	203	1061	3184
		НР - 72%; СП - 8%			1067,04	407,12	1067	407		236	
18	2307-0102-1302 РСНБ РК 2015 прим	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО-1х9 ГОСТ 17677-82	шт.	1	2307,00	--	2307	--	2307	--	2492
		СП - 8%			--	--	--	--		185	
19	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	Лампы ртутные низкого давления тип ЛБ36 ГОСТ 6825-91	шт.	8	331,00	--	2648	--	2648	--	2860
		СП - 8%			--	--	--	--		212	
20	2307-0219-0202 РСНБ РК 2015 прим	Патрон для электролампи керамический, тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, степень защиты IP20 ГОСТ IEC 60238-2012/Стартер S4-65-220В/	шт.	8	78,00	--	624	--	624	--	674
		СП - 8%			--	--	--	--		50	
21	2307-0104-0404 РСНБ РК 2015 прим	Лампы компактные люминесцентные, модели DULUX EL LL 21W, напряжение электрической сети 220 В, мощность 21 Вт, цоколь Е27	шт.	1	678,00	--	678	--	678	--	732
		СП - 8%			--	--	--	--		54	
22	1308-0305-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	2	473,45	3,40	947	7	13	669	1745
		НР - 72%; СП - 8%			463,32	0,98	927	2		129	
23	2307-0218-1601 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012/Plexo-86710/	шт.	2	235,00	--	470	--	470	--	508
		СП - 8%			--	--	--	--		38	
24	1308-0305-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	1062,96	19,26	3189	58	267	2071	5680
		НР - 72%; СП - 8%			954,72	3,94	2864	12		421	
25	2307-0217-0107 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для открытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	311,00	--	933	--	933	--	1008
		СП - 8%			--	--	--	--		75	
26	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, типУ195	шт.	8	42,00	--	336	--	336	--	363
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
27	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1588,40	166,40	1588	166	18	1058	2858
		НР - 72%; СП - 8%			1404,00	65,62	1404	66		212	

28	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00	--	11237	--	11237	--	12136
		СП - 8%			--	--	--	--		899	
29	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00	--	4476	--	4476	--	4834
		СП - 8%			--	--	--	--		358	
30	2307-0104-0201 РСНБ РК 2015 прим	Лампы накаливания МО 24-40	шт.	1	331,00	--	331	--	331	--	357
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
31	1308-0206-2204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	164,03	6,50	328	13	53	192	562
		НР - 72%; СП - 8%			130,90	2,62	262	5		42	
32	2306-0128-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,002	1027801,00	--	2056	--	2056	--	2220
		СП - 8%			--	--	--	--		164	
33	1308-0206-2203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	98	117,02	3,25	11468	319	2169	6558	19468
		НР - 72%; СП - 8%			91,63	1,31	8980	129		1442	
34	2306-0128-0502 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	453794,00	--	9076	--	9076	--	9802
		СП - 8%			--	--	--	--		726	
35	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,078	272095,00	--	21223	--	21223	--	22921
		СП - 8%			--	--	--	--		1698	
36	1308-0206-2202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	40	99,32	1,63	3973	65	766	2281	6754
		НР - 72%; СП - 8%			78,54	0,66	3142	26		500	
37	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,04	180030,00	--	7201	--	7201	--	7777
		СП - 8%			--	--	--	--		576	
38	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	470,32	33,67	941	67	115	562	1623
		НР - 72%; СП - 8%			379,61	10,83	759	22		120	
39	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	2	140,00	--	280	--	280	--	302
		СП - 8%			--	--	--	--		22	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	138	359,95	15,39	49673	2124	7808	28972	84937
		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	39741	498		6292	
41	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	20	71,00	--	1420	--	1420	--	1534
		СП - 8%			--	--	--	--		114	
42	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	118	53,00	--	6254	--	6254	--	6754
		СП - 8%			--	--	--	--		500	
43	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	4731,97	190,25	14196	571	10091	2679	18225
		НР - 72%; СП - 8%			1178,10	62,34	3534	187		1350	

44	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	9	586,69	24,29	5280	219	3412	1234	7036
		НР - 72%; СП - 8%			183,26	7,22	1649	65		521	
45	1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	10	570,36	4,36	5704	44	555	3683	10137
		НР - 72%; СП - 8%			510,51	0,98	5105	10		751	
46	2306-0902-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ3 сечением 16 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	541444,00	--	5414	--	5414	--	5848
		СП - 8%			--	--	--	--		433	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								577 258
		2-3-4 Здание обеззараживания									
		Отопление.Вентиляция									
1	1118-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конвекторы. Установка	кВт	10	1178,39	76,42	11784	764	88	11081	24694
		НР - 98%; СП - 8%			1093,24	37,44	10932	374		1829	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Электроконвектор настенный ЭВУБ(Э-2,0)	шт	5	15482,14	--	77411	--	77411	--	83604
		СП - 8%			--	--	--	--		6193	
3	1120-0801-0102 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 400 мм. Установка	дефлектор	1	4028,17	75,32	4028	75	224	3668	8312
		НР - 98%; СП - 8%			3728,91	14,19	3729	14		616	
4	2305-0301-2210 РСНБ РК 2015	Дефлекторы вентиляционные, диаметр воздуховода 315 мм	шт.	1	11965,00	--	11965	--	11965	--	12922
		СП - 8%			--	--	--	--		957	
5	1120-0901-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Узлы прохода вытяжных вентиляционных шахт, диаметр патрубка до 250 мм. Установка	узел	1	3247,80	8,05	3248	8	176	3005	6753
		НР - 98%; СП - 8%			3063,88	2,84	3064	3		500	
6	2305-0310-0301 РСНБ РК 2015	Узлы прохода с ручным управлением, с кольцом, модели УП 2-11 диаметром 200 мм	шт.	1	52912,00	--	52912	--	52912	--	57145
		СП - 8%			--	--	--	--		4233	
7	1109-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж /Стакан С-1/	т конструкций	0,049	99505,80	4776,48	4876	234	92	3205	8727
		НР - 69%; СП - 8%			92855,10	1931,93	4550	95		646	
8	2106-0304-0901 РСНБ РК 2015	Стакан под дефлектор	т	0,049	831660,00	--	40751	--	40751	--	44011
		СП - 8%			--	--	--	--		3260	
9	1116-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	3	1437,64	18,33	4313	55	3054	1201	5955
		НР - 98%; СП - 8%			401,25	7,16	1204	21		441	
10	1120-0101-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	0,62	5173,81	53,97	3208	33	1996	1169	4726
		НР - 98%; СП - 8%			1901,59	21,60	1179	13		350	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								256 849
		3-1-3 Охранный пост									
		РАЗДЕЛ 1. Пожарная сигнализация									
1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	1	16498,70	4,35	16499	4	193	9944	28558
		НР - 61%; СП - 8%			16302,00	--	16302	--		2115	
2	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	1	19402,00	--	19402	--	19402	--	20954
		СП - 8%			--	--	--	--		1552	

3	1310-0701-0201 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	1377,37	0,90	8264	5	153	4945	14266
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	--	8106	--		1057	
4	2308-0302-0202 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные тепловые модели ИП 103-5/1-А3	шт.	4	334,00	--	1336	--	1336	--	1443
		СП - 8%			--	--	--	--		107	
5	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-10	шт.	2	1064,00	--	2128	--	2128	--	2298
		СП - 8%			--	--	--	--		170	
6	1310-0702-0501 РСНБ РК 2015	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	2	692,78	--	1386	--	9	840	2404
		НР - 61%; СП - 8%			688,50	--	1377	--		178	
7	2308-0306-0101 РСНБ РК 2015 прим	Оконечная коробка УКШ-1	шт.	2	154,00	--	308	--	308	--	333
		СП - 8%			--	--	--	--		25	
8	1310-0701-0204 РСНБ РК 2015	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования	шт.	1	1413,00	--	1413	--	62	824	2416
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	--	1351	--		179	
9	2308-0301-0106 РСНБ РК 2015 прим	Сирена сигнальная со стробом LD-H96R	шт.	1	2546,00	--	2546	--	2546	--	2750
		СП - 8%			--	--	--	--		204	
10	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	1	2922,52	--	2923	--	221	1945	5257
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	2702	--		389	
11	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	1	3915,00	--	3915	--	3915	--	4228
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
12	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	1	423,37	3,25	423	3	13	294	775
		НР - 72%; СП - 8%			407,16	1,31	407	1		57	
13	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	1	285,00	--	285	--	285	--	308
		СП - 8%			--	--	--	--		23	
14	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	43	655,80	366,00	28199	15738	5490	8802	39961
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	6971	5253		2960	
15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	2	329,50	149,20	659	298	91	262	994
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	270	93		74	
16	2306-0408-0102 РСНБ РК 2015	Провод для телефонной связи ТРП 2х0,5	км	0,035	18746,00	--	656	--	656	--	709
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
17	2306-0903-0113 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медными жилами плоские с разделительным основанием ППВ, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ГОСТ 31947-2012	км	0,01	162632,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
18	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2	359,95	15,39	720	31	113	420	1231

		НР - 72%; СП - 8%			287,98	3,61	576	7		91	
19	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	2	71,00	--	142	--	142	--	153
		СП - 8%			--	--					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								130 794
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								130 794
		3-1-4 Охранный пост									
		Отопление									
1	1308-0305-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 прим	Электронагреватель. Монтаж оборудования	шт.	2	2893,15	85,15	5786	170	--	4091	10667
		НР - 72%; СП - 8%			2808,00	32,81	5616	66		790	
2	ТПРАЙС-ЛИСТ	Печь электронагревательная ПЭТ-4	шт	2	5030,97	--	10062	--	10062	--	10867
		СП - 8%			--	--	--	--		805	
		Металлическая рама МР-1-2шт(ОВ-2)									
3	1109-0305-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Металлическая рама. Монтаж	т конструкций	0,016	114843,22	1579,96	1837	25	154	1149	3226
		НР - 69%; СП - 8%			103627,00	488,29	1658	8		239	
4	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Металлическая рама	т	0,016	581954,00	--	9311	--	9311	--	10056
		СП - 8%			--	--	--	--		745	
5	1120-0301-0211 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	1	1812,72	33,12	1813	33	409	1357	3423
		НР - 98%; СП - 8%			1370,67	14,19	1371	14		254	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								38 239
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								10867
		5-1 Слаботочные сети									
		РАЗДЕЛ 1. Тревожная сигнализация									
1	1310-0701-0104 РСНБ РК 2015	Приборы ПС на 4 луча. Монтаж оборудования	шт.	4	16498,70	4,35	65995	17	770	39777	114233
		НР - 61%; СП - 8%			16302,00	--	65208	--		8462	
2	2308-0303-0302 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-3	шт.	4	19402,00	--	77608	--	77608	--	83817
		СП - 8%			--	--	--	--		6209	
3	1308-0105-0101 РСНБ РК 2015	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1. Монтаж оборудования	шт.	4	2922,52	--	11690	--	882	7782	21030
		НР - 72%; СП - 8%			2702,00	--	10808	--		1558	
4	2308-0306-0204 РСНБ РК 2015	Аккумулятор ТР 12-7	шт.	4	3915,00	--	15660	--	15660	--	16913
		СП - 8%			--	--	--	--		1253	
5	1310-0701-0308 РСНБ РК 2015	Устройство оптико-(фото)электрическое отражатель неподвижный. Монтаж оборудования	шт.	44	1354,38	1,35	59593	59	90	36261	103522
		НР - 61%; СП - 8%			1351,00	--	59444	--		7668	
6	2308-0301-0702 РСНБ РК 2015 прим	Извещатели оптико-электронные пассивные, двойной технологии и комбинированные модели PATROL 801 /Optex LX-802N/	шт.	44	7989,00	--	351516	--	351516	--	379637
		СП - 8%			--	--	--	--		28121	
7	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	4	3515,24	2,85	14061	11	114	8501	24367
		НР - 61%; СП - 8%			3484,00	--	13936	--		1805	
8	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	4	961,00	--	3844	--	3844	--	4152

		СП - 8%			--	--	--	--		308	
9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1062	329,50	149,20	349927	158448	48003	139031	528075
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	143476	49623		39117	
10	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	338	655,80	366,00	221660	123709	43154	69185	314112
		НР - 72%; СП - 8%			162,12	122,17	54797	41293		23268	
11	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015	Кабели для монтажа систем сигнализации марки КСВВ нг(А)-LS 2х2х0,80	км	1,484	91751,00	--	136158	--	136158	--	147051
		СП - 8%			--	--	--	--		10893	
12	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,02	180030,00	--	3601	--	3601	--	3889
		СП - 8%			--	--	--	--		288	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	1,048	149452,92	--	156627	--	1771	117690	296262
		НР - 76%; СП - 8%			147763,00	--	154856	--		21945	
14	2301-1305-0107 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 63 мм	м	1013	350,00	--	354550	--	354550	--	382914
		СП - 8%			--	--	--	--		28364	
15	2301-0801-0114 РСНБ РК 2015	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 2,2 мм	м	35	604,00	--	21140	--	21140	--	22831
		СП - 8%			--	--	--	--		1691	
		Земляные работы									
16	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	176,8698	217,24	206,92	38423	36598	--	11557	53978
		НР - 72%; СП - 8%			10,32	80,43	1826	14225		3998	
17	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	5,4702	2018,02	--	11039	--	--	7948	20506
		НР - 72%; СП - 8%			2018,02	--	11039	--		1519	
18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	121,56	35,20	35,20	4279	4279	--	1139	5851
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	1582		433	
19	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1013	486,50	405,44	492822	410708	--	178534	725065
		НР - 72%; СП - 8%			81,06	163,72	82114	165850		53708	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								3 248 205
		РАЗДЕЛ 2. Видеонаблюдение									
20	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	4	1570,84	439,84	6283	1759	--	4041	11151
		НР - 75%; СП - 8%			1131,00	216,16	4524	865		826	
21	2308-0502-0419 РСНБ РК 2015	Видеорегистратор 8-канальный модели TUTIS-8F3, типа EverFocus	шт.	4	41128,00	--	164512	--	164512	--	177673
		СП - 8%			--	--	--	--		13161	
22	2308-0505-0701 РСНБ РК 2015	Диск жесткий HDD Sata, объем памяти 1000 ГБ	шт.	4	18468,00	--	73872	--	73872	--	79782
		СП - 8%			--	--	--	--		5910	
23	1311-0401-0201 РСНБ РК 2015	Аппарат настольный, масса до 0,015 т. Монтаж на столе	шт.	4	1570,84	439,84	6283	1759	--	4041	11151
		НР - 75%; СП - 8%			1131,00	216,16	4524	865		826	

24	2308-0505-1001 РСНБ РК 2015	Монитор жидкокристаллический 23, модели Samsung S23C350H	шт.	4	65884,00	--	263536	--	263536	--	284619
		СП - 8%			--	--	--	--		21083	
25	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	4	7386,01	1,95	29544	8	416	17763	51092
		НР - 61%; СП - 8%			7280,00	--	29120	--		3785	
26	2308-0505-0509 РСНБ РК 2015	Источники бесперебойного питания для камер видеонаблюдения модели SIHD1203-06CB, типа AndGood	шт.	4	9878,00	--	39512	--	39512	--	42673
		СП - 8%			--	--	--	--		3161	
27	2308-0505-0612 РСНБ РК 2015	Разъем под винт с медным сердечником и пластиковым наконечником марки VW-13	шт.	92	107,00	--	9844	--	9844	--	10632
		СП - 8%			--	--	--	--		788	
28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	23	4946,11	10,54	113761	242	--	69246	197647
		НР - 61%; СП - 8%			4935,57	--	113518	--		14641	
29	2308-0501-2152 РСНБ РК 2015	Видеокамера уличная модели EZ631, типа EverFocus	шт.	23	47509,00	--	1092707	--	1092707	--	1180124
		СП - 8%			--	--	--	--		87417	
30	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1758	329,50	149,20	579258	262289	79463	230148	874158
		НР - 72%; СП - 8%			135,10	46,73	237506	82144		64752	
31	2306-0410-0112 РСНБ РК 2015 прим	Мульти-функциональный кабель систем видеонаблюдения CCTV Cable VS C312	км	1,758	91751,00	--	161298	--	161298	--	174202
		СП - 8%			--	--	--	--		12904	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								3 094 904
32	1310-1001-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Турникет роторный полуростовый. Монтаж	турникет	1	5276,25	7,41	5276	7	--	3214	9169
		НР - 61%; СП - 8%			5268,84	--	5269	--		679	
33	Прайс-лист ТД "РУБЕЖ"	Электронная проходная комплектно с бесконтактными картами PERCO-KN02.3	шт	1	441846,43	--	441846	--		--	441846
					--	--	--	--	441846	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								451 015
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								441846
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								6 794 124

7-1-1 Благоустройство территории Площадка №1

РАЗДЕЛ 2. Столбы указатели-14шт(ГП-3)

5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона B12,5, F150, W6	м3	0,756	22125,39	1010,05	16727	764	12654	3264	21590
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3309	278		1599	
6	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	1818,65	869,39	25461	12171	3335	16295	45097
		НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	9955	5134		3341	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные	м3	0,728	24430,00	--	17785	--	17785	--	19208
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Указатель пожарного гидранта	шт.	14	884,14	--	12378	--	1453	11799	26112
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	10925	--		1934	

9	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим	Указатель пожарного гидранта	шт.	14	4236,00	--	59304	--	59304	--	64048
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								176 055
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение									
		Кустарники-394п.м.									
24	1147-0108-0108 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	315,2	888,30	39,32	279992	12392	44625	201135	519617
		НР - 88%; СП - 8%			707,41	17,73	222975	5587		38490	
25	1147-0108-0118 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	78,8	1166,23	--	91899	--	11156	71054	175989
		НР - 88%; СП - 8%			1024,65	--	80743	--		13036	
26	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	394	1566,96	160,05	617381	63059	579	500410	1207215
		НР - 88%; СП - 8%			1405,44	37,83	553743	14904		89423	
27	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	262,6666667	419,00	--	110057	--	110057	--	118862
		СП - 8%			--	--	--	--		8805	
		Газон-3087м2									
28	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	3087	394,49	9,89	1217779	30527	374607	722100	2095070
		НР - 88%; СП - 8%			263,25	2,57	812645	7924		155190	
29	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	3087	258,87	156,62	799119	483481	135581	259010	1142780
		НР - 88%; СП - 8%			58,33	37,02	180057	114273		84650	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								5 259 533
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5 435 588
		7-1-2 Благоустройство территории Площадка №2									
		РАЗДЕЛ 2. Столбы указатели-14шт(ГП-8)									
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В12,5, F150, W6	м3	0,756	22125,39	1010,05	16727	764	12654	3264	21590
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3309	278		1599	
6	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	1818,65	869,39	25461	12171	3335	16295	45097
		НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	9955	5134		3341	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные	м3	0,728	24430,00	--	17785	--	17785	--	19208
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Указатель пожарного гидранта	шт.	14	884,14	--	12378	--	1453	11799	26112
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	10925	--		1934	
9	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим	Указатель пожарного гидранта	шт.	14	4236,00	--	59304	--	59304	--	64048
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								176 055

		РАЗДЕЛ 5. Озеленение									
		Кустарники-354п.м.									
29	1147-0108-0108 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	283,2	888,30	39,32	251566	11134	40094	180715	466864
		НР - 88%; СП - 8%			707,41	17,73	200338	5020		34583	
30	1147-0108-0118 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	70,8	1166,23	--	82569	--	10023	63840	158122
		НР - 88%; СП - 8%			1024,65	--	72546	--		11713	
31	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	354	1566,96	160,05	554703	56657	520	449607	1084655
		НР - 88%; СП - 8%			1405,44	37,83	497526	13391		80345	
32	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	236	419,00	--	98884	--	98884	--	106795
		СП - 8%			--	--	--	--		7911	
		Газон-2519м2									
33	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2519	394,49	9,89	993711	24910	305681	589236	1709582
		НР - 88%; СП - 8%			263,25	2,57	663120	6466		126636	
34	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2519	258,87	156,62	652083	394522	110634	211353	932511
		НР - 88%; СП - 8%			58,33	37,02	146927	93247		69075	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4 458 529
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 634 584
		7-1-3 Благоустройство территории Площадка №3									
		РАЗДЕЛ 2. Столбы указатели-14шт(ГП-13)									
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В12,5, F150, W6	м3	0,756	22125,39	1010,05	16727	764	12654	3264	21590
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	3309	278		1599	
6	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	14	1818,65	869,39	25461	12171	3335	16295	45097
		НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	9955	5134		3341	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные	м3	0,728	24430,00	--	17785	--	17785	--	19208
		СП - 8%			--	--	--	--		1423	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Указатель пожарного гидранта	шт.	14	884,14	--	12378	--	1453	11799	26112
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	10925	--		1934	
9	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим	Указатель пожарного гидранта	шт.	14	4236,00	--	59304	--	59304	--	64048
		СП - 8%			--	--	--	--		4744	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								176 055
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение									
		Кустарники-354п.м.									

24	1147-0108-0108 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	283,2	888,30	39,32	251566	11134	40094	180715	466864
		НР - 88%; СП - 8%			707,41	17,73	200338	5020		34583	
25	1147-0108-0118 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. Добавление растительной земли до 50%	м траншеи	70,8	1166,23	--	82569	--	10023	63840	158122
		НР - 88%; СП - 8%			1024,65	--	72546	--		11713	
26	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	354	1566,96	160,05	554703	56657	520	449607	1084655
		НР - 88%; СП - 8%			1405,44	37,83	497526	13391		80345	
27	2501-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	236	419,00	--	98884	--	98884	--	106795
		СП - 8%			--	--	--	--		7911	
		Газон-2660м2									
28	1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные.Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	2660	394,49	9,89	1049333	26304	322791	622218	1805276
		НР - 88%; СП - 8%			263,25	2,57	700238	6828		133724	
29	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	2660	258,87	156,62	688583	416605	116827	223183	984708
		НР - 88%; СП - 8%			58,33	37,02	155151	98466		72941	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								4 606 420
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4 782 475
		7-1-4 Благоустройство территории Площадка №4									
		РАЗДЕЛ 2. Столбы указатели-22шт(ГП-18)									
5	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство /из бетона В12,5, F150, W6	м3	1,188	22125,39	1010,05	26285	1200	19885	5130	33928
		НР - 91%; СП - 8%			4377,34	367,58	5200	437		2513	
6	1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	22	1818,65	869,39	40010	19127	5240	25607	70867
		НР - 108%; СП - 8%			711,04	366,70	15643	8067		5249	
7	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 прим	Столбики сигнальные железобетонные	м3	1,144	24430,00	--	27948	--	27948	--	30184
		СП - 8%			--	--	--	--		2236	
8	1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Указатель пожарного гидранта	шт.	22	884,14	--	19451	--	2282	18542	41033
		НР - 108%; СП - 8%			780,39	--	17169	--		3039	
9	2404-0207-5101 РСНБ РК 2015 прим	Указатель пожарного гидранта	шт.	22	4236,00	--	93192	--	93192	--	100647
		СП - 8%			--	--	--	--		7455	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								276659
		РАЗДЕЛ 5. Озеленение									
31	1147-0109-0102 РСНБ РК 2015	Кустарники-саженцы в живой изгороди двухрядной. Посадка	м изгороди	627	1566,96	160,05	982484	100351	922	796339	1921128
		НР - 88%; СП - 8%			1405,44	37,83	881211	23719		142306	

1-401-0302-0101 РСНБ РК 2015	Саженцы кустарников лиственных пород быстрого роста (вяз мелколистный, акация, лох серебристый, жимолость, дерн белый, смородина золотистая, миндаль, карагана (акация), спирея, крушина) с оголённой корневой системой, возраст 3 года ГОСТ 24835-81	шт.	370	419,00		155030	0	155030	0	167432
	СП - 8%					0	0		12402	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**2 088 561**
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2 365 220**
	ИТОГО	**Тенге**				**27 575 200**				
	Стоимость оборудования	Тенге				2 278 289				
	Итого без стоимости оборудования	**Тенге**				**25 296 911**				
	Временные здания и сооружения 2,9%	Тенге				733 610				
	Итого	**Тенге**				**26 030 521**				
	Зимнее удорожание 1,61%	Тенге				419 091				
	Итого	**Тенге**				**26 449 613**				
	Непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				**528 992**				
	Стоимость оборудования	Тенге				2 278 289				
	Итого со стоимостью оборудования	**Тенге**				**29 256 894**				
	С понижающим коэффицентом К=0,9	Тенге				26 331 204,65				
	НДС 12%	Тенге				3 159 744,56				
	Всего	**Тенге**				**29 490 949,21**				

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Толебийского района"

Калдыбаев С. Д.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Инженер-эксперт ТОО "Сапалы Құрылыс Инжиниринг"

Жолтаев М.

ПОДРЯДЧИК:

Руководитель ТОО "Акмешіт-Мелиоратор"

Шамахов Б.Ы.