Зказчик: КГУ "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
Подрядчик: ТОО "Кызылорда жолдары"
Наименование стройки: Строительство гравийной дороги №3 участка 31 квартала в сельском округе Байтерек Шиелийском районе Кызылординской области
Меморандум: №3 от 02.11.2023г.

Акт
приемки выполненных работ за декабрь месяц 2023 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
	Раздел 1.	**Подготовительные работы**				
1	6101-0301-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Срезка кустарника и мелколесья кусторезами на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), грунты естественного залегания, кустарники и мелколесья густые	га	0,25	51 169	12792
2	6101-0301-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сгребание срезанного или выкорчеванного кустарника и мелколесья кустарниковыми граблями, перемещение до 20 м /40м/ на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники и мелколесья густые	га	0,25	35 526	8882
3	6101-0301-1704 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Добавлять на каждые последующие 10 м к норме 6101-0301-1701	га	0,25	10 878	2720
4	6101-0301-2004 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Сжигание с перетряхиванием валов из кустарников, мелколесья и корней корчевателями-собирателями на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.), кустарники, мелколесья и корни густые	га	0,25	246 018	61504
	Раздел 2.	**Земляные работы**				
5	6101-0104-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта с перемещением до 10 м /50м/ бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	10	110	1100
6	6101-0104-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0106	$м^3$	10	349	3490
7	6101-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1	$м^3$	332	391	129812
8	412-102-0205 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км	т·км	2 739	70	191730
9	6101-0107-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	294	249	73206
10	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	294	86	25284
11	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	294	199	58506
12	6101-0109-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	386	18	6948

	Раздел 3.	**Дорожная одежда по основной дороге**				
13	**7101-0402-0103** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=1.4*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, толщина 10 см /14см/**	**$м^2$**	**904**	**817**	**738568**
14	**6101-0102-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 1**	**$м^3$**	**76**	**391**	**29716**
15	**412-102-0205** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**627**	**70**	**43890**
16	**6101-0107-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**65**	**249**	**16185**
17	**6101-0107-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=5*	**Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	**$м^3$**	**65**	**86**	**5590**
18	**6101-0107-0601** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	**$м^3$**	**65**	**199**	**12935**
	Раздел 4.	**Укрепление обочин**				
19	**7101-0701-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0.8*	**Укрепление обочин щебнем /ГПС/, толщина 10 см /8см/**	**$м^2$**	**150**	**426**	**63900**
20	**211-601-0101** *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**$м^3$**	**14,64**	**1 536**	**22487**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ			Тенге			**1509245**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**101119**
	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска		Тенге			**162990**
	Итого		Тенге			**1773355**
	Сметная прибыль - 5%		Тенге			**80518**
	Непредвиденные работы и затраты-3%					**53201**
	Итого в сметных ценах		Тенге			**1907074**
	Итого в прогнозных ценах на 2024г. К=1,075		Тенге			**2050104**
	НДС в текущих ценах - 12%		Тенге			**246013**
	Общая стоимость строительства с НДС 12%		Тенге			**2296117**

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Аппарат Акима сельского округа Байтерек"
_____Акбергенов Ж.А.

Подрядчик:
ТОО "Кызылорда жолдары"
Директор _____Шоманов А.

Технический надзор:
Сисенбеков Кабілет KZ32VJE00070431 от 05.11.2021 г; KZ59VJE00070430 от 05.11.2021 г; KZ86VJE00070429 от 05.11.2021 г;

Эксперт_____Сисенбеков К.

Авторский надзор
ТОО "GeoProKZ"
Директор_____Жусупов Б.