Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» ноября 2020 года

Заказчик ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Ауельбекова 139а

фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от 24 ноября 2020г., ТОО «Кокшетау Жолдары» в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича, юр.адрес: СКО, Тайыншинский район,с.Келлеровка , ул.Механизаторская ,2,

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 24 ноября 2020 г. ТОО "MaGuKaNa" эксперт технического надзора Оқас М.Қ. аттестат эксперта № аттестата-KZ18VJE00026354 от 19.05.2017г, KZ29VJE00026350 от 19.05.2017г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 24 ноября 2020 г. ТОО «ИнженерДорПроект» , эксперт по авторскому надзору Халикова Надия Рафкатовна аттестат №00901 от 19.06.2017

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком)

к приемке в эксплуатацию объекта: «Реконструкция автодороги улицы Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка в городе Кокшетау»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу улица Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "__" _____20___ года №_____;
документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды). либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;
наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий _____
_____
наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) Филиал «Еңбек-Аршалы» РГП на ПХВ «Еңбек», номер проекта № 046/АКО
наименование проектной организации, номер проекта, утвержденного(й)

утвержденный Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-80 от 11 ноября 2019 года.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____март 2020г._____;
месяц, год
окончание работ _____ноябрь 2020г._____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ____12___;
фактически, месяц: ___8___;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $М^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $М^3$)		
В том числе подземной части	$М^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$М^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $М^2$		число квартир	площадь квартир, $М^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Протяженность участка составляет 2000 м, с шириной проезжей части 15 м с 4 полосным движением. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.
Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

<u>Дорожная одежда основной ветки и остановочных площадок.</u>
Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=5 см площадью 32538,3 м2.
Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, Н=8 см площадью 32499,5 м2.
Верхний слой основания из черного щебня оптимального состава, Н=12 см площадью 32499,5 м2.
Нижний слой основания из фракционного щебня 40-80 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном Н=16 см площадью-33623,3 м2
Дополнительный слой основания из щебня фракции 0-80, Н=20 см -6724,66 м3.
Установлено 4524 п.м. бортового камня БР 100.30.18.

<u>Дорожная одежда съездов, парковок</u>
Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=5 см площадью 23200,9 м2.
Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=6 см площадью 23200,9 м2.

Верхний слой основания из черного щебня оптимального состава, Н=10 см площадью 23200,9 м2.
Нижний слой основания из фракционного щебня 40-80 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном Н=16 см площадью-23200,9 м2
Дополнительный слой основания из дресвяно-щебенистого грунта, Н=20 см -403,86 м3
Дополнительный слой основания из материала от разборки существующего щебеночного основания, Н=20 см площадью – 23200,9 м2

Тротуар:
Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. -7013 п.м.
Покрытие из тротуарных плит (цветная брусчатка)- 11033,3 м2
Основание из песка Н=5 см –11188,83 м2
Основание из щебня фракции 40-80, Н=15 см- 11188,83 м3

Посадочные площадки
Покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа В М II Н=5 см, площадью – 830 м2
Основание из щебня фракционного фр 20-40, Н=10 см, площадью – 1140 м2
Основание из щебня фракционного фр 40-80, Н= 15 см, площадью 1140 м2

Велосипедная дорожка
Покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б М II Н=5 см, площадью – 10522,4 м2
Основание из щебня фракционного фр 20-40, Н=10 см, площадью – 10522,4 м2
Основание из щебня фракционного фр 40-80, Н= 15 см, площадью 10522,4 м2

Разделительная полоса
Внешняя кромка разделительной полосы обрамлена бортовым камнем марки БР 100.30.15. -10427 п.м.
Покрытие из тротуарных плит (цветная брусчатка)- 701,68 м2
Основание из песка Н=10 см –701,68 м2

Водоотвод.
Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сток поверхностных вод обеспечивается поперечным уклоном проезжей части в сторону водоотводных лотков и далее по продольному уклону лотков. В бортовом камне для отвода воды с проезжей части устраиваются водоотводы, выполненные из поребриков БР 100х20х8.
В местах, где водопропускные лотки пересекают съезд, парковки и улицы, они перекрываются дорожными плитами с установкой дождеприемных решеток.
Всего по обе стороны улицы установлено: 4059 метров водоотводных лотков марки Л-2, 133 дождеприемных решеток марки ДБ-2; плит марки ИП 3х1,2х0,16- 378 шт: плит марки ИП 1х1,2х0,16 – 25 шт.
В водопропускных лотках установлены мусорозадерживающие утройства – 51 шт.

Произведено укрепление откосной части монолитным бетоном В15 Н=5 см-5616,59 м2 с покраской перхлорвиниловыми красками.

Обустройство дороги

Дорожные знаки

На ремонтируемом участке установлено 187 дорожных знака:
- предупреждающих 35 шт
- приоритета 53 шт.
- информационно указательных 34 шт.
- предписывающих- 65 шт.
- светодиодные знаки «пешеходный переход» - 8 шт

Дородные разметки.

-Разметка проезжей части – 5377 п.м.; 385,76 м2

Ограждение

Установлено 1591 п.м. металлического ограждения

Установка автопавильонов.

Установлено 8 новых остановочных павильонов.

Тактильная плитка

Покрытие из тактильной плитки бетонной площадью- 465,5 м2
Основание из песка Н= 5 см площадью -465,5 м2

Объекты транспортного хозяйства и связи

Светофоры

-Установлено 2 светофорных объекта на ПК 13+14,7, и ПК 18+63,8

Инженерные комуникации

Произведено поднятие колодцев – 66 шт
Установлены разгрузочные плиты над теплотрассой и телефонной связью:
- железобетонные плиты перекрытия ИП 3х0,75х0,12- 29 шт;
- железобетонные плиты перекрытия ИП 3х1х0,12 – 4 шт.

Озеленение.

- Произведена пересадка деревьев в количестве 164 шт.
- Произведена предварительная засыпка грунта с планировкой в основание под газоны на площади- 10693,5 м2
- Произведена подготовка почвы с внесением растительной земли толщиной 15 см и посевом газонных многолетних трав на площади 10693,5 м2.
-Произведена посадка деревьев тополя пирамидального в количестве 550 шт, сосны зеленой в количестве -171 шт

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 387 056,319 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 1 380 304,458 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 6 652,583 тысяч тенге ;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 387 056,319 тысяч тенге, в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ 1 380 304,458 тысяч тенге;

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 652,583 тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: ***«Реконструкцию автодороги улицы Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка в городе Кокшетау»*** принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик

ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау»

Жолдаспаев Сатыбек Дюсембаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (далее - М.П.)

Технический надзор

ТОО "MaGuKaNa"

Оқас Мәди Қанатұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор

ТОО «ИнженерДорПроект»

Голубовский Владимир Владимирович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кокшетау Жолдары»

Касенов Ташмагамбет Загибуллинович

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 3
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Кронштейны для светильников:		
	1) металлические	шт	322
2	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники светодиодные	шт.	330
3	Кабели:		
	1) Кабели силовые АВБбШв 4х35 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	3,22524
	2) Кабели силовые АВБбШв 4х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	1,65036
	3) Кабели силовые АВБбШв 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,84558

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (при наличии) Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 10
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта
(автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	м	2000		
2	Ширина проезжей части	м	15		
3	Ширина тротуаров	м	3		
4	Количество полос		4		
5	Дорожные знаки	шт	187		
6	Зеленые насаждения	шт	721		
7	Дорожное покрытие	м2	32 538,3	Асфальтобетон	
8	Электроосвещение	шт	330	Светильники светодиодные	

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (при наличии) Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта Место печати (при наличии)

Приложение 12
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристики объекта (зеленые насаждения)

№ п.п.	Наименование	Единица измерение	Количество	Примечание
1	2	3	4	5
1	Длина дороги	м	2000	
2	В том числе озелененная часть	м2	10 693,5	
3	Под зелеными насаждениями, из них			
	под газонами	м2	10 693,5	
	в т.ч. - обыкновенные	м2	10 693,5	
4	деревья	шт	721	Тополь пирамидальный, сосна зеленая
7	высота	м	2-3	

Заказчик
Жолдаспаев С.Д.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя (при наличии)

Место печати

Авторский надзор
Голубовский В.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

Место печати
(при наличии)

Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«24» ноября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО *«Кокшетау Жолдары»***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице директора Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Реконструкция автодороги улицы Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка в городе Кокшетау»***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау».**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации **ТОО «Комплект Азия Сервис»**
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ИнженерДорПроект»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): **Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-80 от 11 ноября 2019 года.**
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенныхпомещений			

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	Число квартир	Площадь квартир, $м^2$		Число квартир	Площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Протяженность участка составляет 2000 м, с шириной проезжей части 15 м с 4 полосным движением. С устройством тротуара по обе стороны дороги с электроосвещением проезжей части и тротуара.

Согласно рабочего проекта и сметной документации выполнены следующие виды работ:

Дорожная одежда основной ветки и остановочных площадок.

Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=5 см площадью 32538,3 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=8 см площадью 32499,5 м2.

Верхний слой основания из черного щебня оптимального состава, Н=12 см площадью 32499,5 м2.

Нижний слой основания из фракционного щебня 40-80 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном Н=16 см площадью-33623,3 м2

Дополнительный слой основания из щебня фракции 0-80, Н=20 см -6724,66 м3.

Установлено 4524 п.м. бортового камня БР 100.30.18.

Дорожная одежда съездов, парковок

Верхний слой покрытия щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, Н=5 см площадью 23200,9 м2.

Нижний слой покрытия крупнозернистый асфальтобетон, горячий, пористый, М I, , Н=6 см площадью 23200,9 м2.
Верхний слой основания из черного щебня оптимального состава, Н=10 см площадью 23200,9 м2.
Нижний слой основания из фракционного щебня 40-80 мм, устраиваемого по способу заклинки с расклинцовкой фрезерованным асфальтобетоном Н=16 см площадью-23200,9 м2
Дополнительный слой основания из дресвяно-щебенистого грунта, Н=20 см -403,86 м3
Дополнительный слой основания из материала от разборки существующего щебеночного основания, Н=20 см площадью – 23200,9 м2

Тротуар:
Внешняя кромка пешеходных тротуаров с газоном обрамлена поребриком марки БР 100.20.8. -7013 п.м.
Покрытие из тротуарных плит (цветная брусчатка)- 11033,3 м2
Основание из песка Н=5 см –11188,83 м2
Основание из щебня фракции 40-80, Н=15 см- 11188,83 м3

Посадочные площадки
Покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа В М II Н=5 см, площадью – 830 м2
Основание из щебня фракционного фр 20-40, Н=10 см, площадью – 1140 м2
Основание из щебня фракционного фр 40-80, Н= 15 см, площадью 1140 м2

Велосипедная дорожка
Покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона типа Б М II Н=5 см, площадью – 10522,4 м2
Основание из щебня фракционного фр 20-40, Н=10 см, площадью – 10522,4 м2
Основание из щебня фракционного фр 40-80, Н= 15 см, площадью 10522,4 м2

Разделительная полоса
Внешняя кромка разделительной полосы обрамлена бортовым камнем марки БР 100.30.15. - 10427 п.м.
Покрытие из тротуарных плит (цветная брусчатка)- 701,68 м2
Основание из песка Н=10 см –701,68 м2

Водоотвод.
Водоотвод с проезжей части обеспечивается продольным и поперечным уклоном проезжей части. Сток поверхностных вод обеспечивается поперечным уклоном проезжей части в сторону водоотводных лотков и далее по продольному уклону лотков. В бортовом камне для отвода воды с проезжей части устраиваются водоотводы, выполненные из поребриков БР 100х20х8.
В местах, где водопропускные лотки пересекают съезд, парковки и улицы, они перекрываются дорожными плитами с установкой дождеприемных решеток.
Всего по обе стороны улицы установлено: 4059 метров водоотводных лотков марки Л-2, 133 дождеприемных решеток марки ДБ-2; плит марки ИП 3х1,2х0,16- 378 шт: плит марки ИП 1х1,2х0,16 – 25 шт.
В водопропускных лотках установлены мусорозадерживающие утройства – 51 шт.
Произведено укрепление откосной части монолитным бетоном В15 Н=5 см-5616,59 м2 с покраской перхлорвиниловыми красками.

Обустройство дороги
Дорожные знаки
На ремонтируемом участке установлено 187 дорожных знака:

- предупреждающих 35 шт
- приоритета 53 шт.
- информационно указательных 34 шт.
- предписывающих- 65 шт.
- светодиодные знаки «пешеходный переход» - 8 шт

Дородные разметки.

-Разметка проезжей части – 5377 п.м.; 385,76 м2

Ограждение

Установлено 1591 п.м. металлического ограждения

Установка автопавильонов.

Установлено 8 новых остановочных павильонов.

Тактильная плитка

Покрытие из тактильной плитки бетонной площадью- 465,5 м2
Основание из песка Н= 5 см площадью -465,5 м2

Объекты транспортного хозяйства и связи

Светофоры

-Установлено 2 светофорных объекта на ПК 13+14,7, и ПК 18+63,8

Инженерные комуникации

Произведено поднятие колодцев – 66 шт
Установлены разгрузочные плиты над теплотрассой и телефонной связью:
- железобетонные плиты перекрытия ИП 3х0,75х0,12- 29 шт;
- железобетонные плиты перекрытия ИП 3х1х0,12 – 4 шт.

Озеленение.

- Произведена пересадка деревьев в количестве 164 шт.
- Произведена предварительная засыпка грунта с планировкой в основание под газоны на площади- 10693,5 м2
- Произведена подготовка почвы с внесением растительной земли толщиной 15 см и посевом газонных многолетних трав на площади 10693,5 м2.
-Произведена посадка деревьев тополя пирамидального в количестве 550 шт, сосны зеленой в количестве -171 шт

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ март ***2020г.***;
месяц, год
окончание работ ноябр***ь 2020г.***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***12 ;***
фактически, месяц: ***8;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Инженер по надзору за строительством и ремонтом кабельного цеха Центральный РДТ филиал АО «Казахтелеком»

Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»

Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго» КГЭС

Улеков М.Ш. _____

- Начальник Управления тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау

Макишев Р.А. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Реконструкция автодороги улицы Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка в городе Кокшетау» готовым к приемке в эксплуатацию _____
(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Касенов Т.З. _____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

Приложение 2
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

24 ноября 2020 г.

Авторский надзор ТОО «ИнженерДорПроект»
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
в лице Голубовского Владимир Владимировича
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов и дата получения
действующего на основании Договора №051/139 от 6 апреля 2020г.
по объекту: «Реконструкция автодороги улицы Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка в городе Кокшетау»
№ договора и дата
заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», и.о.руководитель Жолдаспаев Сатыбек Дюсембаевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» ГСЛ № 002898 от 30.01.2001г. №12016100, от 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ТОО «Комплект Азия Сервис», ГСЛ № 17011868 от 29.06.2017г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице Шаримов Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Окончание работ ноябрь 2020 г.;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 12 (двенадцать) месяцев;
фактически 8 (восемь) месяцев;
месяц, год *месяц, год*

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями

нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Филиал «Еңбек-Аршалы» РГП на ПХВ «Еңбек», номер проекта № 046/АКО, утвержденный Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-80 от 11 ноября 2019 года..

Авторский надзор:
ТОО «ИнженерДорПроект», директор Голубовский Владимир Владимирович

_____ 24 ноября 2020г.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись, дата

М.П.

Эксперт по авторскому надзору Халикова Надия Рафкатовна аттестат №00901 от 19.06.2017

_____ 24 ноября 2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов), № аттестатов, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

24 ноября 2020 г.

Технический надзор: ТОО "MaGuKaNa", Оқас Мәди Қанатұлы, г.Кокшетау, Алимжан Баймуканов, 86
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Оқас М.Қ. аттестат эксперта № аттестата-KZ18VJE00026354 от 19.05.2017г, KZ29VJE00026350 от 19.05.2017г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании Договора № 045/139 от 3 марта 2020г.
№ договора и дата

по объекту: «Реконструкция автодороги улицы Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка в городе Кокшетау»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау», директор Шидловский Юрий Петрович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось

1) подрядчиком (генеральным подрядчиком) Товарищество с ограниченной ответственностью «Кокшетау Жолдары» ГСЛ № 002898 от 30.01.2001г, №12016100, от 08.08.2012г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Касенова Ташмагамбета Загибуллиновича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2) субподрядными организациями:
ТОО «Комплект Азия Сервис», ГСЛ№ 17011868 от 29.06.2017г.,
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице Шаримов Д.Г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ - март 2020 года;
месяц, год
окончание работ - ноябрь 2020 года;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства - 12 месяцев;
фактически - 8 месяцев.

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего 1 387 056,319 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ – 1 380 304,458 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря – 6 652,583 тысяч тенге ;

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию - 1 387 056,319 тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1 380 304,458 тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 6 652,583 тысяч тенге;

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) Филиал «Еңбек-Аршалы» РГП на ПХВ «Еңбек», номер проекта № 046/АКО

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным (ой): Государственное учреждение «отдел жилищно-коммунального хазяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау» приказ: 01-80 от 11 ноября 2019 года.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в областиархитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;

9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО "MaGuKaNa", директор Оқас Мәди Қанатұлы
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____ ____ _____ 2020г.

подпись, дата

М.П.

эксперт технического надзора Оқас М.Қ. аттестат эксперта № аттестата-KZ18VJE00026354 от 19.05.2017г, KZ29VJE00026350 от 19.05.2017г.

_____ ____ _____ 2020г.

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов, подпись, дата
Место печати (при наличии)