Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

# Декларация о соответствии

"30" ноября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***АО «Кокшетаугидрогеология», Акмолинская область. г. Кокшетау, Красноярский сельский округ, с.Красный Яр, мкр.Чайкино, ул.Парковая, 2. ГСЛ № 004389 от 02.05.2001 г.***

*(наименование организации, юридический адрес)*

в лице ***президента Соловьева Сергея Федоровича***

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

по объекту ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области», Акмолинская область, Буландынский район, с.Капитоновка***

*(наименование, местонахождения объекта)*

заказчиком которого является ***ГУ "Отдел строительства" Буландынского района», Руководитель Сыздыков Сакен Есенгельдыевич***

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***

*(наименование организации)*

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО "Кокшетау горсельпроект" проект № 47/18***

*(наименование проектной организации, номер проекта)*

утвержден(а) _____

*(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)*

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| ДЭС-20 | | | | | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 1,8 | | 1,8 | |
| Локальная станция очистки (ЛСО) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Площадь застройки | $м^2$ | 28,8 | | 28,8 | |
| Насосная станция 2-го подъема | | | | | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 30,7 | | 30,7 | |
| ДЭС-50 | | | | | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 2,2 | | 2,2 | |
| Трансформатор подстанция НС 1 | | | | | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 8,9 | | 8,9 | |
| Мощность | КВа | 40 | | 40 | |
| Количество | шт | 1 | | 1 | |
| Трансформатор подстанция НС 2 | | | | | |
| Площадь застройки | $м^2$ | 8,9 | | 8,9 | |
| Мощность | КВа | 63 | | 63 | |
| Количество | шт | 1 | | 1 | |
| Наружные сети водоснабжения | | | | | |
| Фактическое водопотребление с.Капитоновка | тыс.$м^3$/год | 127,586 | | 127,586 | |
| Водопотребление после строи-тельства | тыс.$м^3$/год | 136,594 | | 136,594 | |
| Максимально суточное водопо-требление | $м^3$/сут | 374,23 | | 374,23 | |
| Среднечасовое водопотребление | л/сек<br>$м^3$/час | 4,33<br>(15,59) | | 4,33<br>(15,59) | |
| Протяжённость трассы водопровода Ø 110 | п.м. | 1267,0<br>(2 нитки) | | 1267,0<br>(2 нитки) | |
| Сети на площадке водопроводных сооружении: | | | | | |
| Ø 159х6 (ст.) | п.м. | 43,0 | | 43,0 | |
| Ø 108х4 (ст.) | п.м. | 73,0 | | 73,0 | |
| Ø 63х3,8 (ПЭ) | п.м. | 35,0 | | 35,0 | |
| разводящие сети: Ø 160 | п.м. | 1756,0 | | 1756,0 | |
| разводящие сети: Ø 140 | п.м. | 1339,0 | | 1339,0 | |
| разводящие сети: Ø 110 | п.м. | 9498,0 | | 9498,0 | |
| Подводы к участкам: | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø 32 | п.м. | 2940,0 | | 2940,0 | |
| Ø 25 | п.м. | 9108,0 | | 9108,0 | |

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Факти-чески |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее–м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее–м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***В данном проекте предусмотрено строительство водовода и сетей водо-снабжения из полиэтиленовых труб диаметром160, 140, 110мм(и подводка диаметром32, 25мм) общей протяженностью– 25,908 км., в т. ч. водовод– 1,267 км. (две нитки1,267х2), поселковые сети– 12,593 км. и подводы к грани-цам участков– 12,048 км. (8979,0м. - в одной траншее с поселковой сети).Уровень ответственности II (нормальный) технически не сложный объект.***

*(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)*

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2020***;
*месяц, год*

окончание работ ***ноябрь 2020***;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***8*** ;

фактически, месяц: ***6,5*** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

*(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии))*

подпись руководителя_____ дата «____»_____2020г.

М.П.(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

_____

*(фамилия, имя, отчество (при наличии))*

подпись руководителя_____ дата «____»_____2020г.

М.П.(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Реконструкция водопроводных сетей в селе Капитоновка Буландынского района Акмолинской области»*** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ***АО «Кокшетаугидрогеология»,***

***президент Соловьев Сергей Федорович***

*(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)*

подпись_____ дата «30» ноября 2020г.

М.П. (при наличии)

"КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АК
АО "КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"