Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АСПМК-519» г. Алматы, ул. Исаева д.15, оф.88
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Сычева А.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: «Модернизация электросетевой системы 10/0.4 кВ в п. Шиели»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания» Каримбаев М.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энерго-РЭМ», ТОО «Инфраэнерго»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «СтройРекламПроект» 15012541 от 03.07.2015 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания», письмо №1527/05 от 09.09.2016 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Модернизация электросетевой системы 10/0.4 кВ п. Шиели					
Строительные работы ВЛ-	км	83,964	83,964	83,964	83,964

0,4кВ					
Монтажные работы ВЛ-0,4кВ	км	83,964	83,964	83,964	83,964
Устройство однофазного ввода в жилой дом	шт	2730	2730	2730	2730
Устройство трехфазного ввода в жилой дом	шт	270	270	270	270
Монтаж шкафов учета в комплекте со счетчиками	к-т	3165	3165	3165	3165
Монтаж кабеля 10кВ	м	450	450	450	450
Монтаж кабельных муфт 10кВ	к-т	36	36	36	36
Монтаж кабеля 0,4кВ с устройством кабельных муфт 0,4кВ	м	1350	1350	1350	1350
Строительные работы КТПБ-10/0,4кВ	к-т	18	18	18	18

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Установка железобетонных опор и монтаж изолированного провода для воздушных линий электропередач 10/0.4кВ, монтаж силового кабеля 10/0,4кВ, установка трансформаторных подстанции 10кВ мощностью 160,250,400,630 кВА, замена ячеек 10кВ на ПС-35/10кВ «Плодоягодная», установка однофазных и трехфазных приборов учета.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 08.10.2018 г.;
(месяц, год)
окончание работ: 08.06.2020 г.;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20 месяцев;
фактически, месяц: 26 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КРЭК»: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись, руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается): не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено в проекте;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Модернизация электросетевой системы 10/0.4 кВ в п. Шиели»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «АСПМК-519» Сычев А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)