Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» октября 2020 года

Заказчик **Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан" Кулушев Толеген Базарбаевич, г.Нур-Султан, пр.Бейбитшилик-11**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:

Декларации о соответствии **от " 8 " 10.20 года, Директор ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» Калиев Бауржан Ташкенбаевич, г. Алматы, пр.Райымбека 348/1-314**

(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от "14 "октября 2020 года, Директор ТОО "KZ Стройэксперт" Ли Геннадий Сергеевич, эксперт Ешенкельдиев Нуржан Абдисаматович аттестат № KZ66VJE00042756 от 29.11.2018г и № KZ69VJE00014281 от 03.12.2015г.**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от " 9 "октября 2020года, .Руководитель представительства в г.Нур-Султан ТОО «КАТЭК» (по доверенности), Галиев Ерлан Болатович**

(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **" Газификация города Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы"**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу **г.Нур-Султан**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от **Постановления Акимат г.Нур-Султан №510-1245 от 19.09.2019 года**

(наименование органа вынесшего решение)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «____»_____20____года

№_____;

(наименование органа вынесшего решение)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ "Управление контроля и качества городской среды г.Нур-Султан" KZ87REA00146161 от 20.09.2019г.**

(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации **ТОО "КАТЭК" №29.05.2018/1-2.**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного (й) **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан" от 22.01.2019 года №06-12/8**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2019 года**;

(месяц, год)

окончание работ **октябрь 2020 года**;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: _____;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8(восемь)**;

фактически, месяц: **14 (четырнадцать)**;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
1 пусковой комплекс					
Газопровод высокого давления давления I	км	4,186		4,186	

категории 1,2МПа д.630х8,0мм					
Газопровод высокого давления давления I категории 1,2МПа д.530х8,0мм	км	8,006		8,006	
Газопровод среднего давления 0,15МПа д.1020х10,0мм	км	1,651		1,651	
Устройство катодной защиты газопровода	шт	2		2	
Устройство протекторной защиты газопровода	шт	32		32	
Газорегуляторный пункт	К-т	2		2	
Мачтовая трансформаторная подстанция	шт	1		1	
2 пусковой комплекс					
Газопровод высокого давления I категории 1,2МПа д.426-630х8,0мм	км	14,914		14.914	
Устройство катодной защиты газопровода	шт	3		3	
Устройство протекторной защиты газопровода	шт	26		26	
Газорегуляторный пункт	К-т	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: **1 пусковой комплекс - проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления д.630х8,0мм, 530х8,0мм и среднего давления д1020х10,0мм из стальных труб с заводской ВУС изоляцией. Так же выполнен монтаж газорегуляторных блоков (ТЭЦ-1,3) для редуцирования газа высокого давления. Через автомобильные дороги выполнены переходы методом ГНБ. На газопроводе установлены подземные шаровые краны типа Броен Балломакс Ду.100мм - 1шт, Ду.150мм - 1шт, Ду.400мм - 1шт, Ду.500мм - 4шт, Ду.600мм - 3 шт, Ду.1000мм - 2шт. На территорий ПГБ установлены надземные шаровые краны с редуктором Ду.400мм - 2шт, Ду.700мм - 2шт. Выполнены монтаж линий ЭХЗ стального газопровода с установкой КИП, магниевых протекторов и анодных заземлителей.**

2 пусковой комплекс - проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления д.630х8,0мм, 426х8,0мм из стальных труб с заводской ВУС изоляцией. Так же выполнен монтаж газорегуляторных блоков для редуцирования газа высокого давления. Через автомобильные дороги выполнены переходы методом ГНБ. На газопроводе установлены подземные шаровые краны типа Броен Балломакс Ду.400мм - 4шт, Ду.600мм - 4 шт. На территорий ПГБ установлены надземные шаровые краны с редуктором Ду.400мм - 1шт, Ду.700мм - 1шт. Согласно проекта выполнена балластриовка газопрвода железобетонными пригрузами. Выполнены монтаж линий электроснабжения и ЭХЗ стального газопровода с установкой КИП, магниевых протекторов и анодных заземлителей.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего **4 348 218,92тыс.** тенге;
в том числе строительно-монтажных работ **2 968 851,36тыс.** тенге;
оборудования, инструмента и инвентаря **913 486,95тыс.**тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **4 037 016,88тыс.** тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **2 671 966,22тыс.** тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **822 138,25тыс.** тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **"Газификация города Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы"**

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию.

Заказчик:

Кулушев Толеген Базарбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись руководителя)

М.П.

Технический надзор:

Ли Геннадий Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись руководителя)

Ешенкельдиев Нуржан Абдисаматович

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись эксперта)

М.П.

Авторский надзор:

Галиев Ерлан Болатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись руководителя)

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калиев Бауржан Ташкенбаевич

(фамилия, имя, отчество (при наличии)) (подпись руководителя)

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	28 764	ø1020х10мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø630х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø630х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø530х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø426х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20
	Протяженность воздушной прокладки	м	-	
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м	-	
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт	-	
	Протяженность подземной прокладки	м	28 764	ø1020х10мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø630х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø630х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø530х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø426х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	28 764	ø1020х10мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø630х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø630х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø530х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20 ø426х8мм ГОСТ 20295-85, Ст20
2	Количество колодцев (камер)	шт	19	
3	Колчество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d=	шт	-	
6	Вентили (клапан) d=	шт	-	
7	Кран проходной d=100мм	шт	1	
	d=150мм	шт	1	
	d=400мм	шт	5	
	d=400мм	шт	3	
	d=500мм	шт	3	

	d=600мм	шт	7	
	d=700мм	шт	3	
	d=1000мм	шт	2	
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт	-	
9	Переходники	шт	2	
10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	3	ПГБ-200/3-СГ-ЭК/3-Т
12	Скважины	шт	-	
13	Станки-качалки (тип_____, марка_____)	шт	-	
	-//-(тип_____, марка_____)			
	-//-(тип_____, марка_____)			

Заказчик

ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан"

Руководитель Кулушев Толеген Базарбаевич

фамилия, имя, отчество (приналичи), подпись руководителя. М.П.

Авторский надзор

ТОО "КАТЭК"

Руководитель представительства в г.Нур-Султан Галиев Ерлан Болатович

фамилия, имя, отчество (приналичи), подпись руководителя. М.П.

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апрель 2017 года № 235
Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«14» октября 2020 г.

ТОО «KZ Стройэксперт» Директор - Ли Геннадий Сергеевич г.Кызылорда, ул.Айтеке би д.52
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

в лице Ешенкельдиев Нуржан Абдисаматович аттестат № KZ66VJE00042756 от 29.11.2018 г. и № KZ69VJE00014281 от 03.12.2015г., № KZ40VJE00057580 от 22.09.2020 г.
фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения

действующего на основании **Договора №19/40 от 07.06.2019 года**
№ договора и дата

по объекту: «Газификация города Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы»
наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан» Кулушев Толеген Базарбаевич, г.Нур-Султан, пр.Бейбитшилик-11**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
   а) подрядчиком (генеральным подрядчиком) **ТОО «Коктобе Строй Недвижимость» ГСЛ №04986 от 07.03.2017г.**
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице **Директора Калиева Бауржана Ташкенбаевича**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

   б) субподрядными организациями
   ТОО «А.Т.Е.-Жол» ГСЛ №14013998 от 22.09.2014 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения

   в лице Курмангалиева Б.М.
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **сентябрь 2019 года;**
   месяц, год
   окончание работ **октябрь 2020 года;**
   месяц, год
   при продолжительности строительства месяц:
   по норме или по проекту организации строительства **8 месяц;**
   фактически **14 месяца;**
3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
4. всего **4 348 218,92тыс.** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 968 851,36тыс. тысяч** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **913 486,95тыс.**тенге;
5. 4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию
6. всего **4 037 016,88тыс.** тенге, в том числе строительно-монтажных работ **2 671 966,22тыс.** тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **822 138,25тыс.** тысяч тенге;

5.Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией)
ТОО «КАТЭК» №29.05.2018/1-2

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденным(ой) **ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан» от 22.01.2019 года №06-12/8**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор: **ТОО «KZ Стройэксперт» Ли Геннадий Сергеевич**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата М.П.

эксперт(ы) технического надзора **Ешенкельдиев Нуржан Абдисаматович аттестат №KZ66VJE00042756 от 29.11.2018г и № KZ69VJE00014281 от 03.12.2015г., №KZ40VJE00057580 от 22.09.2020 г.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта (экспертов) № аттестатов

подпись, дата М.П.

Приложение 2
к приказу. МИиР РК
от 24. 04. 2017 года № 235

Заключение о соответствии выполненных работ проекту

«09» октября 2020г.

Авторский надзор: ТОО «КАТЭК» Генеральный директор Нупов Кундуз Шамахович, в лице руководителя Представительства в г. Нур-Султан Галиева Е.Б., приказ №17 от 15 января 2020 года и доверенность №16 от 06 октября 2020 года, действующего на основании договора № 19/64 от 20.09.2019 г. по объекту: «Газификация г. Астаны. I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы»,

Заказчиком, которого является Государственное учреждение «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» в лице Руководителя Кулушева Толегена Базарбаевича подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось:

1) Генеральным подрядчиком ТОО «Коктобе Строй Недвижимость», лицензия ГСЛ №04986 от 07.03.2017 г. в лице директора Калиева Бауржана Ташкенбаевича,

2) субподрядной организацией ТОО «А.Т.Е.-Жол», лицензия ГСЛ №14013998 от 22.09.2014 г. в лице директора Курмангалиева Берика Муханбетовича;

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ **сентябрь 2019г.;** окончание работ **октябрь 2020 г.;** при продолжительности строительства, месяц: по проекту организации строительства **8 (восемь)** месяцев, фактически **14 (четырнадцать)** месяцев;

3. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта;

4. Замечания, выданные авторским надзором в процессе строительства, устранены;

5. Внесенные изменения в проект (проектно-сметную документацию) в процессе строительства выполнены в соответствии с требованиями нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) **ТОО «КАТЭК» №25.05.18/1, №25.05.18/2** утвержденным ГУ «Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан» приказом №06-12/8 от 22.01.2019г.

Авторский надзор:

ТОО «КАТЭК»
Руководитель Представительства в г. Нур-Султан
Галиев Ерлан Болатович

М.П.

Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии
«8» октября 2020г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "Коктобе Строй Недвижимость" г.Алматы пр.Райымбека 348/1-314**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Калиева Бауржана Ташкенбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Газификация города Астаны I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы**
наименование, местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан" Руководитель, Кулушев Толеген Базарбаевич**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организаций **ТОО "А.Т.Е.-Жол"**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "КАТЭК" 29.05.2018/1-2.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г.Нур-Султан" от 22.01.2019 года №06-12/8**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод высокого давления д.630х8,0мм - 1ПК	м	4185		4185	
Газопровод высокого давления д.530х8,0мм - 1ПК	м	8006		8006	

Сканировано с CamScanner

Газопровод среднего давления д.1020х10,0мм - 1 ПК	м	1644		1644	
ПГБ-200/3-СГ-ЭК/3-Т (ТЭЦ-1,3) - 1 ПК	К-т	2		2	
Газопровод высокого давления д.630х8,0мм - 2ПК	м	5031		5031	
Газопровод высокого давления д.426х8,0мм - 2ПК	м	9898		9898	
ПГБ-200/3-СГ-ЭК/3-Т (ТЭЦ-2) - 2 ПК	К-т	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	$м^2$	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	$м^3$	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **1 пусковой комплекс - проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления д.630х8,0мм, 530х8,0мм и среднего давления д1020х10,0мм из стальных труб с заводской ВУС изоляцией. Так же выполнен монтаж газорегуляторных блоков (ТЭЦ-1,3) для редуцирования газа высокого давления. Через автомобильные дороги выполнены переходы методом ГНБ. На газопроводе установлены подземные шаровые краны типа Броен Балломакс Ду.100мм - 1шт, Ду.150мм - 1шт, Ду.400мм - 1шт, Ду.500мм - 4шт, Ду.600мм - 3 шт, Ду.1000мм - 2шт. На территорий ПГБ установлены надземные шаровые краны с редуктором Ду.400мм - 2шт, Ду.700мм - 2шт. Выполнены монтаж линий ЭХЗ стального газопровода с установкой КИП, магниевых протекторов и анодных заземлителей.**

Сканировано с CamScanner

2 пусковой комплекс - проектом предусмотрено строительство газопровода высокого давления д.630х8,0мм, 426х8,0мм из стальных труб с заводской ВУС изоляцией. Так же выполнен монтаж газорегуляторных блоков для редуцирования газа высокого давления. Через автомобильные дороги выполнены переходы методом ГНБ. На газопроводе установлены подземные шаровые краны типа Броен Балломакс Ду.400мм - 4шт, Ду.600мм - 4 шт. На территорий ПГБ установлены надземные шаровые краны с редуктором Ду.400мм - 1шт, Ду.700мм - 1шт. Согласно проекта выполнена балластриовка газопрвода железобетонными пригрузами. Выполнены монтаж линий электроснабжения и ЭХЗ стального газопровода с установкой КИП, магниевых протекторов и анодных заземлителей.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **20 сентября 2019 год;**
месяц, год
окончание работ **08 октября 2020 год;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **8 месяцев;**
фактически, месяц: **13 месяцев;**
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Первый Заместитель Председателя Правления по производству АО "Астана-РЭК"
Дюсембаев А.М.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата "____" _____ 2020г М.П.

АО «КТА» Артуханов И.С. подписан с учетом того, что к технической эксплуатации объекта АО «КТА» не несет ответственность за скрытые дефекты (полости, подделки, загрязнения и т.д.) выявленные в процессе эксплуатации, которые невозможно определить при подписании настоящего акта.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект "**Газификация города Астаны I очередь строительства 1,2 пусковые комплексы**"готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Калиев Б. Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя, подпись,

дата "____" _____ 2020г М.П.

Сканировано с CamScanner