"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113, оф.7 БИН 090340005601
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство линий электропередач к объектам придорожного сервиса, расположенного по адресу г. Аксу с. Карабай, ул. Жагалау,90
(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение 10 кВ
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 01.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.10.2021г
за октябрь 2021г
на Электроснабжение 10 кВ

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 3 Опора ПП10-1											
1	39	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	75	13691,84	6792	1026888	509400	45666	572386	1727216	
						6290,96	3248,8	471822	243660	0	127942		
2	40	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	75	42479		3185925		3185925	0	3440799	
						0		0		0	254874		
		Раздел 7 Оборудование, кабели											
3	93	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	128	2977,25	162,55	381088	20807	255359	79335	497257	
						819,7	41,13	104922	5265	0	36834		
4	94	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	510	436,84	17,2	222788	8774	118460	70309	316545	

						187,36	4,11	95554	2098	0	23448	
5	95	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	128	436,84	17,2	55915	2202	29731	17646	79446
						187,36	4,12	23982	527	0	5885	

Итого	**6 061 263**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	696 280
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	541 183
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	251 550
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 635 141
- накладные расходы, тенге	739 676
в т.ч. зарплата, тенге	66 571
- сметная прибыль (8 %), тенге	448 983
Всего	**6 061 263**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	145 470
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	197 995
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**128 095**
Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	**6 532 823**
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020г. (МРП=2651 тенге) к=1,049	**6 852 931**
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90	**6 167 638,19**
НДС (12 %)	740 116,58
Всего по смете с учетом НДС	**6 907 754,78**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор_____Алимов А.Ф

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263
Руководитель_____Желдыбаев К.Ж.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893

Руководитель _____Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." БИН 070140002507

Зам. директора_____Нургожин Ж.М.