"SANA-2015". Версия 19.4.2 от 03.12.19 г. Цены региона Павлодарская обл. Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу" г.Аксу, Астана, 52 БИН 041240006263

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ЛОГОТЕК KZ" г.Павлодар, ул.Красноярская 113, оф.7 БИН 090340005601

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство линий электропередач к объектам придорожного сервиса, расположенного по адресу г. Аксу с. Карабай, ул. Жагалау,90

(наименование, адрес)

Объект : Электроснабжение 10 кВ

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 45 от 01.07.2021г

Акт приемки выполненных работ №3 от 29.11.2021г

за ноябрь 2021г

на Электроснабжение 10 кВ

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.10.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Опора А10-1											
1	1	1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=10,000;	шт.	20	2569,45	1446,35	51389	28927	0	26596	84224	
						1123,1	539,15	22462	10783	0	6239		
2	2	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=20,000;	м3	1	34968		34968		34968	0	37765	
						0		0		0	2797		
3	3	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 % К=10,000;	опора	10	13691,9	6792	136919	67920	6089	76318	230296	
						6291	3248,8	62910	32488	0	17059		

4	4	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=10,000;	шт.	20	42479		849580		849580	0	917546
						0		0		0	67966	
		Раздел 2 Опора УА 10-1										
5	20	1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 % К=4,000;	шт.	8	2569,5	1446,38	20556	11571	0	10638	33690
						1123,13	539,13	8985	4313	0	2496	
6	21	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные, башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) К=4,000;	м3	0,2	34968		6994		6994	0	7554
						0		0		0	560	
7	22	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР = 80 %	опора	4	21010	10933,25	84040	43733	2435	47036	141562
						9468	5230,75	37872	20923	0	10486	
8	23	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 К=4,000;	шт.	12	42479		509748		509748	0	550528
						0		0		0	40780	
		Раздел 3 Опора ПП10-1										
9	39	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	18	13691,78	6792	246452	122256	10959	137372	414530
						6290,94	3248,78	113237	58478	0	30706	
10	40	2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	18	42479		764622		764622	0	825792
						0		0		0	61170	

	Раздел 5 Опора УП10-1											
11	50 1133-0203-0205	Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка НР = 80 %	шт.	2	2569,5	1446,5	5139	2893	0	2659	8422
					1123	539	2246	1078	0	624	
12	51 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,05	34968		1748		1748	0	1888
					0		0		0	140	
13	52 1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР = 80 %	опора	1	13692	6792	13692	6792	609	7632	23030
					6291	3249	6291	3249	0	1706	
14	53 2104-0405-0101	Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013	шт.	2	42479		84958		84958	0	91755
					0		0		0	6797	
	Раздел 7 Оборудование, кабели										
15	70 1308-0103-0501	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	3396,25	667,25	13585	2669	1236	7594	22873
					2420	216,75	9680	867	0	1694	
16	73 1308-0103-1501	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования НР = 72 %	комплект (3 фазы)	15	4897,73	955,93	73466	14339	4677	42695	125454
					3630	323,2	54450	4848	0	9293	
17	75 1133-0204-0201	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	7,12333	102540,81	51639,33	730432	367844	15772	374885	1193742
					48687,34	17097,34	346816	121790	0	88425	
18	77 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	0,021	285,71	95,24	6	2	1	3	10

						142,86	47,62	3	1	0	1	
19	78	1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	443	330,07	151,78	146219	67237	20019	56502	218939
						133,1	44,05	58963	19512	0	16218	
20	81	1308-0201-1801	Заделка концевая сухая для одножильного кабеля напряжением до 1 кВ контактной сети городского транспорта, сечение до 240 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	2816,71	86,86	19717	608	2169	12345	34627
						2420	29,43	16940	206	0	2565	
21	87	1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	443	441,06	368,46	195388	163226	0	62890	278940
						72,6	124,57	32162	55185	0	20662	
22	89	1134-0201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,0245	133714,29	0	3276	0	37	2462	6197
						132204,08	0	3239	0	0	459	
23	91	1308-0206-1718	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям НР = 72 %	м	15	1033,8	143,53	15507	2153	4747	6657	23937
						573,8	42,6	8607	639	0	1773	
24	93	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	88	2977,25	162,56	261998	14305	175559	54543	341864
						819,7	41,14	72134	3620	0	25323	
25	94	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	354	436,84	17,2	154640	6090	82225	48802	219717
						187,36	4,11	66325	1456	0	16275	
26	95	1308-0208-0201	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж оборудования НР = 72 %	м	88	436,84	17,2	38442	1514	20440	12132	54620
						187,36	4,11	16488	362	0	4046	

Раздел 8 Земляные работы

27	98	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	296,15	157,42	149,71	46621	44336	0	8941	60007
						7,72	34,22	2285	10133	0	4445	
28	99	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами-доработка НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	8,8	1807,39	0	15905	0	0	11452	29546
						1807,39	0	15905	0	0	2189	
29	100	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	17,76	715,09	0	12700	0	0	9144	23592
						715,09	0	12700	0	0	1748	
30	101	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	287,27	33,8	33,8	9711	9711	0	2411	13092
						0	11,65	0	3348	0	970	
31	102	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	287,27	148,57	72	42681	20684	0	22407	70295
						76,57	31,76	21997	9124	0	5207	

Итого	**6 086 034**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	992 697
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	998 810
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	362 403
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 599 592
- накладные расходы, тенге	1 044 116
в т.ч. зарплата, тенге	93 970
- сметная прибыль (8 %), тенге	450 819
Всего	**6 086 034**
Временные здания и сооружения (2,4 %)	146 065
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,19 %)	198 804
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**128 618**

Итого в текущих ценах с 01.10.19 г.	6 559 521
Итого в текущих и прогнозных ценах 2020г. (МРП=2651 тенге) к=1,049	6 880 939
Итого по смете с понижающим коэффициентом к=0,90	6 192 844,71
НДС (12 %)	743 141,37
Всего по смете с учетом НДС	6 935 986,08

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЛОГОТЕК KZ" БИН 090340005601

Директор _____ Аймов А.Ф.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Аксу"
БИН 041240006263

Руководитель _____ Желдыбаев К.Ж.

Технадзор: с объемом выполненных работ согласен
ТОО "Аймереке" БИН 930540000893

Руководитель _____ Байкенже А.А.

Авторский надзор: выполненные объемы соответствуют проектным решениям
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." БИН 070140002507

Зам. директора _____ Нургожин Ж.М.