Заказчик **ГКП на ПХВ «Казталовская центральная районная больница» управление здравоохранения акимата ЗКО**

Подрядчик **ТОО "Жиенбай"**

Стройка **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГКП НА ПХВ "КАЗТАЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛБНАЯ РАЙОННАЯ БОЛБНИЦА" ПО АДРЕСУ: ЗКО, КАЗТАЛОВСКИЙ РАЙОН, П.КАЗТАЛОВКА, УЛ.ДАНИЯРОВА-1**

Объект **КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ЗДАНИЯ ГКП НА ПХВ "КАЗТАЛОВСКАЯ ЦЕНТРАЛБНАЯ РАЙОННАЯ БОЛБНИЦА" ПО АДРЕСУ: ЗКО, КАЗТАЛОВСКИЙ РАЙОН, П.КАЗТАЛОВКА, УЛ.ДАНИЯРОВА-1**

Договор о государственных закупках № 161 от 21.04.2020г

А К Т №5 от 25.09.2020

о приемке выполненных строительно - монтажных работ за сентябрь 2020 г

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-1

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

РАЗДЕЛ 1.Ремонтно-строительные работы

Основной корпус (Литер А,А1)

Окна

1	11-100501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	4,3400	2658,81	11539,22
		Итого оплата труда:			1124,03	4878,31
		Итого эксплуатация машин:			110,57	479,85
		Итого материалов:			1477,44	6412,08
		Накладные расходы	%	--	792,09	3437,66
		Сметная прибыль	%	8	276,07	1198,15
		Сметная стоимость:			3726,97	16175,03
2	11-100501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	м2	11,2500	2153,15	24222,93
		Итого оплата труда:			759,15	8540,39
		Итого эксплуатация машин:			112,78	1268,77
		Итого материалов:			1334,45	15012,61
		Накладные расходы	%	--	547,83	6163,04
		Сметная прибыль	%	8	216,08	2430,88
		Сметная стоимость:			2917,05	32816,84
3	21-090201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	м2	4,3400	11626,79	50460,27
		Накладные расходы	%	--	418,56	1816,57
		Сметная прибыль	%	8	963,63	4182,15
		Сметная стоимость:			13008,98	56458,99
4	21-090201-0102 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	м2	11,2500	17736,59	199536,64
		Накладные расходы	%	--	638,52	7183,32
		Сметная прибыль	%	8	1470,01	16537,60

		1 этаж (Литер А,А1)				
		1 этаж				
		Окна				
5	11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**67,1125**	**2529,88**	**169786,90**
		Итого оплата труда:			**915,54**	**61444,18**
		Итого эксплуатация машин:			**115,95**	**7781,94**
		Итого материалов:			**1552,38**	**104183,85**
		Накладные расходы	%	--	658,28	44178,72
		Сметная прибыль	%	8	255,05	17117,25
		Сметная стоимость:			**3443,22**	**231082,86**
6	11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**42,8663**	**2101,07**	**90065,05**
		Итого оплата труда:			**847,50**	**36329,26**
		Итого эксплуатация машин:			**114,61**	**4912,90**
		Итого материалов:			**1193,62**	**51166,15**
		Накладные расходы	%	--	600,69	25749,34
		Сметная прибыль	%	8	216,14	9265,15
		Сметная стоимость:			**2917,90**	**125079,54**
7	21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**67,1125**	**17250,97**	**1157755,72**
		Накладные расходы	%	--	621,03	41679,21
		Сметная прибыль	%	8	1429,76	95954,79
		Сметная стоимость:			**19301,77**	**1295389,72**
8	21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**42,8663**	**17389,69**	**745430,80**
		Накладные расходы	%	--	626,03	26835,51
		Сметная прибыль	%	8	1441,26	61781,30
		Сметная стоимость:			**19456,98**	**834047,61**
9	11-090403-0203 РСНБ РК 2015	**Панели навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж** Состав работ: 1. Монтаж и крепление стальных конструкций витражей, витрин 2. Устройство подмостей 3. Антикоррозийное покрытие сварных швов	**м2**	**93,9300**	**4685,32**	**440092,38**
		Итого оплата труда:			**4527,45**	**425263,12**
		Итого эксплуатация машин:			**306,72**	**28810,59**
		Итого материалов:			**3,82**	**358,64**
		Накладные расходы	%	--	3025,15	284152,03
		Сметная прибыль	%	8	616,84	57939,55
		Сметная стоимость:			**8327,31**	**782183,97**
10	21-090304-0107 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Витраж наружный из ПВХ профилей**	**м2**	**93,9300**	**27684,40**	**2600395,69**
		Накладные расходы	%	--	996,64	93614,24
		Сметная прибыль	%	8	2294,48	215520,79
		Сметная стоимость:			**30975,52**	**2909530,73**
11	11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**п/м**	**67,0950**	**1098,62**	**73711,85**
		Итого оплата труда:			**164,50**	**11037,15**
		Итого эксплуатация машин:			**6,38**	**428,02**
		Итого материалов:			**930,83**	**62453,72**

		Сметная стоимость:				**1339,29**	**89859,57**
12	**21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**67,0950**		**2687,54**	**180320,50**
		Накладные расходы	%	--		96,75	6491,54
		Сметная прибыль	%	8		222,74	14944,96
		Сметная стоимость:				**3007,03**	**201757,00**
13	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**67,0950**		**1250,47**	**83900,22**
		Итого оплата труда:				**304,76**	**20447,85**
		Итого эксплуатация машин:				**4,05**	**271,44**
		Итого материалов:				**942,35**	**63226,95**
		Накладные расходы	%	--		218,04	14629,22
		Сметная прибыль	%	8		117,48	7882,36
		Сметная стоимость:				**1585,99**	**106411,80**
		2 этаж					
		Окна					
14	**11-100501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**73,2375**		**2529,88**	**185282,44**
		Итого оплата труда:				**915,54**	**67051,86**
		Итого эксплуатация машин:				**115,95**	**8492,16**
		Итого материалов:				**1552,38**	**113692,15**
		Накладные расходы	%	--		658,28	48210,67
		Сметная прибыль	%	8		255,05	18679,45
		Сметная стоимость:				**3443,22**	**252172,57**
15	**11-100501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**45,5350**		**2101,07**	**95672,29**
		Итого оплата труда:				**847,50**	**38591,03**
		Итого эксплуатация машин:				**114,61**	**5218,76**
		Итого материалов:				**1193,62**	**54351,64**
		Накладные расходы	%	--		600,69	27352,43
		Сметная прибыль	%	8		216,14	9841,98
		Сметная стоимость:				**2917,90**	**132866,69**
16	**21-090201-0402 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**73,2375**		**17250,97**	**1263417,92**
		Накладные расходы	%	--		621,03	45483,04
		Сметная прибыль	%	8		1429,76	104712,08
		Сметная стоимость:				**19301,77**	**1413613,00**
17	**21-090201-0602 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99**	**м2**	**45,5350**		**17389,69**	**791839,53**
		Накладные расходы	%	--		626,03	28506,22
		Сметная прибыль	%	8		1441,26	65627,66
		Сметная стоимость:				**19456,98**	**885973,42**
18	**11-100501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых** Состав работ: 1. Подготовка рамы к предварительной установке в проем (снятие створок; в местах глухого остекления - снятие штапиков и стеклопакетов) 2. Установка рамы в проем 3. Заполнение зазора между рамой и стеной монтажной пеной 4. Установка стеклопакетов и закрепление штапиков (в местах глухого остекления), навеска створок	**м2**	**0,1800**		**3005,04**	**540,91**
		Итого оплата труда:				**1062,68**	**191,28**

		Итого материалов:				**1879,72**	**338,35**
		Накладные расходы	%	--		766,54	137,98
		Сметная прибыль	%	8		301,73	54,31
		Сметная стоимость:				**4073,31**	**733,20**
19	**21-090201-0202 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99**	**м2**	**0,1800**		**19534,75**	**3516,26**
		Накладные расходы	%	--		703,25	126,59
		Сметная прибыль	%	8		1619,04	291,43
		Сметная стоимость:				**21857,04**	**3934,27**
20	**11-100501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах** Состав работ: 1. Заведение подоконной доски в подоконный паз оконного блока с выставлением по уровню 2. Фиксация подоконника с помощью клиньев 3. Обработка швов и пустот пеной	**п/м**	**72,9200**		**1098,62**	**80111,31**
		Итого оплата труда:				**164,50**	**11995,36**
		Итого эксплуатация машин:				**6,38**	**465,17**
		Итого материалов:				**930,83**	**67875,77**
		Накладные расходы	%	--		141,46	10315,47
		Сметная прибыль	%	8		99,21	7234,14
		Сметная стоимость:				**1339,29**	**97660,92**
21	**21-090205-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**72,9200**		**2687,54**	**195975,42**
		Накладные расходы	%	--		96,75	7055,12
		Сметная прибыль	%	8		222,74	16242,44
		Сметная стоимость:				**3007,03**	**219272,97**
22	**11-150108-1902 РСНБ РК 2015**	**Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство** Состав работ: 1. Выгрузка, перенос и подача заготовок из металлических листов 2. Крепление нижнего отлива 3. Герметизация швов силиконовым герметиком	**м**	**72,5700**		**1250,47**	**90746,54**
		Итого оплата труда:				**304,76**	**22116,41**
		Итого эксплуатация машин:				**4,05**	**293,59**
		Итого материалов:				**942,35**	**68386,32**
		Накладные расходы	%	--		218,04	15822,98
		Сметная прибыль	%	8		117,48	8525,56
		Сметная стоимость:				**1585,99**	**115095,08**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**8534320,77**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8094228,39**
Материалы -			Тенге				**607099,58**
Всего заработная плата -			Тенге				**282623,08**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**7188648,74**
	Накладные расходы -		Тенге				**464280,31**
	Сметная прибыль -		Тенге				**684680,70**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9243189,40**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**364,82**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**282623,08**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**440092,38**
Материалы -			Тенге				**358,64**
Всего заработная плата -			Тенге				**425263,12**
	Накладные расходы -		Тенге				**284152,03**
	Сметная прибыль -		Тенге				**57939,55**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**782183,97**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**486,13**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**425263,12**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**10025373,36**
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**850,95**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**707886,20**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**8534320,77**
в том числе:							
	- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**679769,75**
	- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**58444,06**
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**28116,45**
	- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**7796106,96**
	- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
	- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**425865,63**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**8960186,40**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**322566,71**
ИТОГО:			Тенге				**9282753,11**
Сметная прибыль			Тенге				**742620,25**
ИТОГО по смете:			Тенге				**10025373,36**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-2-1

на РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

1	21-100104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлосайдинг, прим**	м2	902,7500		2384,47	2152580,29
		Накладные расходы	%	--		85,84	77492,89
		Сметная прибыль	%	8		197,62	178405,85
		Сметная стоимость:				2667,94	2408479,00
2	21-110101-0109 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты теплоизоляционные минераловатные, типа ISOVER FASOTERM, прим**	м3	95,1600		26255,49	2498472,43
		Накладные расходы	%	--		945,20	89945,01
		Сметная прибыль	%	8		2176,06	207073,39
		Сметная стоимость:				29376,74	2795490,83
3	21-100404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая трехслойная армированная удельным весом 110 г/м2**	м2	1046,8000		130,32	136418,98
		Накладные расходы	%	--		4,69	4911,08
		Сметная прибыль	%	8		10,80	11306,40
		Сметная стоимость:				145,81	152636,46
4	21-100104-0111 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Металлосайдинг, прим**	м2	191,5900		2384,47	456840,61
		Накладные расходы	%	--		85,84	16446,26
		Сметная прибыль	%	8		197,62	37862,95
		Сметная стоимость:				2667,94	511149,82
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				5244312,30
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5244312,30
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				5244312,30
		Накладные расходы -	Тенге				188795,24
		Сметная прибыль -	Тенге				434648,60
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				5867756,15
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5867756,15
		РАЗДЕЛ 2.Полы					
5	11-270302-0105 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	65,8010		778,49	51225,56
		Итого оплата труда:				464,56	30568,62
		Итого эксплуатация машин:				436,61	28729,08
		Накладные расходы	%	--		318,24	20940,58
		Сметная прибыль	%	8		87,74	5773,29
		Сметная стоимость:				1184,47	77939,43
6	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	т	86,8600		1480,27	128575,85
		Итого оплата труда:				1480,27	128575,85
		Накладные расходы	%	--		959,62	83352,64
		Сметная прибыль	%	8		195,19	16954,28
		Сметная стоимость:				2635,08	228882,77
7	11-110101-0803 РСНБ РК 2015	**Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство засыпок с разравниванием	м3 изоляции	6,2000		10000,16	62001,00
		Итого оплата труда:				2963,17	18371,64
		Итого эксплуатация машин:				1176,37	7293,49
		Итого материалов:				6226,66	38605,29
		Накладные расходы	%	--		2229,54	13823,14
		Сметная прибыль	%	8		978,38	6065,93
		Сметная стоимость:				13208,08	81890,07
		(Литер 3)					
		Тип1 -596,08 м2					
8	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	596,0800		583,30	347695,05
		Итого оплата труда:				260,01	154984,24

		Итого материалов:				**314,02**	**187180,82**
		Накладные расходы	%	--		185,04	110300,30
		Сметная прибыль	%	8		61,47	36639,63
		Сметная стоимость:				**829,81**	**494634,98**
9	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**596,0800**		**168,00**	**100143,13**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**5579,91**
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**3833,05**
		Итого материалов:				**155,38**	**92620,29**
		Накладные расходы	%	--		11,95	7125,65
		Сметная прибыль	%	8		14,40	8581,50
		Сметная стоимость:				**194,35**	**115850,29**
10	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон М200. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**596,0800**		**780,09**	**464996,36**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**156397,76**
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**10941,37**
		Итого материалов:				**508,95**	**303372,60**
		Накладные расходы	%	--		193,62	115414,97
		Сметная прибыль	%	8		77,90	46432,91
		Сметная стоимость:				**1051,61**	**626844,24**
11	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные, М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**596,0800**		**796,06**	**474516,59**
		Итого оплата труда:				**27,75**	**16539,25**
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**11499,16**
		Итого материалов:				**758,54**	**452148,54**
		Накладные расходы	%	--		46,16	27517,61
		Сметная прибыль	%	8		67,38	40162,74
		Сметная стоимость:				**909,60**	**542196,94**
		Тип2 -64,2 м2					
12	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**64,2000**		**749,85**	**48140,42**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**16844,61**
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**1178,43**
		Итого материалов:				**478,71**	**30732,95**
		Накладные расходы	%	--		192,53	12360,72
		Сметная прибыль	%	8		75,39	4840,09
		Сметная стоимость:				**1017,78**	**65341,24**
13	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**64,2000**		**750,70**	**48195,09**
		Итого оплата труда:				**27,75**	**1781,34**
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**1238,50**
		Итого материалов:				**713,18**	**45785,97**
		Накладные расходы	%	--		44,53	2858,91
		Сметная прибыль	%	8		63,62	4084,32
		Сметная стоимость:				**858,85**	**55138,32**
		Тип3 -29,8 м2					
14	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**29,8000**		**583,30**	**17382,42**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**7748,17**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**562,19**
		Итого материалов:				**314,02**	**9357,78**
		Накладные расходы	%	--		185,04	5514,27
		Сметная прибыль	%	8		61,47	1831,74
		Сметная стоимость:				**829,81**	**24728,43**
15	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**29,8000**		**168,00**	**5006,48**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**278,96**
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**191,63**

		Накладные расходы	%	--		11,95	356,23
		Сметная прибыль	%	8		14,40	429,02
		Сметная стоимость:				**194,35**	**5791,74**
16	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**29,8000**		**123,17**	**3670,52**
		Итого оплата труда:				**111,40**	**3319,74**
		Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**466,13**
		Накладные расходы	%	--		69,53	2071,88
		Сметная прибыль	%	8		15,42	459,39
		Сметная стоимость:				**208,11**	**6201,79**
17	**21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Пленка гидроизоляционная ПВХ, прим**	**м2**	**59,6000**		**97,92**	**5836,03**
		Накладные расходы	%	--		3,53	210,10
		Сметная прибыль	%	8		8,12	483,69
		Сметная стоимость:				**109,56**	**6529,82**
18	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон М200. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**29,8000**		**780,09**	**23246,70**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**7818,84**
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**547,00**
		Итого материалов:				**508,95**	**15166,59**
		Накладные расходы	%	--		193,62	5769,97
		Сметная прибыль	%	8		77,90	2321,33
		Сметная стоимость:				**1051,61**	**31338,01**
19	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные, М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**29,8000**		**796,06**	**23722,65**
		Итого оплата труда:				**27,75**	**826,85**
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**574,88**
		Итого материалов:				**758,54**	**22604,39**
		Накладные расходы	%	--		46,16	1375,70
		Сметная прибыль	%	8		67,38	2007,87
		Сметная стоимость:				**909,60**	**27106,21**
		Тип4 -Крыльцо					
		(Литер И)					
		Тип1 -84,7 м2					
20	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**84,7000**		**583,30**	**49405,74**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**22022,49**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**1597,91**
		Итого материалов:				**314,02**	**26597,46**
		Накладные расходы	%	--		185,04	15673,12
		Сметная прибыль	%	8		61,47	5206,31
		Сметная стоимость:				**829,81**	**70285,17**
21	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**84,7000**		**168,00**	**14229,84**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**792,88**
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**544,66**
		Итого материалов:				**155,38**	**13160,88**
		Накладные расходы	%	--		11,95	1012,52
		Сметная прибыль	%	8		14,40	1219,39
		Сметная стоимость:				**194,35**	**16461,75**
22	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон М200. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**84,7000**		**780,09**	**66073,67**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**22223,34**
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**1554,71**
		Итого материалов:				**508,95**	**43107,74**
		Накладные расходы	%	--		193,62	16399,89
		Сметная прибыль	%	8		77,90	6597,99

23	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные, М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**84,7000**	**796,06**	**67426,44**
		Итого оплата труда:			27,75	**2350,15**
		Итого эксплуатация машин:			19,29	**1633,97**
		Итого материалов:			758,54	**64248,06**
		Накладные расходы	%	--	46,16	3910,12
		Сметная прибыль	%	8	67,38	5706,92
		Сметная стоимость:			909,60	**77043,48**
		Тип2 -64,8 м2				
24	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**64,8000**	**583,30**	**37798,01**
		Итого оплата труда:			260,01	**16848,37**
		Итого эксплуатация машин:			18,87	**1222,49**
		Итого материалов:			314,02	**20348,47**
		Накладные расходы	%	--	185,04	11990,77
		Сметная прибыль	%	8	61,47	3983,10
		Сметная стоимость:			829,81	**53771,89**
25	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**64,8000**	**168,00**	**10886,58**
		Итого оплата труда:			9,36	**606,59**
		Итого эксплуатация машин:			6,43	**416,69**
		Итого материалов:			155,38	**10068,77**
		Накладные расходы	%	--	11,95	774,63
		Сметная прибыль	%	8	14,40	932,90
		Сметная стоимость:			194,35	**12594,11**
26	11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**64,8000**	**123,17**	**7981,53**
		Итого оплата труда:			111,40	**7218,76**
		Итого эксплуатация машин:			15,64	**1013,61**
		Накладные расходы	%	--	69,53	4505,29
		Сметная прибыль	%	8	15,42	998,95
		Сметная стоимость:			208,11	**13485,76**
27	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пленка гидроизоляционная ПВХ, прим**	**м2**	**129,6000**	**97,92**	**12690,43**
		Накладные расходы	%	--	3,53	456,86
		Сметная прибыль	%	8	8,12	1051,78
		Сметная стоимость:			109,56	**14199,07**
28	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон М200. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**64,8000**	**780,09**	**50549,87**
		Итого оплата труда:			262,38	**17002,04**
		Итого эксплуатация машин:			18,36	**1189,44**
		Итого материалов:			508,95	**32979,71**
		Накладные расходы	%	--	193,62	12546,79
		Сметная прибыль	%	8	77,90	5047,73
		Сметная стоимость:			1051,61	**68144,39**
29	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные, М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**64,8000**	**796,06**	**51584,81**
		Итого оплата труда:			27,75	**1797,99**
		Итого эксплуатация машин:			19,29	**1250,08**
		Итого материалов:			758,54	**49153,18**
		Накладные расходы	%	--	46,16	2991,45
		Сметная прибыль	%	8	67,38	4366,10
		Сметная стоимость:			909,60	**58942,36**
		Тип3 - Крыльцо				
		(Литер К)				
		Тип1 -304,24 м2				
30	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**304,2400**	**583,30**	**177464,00**

		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой					
		Итого оплата труда:				**260,01**	**79104,15**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**5739,65**
		Итого материалов:				**314,02**	**95537,33**
		Накладные расходы	%	--		185,04	56297,41
		Сметная прибыль	%	8		61,47	18700,91
		Сметная стоимость:				**829,81**	**252462,33**
31	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**304,2400**		**168,00**	**51113,18**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**2847,99**
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**1956,40**
		Итого материалов:				**155,38**	**47273,51**
		Накладные расходы	%	--		11,95	3636,94
		Сметная прибыль	%	8		14,40	4380,01
		Сметная стоимость:				**194,35**	**59130,14**
32	**11-110101-1103 РСНБ РК 2015**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон М200. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**304,2400**		**780,09**	**237334,74**
		Итого оплата труда:				**262,38**	**79825,62**
		Итого эксплуатация машин:				**18,36**	**5584,49**
		Итого материалов:				**508,95**	**154841,77**
		Накладные расходы	%	--		193,62	58907,95
		Сметная прибыль	%	8		77,90	23699,42
		Сметная стоимость:				**1051,61**	**319942,11**
33	**11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6**	**Стяжки бетонные, М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	**м2 стяжки**	**304,2400**		**796,06**	**242193,88**
		Итого оплата труда:				**27,75**	**8441,66**
		Итого эксплуатация машин:				**19,29**	**5869,19**
		Итого материалов:				**758,54**	**230777,20**
		Накладные расходы	%	--		46,16	14045,02
		Сметная прибыль	%	8		67,38	20499,11
		Сметная стоимость:				**909,60**	**276738,01**
		Тип2 -172,2 м2					
34	**11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементно-песчанные толщиной 20 мм. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой	**м2 стяжки**	**172,2000**		**583,30**	**100444,72**
		Итого оплата труда:				**260,01**	**44772,99**
		Итого эксплуатация машин:				**18,87**	**3248,64**
		Итого материалов:				**314,02**	**54074,18**
		Накладные расходы	%	--		185,04	31864,37
		Сметная прибыль	%	8		61,47	10584,73
		Сметная стоимость:				**829,81**	**142893,81**
35	**11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2**	**Стяжки цементно-песчанные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора	**м2 стяжки**	**172,2000**		**168,00**	**28930,09**
		Итого оплата труда:				**9,36**	**1611,97**
		Итого эксплуатация машин:				**6,43**	**1107,32**
		Итого материалов:				**155,38**	**26756,83**
		Накладные расходы	%	--		11,95	2058,51
		Сметная прибыль	%	8		14,40	2479,09
		Сметная стоимость:				**194,35**	**33467,69**
36	**11-120101-1503 РСНБ РК 2015 К=2**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в два слоя** Состав работ: 1. Устройство прокладочной изоляции из рулонных кровельных материалов	**м2 изолируемой поверхности**	**172,2000**		**123,17**	**21210,18**
		Итого оплата труда:				**111,40**	**19183,19**
		Итого эксплуатация машин:				**15,64**	**2693,56**
		Накладные расходы	%	--		69,53	11972,38
		Сметная прибыль	%	8		15,42	2654,61
		Сметная стоимость:				**208,11**	**35837,17**

37	21-130810-0103 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Пленка гидроизоляционная ПВХ, прим**	м2	344,4000		97,92	33723,65
		Накладные расходы	%	--		3,53	1214,05
		Сметная прибыль	%	8		8,12	2795,02
		Сметная стоимость:				109,56	37732,72
38	11-110101-1103 РСНБ РК 2015	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм, бетон М200. Устройство** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона 3. Уход за стяжкой	м2 стяжки	172,2000		780,09	134331,59
		Итого оплата труда:				262,38	45181,34
		Итого эксплуатация машин:				18,36	3160,82
		Итого материалов:				508,95	87640,52
		Накладные расходы	%	--		193,62	33341,93
		Сметная прибыль	%	8		77,90	13413,88
		Сметная стоимость:				1051,61	181087,40
39	11-110101-1104 РСНБ РК 2015 К=6	**Стяжки бетонные, М200. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103** Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя бетона	м2 стяжки	172,2000		796,06	137081,86
		Итого оплата труда:				27,75	4777,98
		Итого эксплуатация машин:				19,29	3321,96
		Итого материалов:				758,54	130620,01
		Накладные расходы	%	--		46,16	7949,49
		Сметная прибыль	%	8		67,38	11602,51
		Сметная стоимость:				909,60	156633,86
		Тип3 -Крыльцо					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3336808,68
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3336808,68
Материалы -			Тенге				2289391,23
Всего заработная плата -			Тенге				926245,27
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				52250,11
	Накладные расходы -		Тенге				700542,16
	Сметная прибыль -		Тенге				322988,07
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4360338,91
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1315,58
	Сметная заработная плата -		Тенге				926245,27
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				4360338,91
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				1315,58
	Сметная заработная плата -		Тенге				926245,27
		РАЗДЕЛ 3.Разные работы					
		Отмостка					
40	11-270302-0104 РСНБ РК 2015	**Покрытия отмостки. Разборка** Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Сгребание материала, полученного от разборки	м3 конструкции	64,2500		1953,98	125543,10
		Итого оплата труда:				1475,80	94820,25
		Итого эксплуатация машин:				813,36	52258,65
		Накладные расходы	%	--		992,29	63754,52
		Сметная прибыль	%	8		235,70	15143,81
		Сметная стоимость:				3181,97	204441,43
41	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Покрытие. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	т	82,9950		1480,27	122854,62
		Итого оплата труда:				1480,27	122854,62
		Накладные расходы	%	--		959,62	79643,70
		Сметная прибыль	%	8		195,19	16199,87
		Сметная стоимость:				2635,08	218698,20
42	11-110101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство** Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	39,0000		12259,55	478122,57
		Итого оплата труда:				2811,81	109660,57
		Итого эксплуатация машин:				1196,92	46679,78
		Итого материалов:				8719,63	340065,55
		Накладные расходы	%	--		2215,38	86399,90
		Сметная прибыль	%	8		1157,99	45161,80
		Сметная стоимость:				15632,93	609684,27

43	11-060701-0201 РСНБ РК 2015	**Отмостка. Устройство, бетон В10** Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	58,5000		34202,78	2000862,84
		Итого оплата труда:				7167,72	419311,91
		Итого эксплуатация машин:				2923,29	171012,18
		Итого материалов:				24730,57	1446738,11
		Накладные расходы	%	--		4832,80	282718,53
		Сметная прибыль	%	8		3122,85	182686,51
		Сметная стоимость:				42158,43	2466267,88
		Перегородки					
44	12-050101-0301 РСНБ РК 2015	**Перегородки кирпичные. Разборка** Состав работ: 1. Разборка перегородок 2. Очистка годного кирпича от раствора 3. Складирование годного кирпича в штабель	м2 перегородок	269,4000		1196,59	322361,33
		Итого оплата труда:				1123,31	302619,99
		Итого эксплуатация машин:				130,56	35172,37
		Накладные расходы	%	--		730,85	196891,96
		Сметная прибыль	%	8		154,20	41540,26
		Сметная стоимость:				2081,64	560793,56
45	12-190101-0901 РСНБ РК 2015	**Помещения. Очистка от строительного мусора** Состав работ: 1. Сгребание мусора в кучи и относка его на расстояние до 20 м 2. Спуск мусора по желобу с откидкой его от желоба в сторону (при необходимости) 3. Подметение пола со смачиванием, соскабливанием раствора (при необходимости)	т	52,2600		1480,27	77358,67
		Итого оплата труда:				1480,27	77358,67
		Накладные расходы	%	--		959,62	50149,77
		Сметная прибыль	%	8		195,19	10200,67
		Сметная стоимость:				2635,08	137709,11
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3127103,13
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3127103,13
Материалы -			Тенге				1786803,66
Всего заработная плата -			Тенге				1126626,00
		Накладные расходы -	Тенге				759558,38
		Сметная прибыль -	Тенге				310932,92
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4197594,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1485,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				1126626,00
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4197594,43
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1485,67
		Сметная заработная плата -	Тенге				1126626,00
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				11708224,12
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1908937,98
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				426528,83
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				143933,30
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9372757,31
		- перевозка грузов	Тенге				0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				0,00
Накладные расходы I уровня			Тенге				1184748,76
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				12892972,88
Накладные расходы II уровня			Тенге				464147,02
ИТОГО:			Тенге				13357119,91
Сметная прибыль			Тенге				1068569,59
ИТОГО по смете:			Тенге				14425689,50

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 2-1-3

на ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

		К1 Канализация бытовая					
1	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	389,0000		517,08	201145,31
		Итого оплата труда:				513,31	199678,09
		Итого эксплуатация машин:				0,86	332,78
		Итого материалов:				3,20	1245,23
		Накладные расходы	%	--		339,82	132188,60
		Сметная прибыль	%	8		68,55	26666,71

2	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	м трубопровода	287,0000	503,00	144361,71
		Итого оплата труда:			492,60	141375,64
		Итого эксплуатация машин:			2,07	593,85
		Итого материалов:			8,99	2580,16
		Накладные расходы	%	--	326,35	93661,98
		Сметная прибыль	%	8	66,35	19041,89
		Сметная стоимость:			895,70	257065,58
3	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 25-50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м	17,8500	1455,88	25987,54
		Итого оплата труда:			487,64	8704,46
		Итого эксплуатация машин:			25,32	451,92
		Итого материалов:			952,16	16996,08
		Накладные расходы	%	--	357,55	6382,31
		Сметная прибыль	%	8	145,07	2589,59
		Сметная стоимость:			1958,51	34959,44
4	11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	0,7000	4640,15	3248,10
		Итого оплата труда:			895,81	627,06
		Итого эксплуатация машин:			59,16	41,42
		Итого материалов:			3704,45	2593,11
		Накладные расходы	%	--	727,59	509,31
		Сметная прибыль	%	8	429,42	300,59
		Сметная стоимость:			5797,16	4058,01
5	11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 200 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	3,5000	8385,94	29350,78
		Итого оплата труда:			1419,04	4966,64
		Итого эксплуатация машин:			102,78	359,72
		Итого материалов:			6884,08	24094,28
		Накладные расходы	%	--	1189,85	4164,48
		Сметная прибыль	%	8	766,06	2681,22
		Сметная стоимость:			10341,85	36196,48
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
	Итого прямые затраты:		Тенге			404093,44
	в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге			354804,90
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге			1779,69
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге			546,99
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге			47508,85
		- перевозка грузов	Тенге			0,00
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге			0,00
	Накладные расходы I уровня		Тенге			214632,54
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге			618725,98
	Накладные расходы II уровня		Тенге			22274,14
	ИТОГО:		Тенге			641000,11
	Сметная прибыль		Тенге			51280,01
	ИТОГО по смете:		Тенге			692280,12
		В1 Холодное водоснабжение				
1	11-160301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	м трубопровода	6,0000	2247,18	13483,09
		Итого оплата труда:			378,49	2270,91
		Итого эксплуатация машин:			23,23	139,35
		Итого материалов:			1854,88	11129,28
		Накладные расходы	%	--	317,73	1906,40

		Сметная стоимость:			**2770,11**	**16620,65**
2	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**44,8000**	**1829,33**	**81954,04**
		Итого оплата труда:			**292,48**	**13103,16**
		Итого эксплуатация машин:			**13,24**	**593,19**
		Итого материалов:			**1528,84**	**68492,12**
		Накладные расходы	%	--	248,87	11149,57
		Сметная прибыль	%	8	166,26	7448,29
		Сметная стоимость:			**2244,46**	**100551,91**
3	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**36,0000**	**1845,50**	**66437,94**
		Итого оплата труда:			**1544,05**	**55585,78**
		Итого эксплуатация машин:			**317,03**	**11413,07**
		Итого материалов:			**87,78**	**3160,00**
		Накладные расходы	%	--	1032,62	37174,24
		Сметная прибыль	%	8	230,25	8288,97
		Сметная стоимость:			**3108,37**	**111901,15**
4	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**24,8000**	**1454,92**	**36082,12**
		Итого оплата труда:			**1197,18**	**29689,94**
		Итого эксплуатация машин:			**195,60**	**4850,80**
		Итого материалов:			**126,10**	**3127,30**
		Накладные расходы	%	--	801,50	19877,26
		Сметная прибыль	%	8	180,51	4476,75
		Сметная стоимость:			**2436,94**	**60436,13**
5	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**111,6000**	**56,47**	**6301,64**
		Итого оплата труда:			**51,60**	**5758,78**
		Итого эксплуатация машин:			**1,92**	**214,32**
		Итого материалов:			**2,94**	**328,54**
		Накладные расходы	%	--	34,32	3830,38
		Сметная прибыль	%	8	7,26	810,56
		Сметная стоимость:			**98,05**	**10942,59**
6	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**5,6000**	**1558,69**	**8728,69**
		Итого оплата труда:			**1198,91**	**6713,91**
		Итого эксплуатация машин:			**93,28**	**522,39**
		Итого материалов:			**283,55**	**1587,86**
		Накладные расходы	%	--	806,33	4515,42
		Сметная прибыль	%	8	189,20	1059,53
		Сметная стоимость:			**2554,22**	**14303,64**
7	**11-160401-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 80 мм. Прокладка** Состав работ:	**м трубопровода**	**0,2800**	**2189,52**	**613,07**

		2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества				
		Итого оплата труда:			**642,58**	**179,92**
		Итого эксплуатация машин:			**43,99**	**12,32**
		Итого материалов:			**1518,32**	**425,13**
		Накладные расходы	%	--	480,91	134,66
		Сметная прибыль	%	8	213,63	59,82
		Сметная стоимость:			**2884,07**	**807,54**
		В2 Противопожарный водопровод				
8	**11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**41,2000**	**1883,17**	**77586,64**
		Итого оплата труда:			**1175,92**	**48447,80**
		Итого эксплуатация машин:			**318,03**	**13102,95**
		Итого материалов:			**493,40**	**20328,28**
		Накладные расходы	%	--	803,62	33109,04
		Сметная прибыль	%	8	214,94	8855,65
		Сметная стоимость:			**2901,73**	**119551,33**
9	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**41,2000**	**56,47**	**2326,41**
		Итого оплата труда:			**51,60**	**2126,00**
		Итого эксплуатация машин:			**1,92**	**79,12**
		Итого материалов:			**2,94**	**121,29**
		Накладные расходы	%	--	34,32	1414,08
		Сметная прибыль	%	8	7,26	299,24
		Сметная стоимость:			**98,05**	**4039,74**
10	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**2,0000**	**1558,69**	**3117,39**
		Итого оплата труда:			**1198,91**	**2397,83**
		Итого эксплуатация машин:			**93,28**	**186,57**
		Итого материалов:			**283,55**	**567,09**
		Накладные расходы	%	--	806,33	1612,65
		Сметная прибыль	%	8	189,20	378,40
		Сметная стоимость:			**2554,22**	**5108,44**
		ТЗ Горячее водоснабжение				
11	**11-160301-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**45,2000**	**1829,33**	**82685,78**
		Итого оплата труда:			**292,48**	**13220,16**
		Итого эксплуатация машин:			**13,24**	**598,48**
		Итого материалов:			**1528,84**	**69103,65**
		Накладные расходы	%	--	248,87	11249,12
		Сметная прибыль	%	8	166,26	7514,79
		Сметная стоимость:			**2244,46**	**101449,69**
12	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**33,2000**	**1845,50**	**61270,54**
		Итого оплата труда:			**1544,05**	**51262,44**
		Итого эксплуатация машин:			**317,03**	**10525,39**

		Накладные расходы	%	--	1032,62	34282,91
		Сметная прибыль	%	8	230,25	7644,28
		Сметная стоимость:			**3108,37**	**103197,73**
13	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**18,4000**	**1454,92**	**26770,60**
		Итого оплата труда:			**1197,18**	**22028,02**
		Итого эксплуатация машин:			**195,60**	**3598,98**
		Итого материалов:			**126,10**	**2320,26**
		Накладные расходы	%	--	801,50	14747,64
		Сметная прибыль	%	8	180,51	3321,46
		Сметная стоимость:			**2436,94**	**44839,71**
14	11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**96,8000**	**56,47**	**5465,94**
		Итого оплата труда:			**51,60**	**4995,07**
		Итого эксплуатация машин:			**1,92**	**185,90**
		Итого материалов:			**2,94**	**284,97**
		Накладные расходы	%	--	34,32	3322,41
		Сметная прибыль	%	8	7,26	703,07
		Сметная стоимость:			**98,05**	**9491,42**
15	11-160601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**5,6000**	**1558,69**	**8728,69**
		Итого оплата труда:			**1198,91**	**6713,91**
		Итого эксплуатация машин:			**93,28**	**522,39**
		Итого материалов:			**283,55**	**1587,86**
		Накладные расходы	%	--	806,33	4515,42
		Сметная прибыль	%	8	189,20	1059,53
		Сметная стоимость:			**2554,22**	**14303,64**
16	11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Краны шаровые. Установка** Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	**комплект**	**14,8000**	**123,43**	**1826,77**
		Итого оплата труда:			**111,73**	**1653,56**
		Итого материалов:			**11,70**	**173,21**
		Накладные расходы	%	--	74,36	1100,47
		Сметная прибыль	%	8	15,82	234,18
		Сметная стоимость:			**213,61**	**3161,41**
17	11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,2800**	**1455,88**	**407,65**
		Итого оплата труда:			**487,64**	**136,54**
		Итого эксплуатация машин:			**25,32**	**7,09**
		Итого материалов:			**952,16**	**266,61**
		Накладные расходы	%	--	357,55	100,11
		Сметная прибыль	%	8	145,07	40,62
		Сметная стоимость:			**1958,51**	**548,38**
		Т4 Циркуляционный водопровод				
18	11-160301-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**45,2000**	**1652,26**	**74682,15**
		Итого оплата труда:			**292,48**	**13220,16**
		Итого эксплуатация машин:				

		Накладные расходы	%	--		242,50	10960,99
		Сметная прибыль	%	8		151,58	6851,45
		Сметная стоимость:				**2046,34**	**92494,59**
19	**11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**20,8000**		**1845,50**	**38386,36**
		Итого оплата труда:				**1544,05**	**32116,23**
		Итого эксплуатация машин:				**317,03**	**6594,22**
		Итого материалов:				**87,78**	**1825,78**
		Накладные расходы	%	--		1032,62	21478,45
		Сметная прибыль	%	8		230,25	4789,18
		Сметная стоимость:				**3108,37**	**64654,00**
20	**11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	**м трубопровода**	**6,4000**		**1454,92**	**9311,51**
		Итого оплата труда:				**1197,18**	**7661,92**
		Итого эксплуатация машин:				**195,60**	**1251,82**
		Итого материалов:				**126,10**	**807,05**
		Накладные расходы	%	--		801,50	5129,62
		Сметная прибыль	%	8		180,51	1155,29
		Сметная стоимость:				**2436,94**	**15596,42**
21	**11-161101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м трубопровода**	**72,4000**		**56,47**	**4088,16**
		Итого оплата труда:				**51,60**	**3735,98**
		Итого эксплуатация машин:				**1,92**	**139,04**
		Итого материалов:				**2,94**	**213,14**
		Накладные расходы	%	--		34,32	2484,94
		Сметная прибыль	%	8		7,26	525,85
		Сметная стоимость:				**98,05**	**7098,95**
22	**11-160601-0102 РСНБ РК 2015**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**5,2000**		**1558,69**	**8105,21**
		Итого оплата труда:				**1198,91**	**6234,35**
		Итого эксплуатация машин:				**93,28**	**485,07**
		Итого материалов:				**283,55**	**1474,44**
		Накладные расходы	%	--		806,33	4192,89
		Сметная прибыль	%	8		189,20	983,85
		Сметная стоимость:				**2554,22**	**13281,95**
23	**11-181101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Краны шаровые. Установка** Состав работ: 1. Установка кранов воздушных	**комплект**	**6,4000**		**123,43**	**789,95**
		Итого оплата труда:				**111,73**	**715,05**
		Итого материалов:				**11,70**	**74,90**
		Накладные расходы	%	--		74,36	475,88
		Сметная прибыль	%	8		15,82	101,27
		Сметная стоимость:				**213,61**	**1367,10**
24	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 25-50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов	**м**	**0,8400**		**1455,88**	**1222,94**

		3. Промывка трубопровода водой питьевого качества				
		Итого оплата труда:			**487,64**	**409,62**
		Итого эксплуатация машин:			**25,32**	**21,27**
		Итого материалов:			**952,16**	**799,82**
		Накладные расходы	%	--	357,55	300,34
		Сметная прибыль	%	8	145,07	121,86
		Сметная стоимость:			**1958,51**	**1645,15**
25	**11-160401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 32 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,2800**	**1005,62**	**281,57**
		Итого оплата труда:			**487,64**	**136,54**
		Итого эксплуатация машин:			**25,32**	**7,09**
		Итого материалов:			**501,89**	**140,53**
		Накладные расходы	%	--	341,34	95,58
		Сметная прибыль	%	8	107,76	30,17
		Сметная стоимость:			**1454,72**	**407,32**
		К1 Канализация бытовая				
26	**11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м трубопровода**	**23,6000**	**517,08**	**12203,16**
		Итого оплата труда:			**513,31**	**12114,15**
		Итого эксплуатация машин:			**0,86**	**20,19**
		Итого материалов:			**3,20**	**75,55**
		Накладные расходы	%	--	339,82	8019,67
		Сметная прибыль	%	8	68,55	1617,83
		Сметная стоимость:			**925,45**	**21840,65**
27	**11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м трубопровода**	**72,0000**	**503,00**	**36216,18**
		Итого оплата труда:			**492,60**	**35467,06**
		Итого эксплуатация машин:			**2,07**	**148,98**
		Итого материалов:			**8,99**	**647,29**
		Накладные расходы	%	--	326,35	23497,08
		Сметная прибыль	%	8	66,35	4777,06
		Сметная стоимость:			**895,70**	**64490,32**
28	**11-170101-0112 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 100 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**2,8000**	**7847,08**	**21971,83**
		Итого оплата труда:			**697,12**	**1951,93**
		Итого эксплуатация машин:			**48,21**	**134,98**
		Итого материалов:			**7125,50**	**19951,41**
		Накладные расходы	%	--	718,71	2012,39
		Сметная прибыль	%	8	685,26	1918,74
		Сметная стоимость:			**9251,06**	**25902,96**
29	**11-160401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Гильзы из стальных электросварных труб, диаметр 25-50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м**	**0,2800**	**1455,88**	**407,65**
		Итого оплата труда:			**487,64**	**136,54**
		Итого эксплуатация машин:			**25,32**	**7,09**
		Итого материалов:			**952,16**	**266,61**
		Накладные расходы	%	--	357,55	100,11
		Сметная прибыль	%	8	145,07	40,62
		Сметная стоимость:			**1958,51**	**548,38**
30	**11-160401-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 150 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений	**м трубопровода**	**0,2800**	**4640,15**	**1299,24**

		Итого эксплуатация машин:			**59,16**	**16,57**
		Итого материалов:			**3704,45**	**1037,25**
		Накладные расходы	%	--	727,59	203,73
		Сметная прибыль	%	8	429,42	120,24
		Сметная стоимость:			**5797,16**	**1623,20**
31	**11-160401-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Футляр из стальных электросварных труб, диаметр 200 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из стальных труб с установкой отводов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м трубопровода**	**0,5600**	**8385,94**	**4696,13**
		Итого оплата труда:			**1419,04**	**794,66**
		Итого эксплуатация машин:			**102,78**	**57,56**
		Итого материалов:			**6884,08**	**3855,08**
		Накладные расходы	%	--	1189,85	666,32
		Сметная прибыль	%	8	766,06	429,00
		Сметная стоимость:			**10341,85**	**5791,44**
32	**11-181001-0104 РСНБ РК 2015**	**Фильтры, жироуловители втрубопроводах. Установка** Состав работ: 1. Установка фильтров на готовое основание 2. Приварка патрубков фильтра к трубопроводу	**шт**	**0,4000**	**957,20**	**382,88**
		Итого оплата труда:			**816,88**	**326,75**
		Итого эксплуатация машин:			**166,18**	**66,47**
		Итого материалов:			**19,54**	**7,82**
		Накладные расходы	%	--	545,62	218,25
		Сметная прибыль	%	8	120,22	48,09
		Сметная стоимость:			**1623,04**	**649,21**
		Санитарно-техническое оборудование				
33	**11-170101-0106 РСНБ РК 2015**	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой воды** Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**12,4000**	**1945,71**	**24126,80**
		Итого оплата труда:			**1690,69**	**20964,54**
		Итого эксплуатация машин:			**58,02**	**719,49**
		Итого материалов:			**225,56**	**2797,00**
		Накладные расходы	%	--	1127,98	13987,00
		Сметная прибыль	%	8	245,90	3049,10
		Сметная стоимость:			**3319,59**	**41162,90**
34	**11-170301-0101 РСНБ РК 2015**	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**5,6000**	**2491,13**	**13950,32**
		Итого оплата труда:			**1928,46**	**10799,39**
		Итого эксплуатация машин:			**115,25**	**645,41**
		Итого материалов:			**504,82**	**2826,98**
		Накладные расходы	%	--	1296,40	7259,86
		Сметная прибыль	%	8	303,00	1696,81
		Сметная стоимость:			**4090,54**	**22907,00**
35	**11-170101-0109 РСНБ РК 2015**	**Поддоны душевые чугунныеглубокие. Установка** Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**2,0000**	**1665,10**	**3330,20**
		Итого оплата труда:			**1390,18**	**2780,36**
		Итого эксплуатация машин:			**145,98**	**291,95**
		Итого материалов:			**197,95**	**395,90**
		Накладные расходы	%	--	929,84	1859,68
		Сметная прибыль	%	8	207,60	415,19
		Сметная стоимость:			**2802,53**	**5605,07**
36	**11-170501-0101 РСНБ РК 2015**	**Мойки на одно отделение.Установка** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**2,0000**	**1678,44**	**3356,89**
		Итого оплата труда:			**1351,45**	**2702,89**
		Итого эксплуатация машин:			**43,63**	**87,26**
		Итого материалов:			**305,12**	**610,23**
		Накладные расходы	%	--	906,08	1812,17
		Сметная прибыль	%	8	206,76	413,52
		Сметная стоимость:			**2791,29**	**5582,57**
37	**11-170101-0111 РСНБ РК 2015**	**Трапы диаметром 50 мм. Установка** Состав работ:	**комплект**	**2,8000**	**3854,68**	**10793,10**

		2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам					
		Итого оплата труда:				**402,88**	**1128,06**
		Итого эксплуатация машин:				**22,20**	**62,16**
		Итого материалов:				**3440,39**	**9633,09**
		Накладные расходы	%	--		390,87	1094,43
		Сметная прибыль	%	8		339,64	951,00
		Сметная стоимость:				**4585,19**	**12838,53**
38	**11-170201-0102 РСНБ РК 2015**	**Полотенцесушители латунные хромированные. Установка** Состав работ: 1. Установка полотенцесушителей и присоединение их к трубопроводам	**шт.**	**2,8000**		**19644,07**	**55003,40**
		Итого оплата труда:				**2122,40**	**5942,72**
		Итого эксплуатация машин:				**18,42**	**51,57**
		Итого материалов:				**17511,78**	**49032,98**
		Накладные расходы	%	--		2035,27	5698,75
		Сметная прибыль	%	8		1734,35	4856,17
		Сметная стоимость:				**23413,69**	**65558,32**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**808392,64**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**406943,19**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**57958,97**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**18930,28**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**343490,48**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- инженерное оборудование поставки подрядчика	Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**257227,57**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**1065620,21**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**38362,33**
ИТОГО:			Тенге				**1103982,54**
Сметная прибыль			Тенге				**88318,60**
ИТОГО по смете:			Тенге				**1192301,14**

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА № 7-1

на БЛАГОУСТРОЙСТВО

РАЗДЕЛ 1.ПОКРЫТИЕ

ПОКРЫТИЕ ИЗ БЕТОННЫХ ПЛИТ - 4099 м2

1	**11-270602-1001 РСНБ РК 2015**	**Основания. Добавка гравия,песка или песчано-гравийной смеси** Состав работ: 1. Добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси	**м3 добавок в рыхлом состоянии**	**409,9000**		**2386,37**	**978174,42**
		Итого оплата труда:				**43,41**	**17795,25**
		Итого эксплуатация машин:				**187,96**	**77043,61**
		Итого материалов:				**2198,42**	**901130,80**
		Накладные расходы	%	--		113,03	46331,11
		Сметная прибыль	%	8		199,95	81960,44
		Сметная стоимость:				**2699,36**	**1106466,00**
2	**11-270701-0301 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов цементным раствором** Состав работ: 1. Выравнивание основания вручную 2. Укладка плит с пригонкой и проверкой по уровню 3. Заполнение и расшивка швов цементным раствором	**м2 тротуара**	**4099,0000**		**366,89**	**1503899,84**
		Итого оплата труда:				**340,66**	**1396379,53**
		Итого эксплуатация машин:				**28,61**	**117254,95**
		Итого материалов:				**7,09**	**29045,02**
		Накладные расходы	%	--		226,02	926469,86
		Сметная прибыль	%	8		47,43	194429,58
		Сметная стоимость:				**640,35**	**2624799,27**
3	**21-040509-0106 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые ГОСТ 17608-91**	**м2**	**4099,0000**		**3186,60**	**13061873,40**
		Накладные расходы	%	--		114,72	470227,44
		Сметная прибыль	%	8		264,11	1082568,07
		Сметная стоимость:				**3565,42**	**14614668,91**
		Бортовые камни					
4	**11-270201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**2836,0000**		**2040,29**	**5786270,84**
		Итого оплата труда:				**529,84**	**1502639,84**
		Итого эксплуатация машин:				**20,08**	**56942,91**
		Итого материалов:				**1497,68**	**4247433,47**
		Накладные расходы	%	--		404,45	1147016,88
		Сметная прибыль	%	8		195,58	554663,02

		ЗА ГРАНИЦЕЙ УЧАСТКА				
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ПРОЕЗДОВ - 651 м2				
5	11-270401-0102 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**65,1000**	**925,20**	**60230,67**
		Итого оплата труда:			**249,20**	**16223,16**
		Итого эксплуатация машин:			**816,48**	**53153,10**
		Итого материалов:			**6,51**	**423,80**
		Накладные расходы	%	--	188,99	12303,04
		Сметная прибыль	%	8	89,14	5802,70
		Сметная стоимость:			**1203,32**	**78336,40**
6	21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси песчано-гравийные**	**м3**	**65,1000**	**2155,31**	**140310,68**
		Накладные расходы	%	--	77,59	5051,18
		Сметная прибыль	%	8	178,63	11628,95
		Сметная стоимость:			**2411,53**	**156990,81**
7	11-270403-1001 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)** Состав работ: 1. Россыпь и разравнивание щебня 2. Профилирование и планировка щебня 3. Укатка щебня с поливкой водой 4. Уход за покрытием	**м2 покрытия**	**651,0000**	**1286,29**	**837377,29**
		Итого оплата труда:			**72,47**	**47177,53**
		Итого эксплуатация машин:			**122,91**	**80017,15**
		Итого материалов:			**1126,95**	**733646,77**
		Накладные расходы	%	--	91,58	59617,76
		Сметная прибыль	%	8	110,23	71759,60
		Сметная стоимость:			**1488,10**	**968754,66**
8	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,4557**	**95032,04**	**43306,10**
		Итого оплата труда:			**569,33**	**259,44**
		Итого эксплуатация машин:			**1219,23**	**555,60**
		Итого материалов:			**93812,81**	**42750,50**
		Накладные расходы	%	--	3776,82	1721,10
		Сметная прибыль	%	8	7904,71	3602,18
		Сметная стоимость:			**106713,57**	**48629,37**
9	11-270602-0306 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых. Устройство** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок	**м2 покрытия**	**651,0000**	**1829,45**	**1190970,22**
		Итого оплата труда:			**47,14**	**30685,00**
		Итого эксплуатация машин:			**66,62**	**43372,16**
		Итого материалов:			**1734,18**	**1128953,66**
		Накладные расходы	%	--	95,31	62044,09
		Сметная прибыль	%	8	153,98	100241,15
		Сметная стоимость:			**2078,73**	**1353255,46**
10	11-270602-0406 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306** Состав работ:	**м2 покрытия**	**651,0000**	**434,83**	**283071,52**
		Итого оплата труда:			**0,15**	**99,88**
		Итого эксплуатация машин:			**0,03**	**20,86**
		Итого материалов:			**434,64**	**282950,79**
		Накладные расходы	%	--	15,75	10252,97
		Сметная прибыль	%	8	36,05	23465,96
		Сметная стоимость:			**486,62**	**316790,46**
11	11-270602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов** Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов	**т**	**0,1953**	**95032,04**	**18559,76**
		Итого оплата труда:			**569,33**	**111,19**
		Итого эксплуатация машин:			**1219,23**	**238,12**
		Итого материалов:			**93812,81**	**18321,64**
		Накладные расходы	%	--	3776,82	737,61
		Сметная прибыль	%	8	7904,71	1543,79
		Сметная стоимость:			**106713,57**	**20841,16**
12	11-270602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых. Устройство**	**м2 покрытия**	**651,0000**	**2053,52**	**1336838,28**

		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
		Итого оплата труда:				47,20	30723,97
		Итого эксплуатация машин:				66,77	43469,28
		Итого материалов:				1958,10	1274724,60
		Накладные расходы	%	--	103,41		67319,69
		Сметная прибыль	%	8	172,55		112332,64
		Сметная стоимость:			2329,48		1516490,60
		Бортовые камни					
13	11-270201-1002 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**374,0000**	**2040,29**		**763069,57**
		Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов					
		Итого оплата труда:				529,84	198161,95
		Итого эксплуатация машин:				20,08	7509,40
		Итого материалов:				1497,68	560134,03
		Накладные расходы	%	--	404,45		151263,86
		Сметная прибыль	%	8	195,58		73146,67
		Сметная стоимость:			2640,32		987480,10

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**26003952,58**
В том числе:						
Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**26003952,58**
Материалы -		Тенге				**9219515,09**
Всего заработная плата -		Тенге				**3240256,74**
Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**13202184,08**
Накладные расходы -		Тенге				**2960356,60**
Сметная прибыль -		Тенге				**2317144,73**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31281453,92**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**4337,67**
Сметная заработная плата -		Тенге				**3240256,74**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**31281453,92**
Нормативная трудоемкость -		чел.-ч				**4337,67**
Сметная заработная плата -		Тенге				**3240256,74**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:						
Итого прямые затраты:		Тенге				**26003952,58**
в том числе:						
- зарплата рабочих-строителей		Тенге				**3102676,27**
- затраты на эксплуатацию машин		Тенге				**479577,14**
- в том числе зарплата машинистов		Тенге				**137580,47**
- материалов, изделий и конструкций		Тенге				**22421699,17**
- перевозка грузов		Тенге				**0,00**
- инженерное оборудование поставки подрядчика		Тенге				**0,00**
Накладные расходы I уровня		Тенге				**1953874,82**
Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**27957827,40**
Накладные расходы II уровня		Тенге				**1006481,79**
ИТОГО:		Тенге				**28964309,19**
Сметная прибыль		Тенге				**2317144,73**
ИТОГО по смете:		Тенге				**31281453,92**
ИТОГО по акту						**57617098,04**
Временные здания и сооружения 1,2%						**691405,1765**
Итого:						**58308503**
Зимнее удорожания 1,35%						**787 164,79**
Итого в ценах 2017г.						**59 095 668,01**
Итого в ценах 2018г. К=1,0599383						**62 637 761,89**
НДС 12%						**7 516 531,43**
Итого к оплате с НДС:						**70 154 293,31**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ГКП на ПХВ «Казталовская центральная районная больница» управление здравоохранения акимата ЗКО _____ Гумарова Б.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Сана Маркет" _____ Ипатов Б.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "СРБ-А" _____ Сейтмагамбетов Б.Д.

ПОДРЯДЧИК:
Директор : ТОО "ЖИЕНБАЙ"