Заказчик: ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области БИН 940340000461

Подрядчик: ТОО "NamysStroy" ТОО 170640026988

Наименование строительства: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с.КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор: №11 от 04.04.2024 г.

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

СПРАВКА №2 от 22.07.2024 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№11	04.04.2024 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за июль без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**90 698 320,10**	**80 980 642,95**							**9 717 677,15**	
	в т.ч. за месяц июль	**33 050 313,25**	**29 509 208,26**							**3 541 104,99**	
	Удержание аванса 30%	**9 915 093,98**	**8 852 762,48**							**1 062 331,50**	
	Удержание 5%	**1 652 515,66**	**1 475 460,41**							**177 055,25**	
	К оплате	**21 482 703,61**	**19 180 985,37**		-					**2 301 718,24**	**21 482 703,61**

К оплате: двадцать один миллион четыреста восемьдесят две тысячи семьсот три тенге 61 тиын.

ЗАКАЗЧИК: ГУ Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области, БИН: 940340000461

Руководитель Нургалиева А.Ж. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "NamysStroy", БИН: 170640026988

Директор Рахимжанов Т. К. _____

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт технического надзора: ТОО "Кырылыс инжиниринг орталығы", БИН: 060340001079

Эксперт Кожахметов Ж.К._____

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) 07

Заказчик: ГУ "Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области, Павлодарская область, Успенский район, с.Успенка, ГЕРИНГА, 17, Тел.: 87183491069, БИН 940340000461

Форма по приложению 3-1 Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Наименование стройки: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Наименование объекта: "Капитальный ремонт здания Павловской СОШ в с. КонырОзек Успенского района Павлодарской области"

Договор подряда №11 от 04.04.2024 г.

Акт №3 от 22.07.2024 г.
приемки выполненных работ за июль 2024 г.
(локальная смета 02-01-01. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ)

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартал 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 4 Отделочные работы													
4.1 Потолки													
1	29	1212-0101-1706	**Потолки окрашенные ранее краской водоэмульсионной. Окрашивание водоэмульсионными составами с расчисткой старой краски более 35 % НР=72%**	м2	605,03	1 009,50	5,25	610 778	3 176	265 197	247 760	927 221
						565,93	2,82	342 405	1 706	-	68 683	
4.2 Стены													
2	31	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	1220,22	1 919,70	29,48	2 342 456	35 972	953 638	983 318	3 591 836
						1 108,69	10,55	1 352 846	12 873	-	266 062	
3	32	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	1220,22	822,62	7,52	1 003 777	9 176	371 715	450 885	1 571 035
						510,47	2,74	622 886	3 343	-	116 373	
Раздел 6 Полы													
6.4 Полы 2 этажа. Керамическая плитка ТИП2													
4	50	1111-0101-0405	**Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	-283,3	1 114,12	71,11	-315 630	-20 145	-118 083	-129 680	-480 935
						626,20	9,56	-177 402	-2 708	-	-35 625	
Раздел 6 Прочие работы													
5	63	1219-0101-0901	**Помещения. Очистка от строительного мусора НР=72%**	т	64	2 945,81	0,00	188 532	0	0	135 743	350 216
						2 945,81	0,00	188 532	0	-	25 942	
6	64	412-102-0115	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	1 т·км	64	52,00	0,00	3 328	0		0	3 594
						0,00	0,00	0	0	-	266	
7	65	414-104-0601	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	1 т	64	924,00	0,00	59 136	0		0	63 867
						0,00	0,00	0	0	-	4 731	
8	66	414-104-0602	**Мусор строительный (ручная). Разгрузка**	1 т	64	634,00	0,00	40 576	0		0	43 822

						0,00	0,00	0	0	-	3 246	

Итого по локальной смете №02-01-01 **6 070 656**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 329 267
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	28 179
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	15 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 472 467
перевозка грузов, тенге	103 040
- накладные расходы, тенге	1 688 026
- сметная прибыль (8 %), тенге	449 678

КОРРЕКТИРОВКА №1 к локальной смете №02-01-01

ДОБАВИТЬ

Раздел 1 Демонтажные работы

9	1	1207-0101-0205	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР=72%**	м2	238,62	160,00	3,44	38 179	821	0	27 266	70 681	
						156,56	2,14	37 358	511	-	5 236		
10	2	1207-0101-0102	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР=72%**	м2	224,16	105,42	0,00	23 631	0	0	17 014	43 897	
						105,42	0,00	23 631	0	-	3 252		
11	3	1207-0101-0201	**Полы дощатые. Разборка покрытия НР=72%**	м2	224,16	484,56	22,73	108 619	5 095	0	76 818	200 272	
						461,83	14,13	103 524	3 167	-	14 835		
12	4	1213-0103-0105	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка НР=72%**	м2 облицовки	69,34	1 123,32	81,83	77 891	5 674	0	53 891	142 325	
						1 041,49	37,94	72 217	2 631	-	10 543		

Раздел 4 Отделочные работы

4.1 Потолки

13	8	1115-0108-1401	**Потолки подвесные из декоративно-акустических плит. Устройство НР=72%**	м2	1250	2 108,79	213,93	2 635 988	267 413	0	1 794 987	4 785 453	
						1 894,86	99,57	2 368 575	124 463	-	354 478		
14	9	232-401-0101	**Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 8 мм**	1 м2	1250	4 122,00	0,00	5 152 500	0	5 152 500	0	5 564 700	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	412 200		

4.2 Стены

15	10	1115-0203-0601	**Стены внутренние. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм НР=72%**	м2 оштукатуриваемой поверхности	512,9	1 919,70	29,48	984 614	15 120	400 847	413 322	1 509 771	
						1 108,69	10,55	568 647	5 411	-	111 835		
16	11	1115-0206-0201	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%**	м2 отделываемой поверхности	512,9	822,62	7,52	421 922	3 857	156 245	189 522	660 360	
						510,47	2,74	261 820	1 405	-	48 916		

Раздел 6 Полы

6.4 Полы 2 этажа. Керамическая плитка ТИП2

17	19	1111-0101-0503	**Гидроизоляция из рубероида насухо. Устройство в один слой НР=72%**	м2 изолируемой поверхности	224,16	55,96	0,85	12 544	191	0	8 955	23 219	
						55,11	0,38	12 353	85	-	1 720		
18	20	235-101-0203	**Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РПП-200 Коб =1,1**	1 м2	246,576	165,00	0,00	40 685	0	40 685	0	43 940	
						0,00	0,00	0	0	-	3 255		
19	21	1111-0101-0801	**Тепло- и звукоизоляция засыпная песчаная. Устройство НР=72%**	м3 изоляции	22,419	14 005,01	2 391,96	313 978	53 625	116 745	116 359	464 764	
						6 405,65	802,99	143 608	18 002	-	34 427		
20	22	1111-0101-1101	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР=72%**	м2 стяжки	39,62	1 115,29	43,57	44 188	1 726	19 938	16 941	66 019	
						568,49	25,36	22 524	1 005	-	4 890		

21	23	1111-0101-1102	**Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 60 мм НР=72%:К1трр=8;К1трм=8;К1экс=8;К1мат=8;**	м2 стяжки	322,92	1 100,79	47,70	355 467	15 403	324 280	17 605	402 918	
						48,88	26,84	15 784	8 667	-	29 846		
22	24	1111-0101-2707	**Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	322,92	2 521,05	194,19	814 097	62 708	260 593	373 303	1 282 392	
						1 519,87	85,72	490 796	27 681	-	94 992		
23	25	233-202-0203	**Плитка керамогранитная матовая размерами 60х60х10мм Коб =1,02**	1 м2	329,3784	6 393,00	0,00	2 105 716	0	2 105 716	0	2 274 173	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	168 457		
	6.5 Полы 2 этажа. Линолеум ТИП1												
24	26	1111-0101-3504	**Покрытия из плит древесностружечных. Устройство НР=72%**	м2 покрытия	321,8	905,06	62,60	291 248	20 145	11 240	194 374	524 472	
						807,53	31,39	259 863	10 101	-	38 850		
25	27	215-304-0106	**Плита OSB-3, Е1, Е2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 9 мм Коб =1,02**	1 м2	328,236	2 791,00	0,00	916 107	0	916 107	0	989 396	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	73 289		
	Раздел 7 Кровля												
26	29	1208-0101-0907	**Покрытие рулонное. Смена существующего на покрытие из наплавляемых материалов в один слой НР=72%**	м2 покрытия	60	3 722,04	8,55	223 322	513	64 275	114 335	364 670	
						2 642,24	4,42	158 534	265	-	27 013		
27	30	235-103-0305	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25°С до -20°С, теплостойкость от +85°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,0 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка Коб =1,64**	1 м2	98,4	961,00	0,00	94 562	0	94 562	0	102 127	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	7 565		
28	31	1112-0101-0106	**Кровли скатные из наплавляемых материалов. Устройство в один слой НР=72%**	м2 кровли	800	173,79	12,16	139 032	9 728	4 296	92 010	249 525	
						156,26	3,48	125 008	2 784	-	18 483		
29	32	235-103-0209	**Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, модифицированный СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, Т от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,0 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка Коб =1,15**	1 м2	920	858,00	0,00	789 360	0	789 360	0	852 509	Казахстан
						0,00	0,00	0	0	-	63 149		

Итого по разделу ДОБАВИТЬ	**20 617 583**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 664 242
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	462 019
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	206 178
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 457 389
перевозка грузов, тенге	0
- накладные расходы, тенге	3 506 702
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 527 231

Итого по акту №3	**26 688 239**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 993 509
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	490 198
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	221 392
- материалы, изделия и конструкции, тенге	11 929 856
перевозка грузов, тенге	103 040
- накладные расходы, тенге	5 194 728
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 976 909

НДЗ РК 8.04-05-2015		Временные здания и сооружения-1,2%	Тенге	320 259						
		ИТОГО:	Тенге	27 008 498						
ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил.Д.Табл.Д3		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,3%	Тенге	351 110						
		ИТОГО:	Тенге	27 359 608						
ГН ОССС		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	547 192						
		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2022г.	Тенге	27 906 800						
1,079		ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2023г.	Тенге	30 111 437						
0,98		ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге	29 509 208,26						
		Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге	3 541 104,99						
		ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**	**33 050 313,25**						

Заказчик (принял):

ГУ Отдел образования Успенского района" управления образования Павлодарской области
БИН 940340000461

Руководитель _____ Нургалиева А.Ж.

Подрядчик (сдал):

ТОО "NamysStroy"
БИН 170640026988

Директор _____ Рахимжанов Т.К.

Технический надзор
(с объемом выполненных работ согласен):
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
БИН 060340001079

Эксперт _____ Жамеркин В.С.
аттестат № KZ39VJE0007391 от 03.03.2023г.

Авторский надзор
(выполненные работы соответствуют проектным решениям):
ТОО "ASU JOBA"
БИН 090340014343

Эксперт _____ Айткожина А.О.