Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

«11» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «АСПМК-519» г. Алматы, ул. Исаева д.15, оф.88
(наименование организации, юридический адрес)
в лице Сычева А.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту:
«Модернизация электросетевой системы 10/0.4 кВ в городе Кызылорда. 1-очередь»
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является:
АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания» Каримбаев М.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО «Энерго-РЭМ», ТОО «Инфраэнерго»
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Компания Тырна» ГСЛ №02098 от 22.05.2007 г.
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания», письмо №1341/05 от 29.06.2016 г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Модернизация электросетевой системы 10/0.4 кВ в г. Кызылорда. 1-очередь.					

Строительные работы ВЛ-10кВ	км	78,542	78,542	78,542	78,542
Монтажные работы ВЛ-10кВ	км	78,542	78,542	78,542	78,542
Монтаж кабеля 10кВ	м	8080	8080	8080	8080
Монтаж кабельных муфт 10кВ	к-т	375,00	375,00	375,00	375,00
Строительные работы РП-10кВ	к-т	1	1	1	1
Монтаж РП-10кВ	к-т	1	1	1	1
Строительные работы КТПБ-10/0,4кВ	к-т	38	38	38	38
Установка КТПБ-10/0,4кВ 630кВА в блочно-модульном здании тупикового типа с кабельным вводом с силовым трансформатором 250кВА	к-т	9	9	9	9
Установка КТПБ-10/0,4кВ 630кВА в блочно-модульном здании проходного типа с кабельным вводом с силовым трансформатором 250кВА	к-т	1	1	1	1
Установка силового трансформатора 10/0,4кВ мощностью 250кВА	шт	10	10	10	10
Установка КТПБ-10/0,4кВ 630кВА в блочно-модульном здании тупикового типа с кабельным вводом с силовым трансформатором 400кВА	к-т	20	20	20	20
Установка КТПБ-10/0,4кВ 630кВА в блочно-модульном здании проходного типа с кабельным вводом с силовым трансформатором 400кВА	к-т	6	6	6	6
Установка силового трансформатора 10/0,4кВ мощностью 400кВА	шт	28	28	28	28
Установка КТПБ-10/0,4кВ 630кВА в блочно-модульном здании тупикового типа с кабельным вводом с силовым трансформатором 630кВА	к-т	2	2	2	2
Установка КТПБ-10/0,4кВ	к-т	2	2	2	2

630кВА в блочно-модульном здании проходного типа с кабельным вводом с силовым трансформатором 630кВА					
Установка силового трансформатора 10/0,4кВ мощностью 630кВА	шт	2	2	2	2
Монтаж линейной ячейки 10кВ одностороннего обслуживания	к-т	2	2	2	2
Монтаж трансформаторной ячейки 10кВ одностороннего обслуживания	к-т	2	2	2	2
Монтаж ячеек 10кВ секционный разъединитель+секционный выключатель (без АВР)	к-т	2	2	2	2
Монтаж сборных алюминиевых шин прямоугольного сечения 60х8 мм (одна полоса в фазе)	м	12	12	12	12
Монтаж кабеля 10кВ 240/50 мм2	м	20	20	20	20
Монтаж ячеек в существующей ПС 35/10кВ "Комсомол"	к-т	2	2	2	2
Монтаж ячеек в существующей ПС 35/10кВ "Промышленная"	к-т	3	3	3	3
Демонтаж ВЛ-10кВ	км	77,241	77,241	77,241	77,241
Демонтаж силового трансформатора 10/0,4кВ мощностью 250кВА	шт	10	10	10	10
Демонтаж силового трансформатора 10/0,4кВ мощностью 400кВА	шт	28	28	28	28
Демонтаж силового трансформатора 10/0,4кВ мощностью 630кВА	шт	2	2	2	2
Демонтаж КТПГ 10/0,4кВ 250кВА тупикового типа	шт	9	9	9	9
Демонтаж КТПГ 10/0,4кВ 400кВА тупикового типа	шт	20	20	20	20
Демонтаж КТПГ 10/0,4кВ 250кВА проходного типа	шт	1	1	1	1
Демонтаж КТПГ 10/0,4кВ 400кВА проходного типа	шт	6	6	6	6
Демонтаж КТПГ 10/0,4кВ 630кВА проходного типа	шт	2	2	2	2

Демонтаж ТП-49,56,94 (К-31) кирпичная кладка	м3	172,80	172,80	172,80	172,80
Демонтаж ТП-128,151,58 кирпичная кладка	м3	124,80	124,80	124,80	124,80
Демонтаж ячеек КСО272					
Вводная	шт	2	2	2	2
Линейная	шт	2	2	2	2
Трансформатор	шт	2	2	2	2
секционный разъединитель+секционный выключатель	шт	2	2	2	2
Демонтаж кабеля 10кВ АСБ 3х50 мм2	м	20	20	20	20
Демонтаж сборных шин сечением 80х8 мм	м	12	12	12	12
Демонтаж ячеек 10кВ в существующей ПС35/10кВ "Комсомол", ПС35/10кВ "Промышленная"	к-т	5	5	5	5
Монтаж кабеля 0,4кВ с устройством кабельных муфт 0,4кВ	м	125	125	125	125
Установка разъединителей 10 кВ	к-т	84	84	84	84

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Установка железобетонных опор и монтаж изолированного провода для воздушных линий электропередач 10/0,4кВ, монтаж силового кабеля 10/0,4кВ, установка трансформаторных подстанции 10кВ мощностью 160,250,400,630 кВА, замена ячеек 10кВ на ПС-35/10кВ «Комсомол» и «Промышленная», установка однофазных и трехфазных приборов учета.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 08.10.2018 г.;

(месяц, год)

окончание работ: 08.06.2020 г.;

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяцев:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 20 месяцев;

фактически, месяц: 26 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «КРЭК»: _____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); не предусмотрен

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрено в проекте;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в городе Кызылорда. 1-очередь»

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «АСПМК-519» Сычев А.В.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

Место печати (при наличии)