Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

«11» декабря 2020 года

Технический надзор:

ТОО «Шебер Курылысшы», директор Турганбаев А.Т., г.Кызылорда, ул. Мусирали Ажикожа,9
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

в лице эксперта Турганбаев А.Т. аттестат №KZ30VJE00012170 от 21.07.2015 г., №KZ03VJE00012171 от 21.07.2015 г., №KZ73VJE00012172 от 13.12.2018 г.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании)

№432У/ОК от 27.07.2018 года
(№ договора и дата)

по объекту:
«Модернизация электросетевой системы 10/0,4 кВ в городе Кызылорда. 1-очередь»
(наименование и местонахождение объекта заказчиком которого является)

Заказчик: АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания», Председатель правления Каримбаев М.И.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлялось
1) подрядчиком (генеральным подрядчиком)
ТОО «АСПМК-519» ГСЛ № 002615 от 09.01.2001 г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Сычева А.В.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
2) субподрядными организациями: ТОО «Энерго-РЭМ» ГСЛ №17015231 от 29.08.2017г., ТОО «Инфраэнерго» ГСЛ №18012868 от 27.06.2018г.
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
в лице Нигматжанова И.Р., Титова Д.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 08.10.2018 г.;
(месяц, год)
окончание работ: 08.06.2020 г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства: 20 месяцев;
фактически: 26 месяцев;

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 2 301,721 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 405,005 тысяч тенге, оборудования 557,640 тысяч тенге, прочие затраты 339,076 тенге.
4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию: всего 2 301,721 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 405,005 тысяч тенге, оборудования 557,640 тысяч тенге, прочие затраты 339,076 тенге.

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) ТОО «Компания Тырна» ГСЛ №02098 от 22.05.2007 г.

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденной АО «Кызылординская Распределительная Электросетевая Компания», письмо №1341/05 от 29.06.2016 г.

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;
6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;
7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме;
8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;
9. Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
Организация: ТОО «Шебер Курылысшы», директор Турганбаев А.Т.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

эксперт(ы) по техническому надзору:
Турганбаев А.Т. аттестат №KZ30VJE00012170 от 21.07.2015 г., №KZ03VJE00012171 от 21.07.2015 г., №KZ73VJE00012172 от 13.12.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов, № аттестатов, дата получения действующего на основании)

Место печати (при наличии)