Приложение 3
к приказу и.о. Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«12» ноября 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары»
Алматинская область, г. Талдыкорган, ул. Шевченко д. 127А
наименование организации, юридический адрес
в лице Генерального директора Кауыспекова О.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кировск-Актекше». км2-41 Коксуского района Алматинской области
наименование, местонахождения объекта
Заказчиком которого является ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» заместитель руководителя Самуратов С.З.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Ігілік Дос-KZ» прошедшая экспертизу за №18-0649/13 от 30.09.2013г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области» приказ №131/11 от 22.10.2013г .
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность дороги	км	2-41	2-41	2-41	2-41
Категория		IV	IV	IV	IV
Ширина земляного полотна	м	10,0м	10,0м	10,0м	10,0м
Ширина проезжей части	м	6	6	6	6
Количество полос движения	шт	2,0	2,0	2,0	2,0
Ширина полосы движения	м	3,0	3,0	3,0	3,0
Ширина обочин	м	2,0	2,0	2,0	2,0

Продолжительность производства ремонтных работ	мес	11	11	32	32

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***а/д «Кировск-Актекше»,2-41 отнесена к дороге*** IV технической ***категории и имеет следующие параметры.***

Ширина земполотна-10м

Ширина проездной части -6м

Ширина краевой части укрепляемой полосы -0,5 м

Ширина обочин -2м

Минимальный радиус горизонтальной кривой -150м, в горной -125м;

Минимальный радиус вертикальной кривой, выпуклой -2500м, в горной местности -1000м;

Минимальный радиус вертикальной кривой вогнутой -1500м, в горной местности-600м

Наибольший продольный уклон 70% и в горной 90%

Расчетная скорость движения автотранспорта -60 км/час

План трассы:

Трасса проложена по существующей дороге. Всего по трассе намечено 278углов поворота с радиусами от 17 (в населенных пунктах, в стесненных условиях и сильно пересеченной местности) до 3000 м (в равнинной местности).

Подготовительные работы

Востоновление оси трассы-39,00км

Демонтаж дорожных знаков и оградительных приспособлений -116шт

Демонтаж существующих искуственных соорружений -187,05м3

Демонтаж существующей дорожной одежды-8193м3

Расчистка входных и выходных русел на трубах- 0,06га

Устройство дорожных насыпей -356м3

Планировочные и укрепительные работы-4999м2

Замена пучистых грунтов-1997м3

Дорожная одежда

Устройство основания толщиной 10см из щебеночно-гравийной смеси-12083м3

Розлив вяжущих материалов 0,8т/1000м2 -12083м2

Устройство выравнивающего слоя толщиной 1,0см из г/п/м/а-6057т

Устройство покрытия толщиной 5см из г/п/м/а/с-252381м2

Укрепление обочин толщиной 5см с добавлением ЩГС типа С6-103393м2

Устройство тротуаров

БР 100.30.18V=0.0052 Р0.12т-989 м/п

БР 100.20.8V=0.016Р0.04т-989 м/п

Устройство карманов для автобусных остановок- 714м2

Искуственные сооружения

Устройство металических труб d=0.5м(9шт)

Устройство металических труб d=0.75м(4шт)

Укрепительные работы-42,56м3

Укрепление откосов входного и выходного оголовков- 7.2 м3

Укрепление входного русла- 7.2м3

Устройство ж/б трубы d=1,0 – 7шт

Укрепительные работы- 129.02м3

Укрепление откосов входного и выходного оголовков -15.4м3

Укрепление входного русла -8.4м3

Укрепление выходного русла -14.11м3

Устройство ж/б трубы d=1.0*2- 2шт

Укрепление откосов входного и выходного оголовков -5,2м3
Укрепление входного русла -3,0м3
Укрепление выходного русла -2,8м3
Устройство конца укрепление русла -5,90м3
Замена плит перекрытий на ж/б трубе -4 шт
Пересечения и примыкания -4177м2
Устройство объездной дороги – 388,20м3
Устройство металлических труб d=0,5 на объездной дороге - (11шт)
Обустройство
Установка дорожных знаков
Дорожные знаки 900*900 -75шт
Дорожные знаки 700*700 -35шт
Дорожные знаки ⊘ 700 -1шт
200*300мм км- 76шт
500*2250-14шт
Устройство барьерного ограждения из стали на мет. столбах- 2239п/м
Разметка проезжей части
1.1сплошная В=0,1м -82,54км
1.5 прерывистая В=0,1 соотношение1:3-21,977км
1.6 прерывистая В=0,1 соотношение 3:1-4,993км
1.7 прерывистая В=0,1 соотношение 1:1-0,22 км
Элементы разметки 1.13и 1.14.1- 108.79м2

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ март 2014 г. ;
месяц, год

окончание работ ноября 2016 г. ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 11 мес. ;

фактически, месяц: 32 мес. ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт автомобильной дороги «Кировск-Актекше», км 2-41Коксуского района Алматинской области готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в течение 3 лет со дня подписания акта приемки объекта в эксплуатацию и в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО Фирма «Талдыкорган жолдары» Генеральный директор Кауыспеков О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.

«12» ноября 2016 г.