Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«30» мая 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Строй Тех ІС»***
(наименование организации, юридический адрес)
в лице ***директора Есенова М. Ж.***
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ***«Строительство пристройки на 420 мест к средней школе №18 в городе Кокшетау Акмолинской области***
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел Строительства города Кокшетау» в лице руководителя Шакиржанова Е.Н.***
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации *ТОО «ДЕЛОФБК», ТОО «СТ ЖилСТРОЙ»*
(наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) _____
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а): ***ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №175 от 29 декабря 2015 г.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Водопроводная сеть имеет следующие показатели:

№ п.п.	Наименование показателей	Ед.изм.	Показатели
1	Вместимость пристройки	мест	420
2	Общая площадь земельного участка	га	2,2463
3	Этажность	этажа	3
4	Площадь застройки	$м^2$	1332,0
5	Общая площадь здания	$м^2$	3264,43
6	Строительный объем	$м^3$	18359,14

5. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего _____ ***тенге***, в том числе строительно-монтажных работ_____ ***тенге***, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге, прочие _____ ***тенге.***

6. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ _____ **тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ **тенге;**
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тенге.**

7. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Уровень ответственности II (технически сложный) согласно проекта и заключения госэкспертизы.
Продолжительность строительства ***7 мес.***
окончание работ ***июль 2018г.***;

8. Согласно отчету об инженерно-геологических изысканиях район изысканий по категории строительной сложности относится к II категории сложности. Инженерно-геологические условия площадки простые, осложненные существующей застройкой.

Пристройка к школе рассчитана на 420 мест. Количество параллельных классов (1-4 классы) - 16.

Наполняемость учебных классов:
дошкольные классы - (2 класса) - 18 человек;
1-4 классы - (по 4 класса) - 24 человека.

Режим работы школы - двухсменный.

Здание пристройки трехэтажное с техподпольем, в плане сложной формы с размерами в осях 68,7х23,98м, максимальной высотой 13,0м. Высота этажа – 3,3м, спортивного зала – 8,8м.

Крыша – чердачная с проходным чердаком из деревянных элементов (стропильные ноги, подкосы, мауэрлат) с кровлей из металлочерепицы «JOKER» (МЧ-49) – «ИНСИ».

Степень огнестойкости - II.

Основные конструктивные решения здания приняты следующие:

Фундаменты - ленточные из сборных бетонных блоков по ГОСТ 13579-78* и фундаментных плит по СТ РК 956-93, шириной 1,0м, 1,4м, 2,0м.

Железобетонный монолитный пояс - из бетона класса В12,5 на сульфатостойком портландцементе, армированный арматурой диаметром 6мм класса AI в поперечном направлении и диаметром 10мм класса AIII в продольном направлении.

Воздухозаборная камера - стенки камеры из керамического кирпича марки КР-р-пу 250х120х88/1,4НФ/100/2,0/35 ГОСТ 530-2012 на растворе М25, армированные сеткой из проволоки диаметром 5Вр-1 с ячейкой 50х50мм через 5 рядов кладки.

Кровля воздухозаборной камеры из профилированного листа марки НС35-1000-0,7 с полимерным покрытием по ГОСТ 24045-2010.

Приямок - монолитный из бетона класса В12,5 на сульфатостойком портландцементе, армированный сетками диаметром 6мм и 8мм класса AIII с ячейками 100х100мм.

Лестничная клетка - лестничные марши по серии 1.251.1-4 в.1; лестничные площадки по серии 1.252.1-4, в.1.

Наружные стены - из керамического кирпича марки Кр-р-по 250х120х65/1НФ/100/2,0/35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 640мм, с утеплением минераловатными плитами типа «ISOVER OL-E» толщиной 120мм по ГОСТ 15588-86 и пароизоляцией гидроветрозащитной пленкой типа «Изоспан А», кладка «А-64» по серии 2.130-8.1, марка раствора кладки стен М100.

Внутренние стены – из керамического кирпича марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,0/35 по ГОСТ 530-2012 толщиной 380мм.

Перегородки – кирпичные, марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/100/1,0/25.

Перемычки - сборные железобетонные брусковые по серии 1.038.1-1 вып.1-2.

Прогоны - сборные железобетонные по серии 1.225-2 вып.12.

Перекрытие - сборные железобетонные многопустотные с круглыми пустотами панели по серии 1.141-1, по серии 1.241-1, по серии 1.242.1-3.

Перекрытие спортзала - сборные железобетонные ребристые панели по ГОСТ 22701.1-77, ГОСТ 22701.2-71, по металлическим фермам.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Начальник кабельного цеха технического обслуживания местных сетей АО «Казахтелеком»
Сеитов К.Г. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Альбеков З.И. _____

- Главный инженер филиала ТОО «Кокшетау Энерго КГС»
Маслов В.И. _____

- Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате г.Кокшетау
Макишев Р.А. _____

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство пристройки на 420 мест к средней школе №18 в г. Кокшетау, Акмолинской области»

(наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальныхработ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшиепо его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Строй Тех IC» директор Есенов М.Ж.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____