Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «24» апреля 2017 года
№234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«25»сентября 2018 г.

Заказчик ГУ «Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области» 060400 Атырауская область, Курмангазинский район, село Курмангазы, ул.Х.Испулаева, 61

фамилия, имя, отчество (при наличии) -для физических лиц, наименование организации-для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании Положения №1071915-03 от 25.07.2018 г.

Декларации о соответствии «25» 09 2018 г. ТОО «Болат Д» Директор Е.Б.Айталиев. Атырауская область, Исатайский район, с. Аккистау, ул.Ынтымак 30. ГСЛ №000227 от 27.05.2005 г.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ «25» 09 2018 г. ТОО «Стройнадзор» Директор М.Жумагулов. г. Атырау, ул. Атамбаева 16. эксперты: Жунусов Ж.Е. КДСЖКХ №06264, 06265, 06266 от 19.11.2013 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту «25» 09 2018 г. ТОО «Уралводпроект» г.Уральск, Западно-Казахтанская область, ул.Чурина 119Н1, Директор Темирбаев Ж.К. ГСЛ №006061 от 19.07.2001 г.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство водопроводных сетей в селе Курмангазы Курмангазинского района Атырауской области»

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу _Курмангазинкий район, Атырауская область
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса))

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения акима Ганюшкинского сельского округа №63 от 13.03.2018 года об отводе земельного участка под строительство
наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__» _____ 20__ года № ____
наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области» №KZ88REA00093472 от 14.05.2018 года.
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «Уралводпроект» ГСЛ №006061 от 19.07.2001 г. номер проекта №16.025.
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного (й) приказом руководителя Курмангазинским районным отделом строительства Сундетовым Ж.А. за№99 от 8.11.2017года
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ _май 2018 год_;
месяц, год
окончание работ _сентябрь 2018 год_;
месяц, год

продолжительности строительства, месяц_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _4,6_;
фактически, месяц: _4__;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе: пускового комплекса или очереди
Общая протяженность трубопроводов водоснабжения	м	8850	8850	8850	8850

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Технологические и архитектурно-строительные решении по объекту характеризуется следующими данными:

Проектируемый водопровод закольцовывает существующую поселковую водопроводную сеть, строительство кольцевой водопроводной сети в новом отводе под индивидуальное строительство на востоке микрорайона РТС и в центре Самаркино, подключение школы и резервуаров на территорий школы, подключение 70-х жилых домов на новых отводах. Проектом предусмотрена прокладка труб из полиэтиленовых труб диаметром 32*2,0 мм-2030м; диаметром 63*2,5 мм-350м; диаметром 110*4,2-4640м; диаметром 160*6,2 мм-1830м; кольца стеновые железобетонные для колодцев СТРК 1971-2010 КС7.3-49 шт; для колодцев СТРК 1971-2010 КС15.9-94 шт; для колодцев СТРК 1971-2010 КС20.9-4 шт; для колодцев СТРК 1971-2010 КО6-49 шт; трубы стальные электросварные прямошовные диаметром 108 мм-18,848 м; диаметром 159 мм-1,2 м; диаметром 325 мм-83,83 м; диаметром 377 мм-27,27 м. В качестве арматуры используются задвижки с обрезиненным клином и фланцевые задвижки. Водопроводные колодцы запроектированы во всех ответвлениях и для подключения домов. Так же проектом предусмотрена замена сетчатого ограждения на железобетонные высотой 2 метра длиной 244метра.

04-063-036-1179 – 3540 м, 04-063-036-1182 – 4160 м, 04-063-036-1181 – 775 м, 04-063-036-1180 – 45 м, 04-063-036-1178 – 330 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

4. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта

(здания, сооружения, помещения) и приняты эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего 125847,0 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 99240,0 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге, прочие затраты 26607,0 тыс.тенге.

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 89600,0 тыс.тенге, стоимость строительно-монтажных работ 62993,0 тыс.тенге, стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс.тенге, прочие затраты 26607,0 тыс.тенге.

8. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик_____ **Сундетов Ж.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор_____**Жумагулов М.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор _____**Темирбаев Ж.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____ **Айталиев Е.Б.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технческие характеристики объекта
(сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
Водопровод				
1	Водоводы (общая протяженность)	м		
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из железобетонных труб	м		
	5)	м		
2	Распределительная сеть (общая протяженность)	м	8850	
	1) из стальных труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из асбестоцементных труб	м		
	4) из полиэтиленовых труб Ø32*2мм Ø63*2,5мм Ø110*4,2мм Ø160*6,2мм	м	 2030 350 4640 1830	
3	Смотровой колодец	шт	49	
4	Задвижка d-150мм	шт	7	
	« d-100мм	шт	18	
	« d-50мм	шт	2	
5	Винтели d-	шт		
	« d-	шт		
	« d-	шт		
6	Кран d-	шт		
	« d-	шт		

	« d-	шт		
	« d-	шт		
7	Гидрант	шт	21	
8	Водопроводный ввод	шт	70	
9	Питьевой фонтанчик	шт		
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
	7)	м		
2	Канализационная сеть (общая протяженность)	м		
	1) из керамических труб	м		
	2) из чугунных труб	м		
	3) из бетонных труб	м		
	4) из асбестоцементных труб	м		
	5) из железобетонных труб	м		
	6)	м		
3	Смотровой колодец	шт		
	Выпуск	шт		

Заказчик_ **Сундетов Ж.А.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор **Темирбаев Ж.К.**

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

«ЖМТ» АЖ ЕНГІЗІЛДІ

Орындаушы Акбаков А

(Т.А.Ә., қолы)

Күні 2018 ж. «07» 12