Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района",Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева, 25** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Болат-Д",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Ынтымак, дом № 30, тел.: +7 (71231) 2-15-43, 2-08-06** — **020240003391**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 04.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
6	24.05.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области			работа	1	24 600 000,00	24 600 000,00
				Итого	1	x	24 600 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айталиев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Н.Сундотов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.05.2018

М.П.

Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан
по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая
2012 года №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области"**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		17	04.05.2018 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполенных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области"	24 600 000,00	21 964 285,71							2 635 714,29	24 600 000,00

Всего к оплате: Двадцать четыре миллиона шестьсот тысяч тенге

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
_____ **Сундетов Ж.А.**
М.П.

Подрядчик:
Директор ТОО "Болат-Д"
_____ **Айталиев Е.**
М.П.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области"**

РЕЕСТР

выполненных работ за май месяц 2018 года

№	Наименование работ	Общая стоимость	всего с начала года	2018 год							
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	"Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области"	89 600 000,00	24 600 000,00	24 600 000,00							

Заказчик

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Руководитель_____ **Сундетов Ж.А.**

Технадзор

Инженер-технадзор ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жунусов Ж.Е.**

Подрядчик

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Айталиев Е.**

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 116025

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области**

(наименование, адрес)

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 04.05.2018 года**

Акт приемки выполненных работ май месяц за 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подготовка территории				
1	1	Смета №1	Вынос проекта в натуру		1	1283150	1283150
		Итого					**1283150**
			Поселковая водопроводная сеть				
			Раздел 1 Земляные работы				
2	1	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	16890	71,95	1215245
3	2	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- налипающий	м3 грунта	9350	79,14	739990
4	3	11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3- из под воды	м3 грунта	11400	89,94	1025318

5	4 11-010205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1490	1164,84	1735612
6	5 11-010104-0202	Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (для засыпки вручную)	м3 грунта	7010	34,52	241976
7	6 11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную с уплотнением. Группа грунтов 2	м3 грунта	7010	726,9	5095569
8	7 11-010104-0502	Траншеи и котлованы. Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31875	24,77	789617
9	8 11-010104-0508	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	31875	11,94	380569
10	9 11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	3545,88	129,75	460077
	Раздел 2 Трубопроводы					
11	15 23-010501-1013	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	1848,3	2219,15	4101655
12	18 23-010501-1010	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4686,4	1034,34	4847331
13	21 23-010501-1007	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 63x2,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	353,5	369,39	130579
14	24 23-010501-1304	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17- 32x2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30,3	145,48	4408
15	25 23-010501-1502	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11- 25x2,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	2020	126,78	256096
16	28 23-010501-1324	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 400x23,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	20544,86	93376

17	30 23-010501-1322	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 315x18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	4,545	12763,5	58010
18	32 23-010501-1316	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	31,5	3293,73	103752
19	34 23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	136,35	1571,6	214288
	Итого					**21493468,45**

Вынос проекта в натуру		1 283 150,00
Поселковая водопроводная сеть		21 493 468,45
Временные здания и сооружения	2,6%	558 830,18
Итого		22 052 298,63
Зимнее удорожание	2,1735%	479 306,71
Транспортировка материалов		2 242 068,00
итого в ценах 2017 года		26 056 823,34
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, К = 1,060		27 620 232,74
Переход к договорной цене	К = 0,795224497893635	21 964 285,71
НДС (12%)		2 635 714,29
Всего по акту с учетом НДС		**24 600 000,00**

Заказчик
ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Руководитель _____ **Сундетов Ж.А.**

Технадзор
Инженер-технадзор ТОО "Стройнадзор"
_____ **Жунусов Ж.Е.**

Директор ТОО "Болат-Д"

_____ **Айталиев Е.Б.**