ФОРМА №КС-3

Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	04.05.2018г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце (месяц, год)	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области	79 600 000,00	22 321 428,57							2 678 571,43	25 000 000,00
Всего к оплате	Двадцать пять миллионов тенге оо тиын									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Руководитель _____ Сундетов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Айталиев Е.Б.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес : Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района, Атырауской области

РЕЕСТР
выполненных работ за июль месяц 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Всего с начала года	2018 год							
				май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области	89 600 000,00	79 600 000,00	24 600 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00					

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"
Руководитель _____ Сундетов Ж.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройнадзор"
Инженер-технадзор _____ Жунусов Ж.Е.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Айталиев Е.Б.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказ 16025

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 04.05.2018 года**

Акт приемки выполненных работ за июль месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер		Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ		
по порядку	позиции по смете				Количество	Стоимость единицы, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			На строительство внутрипоселковой водопроводной сети				
			Раздел 1 Земляные работы				
1	10	11-010205-0501	Обсыпка оголовка колодцев	м3 грунта	30	1185,43	35563
2	11	11-010107-1805	Планировка оголовков колодцев	м2	245	78,69	19278
3	12	32-050101-0101	Насос для водопонижения и водоотлива, 2,8 кВт	маш.-ч	150	347,03	52055
4	13	11-010107-1302	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	215	55,82	12001
			Раздел 2 Трубопроводы				

5	37	11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,012	1614583,33	19375
6	38	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0,1 м2	м короба	12	4788,17	57458
7	39	11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм (фасонные части из труб). Установка	т фасонных частей	0,41246	1418879,41	585231
8	40	11-220601-0601	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0222	209099,1	4642
9	41	11-220601-0603	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0198	247121,21	4893
10	42	11-220601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,013	298692,31	3883
11	43	23-021199-9910	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм (для футляра в колодцах)	т	0,79349	364782,16	289451
12	44	11-220601-0607	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 273мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0064	418906,25	2681
13	45	11-220601-0606	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 200 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0186	347849,46	6470

14	46	11-220601-0605	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,0004	292500	117
15	47	11-220601-0604	Стыки и фасонные части стальных трубопроводов диаметром 125 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,008	282125	2257
16	49	11-090601-0102	Монтаж заглушек	т	0,06347	77028,52	4889
17	50	21-050101-0403	Стоимость м/к заглушки	т	0,06347	219142,9	13909
18	51	11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	3	691,33	2074
19	55	11-221201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	24	2009,13	48219
20	60	11-220801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы, заглушки. Установка	шт	346	1415,05	489608
21	76	11-220801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка	шт.	3	2085,67	6257
22	78	13-100904-0101	Прокладка провода	км кабеля	8,85	25732,32	227731
23	79	23-060901-0101	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,0 мм2 ГОСТ 6323-79	км	8,85	11773,45	104195
24	80	11-340201-0804	Установка указателя на стене	шт	21	915,76	19231
25	81	29-000000-0000(пл)	Опозновательный знак пожарного гидранта	шт	21	1183,19	24847
26	82	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2	1609,5	3219
27	84	23-040105-0902	Штурвал для задвижек DN 50	шт.	2	3141,5	6283

28	85	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	18	2655,39	47797
29	87	23-040105-0904	Штурвал для задвижек DN 100	шт.	18	5619,94	101159
30	88	11-220901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	7	3836,86	26858
31	90	23-040105-0905	Штурвал для задвижек DN 150	шт.	7	6730,14	47111
32	91	11-220901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 25мм-32мм. Установка	задвижка или клапан	74	1609,35	119092
33	94	13-110203-0101	Установка счетчика д.15мм	шт	70	1391,93	97435
34	95	23-030301-0209	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые с фильтром ВСКМ DN 15	шт.	70	2861,01	200271
		Раздел 7 Устройство колодцев					
35	144	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонн	76,22	68297,1	5205605
36	150	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 -2ПП15-1	шт.	19	19395,11	368507
37	151	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1	шт.	28	19395,11	543063
38	153	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	49	3651,76	178936
39	155	21-020402-0102	Заделка отверстий асбестоцементным раствором	м3	0,6	35128,33	21077
40	156	21-130804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	63	616,35	38830
41	157	11-270502-0101	Каменная отмостка колодцев	м2 подзоров	245	1767,01	432918
42	158	21-130814-2208	Скобы ходовые	шт.	147	636,16	93516

		Раздел 8 Прочие работы					
43	159	11-221101-0104	Врезка проектируемого трубопрвода д.160 в существующий трубопровод д.160мм	врезка	2	14064,5	28129
44	160	11-221101-0104	Врезка проектируемого трубопрвода д.160 в существующий трубопровод д.110мм	врезка	1	14066	14066
45	161	11-221101-0103	Врезка проектируемого трубопровода д.110мм в существующий трубопровод д.110мм	врезка	13	8749,08	113738
46	162	11-221101-0103	Врезка проектируемого трубопровода д.110мм в существующий трубопровод д.63мм	врезка	3	8749,67	26249
47	163	11-221101-0103	Врезка проектируемого трубопровода д.110мм в существующий трубопровод д.32мм	врезка	1	8747	8747
		8.1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Ахметкалиева					
48	164	11-270302-0404	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	556,92997	290,08	161553
49	165	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	222,77199	364,91	81291
50	166	41-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	311,909	173,37	54076
51	167	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	575,86559	142,68	82166
52	168	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15см	м3 материала основания в плотном теле	83,53949	9494,61	793175
53	169	11-270403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	556,92997	1685,39	938643

54	170	11-270403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	556,92997	1445,7	805151
55	171	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	556,92997	2666,85	1485251
56	172	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306-толщ.4см	м2 покрытия	556,92997	2526,8	1407248
57	173	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	556,92997	2917,32	1624740
		Раздел 9 Пожарный гидрант Н -1,5м (21шт)					
58	174	11-221001-0103	Гидранты пожарные. Установка	шт	21	53933,52	1132604
59	175	23-050301-1805	Полухомут МС-1	т	0,05334	177052,87	9444
60	176	21-060208-0501	Лестница Л1	т	0,36834	337712,44	124393
61	177	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0483	429855,07	20762
62	178	11-060101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,21	40766,67	8561
63	179	11-100107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков	м2	7,98	3800,88	30331
64	180	21-090102-0306	Люки и лазы утепленные двупольные ДЛ 10-10АП СТ РК 943-92	м2	7,98	37796,37	301615
		Итого					**18819920,36**

Ремонт ограждения площадки ВОС (ж/бетонное ограждение)

Раздел 1 Демонтажные работы

1	1	11-070111-0109	Демонтаж существующего сетчатого ограждения	м оград	246	2764,92	680170
2	2	11-070111-0201	Демонтаж существующих ворот	шт.	1	21470	21470
3	3	41-310103-0501	Конструкции металлические. Погрузка	т	16,96	432,31	7332
4	4	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	16,96	65,86	1117

Раздел 2 Устройство ограждения

5	5	11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	244	3604,26	879439
6	6	21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В25 - П5В, П5Ва	м3	30,5	56469,74	1722327
7	7	21-049999-9917	Фундаментные блоки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80), Ф-1	м3	11,97	49166,08	588518
8	8	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	11,97	304,01	3639
9	9	29-000000-0000(пл)	Надбавка на бетон W8	м3	11,97	737,34	8826
10	10	11-070111-0205	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	39630	39630
11	11	21-060405-0501	Стоимость ворота ВМ4В с полотнами ПМ4В	т	0,1534	303937,42	46624
12	12	21-049999-9917	Фундаменты для столбов ворот и калитки Ф6, из тяжелого бетона класса В15	м3	0,9	49165,56	44249

13	13	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	0,9	304,44	274
14	14	29-000000-0000(пл)	Надбавка на бетон W8	м3	0,9	737,78	664
15	15	21-049999-9917	Стоимость столбы ворот С5Ва, из тяжелого бетона класса В15	м3	0,18	49166,67	8850
16	16	11-070111-0207	Калитка,ложная калитка. Устройство с установкой столбов бетонных	шт.	2	17547	35094
17	17	21-060405-0501	Стоимость калитки КМ4В,КМЛ4В	т	0,06895	303944,89	20957
18	18	21-049999-9917	Стоимость столбы калитки С3Вв из тяжелого бетона класса В15	м3	0,06	49166,67	2950
19	19	11-060101-0113	Набетонка из бетона В15 W8 F50	м3	2	46326	92652
20	20	11-060301-0407	Соединительные элементы МС1,МС10. Установка	т	0,01575	469841,27	7400
21	21	11-070111-0113	Насадка из колючей проволоки в 3 ряда. Установка	м оград	438	1761,15	771384
22	22	11-060301-0407	Соединительные элементы МС15,МС14. Установка	т	0,2208	469782,61	103728
23	23	11-130301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	11,124	147,79	1644
24	24	11-270902-0101	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	9	6179,22	55613
25	25	23-010201-0143	Стоимость металлических стоек	м	24,3	1033,46	25113
26	26	24-010201-0114	Стоимость предупреждающих знаков	шт.	9	8126,44	73138

Итого **5 242 801**

ВСЕГО **24 062 721,36**

Временные здания и сооружения	2,6%	625 630,76
Итого		24 688 352,12
Зимнее удорожание	2,1735%	536 601,33
Транспортировка материалов		1 255 558,08
итого в ценах 2017 года		26 480 511,53
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, К = 1,060		28 069 342,22
Переход к дог цена	К = 0,795224497893635	22 321 428,57
НДС (12%)		2 678 571,43
Всего по акту с учетом НДС		**25 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Отдел строительства Курмангазинского района"

Руководитель _____ Сундетов Ж.А.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройнадзор"

Инженер-технадзор _____ Жунусов Ж.Е.

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Айталиев Е.Б.

ТОО «БОЛАТ-Д» ЖШС