Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области", Республика Казахстан, Атырауская область, Курмангазинский район, с.Ганюшкино, ул.Кушекбаева, 25** — **060340006981**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Болат-Д",060300, Республика Казахстан, Атырауская область, Исатайский район, с.Аккистау, ул.Ынтымак, дом № 30, тел.: +7 (71231) 2-15-43, 2-08-06** — **020240003391**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №17 от 04.05.2018г.

Номер документа	Дата составления
22	28.09.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино, Курмангазинского района, Атырауской области за сентябрь месяц 2018г.			работа	1	10 000 000,00	10 000 000,00
				Итого	1	x	10 000 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Айталиев Е.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / Н.Сунгетов / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 28.09.2018

М.П.

ФОРМА №КС-3
Утверждена приказом Председателя Агенство РК по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 2 мая 2012г. №170

Заказчик: **ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2018 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		17	04.05.2018г.				

в тенге

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
	С начала года по отчётный месяц включительно	В отчётном месяце (месяц, год)	из графы 1							
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат,не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	дополнительные затраты			
				в отчете месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области	89 600 000,00	8 928 571,43							1 071 428,57	10 000 000,00
Всего к оплате	Десять миллионов тенге 00 тиын									

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"
Руководитель _____ Сундетов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Айталиев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройнадзор"
Инженер-технадзор _____ Жунусов Ж.Е.

Заказчик: **ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**

Наименование строительства и его адрес : **Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района, Атырауской области**

РЕЕСТР
выполненных работ за сентябрь месяц 2018г.

№ п/п	Наименование работ	Общая стоимость, тенге	Всего с начала года	2018 год				
				май	июнь	июль	август	сентябрь
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района, Атырауской области	89 600 000,00	89 600 000,00	24 600 000,00	30 000 000,00	25 000 000,00	-	10 000 000,00

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"
Руководитель _____ Сундетов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"
Директор _____ Айталиев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройнадзор"
Инженер-технадзор_____ Жунусов Ж.Е.

Форма 2В

Приложение Г к МУ по переходу к СНБ-2015

Заказчик: **ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"**
(организация, адрес, телефон)

Заказ

Подрядчик: **ТОО "Болат-Д"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка : **Строительство водопроводных сетей в селе Ганюшкино Курмангазинского района,Атырауской области**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 17 от 04.05.2018 года**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2018 года

Составлен в текущих ценах с 01.10.17 г

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Выполнено работ: Количество	Выполнено работ: Стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			На строительство внутрипоселковой водопроводной сети				
			Раздел 2 Трубопроводы				
1	53	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	94	0	124435
			Раздел 3 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.325мм L=12м.(2шт)				
2	96	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 325мм	м кожуха	20	0	725525
3	97	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм в траншее. Укладка	км трубопровода	0,004	0	6360
4	99	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	24	0	42155
5	100	11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	24,4	0	157409

6	101	11-061401-0101	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	24,4	0	796383
7	102	11-290172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	0	3284
		3.1 Оборудование стального футляра ,деревянные опоры					
8	103	11-100102-0402	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,048	0	2807
9	104	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,048	0	418
10	105	11-090601-0102	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00312	0	241
11	106	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00312	0	690
12	107	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00064	0	275
		Раздел 4 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.325мм L=16м.(2шт)					
13	108	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 325мм	м кожуха	24	0	870633
14	109	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм в траншее. Укладка	км трубопровода	0,008	0	12712
15	111	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	32	0	56210
16	112	11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	32,6	0	210310

17	113	11-061401-0101	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	32,6	0	1064018
18	114	11-290172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,1	0	3284
		4.1 Оборудование стального футляра ,деревянные опоры					
19	115	11-100102-0402	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,06	0	3505
20	116	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,06	0	522
21	117	11-090601-0102	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,0039	0	301
22	118	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0039	0	862
23	119	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	0	343
		Раздел 5 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.325мм L=27м.(1шт)					
24	120	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 325мм	м кожуха	23	0	834354
25	121	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм в траншее. Укладка	км трубопровода	0,004	0	6360
26	122	23-010201-0246	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,58	0	34015

27	123	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовые диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	0	47425
28	124	11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	27,6	0	178054
29	125	11-061401-0101	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	27,6	0	900825
30	126	11-290172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05	0	1641
		5.1 Оборудование стального футляра ,деревянные опоры					
31	127	11-100102-0402	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,054	0	3152
32	128	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,054	0	471
33	129	11-090601-0102	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00351	0	270
34	130	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00351	0	777
35	131	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	0	310
		Раздел 6 Прокладка трубы методом горизонтально-направленного бурения д.377мм L=27м.(1шт)					
36	132	11-250109-0101	Бестраншейная прокладка кожухов способом горизонтального бурения, диаметр кожуха 377мм	м кожуха	23	0	835383
37	133	11-220301-0109	Трубы водопроводные стальные, диаметр 377 мм. Укладка	км трубопровода	0,004	0	7648

38	135	11-221401-0301	Трубы полиэтиленовая труба диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	27	0	47425
39	136	11-130501-0401	Поверхности. Оклейка стеклотканью на эпоксидной шпаклепке, первый слой	м2	32	0	66121
40	137	11-061401-0101	Затирка песком поверхности шпаклевки (10слоев)	м2 поверхности	32	0	1724314
41	138	11-290172-0102	Заделка конца футляра бетоном В3,5	м3 заполнения	0,05	0	216
			6.1 Оборудование стального футляра ,деревянные опоры				
42	139	11-100102-0402	Ползунок деревянный. Установка	м3 древесины в конструкции	0,054	0	3153
43	140	11-100115-0102	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	0,054	0	472
44	141	11-090601-0102	Монтаж полосовой стали	т конструкций	0,00351	0	270
45	142	21-050106-2402	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00351	0	777
46	143	21-130201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00072	0	310
			Раздел 8 Прочие работы				
			8.1 Разборка и восстановление асфальтового покрытия по ул.Ахметкалиева				
47	164	11-270302-0404	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 20 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм	м2 покрытия	93,0743	290,08	26999

48	165	11-270302-0102	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	37,226	364,90	13585
49	166	41-310104-0301	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	52,091	173,37	9031
50	167	41-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	96,236	142,68	13731
51	168	11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство толщ. 15см	м3 материала основания в плотном теле	13,961	9494,62	132550
52	169	11-270403-0203	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	93,071	1685,39	156861
53	170	11-270403-0202	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 11 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	93,070	1445,70	134552
54	171	11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	93,070	2666,85	248204
55	172	11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306-толщ.4см	м2 покрытия	93,069	2526,79	235168
56	173	11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	93,07	2917,32	271515

Всего		**10018621,38**
Итого в текущих ценах с 01.10.17 г		**10 018 621,4**
Временные здания и сооружения	2,6%	260 484,16
Итого		10 279 105,54

Зимнее удорожание	2,1735%	223 416,36
Транспортировка материалов		89 682,72
итого в ценах 2017 года		10 592 204,61
Итого по акту в текущих ценах 2018 года, К = 1,060		11 227 736,89
Переход к договорной цене	К = 0,795224497893635	8 928 571,43
НДС (12%)		1 071 428,57
Всего по акту с учетом НДС		**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Курмангазинский районный отдел строительства Атырауской области"

Руководитель _____ Сундетов Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Болат-Д"

Директор _____ Айталиев Е.Б.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Стройнадзор"

Инженер-технадзор_____ Жунусов Ж.Е.