Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

25 декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) *АО «Кокшетаугидрогеология», юридический адрес: Республика Казахстан, Акмолинская область, город Кокшетау, поселок Чайкино , улица Парковая 2;*

наименование организации, юридический адрес

в лице *президента Соловьева С. Ф.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство площадки водопроводных сооружение для водоснабжения Макинской птицефабрики, Буландыского района, Акмолинской области», 20500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Буландынский район, город Макинск, улица Карьерная, здание 29/1*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ТОО «Макинская Птицефабрика»,директор Шевченко А.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация *ТОО «ГеоСтрой-Север»,14013513-62/17 Рабочий проект*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ТОО «Макинская Птицефабрика» № 180518-03 от 18.05.2018 года*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единица измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Годовой объем подачи воды	тыс.м^3	219		219	
Среднесуточный	м^3/сут	600		600	

расход воды					
Часовой расход воды	$м^3$/час	25		25	
Секундный расход воды	л/сек	6,9		6,9	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными

Наименование показателей	Единица измерения	Величина показателей
Водовод всего: В том числе из труб: -ПЭ100 SDR26-110*5.3 мм питьевая ГОСТ18599-2001	п.м.	175
В том числе из труб: -ПЭ100 SDR26-110*5.3 мм питьевая ГОСТ18599-2001	п.м.	170

И стальных труб: -Д=219*5,5 мм ГОСТ 10704-91	п.м.	5,0
Водопроводные колодцы: всего в т.ч. круглые сборные: Д=1,5 мм	шт. шт.	21
Насосная станция	шт.	1
Резервуар чистой воды емкостью 50 $м^3$	шт.	1
Водопроводные колодцы: в т.ч. круглые сборные: Д=1,5 мм	шт. шт.	3 4
Площадочные сети		
В том числе из стальных труб Д 114 мм Д=114*5,0 мм	п.м.	131,0
Протяженность ВЛ 10 кВ	п.м.	115,0
Протяженность кабельной линии 0,4 кВ	п.м.	90
Установка КТПН-40 кВа-10/0,4кВ	к-т	1
Установка дизель-генератора	шт.	1

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***май 2018 год*****;**

месяц, год

окончание работ ***декабрь 2018 год***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;

фактически 8 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект*«Строительство площадки водопроводных сооружение для водоснабжения Макинской птицефабрики, Буландыского района, Акмолинской области»* готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Соловьев С.Ф.* _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

"КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ" АК

АО "КӨКШЕТАУ-ГИДРОГЕОЛОГИЯ"