Приложение 4-1
к Правилам организациидеятельности и осуществлениях функций заказчика(застройщика)
Форма

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Жардем"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25 в г.Павлодар

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат от 22 октября 2019 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	Наимено-вание	Код	Наименование	Код
		83	07.12.2018г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в (тенге)									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за октябрь без НДС	СМР по смете	из графы 1					НДС (по графе 1)	Всего к оплате с НДС
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР по смете 2019г.	Дополнительные затраты			
				СМР в отчетном месяце	По монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего:	**657 054 912,64**	**62 443 468,72**							**7 493 216,92**	**69 936 685,64**
Смета 2-1-1. Строительная часть ниже отм.0.000	57 505 035	**800 498**							96 060	896 558
Смета 2-1-2. Строительная часть выше отм.0.000	246 353 966	**7 200 575**							864 069	8 064 644
Смета 2-1-4. Водопровод и канализация	24 616 156	**8 001 076**							960 129	8 961 205
Смета 2-1-6. Отопление и вентиляция	10 368 254	**1 586 035**							190 324	1 776 359

Смета 2-1-10. Автоматизированный тепловой узел.	4 260 088	0							0	0
Смета 2-1-5. Электрооборудование и электроосвещение	33 036 495	**4 705 984**							564 718	5 270 702
Смета 2-1-3. Архитектурная часть	151 199 840,64	**24 566 607,72**							2 947 992,92	27 514 600,64
Смета 01 (2-1-4) Водопровод и канализация	15 136 776	**23 183**							2 782	25 965
Смета 01 (2-1-6) Отопление и вентиляция	18 155 595	0							0	0
Смета 2-1-13. Лифт пассажирский	15 951 919	**4 053 836**							486 460	4 540 296
Смета 0-2 к 2-1-2. Строительная часть выше отм.0.000	39 153 374	**362 704**							43 524	406 228
Смета 2-1-15 Устройства подкранновых путей	875 574	**396 671**							47 601	444 272
Смета 0-1 к 2-1-1. Строительная часть ниже отм.0.000	744 176	**16 013**							1 921	17 934
Смета 2-1-9 Узел учета тепловой энергии поквартирный	620 014	**131 201**							15 744	146 945
Смета 0-1 2-1-9 Узел учета тепловой энергии поквартирный	9 530 821	**43 021**							5 163	48 184
Смета 2-1-14 Эксплуатация грузопассажирских подъемников	14 068 951	0							0	0
Смета 2-1-11 Технологические решения	2 874 439	**152 766**							18 332	171 098
Смета 0-3 2-1-3. Архитектурная часть	2 715 740	**1 574 996**							189 000	1 763 996

Смета 2-1-7. Система связи	4 528 931	4 043 688							485 243	4 528 931
Смета 2-1-8. Узел учета тепловой энергии жилого дома (общий)	596 606	532 684							63 922	596 606
Смета 2-1-12. Диспетчеризация лифтов	4 762 162	4 251 930							510 232	4 762 162
Удержания 5 %										3 496 834
Итого к оплате:										**66 439 851**

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382

Руководитель Садыков А.Б. _____

должность, Ф.И.О., подпись **М.П.**

Подрядчик:

ТОО "Жардем" БИН 980440003942

Директор Ахметов С.К. _____

М.П.

Эксперт авторского надзора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа **М.П.**

Эксперт технического надзора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа **М.П.**

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар, ул.Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25в г.Павлодар

Объект: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25 в г.Павлодар

Договор №83 от 07.12.18г.

Доп.соглашение №1 от 13.12.2018г.

Акт выполненных работ №75 от 22.10.2019г.

за октябрь 2019 год.

локальная смета 02 (2-1-2)

Строительная часть выше отм. 0.000

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 8 Машинное отделение										
1	18	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	39,88	594,79	4,11	23720	164	6076	14022	40761	
						438,29	1,25	17479	49	–	3019		
2	19	1115-0403-0109	Потолки. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	39,88	395,29	1,4	15764	57	7885	6278	23805	
						196,14	0,63	7822	25	–	1763		

		-0203- 201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 ош атур иваемой поверхнос ти	89,5	1072,92	61,36	96026	5492	32592	49808	157501
						647,4	48,25	57942	4318	–	11667	
4	21	1115-0403-0108	Стены. Окраска простая масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашивае мой поверхнос ти	89,5	357,087	1,42	32029	127	15697	13009	48641
						181,06	0,63	16205	56	–	3603	
5	22	1111-0101-1501	Пол. Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство (50мм) НР = 94 %	м2 покрытия	37,66	1021,03	85,98	38452	3238	24489	11119	53537
						284,79	29,32	10725	1104	–	3966	
6	23	1111-0101-1502	Покрытия бетонные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501 (до 50мм к=4) НР = 94 %	м2 покрытия	37,66	439,32	14,72	16168	554	14377	1406	18980
						32,84	6,88	1237	259	–	1406	
7	24	1115-0403-0103	Полы. Окраска простая масляными составами по бетону НР = 80 %	м2 окрашивае мой поверхнос ти	37,66	344,73	1,17	12983	44	5197	6210	20728
						205,57	0,52	7742	20	–	1535	

Итого по разделу 8 добавить:	**363 953**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	119 152
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 676
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 831
- материалы, изделия и конструкции, тенге	106 313
Накладные расходы, тенге	101 852
Сметная прибыль (8 %), тенге	26 959

Всего по разделам , тенге	
Временные здания и сооружения 0,9%	3 953
Итого:	3 276
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	367 229
Итого:	6 867
Непредвиденные работы и затраты(2%)	374 096
Итого (в текущих ценах с 02.07.2018г.):	7 482
Итого: (в текущих и прогнозных ценах Иинф=1,050)	381 578
Итого: (понижающий коэффициент к=0,905274)	400 657
НДС 12%	362 704
Всего по акту :	43 524
	406 228

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942
Директор Ахметов С.К._____

подпись, *М.П.*

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
и.о главного специалиста производственного сектора
Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, *М.П.*

Эксперт технического надзора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

Эксперт авторского надозора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа *М.П.*

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар,))ранспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25в г.Павлодар

Объект: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25 в г.Павлодар

Договор №83 от 07.12.18г.

Доп.соглашение №1 от 13.12.2018г.

Акт выполненных работ №74 от 22.10.2019г.

за октябрь 2019 год.

локальная смета 01 (2-1-9)

Узел учета тепловой энергии поквартирный

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Добавить												
1	6	1116-0501-0212	Подводки гибкие. Монтаж (прим.) НР = 98 %	м подводок	72	280,39	–	20188	–	–	19784	43170	
						280,39	–	20188	–	–	3198		

Итого по разделу 2 **43 170**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 20 188
- затраты на эксплуатацию машин, тенге –
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге –
- материалы, изделия и конструкции, тенге –

Накладные расходы, тенге 19 784

Сметная прибыль (8 %), тенге 3 198

Всего по разделам , тенге **43 170**

Временные здания и сооружения 0,9%	389
Итого:	4 [illegible]9
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	815
Итого:	44 373
Непредвиденные работы и затраты(2%)	887
Итого (в текущих ценах с 02.07.2018г.):	**45 261**
Итого: (в текущих и прогнозных ценах Иинф=1,050)	**47 524**
Итого: (понижающий коэффициент к=0,905274)	**43 021**
НДС 12%	5 163
Всего по акту :	**48 184**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942
Директор Ахметов С.К._____

подпись, М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
и.о главного специалиста производственного сектора
Асылханов А.М. _____

должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт технического надзора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

Эксперт авторского надозора:

_____

должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН [illegible], г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Подрядчик: [illegible] г.Павлодар, ул. [illegible] транспортная, 8

Объект: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25в г.Павлодар

Объект: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25 в г.Павлодар

Договор №83 от 07.12.18г.

Доп.соглашение №1 от 13.12.2018г.

Акт выполненных работ №73 от 22.10.2019г.

за октябрь 2019 год.

локальная смета 01 (2-1-4)

Водопровод и канализация

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Включить													
Раздел 6. Санитарно-техническое оборудование													
1	71	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	2	2407,5	78,5	4815	157	430	4214	9751	
						2114	36	4228	72	–	722		
2	74	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	2	792		1584		66	1488	3318	
						–		1518		–	246		
3	76	1116-0501-0212	Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж НР = 98%	м подводок	2	681,5		1363		802	550	2066	
						280,5		561		–	153		
4	77	1117-0501-0101	Мойки на одно отделение. Установка НР = 98 %	шт.	2	2079	59	4158	118	658	3367	8127	

Итого по разделу 6:	**23 263**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	9 689
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	275
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	126
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 956
Накладные расходы, тенге	9 619
Сметная прибыль (8 %), тенге	1 723
Всего по разделам , тенге	**23 263**
Временные здания и сооружения 0,9%	**209**
Итого:	**23 472**
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	**439**
Итого:	**23 911**
Непредвиденные работы и затраты(2%)	478
Итого (в текущих ценах с 02.07.2018г.):	**24 389**
Итого: (в текущих и прогнозных ценах Иинф=1,050)	**25 609**
Итого: (понижающий коэффициент к=0,905274)	**23 183**
НДС 12%	2 782
Всего по акту :	**25 965**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942
Директор Ахметов С.К._____
подпись, М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
и.о главного специалиста производственного сектора
Асылханов А.М. _____
должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт технического надзора:
_____
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

Эксперт авторского надозора:
_____
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382, г.Павлодар, ул.Кривенко, 25

Генподрядчик: ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942, г.Павлодар).Транспортная, 8

Стройка: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25в г.Павлодар

Объект: Строительство 19-ти жилых домов в микрорайоне "Сарыарка". 9-ти этажный 2-х подъездный жилой дом №25 в г.Павлодар

Договор №83 от 07.12.18г.

Доп.соглашение №1 от 13.12.2018г.

Акт выполненных работ №72 от 22.10.2019г.

за октябрь 2019 год.

локальная смета 01 (2-1-1)

Строительная часть ниже отм. 0.000

Составлен (а) в текущих ценах на 2018 год.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	Эксплуатация машин	Всего	Эксплуатация машин	Материалы	сметная прибыль, тенге		
						зарплата рабочих строителей	зарплата маш-стов	зарплата рабочих строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 6 Входы в тех.подполье - 2 шт										
1	1	1115-0405-0101	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям НР = 80 %										
				м2	39,36	269,13	2,16	10593	85	5190	4285	16068	
						135,1	0,96	5318	38	–	1190		

Итого по разделу 6 добавить **16 068**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 5 318
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 85
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 38
- материалы, изделия и конструкции, тенге 5 190

Накладные расходы, тенге 4 285

Сметная прибыль (8 %), тенге	1 190
Всего по разделам , тенге	16 068
Временные здания и сооружения 0,9%	145
Итого:	16 212
Затраты на производство в зимнее время (1,87%)	303
Итого:	16 515
Непредвиденные работы и затраты(2%)	330
Итого (в текущих ценах с 02.07.2018г.):	**16 846**
Итого: (в текущих и прогнозных ценах Иинф=1,050)	**17 688**
Итого: (понижающий коэффициент к=0,905274)	**16 013**
НДС 12%	1 921
Всего по акту :	**17 934**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "ЖАРДЕМ" БИН 980440003942
Директор Ахметов С.К._____
подпись, М.П.

Принял (Заказчик)
ГУ "Отдел строительства города Павлодара" БИН 060140013382
и.о главного специалиста производственного сектора
Асылханов А.М. _____
должность, Ф.И.О., подпись, М.П.

Эксперт технического надзора:
_____
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

Эксперт авторского надозора:
_____
должность, Ф.И.О., подпись, № аттестата или приказа М.П.

АВТОРЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ
АВТОРСКИЙ НАДЗОР

РАСЦЕНКИ ВЕРНЫ