Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

с. Кажымукан 18.11.2021 г.

Заказчик: ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района», в лице руководителя Джумагулова Армана Сериковича, БИН 130 940 004 358, тел: 8(7165)130147, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Акмол, Гагарина 2

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается): 18.11.2021 г. ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Коктал 41, БИН 070 340 012 412, 8 7172 695 787

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) 18.11.2021 г. ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» в лице генерального директора Турсынбаева З.Д. БИН 120 440 020 322, Актюбинская область, г. Актобе, район Астана, 12 мкр., дом 37А, н.п. 32А, каб.302 тел: 8 (7132) 71-27-80, эксперт Жакупов Нурлан Какимжанович, аттестат №KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., №KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г., №KZ89VJE00035843 от 06.03.2018 г.

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) 18.11.2021 г. ТОО «Фирма «АПС» в лице директора Байбекова А.Х.. г. Нур-Султан, район Сарыарка, ул. Бигельдинова, дом 5, квартира 19, БИН 620 200 228 692, тел: 8(7172)237968, эксперт Байбеков Адип Халитович

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Капитальный ремонт улично- дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта по адресу: Акмолинская область Целиноградский район (область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса) проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от "28" декабря 2016 года № Ѳ-227 распоряжение акима Талапкерского сельского округа «о предоставлении ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области» временного права краткосрочного землепользования» земельный участок АН №0234584, кадастровый №01-011-050-048;

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года №_____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ: ГУ «Управление государственного архитектурно - строительного контроля Акмолинской области» № KZ93REA00177287 от 04.06.2020 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации):

ТОО «Фирма «АПС» №АД РП 1.1

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й) приказ об утверждении рабочего проекта № 01-05/16 от 30.03.2018 г. на основании заключение №АРНТОС-0002/18 от 05.03.2018 г. ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целинаградского района»

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ "01" 05 2019 года;

окончание работ "13" 11 2021 года; при продолжительности строительства, месяц: по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10 ;фактически, месяц: 13 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Новая дорожная одежда по основной части и остановках ТИП I (покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона)	м2	66841		66841	
Дорожная одежда на пересечениях тип I (покрытие из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона)	м2	6700,5		6700,5	
Дорожные знаки	шт.	523		523	
Устройство искусственной дорожной неровности	м2	32,4		32,4	
Устройство разметки	км	11,426		11,426	
Устройство тротуаров а/б (однослойные из мелкозернистой а/б смеси)	$м^2$	34542		30716	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

оказатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее - м2)					
Число этажей	этаж					
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м3)					
В том числе подземной части	м3					
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2					
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: проектом предусмотрена следующая конструкция дорожной одежды:

<u>Дорожная одежда внутри поселка (проезжая часть)</u>

1. горячий плотный мелкозернистый асфальтобетон марки II, тип Б на битумной эмульсий, толщиной 5 см:
2. устройство укрепления основания с использованием ресайклера толщиной 20 см.
3. подстилающий слой из естественного щебня Н-26 см.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):

всего 1 295 707,98 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1 112 471,37 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 3 140,59 тысяч тенге, прочее 180 096,02 тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1 160 960,027 тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 1 002 367,343 тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 1 578,09 тысяч тенге, прочее 157 014,594 тысяч тенге

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации
100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет
государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания _____;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Капитальный ремонт улично- дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области»

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района», в лице руководителя Джумагулова Армана Сериковича,

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор: ТОО «Инженерное бюро «NURTAU» в лице генерального директора Турсынбаева З.Д.

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Жакупов Нурлан Какимжанович, аттестат №KZ67VJE00049625 от 27.09.2019 г., №KZ66VJE00043435 от 27.12.2018г., №KZ89VJE00035843 от 06.03.2018 г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Фирма АПС»

1) разработчик проекта ТОО «Фирма АПС» в лице директора Байбекова Адипа Халитовича

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) Байбеков Адип Халитович

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Прогресс KZ» в лице директора Мусеева Бекзата Муратовича

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 10 к акту приемки
объекта в эксплуатацию

Технические характеристики объекта (автомобильные дороги)

№ п.п.	Наименование конструктивных элементов	Единицы измерения	Количество	Описание конструктивных элементов	Примечание
1	Протяженность дороги	км	11,9		
2	Ширина проезжей части	м	5,5-6,0		
3	Ширина тротуаров	м	1,5		
4	Ширина пешеходных дорог	м	-		
5	Ширина разделительной грунтовой полосы	м	-		
6	Ширина обочины	м	2		
7	Угол откоса	градус	40		
8	Высота насыпи	м	-		
9	Дополнительные транспортные пути		-		
10	Количество полос	шт.	2		
11	Дорожные знаки	шт.	523		
12	Элементы освещения	опора	-		

13	Зеленые насаждения	шт.	-		
14	Дорожное покрытие	м2	73 541,5	Мелкозернистый плотный а/б	
15	Электроосвещение	светильник	-		

Заказчик: ГУ «Отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района», в лице руководителя Джумагулова Армана Сериковича

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: ТОО «Фирма АДС» в лице директора Байбеков Адип Халитович

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)

Руководитель
ГУ «Отдела пассажирского транспорта
и автомобильных дорог
Целинаградского района»
_____ Джумагулов А.С.