ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» Форма № 3-КС

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		20	16.04.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	198 166 000	48 166 000									5 160 643

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог целинаградского района"
_____ Джумагулов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Фирма АПС»
_____ Байбеков А.Х.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Прогресс KZ"
_____ Мусеев Б.М.

Наименование стройки - Капитальный ремонт улично-дорожной сети с.Кажымукан Целиноградского района

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование объекта- Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за июнь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Снятие растительного слоя									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2744	47,74	47,74	130999	130999	--	27157	170808
					--	13,75	--	37718		12652	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2744	40,15	40,15	110158	110158	--	22836	143634
					--	11,56	--	31717		10640	
3	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2744	150,01	143,81	411631	394601	215	83702	534960
					6,13	36,24	16815	99438		39627	
4	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /в пониженные места/** *СП - 8%*	т	3292,8	586,00	--	1929581	--		--	2083947
					--	--	--	--		154366	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2582369	635758	215	133695	2933349
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				16815	168873	--	217285	
		Материалы	Тенге				2582369				
		Всего заработная плата	Тенге				215				
		Транспортные расходы	Тенге					185689			
		Накладные расходы	Тенге				1929581				
		Сметная прибыль	Тенге				133696				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				217285				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2933350				
		Сметная заработная плата	Тенге								130
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					185689			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2933350				
		Сметная заработная плата	Тенге								130
								185689			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство корыта/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2131	54,25	54,25	115607	115607	--	23966	150739
					--	15,62	--	33286		11166	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2131	45,57	45,57	97110	97110	--	20132	126620
					--	13,12	--	27960		9379	
7	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	2131	150,01	143,81	319674	306449	166	65004	415452
					6,13	36,24	13059	77224		30774	
8	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /в пониженные места/** *СП - 8%*	т	4134,14	290,00	--	1198901	--		--	1294813
					--	--	--	--		95912	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1731291	519165	166	109102	1987624
							13059	138471	--	147231	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1731291				
		Материалы	Тенге				167				
		Всего заработная плата	Тенге					151529			
		Транспортные расходы	Тенге				1198901				
		Накладные расходы	Тенге				109101				
		Сметная прибыль	Тенге				147231				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1987624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					151529			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1987624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								106
		Сметная заработная плата	Тенге					151529			
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП I									
9	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	7791	40,68	18,61	316961	144955	221	234816	595920
					22,05	5,86	171785	45637		44142	
10	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м** *СП - 8%*	м2	8180,55	302,00	--	2470526	--	2470526	--	2668168
					--	--	--	--		197642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня h=0,26 м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1221	1620,37	1439,93	1978474	1758157	2735	620379	2806762
		НР - 108%; СП - 8%			178,20	292,25	217582	356843		207908	
12	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1489,62	1983,00	--	2953916	--	2953916	--	3190230
		СП - 8%			--	--	--	--		236313	
13	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (устройство укрепленного основания с использование ресайклера WIRTGEN-2400, толщ.20см)	м2 покрытия	11468	576,97	560,55	6616740	6428420	1819	679665	7880117
		НР - 108%; СП - 8%			16,26	38,61	186501	442818		583712	
14	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	2522,96	2193,00	--	5532851	--	5532851	--	5975479
		СП - 8%			--	--	--	--		442628	
15	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	1029,36768	585,00	--	602180	--		--	650355
		СП - 8%			--	--	--	--		48174	
16	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стабилизатор грунта ANT	л	337,1592	16517,86	--	5569148	--	5569148	--	6014679
		СП - 8%			--	--	--	--		445532	
17	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	223,626	21808,00	--	4876836	--	4876836	--	5266983
		СП - 8%			--	--	--	--		390147	
18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	378,444	32,00	--	12110	--	12110	--	13079
		СП - 8%			--	--	--	--		969	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				30929743	8331532	21420162	1534860	35061772
							575868	845299	--	2597167	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				30929743				
		Материалы	Тенге				4776				
		Всего заработная плата	Тенге					1421167			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12928620				
		Местные материалы	Тенге				8486768				
		Транспортные расходы	Тенге				602180				
		Накладные расходы	Тенге				1534860				
		Сметная прибыль	Тенге				2597168				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35061772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
		Сметная заработная плата	Тенге					1421167			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				35061772				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1201
		Сметная заработная плата	Тенге					1421167			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 4.Замена грунта									
19	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из бутового камня толщиной 5 см	м3 материала основания в плотном теле	1112,9238	1107,77	988,89	1232865	1100561	2493	376778	1738415
		НР - 108%; СП - 8%			116,64	196,83	129811	219057		128771	
20	2101-0701-0201 РСНБ РК 2015	Камень бутовый	м3	1402,283988	2349,00	--	3293965	--	3293965	--	3557482
		СП - 8%			--	--	--	--		263517	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				4526830	1100561	3296458	376778	5295897
							129811	219057	--	392288	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4526830				
		Материалы	Тенге				2493				
		Всего заработная плата	Тенге					348869			
		Местные материалы	Тенге				3293965				
		Накладные расходы	Тенге				376778				
		Сметная прибыль	Тенге				392289				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5295897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					348869			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				5295897				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								319
		Сметная заработная плата	Тенге					348869			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				39770233	10587015	24717001	2154435	45278642
							735554	1371700	--	3353971	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				39770233				
		Материалы	Тенге				7650				
		Всего заработная плата	Тенге					2107254			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				12928620				
		Местные материалы	Тенге				11780733				
		Транспортные расходы	Тенге				3730661				
		Накладные расходы	Тенге				2154435				
		Сметная прибыль	Тенге				3353974				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				45278643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1756
		Сметная заработная плата	Тенге					2107254			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				45278643				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1756
		Сметная заработная плата	Тенге					2107254			

	Временные здания и сооружения	1,04%				470 898				
	ИТОГО с временными					45 749 541				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время	1,89%				864 666				
	ИТОГО с зимними					46 614 207				
	Непредвиденные работы и затраты	2%				932 284				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах РСНБ РК 2015 (2018)					47 546 491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2018 год 90%		1				42 791 842				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 год 10%		1,0498961				4 991 888				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						47 783 730				
	НДС		12%				5 734 048				
	ИТОГО с НДС						53 517 777				
	Скидка		-10%				-5 351 778				
	ИТОГО с НДС со скидкой						48 166 000				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог целинаградского района"

_____ **Джумагулов А.С.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Инженерное бюро «Nurtau»

_____ **Жакупов Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Фирма АПС»

_____ **Байбеков А.Х.**