Форма № 3-КС

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующиму банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		20	16.04.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	463 654 856	35 488 856									3 802 377

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"
_____ Джумагулов А.С.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Фирма АПС»
_____ Байбеков А.Х.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Прогресс KZ"
_____ Мусеев Б.М.

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» Форма 2В
ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"
Наименование объекта- Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за август месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси улицы									
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016 таб.26 п.15**	**Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV технической категории при количестве 50 поперечников на 1 км дороги: II категория сложности - полевые работы**	**км**	**0,601**	**72186,62**	**–**	**43384**	**–**	**43384**	**–**	**43384**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
2	**ЦИ РК 8.03-04-2016 таб.26 п.2**	**Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV технической категории при количестве 50 поперечников на 1 км дороги: II категория сложности - камеральные работы**	**км**	**0,601**	**15894,83**	**–**	**9553**	**–**	**9553**	**–**	**9553**
					–	**–**	**–**	**–**		**–**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**52937**	**–**	**52937**	**–**	**52937**
							–	**–**	**–**	**–**	
		Стоимость прочих работ	Тенге				**52937**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				**52937**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**52937**				
		РАЗДЕЛ 2.Снятие растительного слоя									
3	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3308**	**47,74**	**47,74**	**157924**	**157924**	**–**	**32739**	**205916**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**13,75**	**–**	**45470**		**15253**	
4	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/**	**м3 грунта**	**3308**	**40,15**	**40,15**	**132800**	**132800**	**–**	**27530**	**173156**
		НР - 72%; СП - 8%			**–**	**11,56**	**–**	**38237**		**12826**	
5	**1101-0102-0307 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3**									
			м3 грунта	**3308**	**150,01**	**143,81**	**496238**	**475708**	**259**	**100907**	**644916**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6,13	36,24	20271	119877		47772	
6	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /в пониженные места/**	т	3969,6	586,00	–	2326186	–		–	2512280
		СП - 8%			–	–	–	–		186095	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3113147	766431	259	161176	3536268
							20271	203584	–	261946	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3113147				
	Материалы		Тенге				259				
	Всего заработная плата		Тенге					223855			
	Транспортные расходы		Тенге				2326186				
		Накладные расходы	Тенге				161176				
		Сметная прибыль	Тенге				261946				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3536268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					223855			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3536268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					223855			
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/**	м3 грунта	30,1	54,25	54,25	1633	1633	–	339	2129
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,62	–	470		158	
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50 м/**	м3 грунта	30,1	182,28	182,28	5487	5487	–	1137	7154
		НР - 72%; СП - 8%			–	52,48	–	1580		530	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство корыта/**	м3 грунта	2838	54,25	54,25	153962	153962	–	31917	200749
		НР - 72%; СП - 8%			–	15,62	–	44330		14870	
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/**	м3 грунта	2838	45,57	45,57	129328	129328	–	26811	168629
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,12	–	37237		12491	
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2838	150,01	143,81	425732	408119	222	86570	553286
		НР - 72%; СП - 8%			6,13	36,24	17391	102845		40984	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /в пониженные места/	т	5505,72	290,00	--	1596659	--		--	1724392
		СП - 8%			--	--	--	--		127733	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	30,09	58,95	58,95	1774	1774	--	467	2420
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,53	--	648		179	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	м3 уплотненного грунта	30,09	29,19	29,19	878	878	--	177	1140
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,17	--	246		84	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	30,09	77,18	66,16	2322	1991	96	459	3003
		НР - 72%; СП - 8%			7,82	13,35	235	402		222	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /доуплотнение/	м3 уплотненного грунта	12,9	58,95	58,95	760	760	--	200	1037
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,53	--	278		77	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/	м3 уплотненного грунта	12,9	40,87	40,87	527	527	--	106	684
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,44	--	148		51	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /доуплотнение после разработки грунта/	м3 уплотненного грунта	13	58,95	58,95	766	766	--	202	1045
		НР - 72%; СП - 8%			--	21,53	--	280		77	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/	м3 уплотненного грунта	13	29,19	29,19	380	380	--	76	492
		НР - 72%; СП - 8%			--	8,17	--	106		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2320208	705605	318	148461	2666160
							17627	188568	--	197492	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2320208				
		Материалы	Тенге				318				
		Всего заработная плата	Тенге					206194			
		Транспортные расходы	Тенге				1596659				
		Накладные расходы	Тенге				148460				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				197493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2666161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					206194			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2666161				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								144
		Сметная заработная плата	Тенге					206194			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда									
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам.									
20	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня h=0,26 м. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	658,45	1620,37	1439,93	1066934	948123	1475	334553	1513606
		НР - 108%; СП - 8%			178,20	292,25	117336	192435		112119	
21	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	803,309	1983,00	--	1592962	--	1592962	--	1720399
		СП - 8%			--	--	--	--		127437	
22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/**	т	2,4719045	133212,58	1620,81	329289	4006	325283	2024	357818
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	1874		26505	
23	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	м2	4943,809	1496,01	90,56	7395983	447711	6766545	330828	8344956
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	181727	124596		618145	
24	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5см к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	24489,618	170,39	0,02	4172752	529	4169812	2604	4509385
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	2411	--		334029	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				14557920	1400370	12856077	670009	16446164
							301474	318905	--	1218235	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				14557920				
	Материалы		Тенге				11263115				
	Всего заработная плата		Тенге					620378			
	Местные материалы		Тенге				1592962				
		Накладные расходы	Тенге				670009				
		Сметная прибыль	Тенге				1218234				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				16446163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					620378			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				16446163				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								525
		Сметная заработная плата	Тенге					620378			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 5.ДЕМОНТАЖ ВЛ-10кВ									
25	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015 к=0,8	Демонтаж опор железобетонных одностоечных с одним подкосом	опора	1	7285,55	3873,36	7286	3873	1	4139	12339
		НР - 80%; СП - 8%			3412,19	1762,08	3412	1762		914	
26	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	2,47	524,00	–	1294	–		–	1398
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
27	1308-0101-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 К=0,3	Демонтаж существующих изоляторов	шт.	1	1201,97	545,57	1202	546	–	613	1960
		НР - 72%; СП - 8%			656,40	194,68	656	195		145	
28	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,02	50665,34	5381,84	1013	108	1	763	1918
		НР - 80%; СП - 8%			45283,50	2382,73	906	48		142	
29	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка	т	0,05292	583,00	–	31	–		–	33
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
30	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	2,52292	633,00	–	1597	–		–	1725
		СП - 8%			–	–	–	–		128	
31	4131-0101-0702 РСНБ РК 2015	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Разгрузка	т	2,47	524,00	–	1294	–		–	1398
		СП - 8%			–	–	–	–		104	
32	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка	т	0,05292	399,00	–	21	–		–	23
		СП - 8%			–	–	–	–		2	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				13738	4527	2	5515	20794
							4974	2004	–	1541	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1202				
	Всего заработная плата		Тенге					851			
		Накладные расходы	Тенге				613				
		Сметная прибыль	Тенге				145				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1960				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					851			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12536				
	Всего заработная плата		Тенге					6128			
	Транспортные расходы		Тенге				4238				
		Накладные расходы	Тенге				4902				
		Сметная прибыль	Тенге				1395				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				18834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					6128			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				20793				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					6979			
		РАЗДЕЛ 6.ДЕМОНТАЖ ВЛ-0,4кВ									
33	1133-0102-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1 К=0,6	**Демонтаж деревянных опор П1ДБ4 (4шт), У1ДБ4 (1шт)**	м3	1,158	27486,02	2242,34	31829	2597	26002	3153	37781
		НР - 80%; СП - 8%			2788,92	615,10	3230	712		2799	
34	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	**Демонтаж проводов ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**	км линии	0,043	50665,34	5381,84	2179	231	1	1640	4124
		НР - 80%; СП - 8%			45283,50	2382,73	1947	102		305	
35	4131-0102-0101 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый. Погрузка**	т	0,00084	468,00	–	1	–		–	1
					–	–	–	–		–	
36	4131-0102-0102 РСНБ РК 2015	**Лесоматериал круглый. Разгрузка**	т	0,00084	296,00	–	1	–		–	1
					–	–	–	–		–	
37	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	0,7251391	583,00	–	423	–		–	457
		СП - 8%			–	–	–	–		34	
38	4101-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	0,7259791	633,00	–	460	–		–	496
		СП - 8%			–	–	–	–		37	
39	4131-0104-0602 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Разгрузка**	т	0,7251391	399,00	–	289	–		–	312
		СП - 8%			–	–	–	–		23	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35181	2828	26003	4793	43172
							5177	815	–	3198	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				35181				
	Материалы		Тенге				26003				
	Всего заработная плата		Тенге					5992			
	Транспортные расходы		Тенге				1172				
		Накладные расходы	Тенге				4793				
		Сметная прибыль	Тенге				3198				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				43172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5992			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				43172				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					5992			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 7.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-0,4кВ									
		ОПОРА ПРОМЕЖУТОЧНАЯ									
40	1133-0102-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры промежуточные П-образные, объем до 2,5 м3. Установка в пробуренный котлован	м3	1,376	49832,12	5956,77	68569	8197	51496	8779	83536
		НР - 80%; СП - 8%			6450,75	1524,54	8876	2098		6188	
41	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	8	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
42	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	704	70,00	–	49280	–	49280	–	53222
		СП - 8%			–	–	–	–		3942	
43	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32	223,00	–	7136	–	7136	–	7707
		СП - 8%			–	–	–	–		571	
44	2404-0109-0506 РСНБ РК 2015	Изоляторы РО-1 ГОСТ 13871-78	шт.	32	580,00	–	18560	–	18560	–	20045
		СП - 8%			–	–	–	–		1485	
45	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	32	46,00	–	1472	–	1472	–	1590
		СП - 8%			–	–	–	–		118	
		ОПОРА УГЛОВАЯ									
46	1133-0102-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры анкерно-угловые А-П-образные объемом до 7 м3. Установка в открытые котлованы	м3	0,94	64695,59	17022,99	60814	16002	35179	10806	77349
		НР - 80%; СП - 8%			10248,00	4121,50	9633	3874		5730	
47	2107-0205-0104 РСНБ РК 2015	Пластины хвойных пород 4 сорта	м3	0,152	17403,00	–	2645	–	2645	–	2857
		СП - 8%			–	–	–	–		212	
48	2104-0406-0107 РСНБ РК 2015	Приставки железобетонные для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи (с отверстиями и без отверстий), длина 4,25 м, марка ПТ43-2 СТ РК 2386-2013	шт.	2	–	–	–	–	–	–	–
					–	–	–	–		–	
49	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных	болт	2	231,04	3,05	462	6	104	244	762
		НР - 69%; СП - 8%			176,13	0,55	352	1		56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,003926	404706,00	--	1589	--	1589	--	1716
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
51	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,0202	461703,00	--	9326	--	9326	--	10073
		СП - 8%			--	--	--	--		746	
52	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	704	70,00	--	49280	--	49280	--	53222
		СП - 8%			--	--	--	--		3942	
53	2404-0207-3934 РСНБ РК 2015	Крюки подвесные для крепления изоляторов воздушных линий связи КПД-20 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	223,00	--	3568	--	3568	--	3853
		СП - 8%			--	--	--	--		285	
54	2404-0109-0506 РСНБ РК 2015	Изоляторы РО-1 ГОСТ 13871-78	шт.	16	580,00	--	9280	--	9280	--	10022
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
55	2404-0109-0401 РСНБ РК 2015	Изолятор колпачок К-5 (КП18) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	16	46,00	--	736	--	736	--	795
		СП - 8%			--	--	--	--		59	
56	2113-0814-2201 РСНБ РК 2015	Скобы зажимные (литье стальное)	т	0,00912	545120,00	--	4971	--	4971	--	5369
		СП - 8%			--	--	--	--		398	
57	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015 К=2	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную	км линии	0,43	176101,20	17939,46	75724	7714	3104	54657	140811
		НР - 80%; СП - 8%			150945,00	7942,44	64906	3415		10430	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				363412	31918	247726	74486	472929
							83768	9388	--	35031	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				30048				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30048				
		Сметная прибыль	Тенге				2404				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				32452				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				323576				
	Материалы		Тенге				89779				
	Всего заработная плата		Тенге					92803			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				118470				
		Накладные расходы	Тенге				74242				
		Сметная прибыль	Тенге				31825				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				429644				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					92803			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9788				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				104				
	Всего заработная плата		Тенге					353			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				9326				
		Накладные расходы	Тенге				244				
		Сметная прибыль	Тенге				803				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				10835				
		Сметная заработная плата	Тенге					353			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				472931				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	Тенге					93156			
		РАЗДЕЛ 8.ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ВЛ-10кВ									
		ОПОРА АНКЕРНАЯ									
58	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	12871,89	6455,60	12872	6456	729	6899	21353
		НР - 80%; СП - 8%			5686,98	2936,80	5687	2937		1582	
59	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013**	шт.	2	37495,00	--	74990	--	74990	--	80989
		СП - 8%			--	--	--	--		5999	
60	1133-0203-0205 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,35 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка**	шт.	2	2334,30	1319,25	4669	2639	--	2404	7638
		НР - 80%; СП - 8%			1015,05	487,38	2030	975		566	
61	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	м3	0,088	50269,00	--	4424	--	4424	--	4778
		СП - 8%			--	--	--	--		354	
62	2404-0207-1908 РСНБ РК 2015	**Траверсы стальные 2-х штырные ГОСТ Р 51177-98**	шт.	1	1437,00	--	1437	--	1437	--	1552
		СП - 8%			--	--	--	--		115	
63	2404-0202-0701 РСНБ РК 2015	**Накладки ОГ2 ОГ5**	шт.	3	930,00	--	2790	--	2790	--	3013
		СП - 8%			--	--	--	--		223	
64	2404-0207-0711 РСНБ РК 2015	**Хомут для крепления кронштейнов оцинкованный ГОСТ Р 51177-98**	т	0,0012	106882,00	--	128	--	128	--	139
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
65	1109-0501-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов высокопрочных**	болт	1	231,04	3,05	231	3	52	122	381
		НР - 69%; СП - 8%			176,13	0,55	176	1		28	
66	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0006	404706,00	--	243	--	243	--	262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			–	–	–	–		19	
67	СТПРАЙСТОО"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ KZ"	**Кронштейн У1**									
			шт	1	5592,86	–	5593	–	5593	–	6040
		СП - 8%			–	–	–	–		447	
68	СТПРАЙСТОО"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ KZ"	**Стяжка Г1**									
			шт	1	3946,43	–	3946	–	3946	–	4262
		СП - 8%			–	–	–	–		316	
69	СТПРАЙСТОО"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ KZ"	**Проводник 3П1**									
			м	2	1267,86	–	2536	–	2536	–	2739
		СП - 8%			–	–	–	–		203	
70	2404-0109-0506 РСНБ РК 2015	**Изоляторы РО-1 ГОСТ 13871-78**									
			шт.	1	580,00	–	580	–	580	–	626
		СП - 8%			–	–	–	–		46	
71	2404-0109-0402 РСНБ РК 2015	**Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004**									
			шт.	1	51,00	–	51	–	51	–	55
		СП - 8%			–	–	–	–		4	
72	2404-0207-1303 РСНБ РК 2015	**Полоски и пряжки для крепления проводов ГОСТ Р 51177-98**									
			100 шт.	0,01	1827,00	–	18	–	18	–	20
		СП - 8%			–	–	–	–		1	
73	2404-0207-3806 РСНБ РК 2015	**Зажим плашечный ГОСТ Р 51177-98**									
			100 шт.	0,05	26592,00	–	1330	–	1330	–	1436
		СП - 8%			–	–	–	–		106	
74	1133-0204-0208 РСНБ РК 2015	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную**									
			км линии	0,024	88050,60	8969,73	2113	215	87	1525	3930
		НР - 80%; СП - 8%			75472,50	3971,22	1811	95		291	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				117950	9312	98934	10950	139213
							9705	4007	–	10310	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12706				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				12706				
		Сметная прибыль	Тенге				1016				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13722				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				105013				
	Материалы		Тенге				816				
	Всего заработная плата		Тенге					13535			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5946				
	Местные материалы		Тенге				79414				
		Накладные расходы	Тенге				10828				
		Сметная прибыль	Тенге				9267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				125109				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					13535			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				231				
	Материалы		Тенге				52				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего заработная плата			Тенге					177			
		Накладные расходы	Тенге				122				
		Сметная прибыль	Тенге				28				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			Тенге				381				
		Сметная заработная плата	Тенге					177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				139213				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13712			
РАЗДЕЛ 9. Переустройство линий связи по ул. К. Мунайтпасова от ул. №2 до пер. №4											
75	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	17,7	387,61	355,41	6861	6291	2	2021	9592
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	568	2238		710	
76	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	164,1	237,03	226,59	38896	37183	–	10846	53722
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	1713	13351		3979	
77	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1603,93	–	962	–	–	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	962	–		132	
78	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	164,1	33,09	33,09	5430	5430	–	1126	7081
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	1564		525	
79	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	164,1	47,85	47,85	7852	7852	–	1628	10238
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	2261		758	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	710,53	–	426	–	–	307	792
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	426	–		59	
81	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	164,1	132,23	63,00	21699	10338	1	11572	35933
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	11360	4713		2662	
82	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	34,338	586,00	–	20122	–		–	21732
		СП - 8%			–	–	–	–		1610	
83	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,6	2538,03	148,93	1523	89	920	532	2219
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	514	23		164	
84	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	292	465,79	400,15	136010	116843	–	41664	191888
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	19167	38700		14214	
85	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	16,06	1393,00	–	22372	–	22372	–	24161
		СП - 8%			–	–	–	–		1790	
86	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,012	121094,84	–	1453	–	18	1090	2747
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	–	1435	–		203	
87	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	12	2630,00	–	31560	–	31560	–	34085
		СП - 8%			–	–	–	–		2525	
88	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	12	292,89	137,77	3515	1653	549	1272	5169
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	1313	454		383	
89	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,292	58778,00	32648,00	17163	9533	–	7200	26312
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	7630	2370		1949	
90	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	237,94	20,05	476	40	97	254	788
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	6,64	339	13		58	
91	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,322	309289,00	–	99591	–	99591	–	107558
		СП - 8%			–	–	–	–		7967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1310-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах**	шт.	1	8072,91	2150,28	8073	2150	898	4138	13188
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	722,04	5025	722		977	
93	2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	3959,00	–	3959	–	3959	–	4276
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
94	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	4	8737,24	977,40	34949	3910	24319	5784	43991
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	6720	1313		3259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				462892	201314	184286	90127	597260
							57172	67722	–	44241	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				303736				
	Материалы		Тенге				25862				
	Всего заработная плата		Тенге					83766			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				103550				
		Накладные расходы	Тенге				60311				
		Сметная прибыль	Тенге				29124				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				393171				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								73
		Сметная заработная плата	Тенге					83766			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				127596				
	Материалы		Тенге				940				
	Всего заработная плата		Тенге					41128			
	Местные материалы		Тенге				22372				
	Транспортные расходы		Тенге				20122				
		Накладные расходы	Тенге				29815				
		Сметная прибыль	Тенге				12593				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				170003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								40
		Сметная заработная плата	Тенге					41128			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				31560				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				31560				
		Сметная прибыль	Тенге				2525				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				34085				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				597259				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								113
		Сметная заработная плата	Тенге					124894			

РАЗДЕЛ 10. Переустройство линий связи по ул. Ш. Калдаякова в районе ул. №9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	4,6	387,61	355,41	1783	1635	–	525	2493
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	148	582		185	
96	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	38	237,03	226,59	9007	8610	–	2512	12440
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	397	3092		921	
97	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1603,93	–	962	–	–	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	962	–		132	
98	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	38	33,09	33,09	1258	1258	–	261	1640
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	362		121	
99	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	38	47,85	47,85	1818	1818	–	377	2371
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	524		176	
100	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	710,53	–	426	–	–	307	792
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	426	–		59	
101	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	38	132,23	63,00	5025	2394	–	2680	8321
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	2631	1091		616	
102	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	8,924	586,00	–	5229	–		–	5648
		СП - 8%			–	–	–	–		418	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,85	2538,03	148,93	2157	127	1302	753	3143
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	728	33		233	
104	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	55	465,79	400,15	25618	22008	–	7848	36143
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	3610	7289		2677	
105	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,025	1393,00	–	4214	–	4214	–	4551
		СП - 8%			–	–	–	–		337	
106	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,017	121094,84	–	2059	–	26	1545	3892
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	–	2033	–		288	
107	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	17	2630,00	–	44710	–	44710	–	48287
		СП - 8%			–	–	–	–		3577	
108	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	17	292,89	137,77	4979	2342	777	1802	7323
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	1860	643		542	
109	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,055	58778,00	32648,00	3233	1796	–	1356	4956
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	1437	446		367	
110	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	237,94	20,05	476	40	97	254	788
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	6,64	339	13		58	
111	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,078	309289,00	–	24125	–	24125	–	26055
		СП - 8%			–	–	–	–		1930	
112	1310-0902-0301 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах	шт.	1	8072,91	2150,28	8073	2150	898	4138	13188
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	722,04	5025	722		977	
113	2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	3959,00	–	3959	–	3959	–	4276
		СП - 8%			–	–	–	–		317	
114	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	2	8737,24	977,40	17474	1955	12159	2892	21996
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	3360	656		1629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				166585	46133	92267	27943	210091
							22956	15453	–	15560	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				87937				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				13931				
	Всего заработная плата		Тенге					25401			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				28084				
		Накладные расходы	Тенге				18289				
		Сметная прибыль	Тенге				8498				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				114724				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24
		Сметная заработная плата	Тенге					25401			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33938				
	Материалы		Тенге				1329				
	Всего заработная плата		Тенге					13007			
	Местные материалы		Тенге				4214				
	Транспортные расходы		Тенге				5229				
		Накладные расходы	Тенге				9652				
		Сметная прибыль	Тенге				3487				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				47078				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					13007			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				44710				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				44710				
		Сметная прибыль	Тенге				3577				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				48287				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				210088				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					38409			
		РАЗДЕЛ 11. Переустройство линий связи по ул. №9 от ул. К.Мунайтпасова до ул. Ш. Калдаякова									
115	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	1,4	387,61	355,41	543	498	–	160	759
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	45	177		56	
116	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	11,2	237,03	226,59	2655	2538	–	740	3667
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	117	911		272	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1603,93	--	962	--	--	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	--	962	--		132	
118	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	11,2	33,09	33,09	371	371	--	77	483
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,53	--	107		36	
119	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	11,2	47,85	47,85	536	536	--	111	699
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,78	--	154		52	
120	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	710,53	--	426	--	--	307	792
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	426	--		59	
121	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	11,2	132,23	63,00	1481	706	--	790	2452
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	775	322		182	
122	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	2,716	586,00	--	1592	--		--	1719
		СП - 8%			--	--	--	--		127	
123	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,1	2538,03	148,93	2792	164	1686	975	4068
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	942	42		301	
124	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,022	121094,84	--	2664	--	34	1999	5036
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	--	2630	--		373	
125	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	22	2630,00	--	57860	--	57860	--	62489
		СП - 8%			--	--	--	--		4629	
126	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	292,89	137,77	6444	3031	1006	2332	9477
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	2407	832		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,023	309289,00	--	7114	--	7114	--	7683
		СП - 8%			--	--	--	--		569	
128	1310-0902-0301 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах	шт.	2	8072,91	2150,28	16146	4301	1795	8276	26375
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	722,04	10050	1444		1954	
129	2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	3959,00	--	7918	--	7918	--	8551
		СП - 8%			--	--	--	--		633	
130	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	2	8737,24	977,40	17474	1955	12159	2892	21996
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	3360	656		1629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				126977	14098	89572	19352	158034
							21716	4645	--	11706	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				55096				
		Материалы	Тенге				14961				
		Всего заработная плата	Тенге					18749			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				15032				
		Накладные расходы	Тенге				13499				
		Сметная прибыль	Тенге				5488				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				74082				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	Тенге					18749			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14021				
		Материалы	Тенге				1719				
		Всего заработная плата	Тенге					7612			
		Транспортные расходы	Тенге				1592				
		Накладные расходы	Тенге				5852				
		Сметная прибыль	Тенге				1590				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				21462				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								8
		Сметная заработная плата	Тенге					7612			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				57860				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				57860				
		Сметная прибыль	Тенге				4629				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				62489				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				158034				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					26361			

РАЗДЕЛ 12. Переустройство линий связи по ул. К.Мунайтпасова от пикета ПК16-00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	3,5	387,61	355,41	1357	1244	1	400	1897
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	112	443		140	
132	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	27,7	237,03	226,59	6566	6277	–	1831	9068
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	289	2254		672	
133	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	1603,93	–	1925	–	–	1386	3575
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	1925	–		265	
134	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	27,7	33,09	33,09	917	917	–	190	1195
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	264		89	
135	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	27,7	47,85	47,85	1325	1325	–	275	1728
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	382		128	
136	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	710,53	–	853	–	–	614	1584
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	853	–		117	
137	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	27,7	132,23	63,00	3663	1745	–	1953	6065
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	1918	795		449	
138	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	6,79	586,00	–	3979	–		–	4297
		СП - 8%			–	–	–	–		318	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство *НР - 99%; СП - 8%*	м3 основания	1,2	2538,03 856,80	148,93 38,29	3046 1028	179 46	1839	1063 329	4438
140	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	30	465,79 65,64	400,15 132,53	13974 1969	12004 3976	1	4281 1460	19715
141	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *СП - 8%*	м3	1,65	1393,00 –	– –	2298 –	– –	2298	– 184	2482
142	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий *НР - 76%; СП - 8%*	канало-километр трубопровода	0,024	121094,84 119567,00	– –	2906 2870	– –	36	2181 407	5494
143	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001 *СП - 8%*	м	24	2630,00 –	– –	63120 –	– –	63120	– 5050	68170
144	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	24	292,89 109,40	137,77 37,81	7029 2626	3307 907	1096	2544 766	10339
145	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее *НР - 72%; СП - 8%*	км	0,03	58778,00 26130,00	32648,00 8117,48	1763 784	979 244	–	740 200	2703
146	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 10x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,025	309289,00 –	– –	7732 –	– –	7732	– 619	8351
147	2306-0401-0542 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэпЗ 20x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012 *СП - 8%*	км	0,032	545581,00 –	– –	17459 –	– –	17459	– 1397	18855
148	1310-0902-0301 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10x2. Монтаж в котлованах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	8072,91 5025,00	2150,28 722,04	16146 10050	4301 1444	1795	8276 1954	26375
149	2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	3959,00 –	– –	7918 –	– –	7918	– 633	8551
150	1310-0902-0302 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 20x2. Монтаж в котлованах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	8437,58 5025,00	2378,34 798,62	16875 10050	4757 1597	2068	8386 2021	27282
151	2306-1703-0226 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт.	2	6063,00 –	– –	12126 –	– –	12126	– 970	13096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	3	8737,24	977,40	26212	2932	18240	4338	32993
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	5040	985		2444	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				219188	39966	135729	38458	278253
							39513	13336	–	20612	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				127234				
	Материалы		Тенге				23200				
	Всего заработная плата		Тенге					39672			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45235				
		Накладные расходы	Тенге				28564				
		Сметная прибыль	Тенге				12464				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				168261				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								39
		Сметная заработная плата	Тенге					39672			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				28834				
	Материалы		Тенге				1876				
	Всего заработная плата		Тенге					13177			
	Местные материалы		Тенге				2298				
	Транспортные расходы		Тенге				3979				
		Накладные расходы	Тенге				9893				
		Сметная прибыль	Тенге				3098				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				41824				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								14
		Сметная заработная плата	Тенге					13177			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				63120				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				63120				
		Сметная прибыль	Тенге				5050				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				68170				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				278255				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								53
		Сметная заработная плата	Тенге					52849			
		РАЗДЕЛ 13. Переустройство линий связи по ул. К.Мунайтпасова от пикета ПК11+40 до ПК13+20									
153	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015 К=0,8	**Демонтаж железобетонной приставки**	приставка	1	1894,97	502,70	1895	503	–	1178	3319
		НР - 76%; СП - 8%			1392,26	157,54	1392	158		246	
154	1308-0303-2502 РСНБ РК 2015 К=0,3	**Демонтаж ЯКГ 10х2**	шт.	1	1310,48	18,08	1310	18	–	931	2420
		НР - 72%; СП - 8%			1292,40	–	1292	–		179	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	10,1	387,61	355,41	3915	3590	1	1153	5473
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	324	1277		405	
156	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	84,1	237,03	226,59	19934	19056	–	5559	27532
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	878	6842		2039	
157	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,6	1603,93	–	962	–	–	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	962	–		132	
158	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	84,1	33,09	33,09	2783	2783	–	577	3629
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	801		269	
159	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	84,1	47,85	47,85	4024	4024	–	834	5247
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	1159		389	
160	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,6	710,53	–	426	–	–	307	792
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	426	–		59	
161	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	84,1	132,23	63,00	11120	5298	–	5931	18415
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	5822	2415		1364	
162	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	19,594	586,00	–	11482	–		–	12401
		СП - 8%			–	–	–	–		919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	158	465,79	400,15	73595	63223	1	22544	103830
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	10371	20940		7691	
164	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	8,69	1393,00	--	12105	--	12105	--	13074
		СП - 8%			--	--	--	--		968	
165	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,319	58778,00	32648,00	18750	10415	--	7866	28745
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	8335	2589		2129	
166	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	м	2	237,94	20,05	476	40	97	254	788
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	6,64	339	13		58	
167	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,082	309289,00	--	25362	--	25362	--	27391
		СП - 8%			--	--	--	--		2029	
168	2306-0401-0542 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,087	545581,00	--	47466	--	47466	--	51263
		СП - 8%			--	--	--	--		3797	
169	2306-0401-0544 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,168	1215592,00	--	204219	--	204219	--	220557
		СП - 8%			--	--	--	--		16338	
170	1310-0902-0301 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 10х2. Монтаж в котлованах**	шт.	1	8072,91	2150,28	8073	2150	898	4138	13188
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	722,04	5025	722		977	
171	1310-0902-0302 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 20х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	8437,58	2378,34	16875	4757	2068	8386	27282
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	798,62	10050	1597		2021	
172	1310-0902-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 50х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	13083,37	3616,38	26167	7233	2854	13326	42652
		НР - 72%; СП - 8%			8040,00	1214,34	16080	2429		3159	
173	2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	3959,00	--	3959	--	3959	--	4276
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
174	2306-1703-0226 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	6063,00	--	6063	--	6063	--	6548
		СП - 8%			--	--	--	--		485	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	2306-1703-0228 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86									
			шт.	2	7029,00	--	14058	--	14058	--	15183
		СП - 8%			--	--	--	--		1125	
176	2306-1703-0334 РСНБ РК 2015	Муфты компрессионные ВССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	6459,00	--	6459	--	6459	--	6976
		СП - 8%			--	--	--	--		517	
177	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	Столбик замерный для линии связи. Установка	шт.	4	8737,24	977,40	34949	3910	24319	5784	43991
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	6720	1313		3259	
178	1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	1	588,98	488,63	589	489	--	233	888
		НР - 72%; СП - 8%			100,35	223,37	100	223		66	
179	1134-0203-0401 РСНБ РК 2015	Монтаж железобетонной приставки	приставка	1	2596,87	628,38	2597	628	229	1472	4395
		НР - 76%; СП - 8%			1740,33	196,92	1740	197		326	
180	1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	3840,95	184,04	3841	184	2704	723	4929
		НР - 72%; СП - 8%			953,10	50,46	953	50		365	
181	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	1,1	821,59	19,53	904	21	632	236	1231
		НР - 93%; СП - 8%			228,32	2,19	251	2		91	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				564358	128322	353494	82125	698203
							71063	42729	--	51719	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				491621				
	Материалы		Тенге				32940				
	Всего заработная плата		Тенге					88820			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				307586				
		Накладные расходы	Тенге				63951				
		Сметная прибыль	Тенге				44446				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				600018				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								83
		Сметная заработная плата	Тенге					88820			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				72737				
	Материалы		Тенге				860				
	Всего заработная плата		Тенге					24972			
	Местные материалы		Тенге				12105				
	Транспортные расходы		Тенге				11482				
		Накладные расходы	Тенге				18172				
		Сметная прибыль	Тенге				7273				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				98182				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					24972			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				698200				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					113792			
		РАЗДЕЛ 14. Переустройство линий связи по ул. К.Мунайтпасова от пикета ПК10+00 до ПК11+00									
182	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	4,2	1336,61	--	5614	--	--	4042	10428
		НР - 72%; СП - 8%			1336,61	--	5614	--		772	
183	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	33,09	33,09	139	139	--	29	181
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,53	--	40		13	
184	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,2	710,53	--	2984	--	--	2149	5544
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	2984	--		411	
185	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015 К=0,3	Демонтаж кабеля	км	0,007	23511,20	13059,20	165	91	1	69	252
		НР - 72%; СП - 8%			10452,00	3246,99	73	23		19	
186	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	1,7	387,61	355,41	659	604	--	194	921
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	55	215		68	
187	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	12,7	237,03	226,59	3010	2878	1	839	4158
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	133	1033		308	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,2	1603,93	–	1925	–	–	1386	3575
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	1925	–		265	
189	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,7	33,09	33,09	420	420	–	87	548
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	121		41	
190	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	12,7	47,85	47,85	608	608	–	126	792
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	175		59	
191	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,2	710,53	–	853	–	–	614	1584
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	853	–		117	
192	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	12,7	132,23	63,00	1679	800	–	896	2781
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	879	365		206	
193	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	3,298	586,00	–	1933	–		–	2087
		СП - 8%			–	–	–	–		155	
194	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,8	2538,03	148,93	2030	119	1226	709	2958
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	685	31		219	
195	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,016	121094,84	–	1938	–	25	1454	3663
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	–	1913	–		271	
196	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16	2630,00	–	42080	–	42080	–	45446
		СП - 8%			–	–	–	–		3366	
197	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	22	292,89	137,77	6444	3031	1006	2332	9477
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	2407	832		702	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	10	465,79	400,15	4658	4001	1	1427	6572
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	656	1325		487	
199	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,55	1393,00	–	766	–	766	–	827
		СП - 8%			–	–	–	–		61	
200	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее (7 м ранее демонтированного кабеля)**	км	0,025	58778,00	32648,00	1469	816	–	616	2253
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	653	203		167	
201	2306-0401-0543 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 30х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,02	765425,00	–	15309	–	15309	–	16533
		СП - 8%			–	–	–	–		1225	
202	2306-0401-0544 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,02	1215592,00	–	24312	–	24312	–	26257
		СП - 8%			–	–	–	–		1945	
203	1310-0902-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 30х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	10055,31	2867,04	20111	5734	2317	10070	32595
		НР - 72%; СП - 8%			6030,00	962,72	12060	1925		2414	
204	1310-0902-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 50х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	13083,37	3616,38	26167	7233	2854	13326	42652
		НР - 72%; СП - 8%			8040,00	1214,34	16080	2429		3159	
205	2306-1703-0227 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	6430,00	–	12860	–	12860	–	13889
		СП - 8%			–	–	–	–		1029	
206	2306-1703-0228 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	7029,00	–	14058	–	14058	–	15183
		СП - 8%			–	–	–	–		1125	
207	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	4	8737,24	977,40	34949	3910	24319	5784	43991
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	6720	1313		3259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				227138	30385	141135	46149	295147
	Стоимость монтажных работ		Тенге				53690	10029	–	21863	
	Материалы		Тенге				160500				
	Всего заработная плата		Тенге				30496				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					46699			
		Накладные расходы	Тенге				66538				
		Сметная прибыль	Тенге				33624				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				15530				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				209654				
		Сметная заработная плата	Тенге					46699			47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				24557				
	Материалы		Тенге				1250				
	Всего заработная плата		Тенге					17020			
	Местные материалы		Тенге				766				
	Транспортные расходы		Тенге				1933				
		Накладные расходы	Тенге				12524				
		Сметная прибыль	Тенге				2967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				40048				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								20
		Сметная заработная плата	Тенге					17020			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				42080				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				42080				
		Сметная прибыль	Тенге				3366				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				45446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				295148				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								66
		Сметная заработная плата	Тенге					63719			
		РАЗДЕЛ 15. Переустройство линий связи по ул. №15									
208	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	9,05	387,61	355,41	3508	3216	2	1033	4904
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	290	1144		363	
209	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	74,95	237,03	226,59	17765	16983	--	4954	24536
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	782	6098		1818	
210	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,6	1603,93	--	962	--	--	693	1788
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	--	962	--		132	
211	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	74,95	33,09	33,09	2480	2480	--	514	3234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	714		240	
212	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/**	м3 грунта	74,95	47,85	47,85	3586	3586	–	743	4676
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	1033		346	
213	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	0,6	710,53	–	426	–	–	307	792
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	426	–		59	
214	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	74,95	132,23	63,00	9910	4722	1	5286	16412
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	5189	2152		1216	
215	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/**	т	17,557	586,00	–	10288	–		–	11111
		СП - 8%			–	–	–	–		823	
216	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	0,8	2538,03	148,93	2030	119	1226	709	2958
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	685	31		219	
217	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,016	121094,84	–	1938	–	25	1454	3663
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	–	1913	–		271	
218	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110х10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	16	2630,00	–	42080	–	42080	–	45446
		СП - 8%			–	–	–	–		3366	
219	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	16	292,89	137,77	4686	2204	732	1696	6893
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	1750	605		511	
220	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	125	465,79	400,15	58224	50019	–	17836	82144
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	8205	16567		6085	
221	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	6,875	1393,00	–	9577	–	9577	–	10343
		СП - 8%			–	–	–	–		766	
222	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее**	км	0,266	58778,00	32648,00	15635	8684	–	6559	23970
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	6951	2159		1776	
223	2306-0401-0542 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТПШэпЗ 20х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,148	545581,00	–	80746	–	80746	–	87206
		СП - 8%			–	–	–	–		6460	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	2306-0401-0545 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэп3 100х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,148	2326236,00	--	344283	--	344283	--	371826
		СП - 8%			--	--	--	--		27543	
225	1310-0902-0302 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 20х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	8437,58	2378,34	16875	4757	2068	8386	27282
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	798,62	10050	1597		2021	
226	1310-0902-0305 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 100х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	18046,65	4984,74	36093	9969	4014	18330	58777
		НР - 72%; СП - 8%			11055,00	1673,82	22110	3348		4354	
227	2306-1703-0226 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 20(11/20Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	6063,00	--	12126	--	12126	--	13096
		СП - 8%			--	--	--	--		970	
228	2306-1703-0229 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 100(20/33)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	9780,00	--	19560	--	19560	--	21125
		СП - 8%			--	--	--	--		1565	
229	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	2	8737,24	977,40	17474	1955	12159	2892	21996
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	3360	656		1629	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				710254	108695	528599	71392	844178
		Стоимость монтажных работ	Тенге				62675	36104	--	62533	
		Материалы	Тенге				605703				
		Всего заработная плата	Тенге				18973				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге					77358			
		Накладные расходы	Тенге				456715				
		Сметная прибыль	Тенге				55698				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				52912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				714313				
		Сметная заработная плата	Тенге								72
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					77358			
		Материалы	Тенге				62472				
		Всего заработная плата	Тенге				1251				
		Местные материалы	Тенге					21421			
		Транспортные расходы	Тенге				9577				
		Накладные расходы	Тенге				10288				
		Сметная прибыль	Тенге				15693				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				84418				
		Сметная заработная плата	Тенге								21
		Стоимость сантехнических работ	Тенге					21421			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				42080				
		Сметная прибыль	Тенге				42080				
							3366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45446				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				844177				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
		Сметная заработная плата	Тенге					98779			

РАЗДЕЛ 16. Переустройство линий связи по ул. №5

230	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	30,5	387,61	355,41	11822	10840	3	3482	16528
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	979	3857		1224	
231	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	107,337	237,03	226,59	25442	24321	1	7094	35139
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	1120	8733		2603	
232	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,263	1603,93	–	6838	–	–	4923	12701
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	6838	–		941	
233	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	107,337	33,09	33,09	3552	3552	–	736	4631
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	1023		343	
234	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	107,337	47,85	47,85	5136	5136	–	1065	6697
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	1479		496	
235	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,263	710,53	–	3029	–	–	2181	5627
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	3029	–		417	
236	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	107,337	132,23	63,00	14193	6762	–	7569	23503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	7431	3082		1741	
237	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	15,6							
		НР - 72%; СП - 8%			139,49	132,69	2176	2070	–	415	2798
					6,80	30,15	106	470		207	
238	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	8,8							
		НР - 72%; СП - 8%			184,49	176,85	1624	1556	2	330	2110
					7,54	44,56	66	392		156	
239	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	15,6							
		НР - 72%; СП - 8%			33,09	33,09	516	516	–	107	673
					–	9,53	–	149		50	
240	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/**	м3 грунта	15,6							
		НР - 72%; СП - 8%			47,85	47,85	746	746	–	155	973
					–	13,78	–	215		72	
241	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	15,6							
		НР - 72%; СП - 8%			132,23	63,00	2063	983	–	1100	3416
					69,23	28,72	1080	448		253	
242	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/**	т	76,242							
		СП - 8%			586,00	–	44678	–		–	48252
					–	–	–	–		3574	
243	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**	м3 основания	18							
		НР - 99%; СП - 8%			2538,03	148,93	45684	2681	27581	15951	66566
					856,80	38,29	15422	689		4931	
244	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,64							
		НР - 76%; СП - 8%			121094,84	–	77501	–	978	58157	146511
					119567,00	–	76523	–		10853	
245	1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,16							
		НР - 76%; СП - 8%			113003,84	–	18081	–	245	13555	34167
					111476,00	–	17836	–		2531	
246	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	800							
		СП - 8%			2630,00	–	2104000	–	2104000	–	2272320
					–	–	–	–		168320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 17. Переустройство линий связи по ул. Ш.Калдаякова в районе ул. №5									
253	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	13,65	387,61	355,41	5291	4851	2	1558	7397
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	438	1726		548	
254	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	112,35	237,03	226,59	26630	25457	--	7426	36780
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	1173	9141		2724	
255	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,8	1603,93	--	2887	--	--	2079	5363
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	--	2887	--		397	
256	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	112,35	33,09	33,09	3718	3718	--	771	4848
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,53	--	1070		359	
257	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/	м3 грунта	112,35	47,85	47,85	5376	5376	--	1114	7009
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,78	--	1548		519	
258	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,8	710,53	--	1279	--	--	921	2376
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	--	1279	--		176	
259	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	112,35	132,23	63,00	14856	7078	--	7923	24601
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	7778	3226		1822	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/	т	26,481	586,00	–	15518	–		–	16759
		СП - 8%			–	–	–	–		1241	
261	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,5	2538,03	148,93	3807	223	2299	1329	5547
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	1285	57		411	
262	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,03	121094,84	–	3633	–	46	2726	6868
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	–	3587	–		509	
263	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	30	2630,00	–	78900	–	78900	–	85212
		СП - 8%			–	–	–	–		6312	
264	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	30	292,89	137,77	8787	4133	1372	3180	12924
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	3282	1134		957	
265	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	183	465,79	400,15	85239	73227	–	26111	120259
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	12012	24254		8908	
266	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	10,065	1393,00	–	14021	–	14021	–	15142
		СП - 8%			–	–	–	–		1122	
267	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,336	58778,00	32648,00	19749	10970	1	8285	30277
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	8780	2727		2243	
268	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,266	182471,16	48488,00	48537	12898	7893	22286	76490
		НР - 72%; СП - 8%			104310,00	12055,88	27746	3207		5666	
269	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	19	401,10	168,44	7621	3200	1303	2859	11318
		НР - 72%; СП - 8%			164,10	44,89	3118	853		838	
270	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2	237,94	20,05	476	40	97	254	788
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	6,64	339	13		58	
271	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТППэп3 10x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,314	309289,00	–	97117	–	97117	–	104886
		СП - 8%			–	–	–	–		7769	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
272	2306-0401-0544 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТПШэп3 50х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	км	0,364	1215592,00	–	442475	–	442475	–	477874
		СП - 8%			–	–	–	–		35398	
273	1310-0902-0304 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 50х2. Монтаж в котлованах**	шт.	2	13083,37	3616,38	26167	7233	2854	13326	42652
		НР - 72%; СП - 8%			8040,00	1214,34	16080	2429		3159	
274	2306-1703-0228 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 50(13/25Е)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	7029,00	–	14058	–	14058	–	15183
		СП - 8%			–	–	–	–		1125	
275	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	4	8737,24	977,40	34949	3910	24319	5784	43991
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	6720	1313		3259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				961090	162314	686757	107932	1154544
							96504	52699	–	85520	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				785175				
		Материалы	Тенге				37837				
		Всего заработная плата	Тенге					114007			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				553650				
		Накладные расходы	Тенге				82085				
		Сметная прибыль	Тенге				69381				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				936641				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								109
		Сметная заработная плата	Тенге					114007			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				97015				
		Материалы	Тенге				2346				
		Всего заработная плата	Тенге					35196			
		Местные материалы	Тенге				14021				
		Транспортные расходы	Тенге				15518				
		Накладные расходы	Тенге				25847				
		Сметная прибыль	Тенге				9829				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				132691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					35196			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				78900				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				78900				
		Сметная прибыль	Тенге				6312				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				85212				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				1154544				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								145
		Сметная заработная плата	Тенге					149203			

РАЗДЕЛ 18. Переустройство линий связи по ул. К.Мунайтпасова в районе ул. №5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
276	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	10,2	387,61	355,41	3954	3625	2	1164	5527
		НР - 72%; СП - 8%			32,10	126,45	327	1290		409	
277	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.36 Кзтр=1,25, Кэм=1,25	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25**	м3 грунта	84	237,03	226,59	19910	19034	1	5552	27499
		НР - 72%; СП - 8%			10,44	81,36	877	6834		2037	
278	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,8	1603,93	–	2887	–	–	2079	5363
		НР - 72%; СП - 8%			1603,93	–	2887	–		397	
279	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	84	33,09	33,09	2780	2780	–	576	3625
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,53	–	800		268	
280	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 К=3	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 /до 20 м/**	м3 грунта	84	47,85	47,85	4019	4019	–	833	5241
		НР - 72%; СП - 8%			–	13,78	–	1157		388	
281	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1,8	710,53	–	1279	–	–	921	2376
		НР - 72%; СП - 8%			710,53	–	1279	–		176	
282	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	84	132,23	63,00	11107	5292	–	5924	18393
		НР - 72%; СП - 8%			69,23	28,72	5815	2412		1362	
283	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1/в пониженные места/**	т	19,788	586,00	–	11596	–		–	12523
		СП - 8%			–	–	–	–		928	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,95	2538,03	148,93	4949	290	2988	1728	7211
		НР - 99%; СП - 8%			856,80	38,29	1671	75		534	
285	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,039	121094,84	–	4723	–	60	3544	8928
		НР - 76%; СП - 8%			119567,00	–	4663	–		661	
286	2301-0501-1513 РСНБ РК 2015 прим.	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 110x10 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	39	2630,00	–	102570	–	102570	–	110776
		СП - 8%			–	–	–	–		8206	
287	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	39	292,89	137,77	11423	5373	1783	4134	16801
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	4267	1475		1245	
288	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	121	465,79	400,15	56360	48418	–	17265	79515
		НР - 72%; СП - 8%			65,64	132,53	7942	16037		5890	
289	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	6,655	1393,00	–	9270	–	9270	–	10012
		СП - 8%			–	–	–	–		742	
290	1310-0901-0301 РСНБ РК 2015	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,139	58778,00	32648,00	8170	4538	–	3427	12525
		НР - 72%; СП - 8%			26130,00	8117,48	3632	1128		928	
291	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,478	182471,16	48488,00	87221	23177	14184	40048	137451
		НР - 72%; СП - 8%			104310,00	12055,88	49860	5763		10182	
292	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	19	401,10	168,44	7621	3200	1303	2859	11318
		НР - 72%; СП - 8%			164,10	44,89	3118	853		838	
293	1308-0206-2206 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 120 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	4	237,94	20,05	952	80	194	507	1576
		НР - 72%; СП - 8%			169,44	6,64	678	27		117	
294	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТПШэпЗ 10x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,452	309289,00	–	139799	–	139799	–	150983
		СП - 8%			–	–	–	–		11184	
295	2306-0401-0543 РСНБ РК 2015	Кабели телефонные ТПШэпЗ 30x2x0,5-315 ГОСТ 31943-2012	км	0,261	765425,00	–	199776	–	199776	–	215758
		СП - 8%			–	–	–	–		15982	
296	1310-0902-0301 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле, емкость до 10x2. Монтаж в котлованах	шт.	1	8072,91	2150,28	8073	2150	898	4138	13188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			5025,00	722,04	5025	722		977	
297	1310-0902-0303 РСНБ РК 2015	**Муфта прямая на кабеле, емкость до 30х2. Монтаж в котлованах**	шт.	3	10055,31	2867,04	30166	8601	3475	15104	48892
		НР - 72%; СП - 8%			6030,00	962,72	18090	2888		3622	
298	2306-1703-0225 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 10(7/13)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	3959,00	--	3959	--	3959	--	4276
		СП - 8%			--	--	--	--		317	
299	2306-1703-0227 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	2	6430,00	--	12860	--	12860	--	13889
		СП - 8%			--	--	--	--		1029	
300	2306-1703-0335 РСНБ РК 2015	**Муфты компрессионные ВССК 30(13/25)-1-эп с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86**	шт.	1	7144,00	--	7144	--	7144	--	7716
		СП - 8%			--	--	--	--		572	
301	1310-0901-1508 РСНБ РК 2015	**Столбик замерный для линии связи. Установка**	шт.	6	8737,24	977,40	52423	5864	36479	8675	65987
		НР - 72%; СП - 8%			1680,00	328,20	10080	1969		4888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				804991	136443	536745	118478	997349
							120211	43430	--	73879	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				625947				
		Материалы	Тенге				58315				
		Всего заработная плата	Тенге					133553			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				363538				
		Накладные расходы	Тенге				96158				
		Сметная прибыль	Тенге				57768				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				779873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								134
		Сметная заработная плата	Тенге					133553			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				76474				
		Материалы	Тенге				3049				
		Всего заработная плата	Тенге					30088			
		Местные материалы	Тенге				9270				
		Транспортные расходы	Тенге				11596				
		Накладные расходы	Тенге				22321				
		Сметная прибыль	Тенге				7904				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				106699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					30088			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				102570				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102570				
		Сметная прибыль	Тенге				8206				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				110776				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18	Тенге				997348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								164
		Сметная заработная плата	Тенге					163641			
		РАЗДЕЛ 19.Вынос сетей									
302	1310-0901-1324 РСНБ РК 2015	**Входной контроль, измерение кабеля на кабельной площадке**	кабель	1	20062,54	11310,54	20063	11311	--	8365	30702
		НР - 72%; СП - 8%			8752,00	2866,28	8752	2866		2274	
303	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 К=0,6	**Демонтаж ОК на 8 ОВ в проложенных трубах, блоках и коробах**	м	1130	122,05	82,66	137915	93411	--	50499	203487
		НР - 72%; СП - 8%			39,38	22,69	44504	25634		15073	
304	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Прокладка ОК на 8 ОВ в проложенных трубах, блоках и коробах**	м	1130	292,89	137,77	330966	155685	51659	119769	486794
		НР - 72%; СП - 8%			109,40	37,81	123622	42723		36059	
305	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на смонтированном участке в одном направлении**	участок	1	33426,80	27178,80	33427	27179	--	6736	43375
		НР - 72%; СП - 8%			6248,00	3106,96	6248	3107		3213	
306	1310-0904-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Кабель волоконно-оптический зоновый с числом волокон 8. Измерение затухания на смонтированном участке в двух направлениях**	участок	2	33426,80	27178,80	66854	54358	--	13471	86751
		НР - 72%; СП - 8%			6248,00	3106,96	12496	6214		6426	
307	СТ Прайс-лист	**Кабель волоконно-оптический ОКСЛ-М2П-А8-2,5**	м	1152,6	285,18	--	328703	--	328703	--	355000
		СП - 8%			--	--	--	--		26296	
308	1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8**	муфта	2	110493,90	80897,94	220988	161796	25453	44914	287174
		НР - 72%; СП - 8%			16869,60	14320,46	33739	28641		21272	
309	СТ Прайс-лист	**Муфта оптическая OK-FOSC-400A8-24F до 24 волокон, 4+4 вводов/выводов+ввод овальный на 3 кабеля (с проводами заземления тип ПВ-3 и зажимами крокодилами)**	м	2	62740,52	--	125481	--	125481	--	135520
		СП - 8%			--	--	--	--		10038	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1264396	503738	531296	243754	1628803
	Стоимость монтажных работ		Тенге				229361	109186	--	120651	
	Материалы		Тенге				810212				
	Всего заработная плата		Тенге				77112				
		Накладные расходы	Тенге					338547			
		Сметная прибыль	Тенге				243754				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				84317				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1138282				
		Сметная заработная плата	Тенге					338547			328

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				454184				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				454184				
		Сметная прибыль	Тенге				36335				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				490519				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19	Тенге				1628802				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								328
		Сметная заработная плата	Тенге					338547			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				28820605	4367663	19005071	2075890	33363974
							1393224	1148797	–	2467480	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				4149539				
		Материалы	Тенге				370107				
		Всего заработная плата	Тенге					979473			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1982681				
		Накладные расходы	Тенге				705220				
		Сметная прибыль	Тенге				388381				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5243141				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								942
		Сметная заработная плата	Тенге					979473			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22041229				
		Материалы	Тенге				11537017				
		Всего заработная плата	Тенге					1562018			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				581195				
		Местные материалы	Тенге				1904748				
		Транспортные расходы	Тенге				4054671				
		Накладные расходы	Тенге				1370293				
		Сметная прибыль	Тенге				1872922				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25284444				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1316
		Сметная заработная плата	Тенге					1562018			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				10020				
		Материалы	Тенге				156				
		Всего заработная плата	Тенге					530			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9326				
		Накладные расходы	Тенге				366				
		Сметная прибыль	Тенге				831				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				11216				
		Сметная заработная плата	Тенге					530			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				2566880				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				2566880				
		Сметная прибыль	Тенге				205350				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				2772230				
		Стоимость прочих работ	Тенге				52937				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				52937				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				33363968				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2259
		Сметная заработная плата	Тенге					2542021			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Временные здания и сооружения		1,04%				346 435				
	ИТОГО с временными						33 710 403				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,89%				636 126				
	ИТОГО с зимними						34 346 529				
	Непредвиденные работы и затраты		2%				685 872				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах РСНБ РК 2015 (2018)						35 032 401				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2018 год 90%		1				31 529 161				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 год 10%		1,0498961				3 678 038				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						35 207 199				
	НДС		12%				4 224 864				
	ИТОГО с НДС						39 432 063				
	Скидка		-10%				-3 943 206				
	ИТОГО с НДС со скидкой						35 488 856				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____ **Джумагулов А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Инженерное бюро «Nurtau»

_____ **Жакупов Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Фирма АПС»

_____ **Байбеков А.Х.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**