ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района» Форма № 3-КС

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование объекта: Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь 2019 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организац.-правовая форма	
		Номер	Дата	Наим.	Код	Номер	Код
		20	16.04.2019				

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	С начала года по отчетный месяц ключительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Стоимость прямых затрат не вход в состав СМР (в ценах	Дополнительные затраты		Налоги		НДС
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобрете-ние материа-лов	Другие допол нительные затраты	Отчисления в фонд занятости	дорожный фонд	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Всего по стройке	549 000 000	85 345 144									9 144 122

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района"

_____ **Джумагулов А.С.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Фирма АПС»

_____ **Байбеков А.Х.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**

ЗАКАЗЧИК: ГУ «Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целиноградского района»

ИСПОЛНИТЕЛЬ: ТОО "ПРОГРЕСС KZ"

Форма 2В

Наименование объекта- Капитальный ремонт улично-дорожной сети села Кажымукан Целиноградского района Акмолинской области

Акт выполненных работ
за сентябрь месяц 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Восстановление и закрепление оси улицы											
1	**ЦИ РК 8.03-04-2016 таб.26 п.15**	**Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV технической категории при количестве 50 поперечников на 1 км дороги: II категория сложности - полевые работы**	**км**	**1,615**	**72186,62**	**--**	**116581**	**--**	**116581**	**--**	**116581**
					--	--	--	--		--	
2	**ЦИ РК 8.03-04-2016 таб.26 п.2**	**Съемка земляного полотна автомобильных дорог IV технической категории при количестве 50 поперечников на 1 км дороги: II категория сложности - камеральные работы**	**км**	**1,615**	**15894,83**	**--**	**25670**	**--**	**25670**	**--**	**25670**
					--	--	--	--		--	
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		**Тенге**				**142252**	**--**	**142251**	**--**	**142251**
	Стоимость прочих работ		Тенге				--	--	--	--	
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**142252**				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**142252**				
							142252				
РАЗДЕЛ 2.Снятие растительного слоя											
3	**1101-0104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с)при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3587**	**47,74**	**47,74**	**171243**	**171243**	**--**	**35500**	**223283**
					--	13,75	--	49305		16539	
4	**1101-0104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3587**	**40,15**	**40,15**	**144000**	**144000**	**--**	**29852**	**187761**
					--	11,56	--	41461		13908	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработкас погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторамис ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3587	150,01 6,13	143,81 36,24	538091 21981	515829 129987	281	109417 51801	699309
6	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /в пониженные места/ *СП - 8%*	т	4304,4	586,00 --	-- --	2522378 --	-- --		-- 201790	2724169
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3375713	831073	281	174769	3834522
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				21981	220754	--	284038	
		Материалы	Тенге				3375713				
		Всего заработная плата	Тенге				281				
		Транспортные расходы	Тенге					242735			
		Накладные расходы	Тенге				2522378				
		Сметная прибыль	Тенге				174769				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				284039				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3834521				
		Сметная заработная плата	Тенге								170
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					242735			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				3834521				
		Сметная заработная плата	Тенге					242735			170
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
7	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м /в насыпь/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,53	54,25 --	54,25 15,62	788 --	788 227	--	163 76	1028
8	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 50 м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	14,53	182,28 --	182,28 52,48	2649 --	2649 763	--	549 256	3453
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/устройство корыта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3684	54,25 --	54,25 15,62	199857 --	199857 57544	--	41432 19303	260592
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта /до 20 м/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3684	45,57 --	45,57 13,12	167880 --	167880 48337	--	34803 16215	218897
11	1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3684	150,01 6,13	143,81 36,24	552642 22576	529778 133502	288	112376 53201	718220

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	4102-0103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км /в пониженные места/ *СП - 8%*	т	7146,96	290,00	--	2072618	--		--	2238428
					--	--	--	--		165809	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14,53	58,95	58,95	857	857	--	225	1168
					--	21,53	--	313		87	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14,53	29,19	29,19	424	424	--	85	550
					--	8,17	--	119		41	
15	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	14,53	77,18	66,16	1121	961	46	221	1450
					7,82	13,35	114	194		107	
16	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /доуплотнение/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12,71	58,95	58,95	749	749	--	197	1022
					--	21,53	--	274		76	
17	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 8 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12,71	40,87	40,87	519	519	--	105	674
					--	11,44	--	145		50	
18	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см /доуплотнение после разработки грунта/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12,75	58,95	58,95	752	752	--	198	1025
					--	21,53	--	275		76	
19	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см /до 6 проходов/ *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	12,75	29,19	29,19	372	372	--	75	483
					--	8,17	--	104		36	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3001229	905587	334	190429	3446990
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				22689	241796	--	255333	
		Материалы	Тенге				3001229				
		Всего заработная плата	Тенге				335				
		Транспортные расходы	Тенге					264485			
		Накладные расходы	Тенге				2072618				
		Сметная прибыль	Тенге				190429				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				255333				
							3446991				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					264485			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3446991				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					264485			
		РАЗДЕЛ 4.Дорожная одежда									
		Новая дорожная одежда по основной проезжей части и остановкам. ТИП I									
20	1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 поверхности	6465	40,68 22,05	18,61 5,86	263016 142548	120284 37870	184	194851 36629	494497
21	2108-0102-1106 РСНБ РК 2015	**Геотекстиль иглопробивной, поверхностная плотность 400 г/м2, разрывная нагрузка 12,5 кН/м** *СП - 8%*	м2	6788,25	302,00 --	-- --	2050052 --	-- --	2050052	-- 164004	2214056
22	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня h=0,26 м. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	3071	1620,37 178,20	1439,93 292,25	4976162 547252	4422031 897514	6879	1560348 522921	7059431
23	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004** *СП - 8%*	м3	3746,62	1983,00 --	-- --	7429547 --	-- --	7429547	-- 594364	8023911
24	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (устройство укрепленного основания с использование ресайклера WIRTGEN-2400, толщ.20см)** *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	6866	576,97 16,26	560,55 38,61	3961505 111660	3848756 265120	1089	406922 349474	4717901
25	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	**Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010** *СП - 8%*	м3	1510,52	2193,00 --	-- --	3312570 --	-- --	3312570	-- 265006	3577576
26	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км** *СП - 8%*	т	616,29216	585,00 --	-- --	360531 --	-- --		-- 28842	389373
27	СТПРАЙС-ЛИСТ	**Стабилизатор грунта АNT** *СП - 8%*	л	201,8604	16517,86 --	-- --	3334301 --	-- --	3334301	-- 266744	3601045
28	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85** *СП - 8%*	т	133,887	21808,00 --	-- --	2919808 --	-- --	2919808	-- 233585	3153392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	226,578	32,00	--	7250	--	7250	--	7831
		СП - 8%			--	--	--	--		580	
30	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Розлив вяжущих материалов /битумных эмульсий/	т	3,883461	133212,58	1620,81	517326	6294	511032	3179	562146
		НР - 108%; СП - 8%			--	758,06	--	2944		41640	
31	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	7766,922	1496,01	90,56	11619386	703372	10630514	519744	13110261
		НР - 108%; СП - 8%			36,76	25,20	285500	195745		971130	
32	1127-0602-0401 РСНБ РК 2015	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия до 5см к нормам 1127-0602-0301	м2 покрытия	15533,844	170,39	0,02	2646790	336	2644925	1652	2860317
		НР - 108%; СП - 8%			0,10	--	1529	--		211875	
		Дорожная одежда на пересечениях. Тип I									
33	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из естественного щебня h=0,26 м. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	200	1620,37	1439,93	324074	287986	448	101618	459748
		НР - 108%; СП - 8%			178,20	292,25	35640	58451		34055	
34	2101-0201-0104 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	244	1983,00	--	483852	--	483852	--	522560
		СП - 8%			--	--	--	--		38708	
35	1127-0302-0505 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 25 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (устройство укрепленного основания с использование ресайклера WIRTGEN-2400, толщ.20см)	м2 покрытия	371	576,97	560,55	214057	207965	59	21988	254929
		НР - 108%; СП - 8%			16,26	38,61	6033	14326		18884	
36	2101-0501-0103 РСНБ РК 2015	Песок из отсевов дробления М800 ГОСТ 31424-2010	м3	81,62	2193,00	--	178993	--	178993	--	193312
		СП - 8%			--	--	--	--		14319	
37	4102-0103-1025 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км	т	33,30096	585,00	--	19481	--		--	21040
		СП - 8%			--	--	--	--		1558	
38	СТПРАЙС-ЛИСТ	Стабилизатор грунта ANT	л	10,9074	16517,86	--	180167	--	180167	--	194580
		СП - 8%			--	--	--	--		14413	
39	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	7,2345	21808,00	--	157770	--	157770	--	170392
		СП - 8%			--	--	--	--		12622	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	**2113-0703-1405 РСНБ РК 2015**	**Вода техническая**	**м3**	**12,243**	**32,00**	**--**	**392**	**--**	**392**	**--**	**423**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**31**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**44957032**	**9597025**	**33849832**	**2810302**	**51588721**
							1130163	**1471969**	**--**	**3821384**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**44957032**				
		Материалы	Тенге				**13795130**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2602132**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**8649740**				
		Местные материалы	Тенге				**11404962**				
		Транспортные расходы	Тенге				**380012**				
		Накладные расходы	Тенге				**2810302**				
		Сметная прибыль	Тенге				**3821387**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**51588721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2602132**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**51588721**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2235**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2602132**			
		РАЗДЕЛ 5.Замена грунта									
41	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из бутового камня толщиной 5 см**	**м3 материала основания в плотном теле**	**4460,051**	**1107,77**	**988,89**	**4940716**	**4410506**	**9990**	**1509941**	**6966711**
		НР - 108%; СП - 8%			**116,64**	**196,83**	**520220**	**877874**		**516053**	
42	**2101-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Камень бутовый**	**м3**	**5619,66426**	**2349,00**	**--**	**13200591**	**--**	**13200591**	**--**	**14256639**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1056047**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**18141308**	**4410506**	**13210581**	**1509941**	**21223350**
							520220	**877874**	**--**	**1572100**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**18141308**				
		Материалы	Тенге				**9991**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1398094**			
		Местные материалы	Тенге				**13200591**				
		Накладные расходы	Тенге				**1509941**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1572100**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**21223349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1280**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1398094**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**21223349**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1280**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1398094**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				**69617533**	**15744190**	**47203279**	**4685441**	**80235834**
							1695053	**2812393**	**--**	**5932855**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**69475281**				
		Материалы	Тенге				**13805736**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					**4507446**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8649740**				
	Местные материалы		Тенге				**24605554**				
	Транспортные расходы		Тенге				**4975009**				
		Накладные расходы	Тенге				**4685443**				
		Сметная прибыль	Тенге				**5932858**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**80093582**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3870**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4507446**			
	Стоимость прочих работ		Тенге				**142252**				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге				**142252**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				**80235833**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3870**
		Сметная заработная плата	Тенге					**4507446**			

	Временные здания и сооружения		1,04%				832 973				
	ИТОГО с временными						81 068 806				
	Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время		1,89%				1 529 512				
	ИТОГО с зимними						82 598 318				
	Непредвиденные работы и затраты		2%				1 649 121				
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ в ценах РСНБ РК 2015 (2018)						84 247 439				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗОВЫХ ЦЕНАХ 2018 год 90%		1				75 822 695				
	ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2019 год 10%		1,0498961				8 845 106				
	ИТОГО В ТЕКУЩЕМ УРОВНЕ ЦЕН						84 667 801				
	НДС		12%				10 160 136				
	ИТОГО с НДС						94 827 937				
	Скидка		-10%				-9 482 793				
	ИТОГО с НДС со скидкой						85 345 144				

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Целинаградского района"

_____ **Джумагулов А.С.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Инженерное бюро «Nurtau»

_____ **Жакупов Н.К.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО «Фирма АПС»

_____ **Байбеков А.Х.**

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ **Мусеев Б.М.**