Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy» БИН 170640026988

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group» БИН 030640012565

Форма №3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

Договор субподряда №15/05-04 от 15 апреля 2024 г.

СПРАВКА № 1 от 26.04.2024 г

о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2024 года

код заказчика	код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно правовая форма	
		№15/05-04	15.04.2024			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)								Налог на добавленную стоимость (НДС - 12% по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за АПРЕЛЬ без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Каратерекского сельского дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района	3 500 000,00	3 125 000,00							375 000,00	3 500 000,00
К оплате:										3 500 000,00

Сдал (Субподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroi-Group"

БИН 030640012565

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью

"NamysStroy"

БИН 170640026988

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Жаншуков Е.М.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Цена региона Павлодарская область Майский район

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroy», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 170640026988

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью «NamysStroi-Group», Павлодарская область, г.Павлодар,Чайковского, 4/7 , БИН 030640012565

Тел.: 87057077767

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт Каратерекского сельского Дома культуры, расположенного в с.Каратерек Майского района.

(наименование)

Договор субподряда №15/05-04 от 15.04.2024 г.

Акт №1
приемки выполненных работ за апрель 26.04.2024 г.

Локальная смета №02-01-01

Архитектурно-строительная часть

Основание: дефектный акт

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Ширф норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с наклад-ными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 2 Добавляемые работы													
2.1 Фасад													
1	129	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР=72%	м2 вертикальной проекции	120	945,46	69,80	113 455	8 376	0	78 672	207 498	
						875,66	34,90	105 079	4 188	-	15 370		
2	132	1115-0201-0101	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	120	1 493,36	52,62	179 203	6 314	0	128 574	332 399	
						1 440,74	47,38	172 889	5 686	-	24 622		
3	133	1115-0107-0105	Фасад. Облицовка термопанелями толщ. 50мм на клее из сухих смесей по готовому основанию НР=72%	м2 поверхности облицовки	120	3 257,63	24,40	390 916	2 928	0	280 403	725 024	
						3 233,23	12,17	387 988	1 460	-	53 705		
4	138	1115-0402-0202	Фасады. Окраска с лесов, кремнийорганическая НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	120	293,11	5,75	35 173	690	0	25 072	65 065	
						287,36	2,83	34 483	340	-	4 820		

Локальная смета №02-01-01. Архитектурно-строительная часть

Раздел 6 Внутренняя отделка

6.1 Подвал

5	117	1107-0516-0115	Панели перекрытий. Промазка и расшивка швов снизу раствором НР=72%	м шва	22	707,40	4,72	15 563	104	0	11 168	28 869	
						702,68	2,36	15 459	52	-	2 138		
6	118	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР=72%	м2 оштукатуриваемой поверхности	210	1 819,34	129,92	382 061	27 283	0	271 976	706 360	
						1 689,42	109,36	354 778	22 966	-	52 323		
7	119	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	108	942,23	6,67	101 761	720	0	72 960	188 698	
						935,56	2,71	101 040	293	-	13 978		
8	120	1115-0206-0202	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей сухими смесями на гипсовой основе НР=72%	м2 отделываемой поверхности	210	682,34	6,67	143 291	1 401	0	102 571	265 531	
						675,67	2,71	141 891	569	-	19 669		
9	121	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	108	558,58	5,04	60 327	544	0	43 242	111 854	
						553,54	2,56	59 782	276	-	8 286		
10	122	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР=72%	м2 окрашиваемой поверхности	210	496,84	5,04	104 336	1 058	0	74 747	193 410	
						491,80	2,56	103 278	538	-	14 327		
11	124	1146-0303-0103	Стеные. Заделка штроб под электропроводку - 7170м.п. НР=72%	м3 заделки	0,122	136 492,29	2 035,47	16 652	248	0	11 900	30 836	
						134 456,82	1 013,94	16 404	124	-	2 284		
2.5 Крыльцо													
12	155	1111-0101-2501	Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком - площадка НР=72%	м2 покрытия	52	2 239,91	221,62	116 475	11 524	0	78 063	210 102	
						2 018,29	66,73	104 951	3 470	-	15 563		
2.6 Ограждение лестниц													
13	157	1107-0519-0201	Ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек с фланцем. Установка НР=72%	м	24	2 746,23	4,97	65 910	119	0	47 369	122 341	
						2 741,26	0,00	65 790	0	-	9 062		

Итого	**3 187 987**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 663 813
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	61 311
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	39 961
- материалы, изделия и конструкции, тенге	0
- оборудование, тенге	0

- накладные расходы, тенге	1 226 717
- сметная прибыль (8 %), тенге	236 147
Всего	**3 187 987**
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**63 760**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	**3 251 747**
Итого с учетом понижающего коэффициента К=0,96102181	**3 125 000,00**
НДС	375 000,00
Итого по акту:	**3 500 000,00**

Субподрядчик :
ТОО «NamysStroi-Group», БИН 030640012565

Директор _____ Жаншуков Е.М.

Генподрядчик:
ТОО "NamysStroy" БИН 170640026988

Директор _____ Жаншуков Е.М.